Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2015 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«29» __августа 2016г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Индивидуальный предприниматель Беккалиев Сабит Рахметович, 090608, Западно-Казахстанская область, Зелёновский район, село Асан, улица Мирная, дом №10

наименование организации, юридический адрес

в лице руководителя Беккалиева Сабита Рахметовича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Газоснабжение социальных объектов с.Узунколь Терактинского района» по адресу Республика Казахстан, ЗКО, Терактинский район с.о.,с.Узунколь

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительство и строительства Терактинского района", ЗКО, Терактинский район, с.Федоровка, ул.Бейбітшілік 43

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: нет;

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) Товарищество с ограниченной ответственностью «Консорциум-СтройПрокт», госэкспертиза, рабочий проект №09-0373/15 от 13.10.2016 г.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Таскалинского района" приказ №42 от 26.10.2016г

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| Протяженность газопровода | км | 0,11 | | 0,11 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Протяженность водопроводных сетей | км | 0,081 | | 0,081 | |

17. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Архитектурно-планировочные решения Здания топочной школы в плане прямоугольной формы, одноэтажное, размерами в осях 6,6х6,2м и высотой помещений 3,0м.
Здание топочных клуба и акимата в плане прямоугольной формы, одноэтажное. размерами в осях 3,0х4,5и и высотой помещений 3.0м.
В зданиях топочной предусмотрено помещение для водогрейных котлов и другого теплотехнического оборудования, а также отдельное помещение оператора.
Наружные стены запроектированы из силикатного кирпича, толщина наружных стен - 380мм.
Фундаменты из наружных стен монолитные из бетона. Кровля здания односкатная по стропилам с покрытием из сэндвич-панелей толщ. 150мм.
Полы топочной бетонные по уплотненному грунту, в операторской линолеумное покрытие полов по стяжке из легкого бетона по подготовленному основанию.
Отделка стен наружная - кладка под «расшивку».
Окна - металлопластиковые с двойным остеклением .
Отмостка - бетонная толщ. 100мм по подготовленному основанию.
Внутренне газоснабжение:
Предусматривается газоснабжение топочных с двумя котлами, оборудованных автоматизированными горелками. Для учета расхода газа устанавливаются счетчики газовые.
Газоснабжение:
Газоснабжение котельной для СОШ запроектировано подземно из полиэтиленовых труб диаметром 63х5,8мм, для клуба и акимата диаметром 32х3.0мм. На газопроводе в точке врезки предусматривается установка стальных задвижек. На выходе газопровода из земли предусмотрена установка изолирующих фланцевых соединений. Надземные участки газопровода и другие надземные сооружения защищаются от атмосферной коррозии двумя слоями краски по двум слоям грунтовки (цвет покрытия желтый) краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
6. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
   начало работ апрель 2016 год;
   месяц, год
   окончание работ август 2016 года;
   месяц, год
   при продолжительности строительства, 4 месяца:
   по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4 ;
   фактически, месяц: 4 ;
8. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

10. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

« » август 2016 г. дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ««Газоснабжение социальных объектов с.Узунколь Терректинского района» по адресу Республика Казахстан, ЗКО, Терректинский район с.о.,с.Узунколь готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшего его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Беккалиев Сабит Рахметович _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись,

дата « 29» __август 2016г.

М.П.