Заказчик: ТОО Компания "Стройсервис СК"
Подрядчик: ТОО "СМП-Кызылорда"
Наименование стройки: Строительство 18 кв.ж.д.№1 м-не Саяжай пос.Жанакорган Жанакорганского района Кызылординской области

С П Р А В К А

о стоимости и выполненных работ за апрель м-ц 2017 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наимен	код	наимен	код
		1	21.11.2016				

тыс.тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									Налоги		Налоги на добавленную стоитмость
	с начала строительства по отчетный месяц включит.	с начала года по отчетный месяц включит.	в отчетный месяц	строит. работ в базисн ст-ти	из них		ст-ть пр.затр. не вход. в СМР 1991г	доп.затраты		отчис. в фонд содейст. занятости	дорожный фонд	
					в отчет. месяце	по монт. оборуд.		на при-обрет. матер-в	другие дополн. расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего:	**101984,571**											**10926,918**
в т.ч.		**94580,526**										**10133,628**
в т.ч. за м-ц			**25643,444**									**2747,512**

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик: ТОО Компания "Стройсервис СК
Подрядчик: ТОО "СМП-Кызылорда"
Основание: Договор подряда на строительство №1 от 21.11.2016 года
Наименование стройки: Строительство 18 кв.ж.д.№1 м-не Саяжай пос.Жанакорган Жанакорганского района Кызылординской области

АКТ

приемки выполненных работ за апрель месяц 2017 года

№	Наименование работ и затрат	Стоимость по договору	в %	Всего нарастающее		Выполнение за месяц	
				%	сумма,тенге	%	сумма,тенге
1	Земляные работы	731468,64	0,62	100,00	731469		
2	Фундаменты	4525297,28	3,85	100,00	4525297		
3	Гидроизоляция фундаментов	465585,12	0,40	100,00	465585		
4	Кирпичная кладка стен и перегородок	31879513,34	27,14	100,00	31879513,34		
5	Перемычки	1091050,24	0,93	100,00	1091050,24		
6	Плиты перекрытия	13453554,2	11,45	100,00	13453554,2		
7	лестницы:ЛП,ЛМ	1 101 854,9	0,94	100,00	1 101 854,90		
8	Устройство кровли из металлочерепицы со всеми работами	8 244 409,6	7,02	100,00	8 244 409,60		
9	Установка м/пластиковых окон	2 322 797,9	1,98	100,00	2 322 797,90		
10	Гидроизоляция полов	152 994,4	0,13	100,00	152 994,40		
11	Устройство бетонных полов	2 174 928,7	1,85	100,00	2 174 928,70		
12	Устройство стяжки полов	361 097,3	0,31	100,00	361 097,30		
13	Штукатурка стен	3 624 783,0	3,09	100,00	3 624 783,00	10,00	362 478,3
14	Облицовка стен плиткой	1 062 043,0	0,90	100,00	1 062 043,00		
15	Отопление и вентиляция	7 494 746,6	6,38	95,00	7 120 009,27	60,00	4 496 848,0
16	Водопровод и канализация	4 812 469,8	4,10	100,00	4 812 469,80	65,00	3 128 105,4
17	Электроосвещение	3 442 008,6	2,93	95,00	3 269 908,17	60,00	2 065 205,2
18	Установка наружных дверных блоков	1 540 576,8	1,31	100,00	1 540 576,80	100,00	1 540 576,8
19	Установка внутренних дверных блоков	3 091 132,8	2,63	90,00	2 782 019,52	90,00	2 782 019,5
20	Устройство пола из керамической плиткой	885 676,8	0,75	100,00	885 676,80	100,00	885 676,8
21	Левкас потолка	1 914 897,6	1,63	100,00	1 914 897,60	100,00	1 914 897,6
22	Водоэмульсионная окраска потолка	622 036,8	0,53	100,00	622 036,80	100,00	622 036,8
23	Полы ламинат	3 333 353,3	2,84	100,00	3 333 353,30	100,00	3 333 353,3
24	Отделка стен обоями	18 048 987,0	15,36	25,00	4 512 246,75	25,00	4 512 246,8

25	Газоснабжение	1 102 735,8	0,94				
	Всего	**117 479 999,5**			**101 984 571,43**		**25 643 444,36**

Заказчик:

Компания "Стройсервис СК"

26.04.2017.

Подрядчик:

«СМП-КЫЗЫЛОРДА»