**СПРАВКА**
**стоимости выполненных работ**
**за Сентябрь 2024 года**

**Ф-3**

**ЗАКАЗЧИК: Тілеген Өстемір Тілегенұлы**
**ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Капитал 1"**
**ТЕХНАДЗОР: ТОО "Регион Технадзор"**
**АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "Astana Ma**
**ДОГОВОР: №06 от 29.03.2024 г**

**Наименование объекта: «Строительство спортивного комплекса по адресу; г. Шымкент,Тамерлановское шоссе, №20 г»**

| № п/п | Наименование объектов, комплексов р | Стоимость выполненных работ, тенге | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | С начала года по отчетный месяц | | | Всего за отчетный период | | |
| | | НДС | Без НДС | С НДС | НДС | Без НДС | С НДС |
| 1 | Общестроительные работы | 1285714 | 10714286 | 12000000 | 1285714 | 10714286 | 12000000 |
| | | | | | | | |
| | **Итого к оплате ТОО "Капитал 1"** | **1285714** | **10714286** | **12000000** | **1285714** | **10714286** | **12000000** |

**ЗАКАЗЧИК**
Тілеген Ө.Т.

**ТЕХНАДЗОР**
**Директор ТОО "Регион Технадзор"**
Керимкулова А.К.

**АВТОРСКИЙ НАДЗОР**
**Директор ТОО "Astana Market NA"**
Медеров А.А.

**ГЕНПОДРЯДЧИК**
**Директор ТОО "Капитал 1"**
Джусупов А.

Форма 2

Заказчик:**Тілеген Өстемір Тілегенұлы**
Подрядчик: **ТОО "Капитал 1"**
Технадзор: **ТОО "Регион Технадзор"**
Авторский надзор: **ТОО "Astana Market NA"**
Наименование строительства и его адрес: «Строительство спортивного комплекса по адресу; г. Шымкент,Тамерлановское шоссе, №20 г»
Договор подряда (контракт) №06 от 29.03.2024 г

# АКТ №1
# выполненных работ
# за Сентябрь 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2024 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. фундамент** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28) | **Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство** | м³ | 10 | | 37,062.1 | 1,902.85 | 370621 | 19029 | 242684 | 107434 | 516300 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 10,890.79 | 915.17 | 108908 | 9152 | | 38244 | |
| 2 | 212-101-0302 РСНБ РК 2022 | **Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W2** | м³ | 30 | | 19,476 | -- | 584280 | -- | 584280 | -- | 631022 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 46742 | |
| | | **Стена** | | | | | | | | | | |
| 3 | 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | **Стены наружные простые из Кирпич керамический или силикатный рядовой. Кладка при высоте этажа до 4 м** | м³ кладки | 4 | | 27,541.95 | 5,422.34 | 110168 | 21689 | 23595 | 67051 | 191397 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | | 16,221.12 | 1,803.36 | 64884 | 7213 | | 14178 | |
| 4 | 212-401-0203 РСНБ РК 2022 | **Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50** | м³ | 0.6497 | | 25,201 | -- | 16373 | -- | 16373 | -- | 17683 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 1310 | |
| 5 | 261-101-0304 РСНБ РК 2022 | **Кирпич керамический или силикатный рядовой** | 1000 шт. | 1.7266 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 6 | 213-101-0101 РСНБ РК 2022 | **Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100** | 1000 шт. | 19 | | 84,185 | -- | 1599515 | -- | 1599515 | -- | 1727476 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 127961 | |
| 7 | 1108-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | **Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м** | м³ кладки | 14 | | 18,557.99 | 5,116.25 | 259812 | 71627 | 38628 | 158363 | 451628 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | | 10,682.65 | 1,480.37 | 149557 | 20725 | | 33454 | |
| 8 | 261-101-0316 РСНБ РК 2022 | **Камни стеновые из легкого бетона СТ РК 945-92** | м³ | 12.88 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 213-301-0102 РСНБ РК 2022 | Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500 | $м^3$ | 14 | 31,172 | -- | 436408 | -- | 436408 | -- | 471321 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 34913 | |
| | | **Внутренная отделка** | | | | | | | | | |
| | | **Стены** | | | | | | | | | |
| 10 | 1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28 | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое | $м^2$ оштукатуриваемой поверхности | 40.8 | 2,469.09 | 162.37 | 100739 | 6624 | 16500 | 66719 | 180855 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 1,902.33 | 141.77 | 77615 | 5784 | | 13397 | |
| 11 | 1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 25 | Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм /3 мм/ | $м^2$ оштукатуриваемой поверхности | 40.8 | 2,474.77 | 31.74 | 100971 | 1295 | 34030 | 52976 | 166263 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 1,608.98 | 14.07 | 65646 | 574 | | 12316 | |
| 12 | 1115-0405-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям | $м^2$ окрашиваемой поверхности | 40.8 | 1,588.88 | 8.32 | 64826 | 340 | 9661 | 44012 | 117546 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 1,343.75 | 4.67 | 54825 | 191 | | 8707 | |
| 13 | 1110-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 | Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах /гипсокартон ГКЛВ 12,5 мм/ | $м^2$ потолка | 27 | 4,366.48 | 28.27 | 117895 | 763 | 34006 | 75151 | 208490 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 3,078.75 | 13.89 | 83126 | 375 | | 15444 | |
| 14 | 232-101-0202 РСНБ РК 2022 | Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм | $м^2$ | 30.9 | 944 | -- | 29170 | -- | 29170 | -- | 31504 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2334 | |
| 15 | 1115-0206-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе | $м^2$ отделываемой поверхности | 27 | 1,452.4 | 3.09 | 39215 | 83 | 5458 | 26968 | 71477 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 1,247.2 | 1.31 | 33674 | 35 | | 5295 | |
| 16 | 1115-0405-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28 | Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям | $м^2$ окрашиваемой поверхности | 27 | 1,881.79 | 8.89 | 50808 | 240 | 6893 | 35048 | 92724 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 1,617.59 | 4.99 | 43675 | 135 | | 6868 | |
| | | **Наружные отделка** | | | | | | | | | |
| 17 | 1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28 | Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное | $м^2$ оштукатуриваемой поверхности | 30 | 5,510.86 | 64.32 | 165326 | 1930 | 60598 | 83177 | 268383 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 3,426.61 | 39.1 | 102798 | 1173 | | 19880 | |
| 18 | 1115-0212-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Фасады зданий. Отделка готовыми декоративными составами под травертин по подготовленной поверхности | $м^2$ отделываемой поверхности | 30 | 2,333.13 | 258.59 | 69994 | 7757 | 30397 | 28742 | 106635 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 1,061.35 | 136.24 | 31840 | 4087 | | 7899 | |
| 19 | 236-101-0401 РСНБ РК 2022 | Пропитка двухкомпонентная для антисептирования и востановления естественного цвета древесины обработка при Т от +5°С до +40°С, КЕДРОFF Отбеливатель (А+Б) | кг | 0.6 | 855 | -- | 513 | -- | 513 | -- | 554 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 41 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **тенге** | | | | **4116634** | **131377** | **3168709** | **745641** | **5251258** |
| | | | | | | | **816548** | **49444** | **--** | **388983** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | **4116634** | | | | |
| | Материалы | | тенге | | | | **502445** | | | | |
| | Всего заработная плата | | тенге | | | | | **865992** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | тенге | | | | **2666259** | | | | |
| | | Накладные расходы | тенге | | | | **745641** | | | | |
| | | Сметная прибыль | тенге | | | | **388983** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | **5251258** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **317** |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | **865992** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | тенге | | | | **5251258** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **317** |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | **865992** | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Кровля** | | | | | | | | | |
| **20** | **1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28** | **Элементы каркаса из брусьев. Установка** | **$м^3$ древесины в конструкции** | **2.5** | **203,172.26** | **2,271.46** | **507931** | **5679** | **349288** | **140393** | **700190** |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | **61,185.6** | **1,211.21** | **152964** | **3028** | | **51866** | |
| **21** | **1208-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09** | **Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство** | **$м^2$** | **198** | **2,298.91** | **24.35** | **455184** | **4821** | **357984** | **68650** | **565740** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **466.56** | **14.99** | **92379** | **2968** | | **41907** | |
| **22** | **1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32** | **Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство** | **$м^2$ кровли** | **198** | **3,912.78** | **43.26** | **774730** | **8566** | **310653** | **422720** | **1293247** |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | **2,300.56** | **20.04** | **455511** | **3968** | | **95796** | |
| **23** | **224-102-0101 РСНБ РК 2022** | **Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,35 мм** | **$м^2$** | **198** | **1,588** | **--** | **314424** | **--** | **314424** | **--** | **339578** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **25154** | |
| **24** | **1112-0101-2003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12** | **Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство** | **м планки** | **5.8** | **1,684.32** | **17.86** | **9769** | **103** | **4823** | **4495** | **15405** |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | **834.93** | **7.45** | **4843** | **43** | | **1141** | |
| **25** | **261-105-0106 РСНБ РК 2022** | **Дополнительные элементы кровли из профилированного оцинкованного листа: примыкания, разжелобки, коньки, сидовы, карнизные и торцевые планки, заглушки и т.д.** | **$м^2$** | **5.8** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **--** | |
| **26** | **1110-0211-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12** | **Карнизы. Сборка** | **$м^2$ развернутой поверхности карниза** | **15** | **3,963.3** | **78.43** | **59450** | **1176** | **2851** | **50429** | **118669** |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | **3,694.89** | **40.56** | **55423** | **608** | | **8790** | |
| **27** | **1112-0101-2201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12** | **Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство горизонтальных элементов - желобов** | **м желоба** | **41.4** | **5,006.51** | **7.71** | **207270** | **319** | **124006** | **76438** | **306404** |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | **2,003.51** | **3.36** | **82945** | **139** | | **22697** | |
| **28** | **224-204-0106 РСНБ РК 2022** | **Воронка выпускная пластиковая диаметром 85 мм** | **шт.** | **41.4** | **2,215** | **--** | **91701** | **--** | **91701** | **--** | **99037** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **7336** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 1112-0101-2202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 | Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство вертикальных элементов - водосточные трубы | м водосточной трубы | 11 | 2,963.36 | 7.79 | 32597 | 86 | 22878 | 8900 | 44817 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 875.75 | 3.7 | 9633 | 41 | | 3320 | |
| 30 | 224-204-0106 РСНБ РК 2022 | Воронка выпускная пластиковая диаметром 85 мм | шт. | 11 | 2,215 | -- | 24365 | -- | 24365 | -- | 26314 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1949 | |
| | | | | **ПРОЕМЫ ОКНА** | | | | | | | |
| 31 | 1110-0501-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 | Проемы оконные площадью более 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) /Ок-1/ | $м^2$ | 6.6 | 6,640.92 | 360.36 | 43830 | 2378 | 21685 | 19041 | 67901 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 2,995.04 | 210.5 | 19767 | 1389 | | 5030 | |
| 32 | 223-102-0305 РСНБ РК 2022 | Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой /Ок-1/ | $м^2$ | 7.5 | 42,514 | -- | 318855 | -- | 318855 | -- | 344363 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 25508 | |
| 33 | 1110-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 | Проемы оконные площадью до 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых /Ок-2,3/ | $м^2$ | 6.5 | 9,438.63 | 358.02 | 61351 | 2327 | 34237 | 23508 | 91648 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 3,813.31 | 205.15 | 24787 | 1333 | | 6789 | |
| 34 | 223-102-0103 РСНБ РК 2022 | Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной /Ок-2,3/ | $м^2$ | 6.5 | 62,153 | -- | 403994 | -- | 403994 | -- | 436314 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 32320 | |
| 35 | 1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 | Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м | м | 5 | 3,929.06 | 10.23 | 19645 | 51 | 16857 | 2489 | 23905 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 547.37 | 5.84 | 2737 | 29 | | 1771 | |
| 36 | 223-501-0100 РСНБ РК 2022 | Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 | м | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 37 | 223-501-0104 РСНБ РК 2022 | Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 300 мм | м | 5 | 1,598 | -- | 7990 | -- | 7990 | -- | 8629 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 639 | |
| 38 | 1115-0108-1902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство | м | 5 | 2,530.9 | 7.45 | 12654 | 38 | 7180 | 4359 | 18375 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 1,087.14 | 2.73 | 5436 | 14 | | 1361 | |
| | | **Двери металлические** | | | | | | | | | |
| 39 | 1109-0403-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 | Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 $м^2$. Установка в кирпичных стенах /Дн-1,Дн-2/ | $м^2$ | 4.1 | 7,010.55 | 102.02 | 28743 | 418 | 5868 | 15648 | 47942 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 5,477.35 | 53.88 | 22457 | 221 | | 3551 | |
| 40 | 223-207-0102<br>РСНБ РК 2022 | **Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный /Дн-1/** | $м^2$ | 4.1 | 70,068 | -- | 287279 | -- | 287279 | -- | 310261 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 22982 | |
| 41 | 1110-0111-0401<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,12 | **Наличники. Установка и крепление** | м коробок | 4 | 694.21 | 2.45 | 2777 | 9 | 1960 | 732 | 3790 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 202.06 | 1.35 | 808 | 5 | | 281 | |
| 42 | 223-502-0201<br>РСНБ РК 2022 | **Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3** | шт. | 4 | 508 | -- | 2032 | -- | 2032 | -- | 2195 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 163 | |
| 43 | 223-502-0902<br>РСНБ РК 2022 | **Ручка раздельная** | пара | 4 | 3,633 | -- | 14532 | -- | 14532 | -- | 15695 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1163 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **тенге** | | | | **3681103** | **25971** | **2725442** | **837802** | **4880419** |
| | | | | | | | **929690** | **13786** | **--** | **361514** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | **3652360** | | | | |
| | Материалы | | тенге | | | | **1254401** | | | | |
| | Всего заработная плата | | тенге | | | | | **920798** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | тенге | | | | **1465172** | | | | |
| | | Накладные расходы | тенге | | | | **822154** | | | | |
| | | Сметная прибыль | тенге | | | | **357963** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | **4832477** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **357** |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | **920798** | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | тенге | | | | **28743** | | | | |
| | Материалы | | тенге | | | | **5868** | | | | |
| | Всего заработная плата | | тенге | | | | | **22678** | | | |
| | | Накладные расходы | тенге | | | | **15648** | | | | |
| | | Сметная прибыль | тенге | | | | **3551** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | тенге | | | | **47942** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **9** |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | **22678** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | тенге | | | | **4880419** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **366** |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | **943476** | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3.Отмоска** | | | | | | | | | |
| 44 | 1111-0101-1103<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | **Стяжки бетонные толщиной 100 мм./ОТМОСТКА/ Устройство** | $м^2$ стяжки | 27.5362 | 1,273.47 | 51.58 | 35067 | 1420 | 11170 | 22004 | 61637 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 816.26 | 33.84 | 22477 | 932 | | 4566 | |
| 45 | 1106-0301-0601<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,12<br>Изм. и доп. вып. 28 | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм** | т | 0.3 | 50,952.74 | 1,879.06 | 15286 | 564 | 463 | 13198 | 30763 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 47,528.68 | 816.82 | 14259 | 245 | | 2279 | |
| 46 | 261-102-0122<br>РСНБ РК 2022 | **Арматура ГОСТ 10922-2012** | т | 0.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | **тенге** | | | | **50353** | **1984** | **11633** | **35202** | **92400** |
| | | | | | | | **36736** | **1177** | **--** | **6845** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | **50353** | | | | |
| | Материалы | | тенге | | | | **11634** | | | | |
| | Всего заработная плата | | тенге | | | | | **37913** | | | |
| | | Накладные расходы | тенге | | | | **35202** | | | | |
| | | Сметная прибыль | тенге | | | | **6845** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | 92400 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 17 |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 37913 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | тенге | | | | 92400 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 17 |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 37913 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4.НАРУЖНЫЙ ВОДОПРОВОД** | | | | | | | | | |
| 47 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | $м^3$ грунта | 22.5 | 4,187.81 | -- | 94226 | -- | -- | 67843 | 175034 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 4,187.81 | -- | 94226 | -- | | 12965 | |
| 48 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | $м^3$ грунта | 20 | 2,185.99 | -- | 43720 | -- | -- | 31478 | 81214 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2,185.99 | -- | 43720 | -- | | 6016 | |
| 49 | 1122-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 31 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка | км трубопровода | 0.05 | 91,120.45 | 4,891.26 | 4556 | 245 | 120 | 4282 | 9545 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 83,817.89 | 2,691.58 | 4191 | 135 | | 707 | |
| 50 | 241-201-0104 РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х6,7 мм | м | 50 | 1,028 | -- | 51400 | -- | 51400 | -- | 55512 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4112 | |
| 51 | 1101-0205-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 | $м^3$ грунта | 1.8 | 5,139.59 | -- | 9251 | -- | -- | 6661 | 17185 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 5,139.59 | -- | 9251 | -- | | 1273 | |
| 52 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | $м^3$ грунта | 1.08 | 2,185.99 | -- | 2361 | -- | -- | 1700 | 4386 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2,185.99 | -- | 2361 | -- | | 325 | |
| 53 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | $м^3$ уплотненного грунта | 1.08 | 378.86 | 165.85 | 409 | 179 | -- | 234 | 695 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 213.01 | 88.32 | 230 | 95 | | 51 | |
| 54 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Устройство щебенчатого основания. | $м^3$ грунта | 0.36 | 2,185.99 | -- | 787 | -- | -- | 567 | 1462 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2,185.99 | -- | 787 | -- | | 108 | |
| 55 | 211-202-0301 РСНБ РК 2022 | Щебень из гравия для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм | $м^3$ | 0.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 56 | 1308-0304-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26 | Ящик водоразборный. Установка на бетонном основании | шт. | 1 | 13,406.21 | 6,120.8 | 13406 | 6121 | 483 | 7096 | 22142 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 6,801.6 | 3,054.14 | 6802 | 3054 | | 1640 | |
| 57 | ПРАЙС-ЛИСТ | Ящики металлические утепленные | шт | 1 | 86,517.86 | -- | 86518 | -- | 86518 | -- | 93439 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6921 | |
| 58 | 261-301-0413 РСНБ РК 2022 | Вентили муфтовые запорные 1563 P PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 1116-0901-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 32 | Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка | счетчик (водомер) | 1 | 1,346.47 | 57.87 | 1346 | 58 | 24 | 1270 | 2825 |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | 1,263.82 | 31.84 | 1264 | 32 | | 209 | |
| 60 | 244-301-0401 РСНБ РК 2022 | Счетчик холодной воды одноструйный класса С, DN 15, Qn 1,5 м³/ч, Tmax 30°С | шт. | 1 | 24,788 | – | 24788 | – | 24788 | – | 26771 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 1983 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | тенге | | | | 332768 | 6603 | 163333 | 121131 | 490210 |
| | | | | | | | 162832 | 3316 | – | 36310 | |
| | Стоимость монтажных работ | | тенге | | | | 13406 | | | | |
| | Материалы | | тенге | | | | 484 | | | | |
| | Всего заработная плата | | тенге | | | | | 9856 | | | |
| | | Накладные расходы | тенге | | | | 7096 | | | | |
| | | Сметная прибыль | тенге | | | | 1640 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | тенге | | | | 22142 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 3 |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 9856 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | 318016 | | | | |
| | Материалы | | тенге | | | | 121 | | | | |
| | Всего заработная плата | | тенге | | | | | 154996 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | тенге | | | | 162706 | | | | |
| | | Накладные расходы | тенге | | | | 112765 | | | | |
| | | Сметная прибыль | тенге | | | | 34461 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | 465242 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 68 |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 154996 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | тенге | | | | 1346 | | | | |
| | Материалы | | тенге | | | | 25 | | | | |
| | Всего заработная плата | | тенге | | | | | 1296 | | | |
| | | Накладные расходы | тенге | | | | 1270 | | | | |
| | | Сметная прибыль | тенге | | | | 209 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | тенге | | | | 2825 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 1296 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | тенге | | | | 490209 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 71 |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 166148 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | тенге | | | | | | | | 10714286 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | тенге | | | | 1945806 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | тенге | | | | | 165935 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | тенге | | | | | 67723 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | тенге | | | | | | 6069115 | | |
| | | - Накладные расходы | тенге | | | | | | | 1739776 | |
| | | - Сметная прибыль | тенге | | | | | | | 793652 | |

НДС (12%) 1,285,714
Стоимость строительства 12,000,000

Генподрядчик:
Директор ТОО "Капитал-1"
Джусупов А.С.

Авторский надзор:
Директор ТОО "Stonamarket NA"
Медарбаев Ж.А.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Директор ТОО "Регион Технадзор"
Керимкулова А.К.