*Приложение 1*
*к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития*
*Республики Казахстан от 09 августа 2019 года № 632*

*Утвержден*
*приказом Министра*
*по инвестициям и развитию*
*Республики Казахстан*
*от 24 апреля 2017 года № 234*

*форма*

**Акт приемки объекта в эксплуатацию**

**« 30 » сентября 2022 года**

Заказчик: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент" Руководитель Жолдасов Е.Ж., г. Шымкент, Каратауский район, пр. Н. Назарбаев 10, телефон 8-7252-24-75-17**

*фамилия, имя, отчество (при наличии) ИНН, телефон-для физических лиц, наименование организации-для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)*

на основании:

Декларация о соответствии (прилагается) **от 30 июня 2022г. Товарищество с ограниченной ответственностью ТОО "Bazis Construction" в лице Вице-Президента по инфраструктурным проектам Мурадова Хурама Яхшибаевича, юридический адрес Республика Казахстан, г. Алматы, проспект Аль-Фараби, 5/1, здание 3 «А», БИН: 980540001197, телефон +7 727 2777 078**

*дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон*

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) **от 30 июня 2022г. Товарищество с ограниченной ответственностью ТОО "КазСтройИнжиниринг" в лице директора Жаңабекұлы М.; эксперт технического надзора Борибаева Н.А., аттестат №KZ65VJE 00067800 от 05.08.2021г. БИН: 180540035441, телефон +7 778 700 12 72**

*дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон*

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) **от 30 июня 2022г. Товарищество с ограниченной ответственностью ТОО "CityRoadCentre" в лице директора Алимкулова Д.Ж.; эксперт авторского надзора Юров П.Я. аттестат №KZ76VJE 00044128 от 31.01.2019г. и ГИП Маратов Б.М., БИН: 090240017780, номер тел. +7 727229784.**

*дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон*

производя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

Строительство пешеходных переходов на транспортной развязки на пересечении улиц **Рыскулова-Кунаева в г.Шымкент,** уровень ответсвенности объекта-II (нормальный, технически несложный)

*наименование объекта, вид строительства (**новое**, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта*

по адресу **РК, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, пересечение улиц Рыскулова-Конаева**

*область, район, населенный пункт, микрорайон, улица, номер дома (корпуса)*

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации «____» _____20___ года, дата ознакомления подтверждается что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:
1.1. правоустанавливающего документа на земельный участок **от « 12 » апреля 2017 года №302, постановление акимата города Шымкент:**
документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды), либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «____» _____20___года №_____.

*шешім шығарған органның атауы / наименование органа вынесшего решения*

1.2. талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ
**Государственное учреждение "Управление контроля и качества городской среды города Шымкент" № KZ51REA00240511 от 07.09.2021 года;**

*наименование органа принявшего уведомления, дата и № принятия талона*

1.3. проекта (проектно-сметной документации)
**ТОО "City Road Centre", №223-2021г**

*наименование проектной организации, номер проекта утвержденного (й)*

**ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент" № 81 от 23.07.2021 года**

*дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения*

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **07 сентября 2021г;**

*месяц, год*

окончание работ: **30 сентября 2022г.;**

*месяц, год*

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **6;**
фактически: **12;**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели: (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Ед. изм. | По проекту | | Фактический | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | Общая (с учетом ранее принятых | в том числе пускового комплекса или очереди |

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____

*факт начала выпуска продукции с указанием объема*

Жилой дом имеет следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | По проекту | Фактически |
|---|---|---|---|
| Общая площадь | метр в квадрате (далее м2) | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Число этажей | этаж | | |
| Общий строительный объем | метр в кубе (далее м3) | | |
| В том числе подземной части | м3 | | |
| Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений | м2 | | |

| Показатели | По проекту | | | Фактически | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | число квартир | площадь квартир, м2 | | число квартир | площадь квартир, м2 | |
| Всего квартир в том числе:<br>однокомнатных<br>двухкомнатных<br>трехкомнатных<br>четырехкомнатных и более | | | | | | |

**«Строительство пешеходных переходов на транспортной развязки на пересечении улиц Рыскулова-Кунаева в г.Шымкент"** имеют следующие показатели:

| Технико-экономические показатели | Ед. изм. | По проекту | | Фактический | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | Общая (с учетом ранее принятых | в том числе пускового комплекса или очереди |
| Площадь подземных пешеходных переходов | м2 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| Ширина тоннельной части, в свету | м | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Высота, с учетом устройства полов | м | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 |
| Нормативные временные вертикальные нагрузки | | А14, НК-120, НК-180 | А14, НК-120, НК-180 | А14, НК-120, НК-180 | А14, НК-120, НК-180 |
| Подземные пешеходные переходы | ППП | «1-3», «2-4» | «1-3», «2-4» | «1-3», «2-4» | «1-3», «2-4» |
| Сходы | сход | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Пешеходное движение | | Двухсторонне | Двухсторонне | Двухсторонне | Двухсторонне |
| Конструкция ж/б- ЗП20.100 | шт | 111 | 111 | 111 | 111 |
| Электроосвещение | км | 2,610 | 2,610 | 2,610 | 2,610 |
| Кабель (ВЛ 0,4-10кВ) | км | 0,645 | 0,645 | 0,645 | 0,645 |
| Площадь | м2 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Вид строительства - новое. В состав объекта строительства входят: 1. Искуственные сооружения подземного пешеходного перехода; 2. Электрическое освещение ППП; 3. Система видеонаблюдения ППП; Восточная часть пересечения с кольцом развязки – пешеходный переход ППП «1-3» состоит из двух тоннелей Т-1 и Т-3, трех соединительных входных камер (тамбуров) -Вход -1, 3, 3-1, одного технического помещения и пяти сходов – Сход 1-1, 1-2, 3, 3-1, 3-2. Западная часть пересечения с кольцом развязки – пешеходный переход ППП «2-4», так же, состоит из двух тоннелей Т-2 и Т-4, трех соединительных входных камер (тамбуров) -Вход -2, 4, 2-1, одного технического помещения и пяти сходов – Сход 2, 2-1, 2-2, 4-1, 4-2. Техническое помещение входит конструкцию Входа 3, Входа 2 и служит для установки там технологического оборудования в эксплуатационный период ППП.

Тоннели предназначены для основного направления пешеходного движения и запроектированы из сборных ж/б блоков ЗП20.100. Пешеходное движение-двухстороннее. Блоки тоннеля установлены на монолитные бетонные фундаменты, основанием фундамента блоков является бетонная подготовка из тощего бетона. Входные камеры (тамбура) предназначены для соединения основного тоннеля, схода и перераспределения потока пешеходов в том или ином направлении (налево-направо, на вход или выход). Тамбура выполнены полностью из монолитного железобетона и состоит из днища (фундамента), стен, плиты перекрытия. Лестничные марши шириной 98 см из монолитного железобетона и торцевой частью опираются на бетонные упоры и фундаменты. Гранитные проступи укладываются на марши по слою цементного раствора. Навес над лестничными сходами устраивается из прозрачного цветного шифера гибкого (из поликарбоната) по обрешетке, которая крепится к металлическому каркасу болтами. Электроснабжение выполнены двумя вводами кабелем АВБбШв-0,66-4х35мм от существующих РУ-0,4кВ ТП 2011 и РУ-0,4кВ ТП-5273. Управление освещением в тоннеле осуществляется от датчиков движения установленного по углам и в центре тоннеля. Система видеонаблюдения производить централизованный сбор и запись видеоматериала со всех установленных видеокамер

*краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию*

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями.

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего ***432 267,361*** тысяч тенге (с НДС);
в том числе строительно-монтажных работ ***330 302,765*** тысяч тенге (без НДС), оборудования, инструмента и инвентаря ***20 899,451*** тысяч тенге (без НДС);

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию ***431 265,554*** тысяч тенге (с НДС);
в том числе строительно-монтажных работ ***348 801,365*** тысяч тенге (без НДС), оборудования, инструмента и инвентаря ***1 506,381*** тысяч тенге (без НДС);

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 81,6% и фактически примерно 81,6% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания _____;

11. Объект построен в соответствии с утверржденным проектом (проектно- сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

РЕШИЛ:

**«Строительство пешеходных переходов на транспортной развязки на пересечении улиц Рыскулова-Кунаева в г.Шымкент»**

*наименование объекта (комплекса)*

**принять в эксплуатацию**.

Заказчик:

**ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Шымкент"**

Руководитель Жолдасов Е.Ж.
*(Ф.И.О)* *(подпись, печать)*

Вр.И.О. Заместителя руководителя Калыбаев У.С.
*(Ф.И.О)* *(подпись, печать)*

Руководитель отдела Отелов О.
*(Ф.И.О)* *(подпись, печать)*

Технический надзор:

**ТОО "КазСтройИнжиниринг"**

Директор Мырзатаев Ж.И.
*(Ф.И.О)* *(подпись, печать)*

Аттестованный (-ые) эксперт (-ы)
Борибаев Н.А. аттестат №KZ65VJE00067800
*(Ф.И.О) специализация аттестата* *(подпись, печать)*

Авторский надзор:

**ТОО "City Road Centre"**

Директор Алимкулов Д.Ж.
*(Ф.И.О)* *(подпись, печать)*

Аттестованный (-ые) эксперт (-ы)
Юров П.Я. аттестат №KZ76VJE00044128
*(Ф.И.О) специализация аттестата* *(подпись, печать)*

Аттестованный (-ые) эксперт (-ы)
ГИП Маратов Б.М.
*(Ф.И.О) специализация аттестата* *(подпись, печать)*

Подрядчик (генеральный подрядчик)

**ТОО "Bazis Construction"**

Вице-Президент по инфраструктурным проектам
Мурадов Х.Я.
*(Ф.И.О)* *(подпись, печать)*

Приложение 7
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

форма

**Технические характеристики объекта (тоннели)**

| № п.п. | Наименование конструктивных элементов | Единицы измерения | Количество | Описание конструктивных элементов | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Длина тоннельных частей<br>Длина сходов | м<br>м | 112,73<br>184,75 | Конструкции ж/б-ЗП20.100 | |
| 2 | Ширина проезжей части | м | 0 | | |
| 3 | Ширина тротуаров | м | 4,0 | | |
| 4 | Ширина между перилами | м | - | | |
| 5 | Ширина между осями наружных балок | м | 4,42 | | |
| 6 | Количество пролетов (тоннелей) | шт | 4 | | |
| 7 | Длина пролетов | м | Тоннель 1- 30,47 м,<br>Тоннель 2 – 31,5 м,<br>Тоннель 3 – 22,33 м,<br>Тоннель 4 – 28,43 м | | |
| 8 | Высота от поверхности проезжей части до верха перекрытия | м | Тоннель 1- 1,11 м,<br>Тоннель 2 – 1,17 м,<br>Тоннель 3 – 1,07 м,<br>Тоннель 4 – 1,18 м | | |
| 9 | Электроосвещение – светодиодные светильники | шт | 133 | | |

Заказчик:
**ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Шымкент"**

Руководитель Жолдасов Е.Ж.
*(Ф.И.О)* *(подпись, печать)*

Авторский надзор:
**ТОО "City Road Centre"**

Главный инженер проекта Маратов Б.М.
*(Ф.И.О)* *(подпись, печать)*