Форма 3

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ за ноябрь 2018 год

Заказчик: **ГУ «Отдел образования Сайрамского района"**
Инженер: **ТОО "Raiymbek&company"**
Подрядчик: **ТОО "БеМир-Құрылыс"**
Договор: **№320 от 23.10.2018 г.**

Наименование объекта: Капитальный ремонт зданий ОСШ им.Бокейхана Сайрамского района

№ п/п	Наименование объектов, пусковых комплексов работ	Стоимость выполненных работ /тенге/							
			в том числе				в том числе		
		С начала года по отчетный месяц	СМР	прочие затраты	оборуд., мебель и инвентарь	за отчетный месяц всего	СМР	прочие затраты	оборуд., мебель и инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт зданий ОСШ им.Бокейхана Сайрамского района	24 658 903	24 658 903			24 658 903	24 658 903		
	Всего к оплате	24 658 903	24 658 903			24 658 903	24 658 903		

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел образования Сайрамского района"
_____ А.Б. Бабашев

Технадзор:
Директор ТОО "Raiymbek&company"
_____ Б.Н. Анарбеков

Подрядчик:
Директор ТОО "БеМир-Құрылыс"
_____ С.Д. Аширбеков

Заказчик: **ГУ «Отдел образования Сайрамского райо...»**
Инженер: **ТОО "Raiymbek&company"**
Подрядчик: **ТОО "БеМир-Құрылыс"**
Договор: **№320 от 23.10.2018 г.**

А К Т №1

приемки выполненных работ

за НОЯБРЬ 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		БЛОК 1.									
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Зачистка потолка от и звесковой покраски**	м2	1903,37	140,26	--	266974	--	--	192221	495931
		НР - 72%; СП - 8%			140,26	--	266974	--		36736	
2	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с поверхности ВНУТРЕННИХ СТЕН**	м2	3142,26	179,82	--	565046	--	--	474639	1122860
		НР - 84%; СП - 8%			179,82	--	565046	--		83175	
3	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	**Разборка деревянных заполнений дверных проемов**	м2	2,94	923,71	149,85	2716	441	--	2091	5191
		НР - 84%; СП - 8%			773,86	72,91	2275	214		385	
4	1146-0401-1102 РСНБ РК 2015	**Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка ВИТРАЖЕЙ**	м2	49,928	1436,42	149,85	71718	7482	--	57016	139032
		НР - 84%; СП - 8%			1286,57	72,91	64236	3640		10299	
		ПОЛЫ 1-ГО ЭТАЖА									
5	1207-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги**	м2	602,53	112,37	--	67706	--	--	48748	125770
		НР - 72%; СП - 8%			112,37	--	67706	--		9316	
6	1207-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков**	м2	602,53	60,44	--	36417	--	--	26220	67648
		НР - 72%; СП - 8%			60,44	--	36417	--		5011	
7	1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Полы дощатые. Разборка покрытия**	м2	602,53	281,42	16,65	169563	10032	--	118377	310974
		НР - 72%; СП - 8%			264,77	8,10	159531	4881		23035	
8	1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Плинтусы деревянные. Разборка**	м	644,7071	29,71	--	19153	--	--	13790	35578

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			29,71	--	19153	--		2635	
9	1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	**Основания и покрытия мозаично-бетонных полов на гравии. Разборка /толщ.140мм/**	м3	4,4352	13565,26	5595,76	60165	24818	--	39172	107283
		НР - 84%; СП - 8%			7969,50	2544,76	35346	11287		7947	
10	1207-0101-0302 РСНБ РК 2015	**Плинтусы цементные. Разборка**	м	33,264	112,53	--	3743	--	--	2695	6953
		НР - 72%; СП - 8%			112,53	--	3743	--		515	
		ПОЛЫ 2-ГО и 3-ГО ЭТАЖА									
11	1207-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков**	м2	1205,8	60,44	--	72878	--	--	52472	135378
		НР - 72%; СП - 8%			60,44	--	72878	--		10028	
12	1207-0101-0201 РСНБ РК.2015	**Полы дощатые. Разборка покрытия**	м2	1205,8	281,42	16,65	339333	20076	--	236898	622330
		НР - 72%; СП - 8%			264,77	8,10	319257	9768		46099	
13	1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Плинтусы деревянные. Разборка**	м	1290,206	29,71	--	38329	--	--	27597	71200
		НР - 72%; СП - 8%			29,71	--	38329	--		5274	
14	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	**Полы мозаично бетонные. Разборка покрытия**	м2	63,36	1557,74	510,24	98699	32329	--	58422	169691
		НР - 72%; СП - 8%			1047,50	233,15	66370	14772		12570	
15	1207-0101-0302 РСНБ РК 2015	**Плинтусы цементные. Разборка**	м	66,528	112,53	--	7486	--	--	5390	13906
		НР - 72%; СП - 8%			112,53	--	7486	--		1030	
		ВЫВОЗ МУСОРА									
16	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	т	234,1664508	71,00	--	16626	--		--	17956
		СП - 8%			--	--	--	--		1330	
17	4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	т	234,1664508	120,00	--	28100	--		--	30348
		СП - 8%			--	--	--	--		2248	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				1864650	95177	--	1355748	3478029
							1724747	44563	--	257633	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1864650				
	Всего заработная плата		Тенге					1769310			
	Транспортные расходы		Тенге				44726				
		Накладные расходы	Тенге				1355749				
		Сметная прибыль	Тенге				257632				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3478031				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2201
		Сметная заработная плата	Тенге					1769310			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3478031				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2201
		Сметная заработная плата	Тенге					1769310			

РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПОЛЫ СЕР.2.244-1 в.6 (2,3ЭТАЖ)									
		ПО ТИПУ УЗЛА ДЕТ.602 - 447,67 м2									
18	1111-0101-0902 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство /ДВП толщ.16мм/	м2 изолируемой поверхности	895,34	399,12	27,65	357351	24757	273122	59843	450569
		НР - 84,6%; СП - 8%			66,42	12,58	59472	11264		33376	
19	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство /j=1200кг/м3 В3,5 толщ.41мм/	м2 стяжки	895,34	929,46	32,74	832185	29312	416449	338242	1264061
		НР - 84,6%; СП - 8%			431,60	14,95	386424	13389		93634	
20	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=4,2	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	895,34	528,42	23,42	473118	20964	436285	21292	533963
		НР - 84,6%; СП - 8%			17,72	10,39	15869	9299		39553	
21	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2	895,34	715,28	32,66	640418	29243	310969	265302	978178
		НР - 84,6%; СП - 8%			335,30	14,95	300206	13389		72458	
22	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума КОММЕРЧЕСКОГО "ТАРКЕТТ". Устройство на мастике	м2 покрытия	895,34	3559,14	24,11	3186638	21590	2813024	306265	3772335
		НР - 84,6%; СП - 8%			393,17	11,16	352024	9991		279432	
23	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	958,0138	364,57	0,94	349266	899	234763	96451	481374
		НР - 84,6%; СП - 8%			118,58	0,42	113604	405		35657	
		ПО ТИПУ УЗЛА ДЕТ.418 - 186,91 м2									
24	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство /j=1200кг/м3 В3,5 толщ.41мм/	м2 стяжки	373,82	929,46	32,74	347452	12238	173875	141222	527768
		НР - 84,6%; СП - 8%			431,60	14,95	161339	5590		39094	
25	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=4,2	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	373,82	528,42	23,42	197535	8753	182156	8890	222939
		НР - 84,6%; СП - 8%			17,72	10,39	6626	3882		16514	
26	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /толщ.30мм/	м2	373,82	715,28	32,66	267386	12209	129836	110768	408406
		НР - 84,6%; СП - 8%			335,30	14,95	125341	5590		30252	
27	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	373,82	192,57	11,15	71988	4168	64722	4185	82267
		НР - 84,6%; СП - 8%			8,29	4,95	3098	1849		6094	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях /ШЕРОХОВАТАЯ ПОВЕРХНОСТЬ/	м2 покрытия	373,82	4591,51	146,99	1716398	54947	1276008	346069	2227465
		НР - 84,6%; СП - 8%			1031,09	63,19	385443	23622		164997	
29	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	392,511	1744,29	14,76	684653	5794	573379	90817	837508
		НР - 84,6%; СП - 8%			268,73	4,76	105480	1869		62038	
		ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ									
30	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7 внутренние СТ РК 943-92	м2	2,94	12900,00	--	37926	--	37926	--	40960
		СП - 8%			--	--	--	--		3034	
31	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН 1 ГОСТ 5088-2005	шт.	4	490,00	--	1960	--	1960	--	2117
		СП - 8%			--	--	--	--		157	
32	2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	2	3504,00	--	7008	--	7008	--	7569
		СП - 8%			--	--	--	--		561	
33	2109-0404-0306 РСНБ РК 2015	Замок сувальный врезной ЗВ8 ГОСТ 5089-2011	шт.	2	3109,00	--	6218	--	6218	--	6715
		СП - 8%			--	--	--	--		497	
		ВИТРАЖИ									
34	2109-0304-0101 РСНБ РК 2015	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м2	31,588	21148,00	--	668023	--	668023	--	721465
		СП - 8%			--	--	--	--		53442	
35	2109-0304-0201 РСНБ РК 2015	Двери внутренние для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом	м2	18,34	46785,00	--	858037	--	858037	--	926680
		СП - 8%			--	--	--	--		68643	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				10703558	224875	8463760	1789346	13492339
							2014928	100139	--	999433	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9162312				
	Материалы		Тенге				6884584				
	Всего заработная плата		Тенге					2115067			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				37926				
		Накладные расходы	Тенге				1789346				
		Сметная прибыль	Тенге				876133				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11827791				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2344

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					2115067			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1541246				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1541246				
		Сметная прибыль	Тенге				123300				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1664546				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				13492337				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2344
		Сметная заработная плата	Тенге					2115067			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**16970368**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3739675				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					320052			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					144702			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8463760		
		- Перевозка грузов	Тенге				44726				
		- Накладные расходы	Тенге							3145094	
		- Сметная прибыль	Тенге							1257066	
		БЛОК 2.									
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Зачистка потолка от известковой покраски**	м2	550,29	140,26	--	77186	--	--	55574	143380
		НР - 72%; СП - 8%			140,26	--	77186	--		10621	
2	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	**Стены и потолки.Отбивка штукатурки с поверхности ВНУТРЕННИХ СТЕН**	м2	1296,04	179,82	--	233056	--	--	195767	463129
		НР - 84%; СП - 8%			179,82	--	233056	--		34306	
3	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	**Разборка деревянных заполнений дверных проемов**	м2	15,27	923,71	149,85	14105	2288	--	10861	26964
		НР - 84%; СП - 8%			773,86	72,91	11817	1113		1997	
		ПОЛЫ 1-ГО ЭТАЖА									
4	1207-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги**	м2	433,82	112,37	--	48748	--	--	35098	90554
		НР - 72%; СП - 8%			112,37	--	48748	--		6708	
5	1207-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков**	м2	433,82	60,44	--	26220	--	--	18878	48706
		НР - 72%; СП - 8%			60,44	--	26220	--		3608	
6	1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Полы дощатые. Разборка покрытия**	м2	433,82	281,42	16,65	122085	7223	--	85231	223901
		НР - 72%; СП - 8%			264,77	8,10	114862	3514		16585	
7	1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Плинтусы деревянные. Разборка**	м	464,1874	29,71	--	13790	--	--	9929	25616
		НР - 72%; СП - 8%			29,71	--	13790	--		1897	
8	1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	**Основания и покрытия мозаично бетонных полов на гравии. Разборка /толщ.140мм/**	м3	7,6258	13565,26	5595,76	103446	42672	--	67351	184461
		НР - 84%; СП - 8%			7969,50	2544,76	60774	19406		13664	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	1207-0101-0302 РСНБ РК 2015	**Плинтусы цементные. Разборка**	м	57,1935	112,53	--	6436	--	--	4634	11955
		НР - 72%; СП - 8%			112,53	--	6436	--		886	
10	1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	**Основания бетонные под полы на гравии. Разборка, ТОЛЩ.80мм**	м3	4,96	13565,26	5595,76	67284	27755	--	43807	119978
		НР - 84%; СП - 8%			7969,50	2544,76	39529	12622		8887	
11	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	м2	62	686,05	27,88	42535	1728	--	29986	78324
		НР - 72%; СП - 8%			658,18	13,56	40807	841		5802	
12	1207-0101-0302 РСНБ РК 2015	**Плинтусы из керамической плитки. Разборка**	м	65,1	112,53	--	7325	--	--	5274	13608
		НР - 72%; СП - 8%			112,53	--	7325	--		1008	
		КРОВЛЯ									
13	1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	м2 кровли	768	228,11	1,56	175185	1195	--	125273	324495
		НР - 72%; СП - 8%			226,55	--	173990	--		24037	
14	1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	м2	768	142,75	18,59	109631	14276	--	71520	195643
		НР - 72%; СП - 8%			124,16	5,18	95355	3978		14492	
15	1208-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок**	м2	768	204,27	11,72	156881	9000	--	108280	286374
		НР - 72%; СП - 8%			192,55	3,27	147881	2508		21213	
16	1208-0101-0104 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты**	м2	768	66,03	10,91	50711	8379	--	32160	89500
		НР - 72%; СП - 8%			55,12	3,04	42331	2335		6630	
		ВЫВОЗ МУСОРА									
17	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	т	167,9817898	71,00	--	11927	--		--	12881
		СП - 8%			--	--	--	--		954	
18	4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	т	167,9817898	120,00	--	20158	--		--	21770
		СП - 8%			--	--	--	--		1613	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				1286708	114517	--	899623	2361239
							1140106	46317	--	174908	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1286708				
	Всего заработная плата		Тенге					1186424			
	Транспортные расходы		Тенге				32085				
		Накладные расходы	Тенге				899623				
		Сметная прибыль	Тенге				174906				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				2361238				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1429

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					1186424			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2361238				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1429
		Сметная заработная плата	Тенге					1186424			
		РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
		КРОВЛЯ - 432м2									
19	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой /ПОД ЛЕЖЕНЬ И ПО ПЕРИМЕТРУ/**	м2 изолируемой поверхности	131,78	332,48	15,15	43814	1996	31522	8881	56911
		НР - 82,8%; СП - 8%			78,13	3,26	10296	429		4216	
20	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	**Элементы каркаса из брусьев. Установка /ПРОГОН,ЛЕЖЕНЬ,СТОЙКИ,НАКЛАДКИ,ПОДКОСЫ/**	м3 древесины в конструкции	2,866	94172,30	1190,48	269898	3412	199002	55838	351795
		НР - 81%; СП - 8%			23546,25	506,70	67484	1452		26059	
21	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015	**Прогоны из брусьев. Укладка по фермам /КОНЬКОВЫЙ БРУС/**	м3 древесины в конструкции	0,358	83857,63	1481,13	30021	530	23094	5355	38206
		НР - 81%; СП - 8%			17869,62	597,08	6397	214		2830	
22	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	**Стропила. Установка /СТРОПИЛ,МАУЭРЛАТ,ЗАТЯЖКИ/**	м3 древесины в конструкции	5,324	105354,84	1589,89	560909	8465	431342	100728	714568
		НР - 81%; СП - 8%			22746,43	611,15	121102	3254		52931	
23	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	8,548	8309,87	46,95	71033	401	52539	14789	92687
		НР - 81%; СП - 8%			2116,60	19,30	18093	165		6866	
24	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015	**Стены. Устройство карнизов /КАРНИЗНЫЙ ЩИТ,ПОДШИВКА КАРНИЗА ИЗ ДОСОК/**	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	77,8	1588,67	28,39	123599	2209	869	98421	239781
		НР - 81%; СП - 8%			1549,12	12,67	120521	986		17762	
25	2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /ПОДШИВКА КАРНИЗА ИЗ ДОСОК/**	м3	1,428	52390,00	--	74813	--	74813	--	80798
		СП - 8%			--	--	--	--		5985	
26	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /КАРНИЗНЫЙ ЩИТ/**	м3	0,97965	68543,00	--	67148	--	67148	--	72520

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		5372	
27	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /КОБЫЛКИ/**	м3	0,5733	68543,00	--	39296	--	39296	--	42439
		СП - 8%			--	--	--	--		3144	
28	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	2,98095	8309,87	46,95	24771	140	18322	5157	32323
		НР - 81%; СП - 8%			2116,60	19,30	6309	58		2394	
29	1115-0403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по дереву /МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ПОДШИВКИ КАРНИЗА/**	м2 окрашиваемой поверхности	54,46	1027,69	3,68	55968	201	13374	30588	93481
		НР - 72%; СП - 8%			778,42	1,67	42393	91		6925	
30	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА ТОЛЩ,0,45мм С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ**	м2 кровли	432	4324,25	118,39	1868078	51144	1000538	686419	2758856
		НР - 82,8%; СП - 8%			1889,81	29,19	816396	12612		204360	
31	2110-0102-0103 РСНБ РК 2015	**Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	80	956,00	--	76480	--	76480	--	82598
		СП - 8%			--	--	--	--		6118	
32	2110-0304-0102 РСНБ РК 2015	**Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90**	м	80	357,00	--	28560	--	28560	--	30845
		СП - 8%			--	--	--	--		2285	
33	2110-0102-0111 РСНБ РК 2015	**Планка конька для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	40	1067,00	--	42680	--	42680	--	46094
		СП - 8%			--	--	--	--		3414	
34	2110-0102-0302 РСНБ РК 2015	**Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	шт.	2	380,00	--	760	--	760	--	821
		СП - 8%			--	--	--	--		61	
35	2106-1001-0401 РСНБ РК 2015	**Профили алюминиевые холодногнутые,ПАЗ(J-профиль)**	м	80	259,00	--	20720	--	20720	--	22378
		СП - 8%			--	--	--	--		1658	
36	2110-0102-0114 РСНБ РК 2015	**Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	80	1017,00	--	81360	--	81360	--	87869
		СП - 8%			--	--	--	--		6509	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /ОБРЕШЕТКА,КОНЬКОВАЯ ОБРЕШЕТКА/**	м3	3,304	68543,00	--	226466	--	226466	--	244583
		СП - 8%			--	--	--	--		18117	
38	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	м2 обработанной поверхности	432	351,87	3,01	152008	1301	136602	11862	176980
		НР - 81%; СП - 8%			32,65	1,25	14105	540		13110	
39	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	432	93,28	15,15	40298	6544	--	29113	74964
		НР - 82,8%; СП - 8%			78,13	3,26	33754	1407		5553	
40	2113-0810-0101 РСНБ РК 2015	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82**	1000 м2	0,43632	82405,00	--	35955	--	35955	--	38831
		СП - 8%			--	--	--	--		2876	
41	1110-0104-0301 РСНБ РК 2015	**Доски ходовые. Укладка**	м ходов	25	44,20	5,63	1105	141	51	784	2040
		НР - 81%; СП - 8%			36,52	2,17	913	54		151	
42	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,2	68543,00	--	13709	--	13709	--	14805
		СП - 8%			--	--	--	--		1097	
43	2107-0201-0207 РСНБ РК 2015	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486- 86 /РЕЙКА/**	м3	0,032	55994,00	--	1792	--	1792	--	1935
		СП - 8%			--	--	--	--		143	
44	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	0,232	8309,87	46,95	1928	11	1426	401	2516
		НР - 81%; СП - 8%			2116,60	19,30	491	4		186	
45	1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	**Постановка болтов строительных с гайками и шайбами /КРЕПЛЕНИЕ СТРОПИЛЬНЫХ НОГ/**	болт	80	142,58	0,94	11406	75	--	7058	19941
		НР - 62,1%; СП - 8%			141,64	0,42	11331	34		1477	
46	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	т	0,038304	404706,00	--	15502	--	15502	--	16742
		СП - 8%			--	--	--	--		1240	
47	1106-0301-0402 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м**	т	0,03636	429072,50	2292,60	15601	83	6880	7102	24520
		НР - 81,9%; СП - 8%			237573,90	926,78	8638	34		1816	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МС-1,МС-2,МС-3/**	т стальных элементов	0,0554	691376,55	8455,43	38302	468	34534	3590	45243
		НР - 106,2%; СП - 8%			59564,37	1449,73	3300	80		3351	
49	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 /СКРУТОК,БОЛТОВ,СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ/**	м2 окрашиваемой поверхности	3,920336	875,62	1,18	3433	5	521	2094	5969
		НР - 72%; СП - 8%			741,41	0,54	2907	2		442	
		СЛУХОВОЕ ОКНО - 4шт									
50	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015	**Окна слуховые. Устройство**	слуховое окно	4	7969,89	949,43	31880	3798	1736	22558	58793
		НР - 81%; СП - 8%			6586,46	375,93	26346	1504		4355	
51	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /СТРОПИЛА,РИГЕЛИ,БОБЫШКА/**	м3	0,502228	68543,00	--	34424	--	34424	--	37178
		СП - 8%			--	--	--	--		2754	
52	2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 848 6-86 /ОБШИВКА/**	м3	0,606876	52390,00	--	31794	--	31794	--	34338
		СП - 8%			--	--	--	--		2544	
53	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	1,109104	8309,87	46,95	9217	52	6817	1919	12026
		НР - 81%; СП - 8%			2116,60	19,30	2348	21		891	
54	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	**Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА ТОЛЩ.0,45мм С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ**	м2	13,2	4027,88	118,39	53168	1563	30015	18196	77073
		НР - 82,8%; СП - 8%			1635,62	29,19	21590	385		5709	
55	2109-0101-9902 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные одно, - двустворные спаренной или раздельной конструкции с жалюзийной решеткой для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92**	м2	3,56592	14151,00	--	50461	--	50461	--	54498
		СП - 8%			--	--	--	--		4037	
56	2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	8	298,00	--	2384	--	2384	--	2575
		СП - 8%			--	--	--	--		191	
57	2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	шт.	8	490,00	--	3920	--	3920	--	4234
		СП - 8%			--	--	--	--		314	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	4	835,00	--	3340	--	3340	--	3607
		СП - 8%			--	--	--	--		267	
59	1115-0501-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	1,656	1644,61	26,82	2723	44	1671	735	3735
		НР - 72%; СП - 8%			608,81	7,74	1008	13		277	
60	1115-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву /БОКОВЫХ СТОРОН И ЖАЛЮЗИЙНЫХ РЕШЕТОК/	м2 окрашиваемой поверхности	11,52	853,48	2,75	9832	32	2505	5262	16302
		НР - 72%; СП - 8%			633,21	1,24	7295	14		1208	
61	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка /ЛЕСТНИЦА К СЛУХОВОМУ ОКНУ Л-1/	м3 древесины в конструкции	0,044	94172,30	1190,48	4144	52	3056	857	5401
		НР - 81%; СП - 8%			23546,25	506,70	1036	22		400	
62	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,044	8309,87	46,95	366	2	271	76	477
		НР - 81%; СП - 8%			2116,60	19,30	93	1		35	
		КРОВЛЯ - 336м2									
63	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой /ПОД ЛЕЖЕНЬ И ПО ПЕРИМЕТРУ/	м2 изолируемой поверхности	76,7	332,48	15,15	25501	1162	18346	5169	33124
		НР - 82,8%; СП - 8%			78,13	3,26	5993	250		2454	
64	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка /ПРОГОН,ЛЕЖЕНЬ,СТОЙКИ,ПОДКОСЫ,УПОР/	м3 древесины в конструкции	1,765	94172,30	1190,48	166214	2101	122554	34387	216650
		НР - 81%; СП - 8%			23546,25	506,70	41559	894		16048	
65	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка /СТРОПИЛ,МАУЭРЛАТ/	м3 древесины в конструкции	2,863	105354,84	1589,89	301631	4552	231956	54167	384262
		НР - 81%; СП - 8%			22746,43	611,15	65123	1750		28464	
66	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	4,628	8309,87	46,95	38458	217	28445	8007	50182
		НР - 81%; СП - 8%			2116,60	19,30	9796	89		3717	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015	**Стены. Устройство карнизов /КАРНИЗНЫЙ ЩИТ,ПОДШИВКА КАРНИЗА ИЗ ДОСОК/**	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	93,36	1588,67	28,39	148318	2651	1041	118105	287737
		НР - 81%; СП - 8%			1549,12	12,67	144626	1183		21314	
68	2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /ПОДШИВКА КАРНИЗА ИЗ ДОСОК/**	м3	1,428	52390,00	--	74813	--	74813	--	80798
		СП - 8%			--	--	--	--		5985	
69	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /КАРНИЗНЫЙ ЩИТ/**	м3	1,6338	68543,00	--	111986	--	111986	--	120944
		СП - 8%			--	--	--	--		8959	
70	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм , толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /КОБЫЛКИ/**	м3	0,2352	68543,00	--	16121	--	16121	--	17411
		СП - 8%			--	--	--	--		1290	
71	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	3,297	8309,87	46,95	27398	155	20265	5704	35750
		НР - 81%; СП - 8%			2116,60	19,30	6978	64		2648	
72	1115-0403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по дереву /МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ПОДШИВКИ КАРНИЗА/**	м2 окрашиваемой поверхности	54,46	1027,69	3,68	55968	201	13374	30588	93481
		НР - 72%; СП - 8%			778,42	1,67	42393	91		6925	
73	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	**Покрытие кровельное металлочерепицей без ее устройством, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА ТОЛЩ.0,45мм С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ**	м2 кровли	336	4324,25	118,39	1452949	39779	778195	533881	2145777
		НР - 82,8%; СП - 8%			1889,81	29,19	634975	9809		158946	
74	2110-0102-0103 РСНБ РК 2015	**Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918- 80**	м	34	956,00	--	32504	--	32504	--	35104
		СП - 8%			--	--	--	--		2600	
75	2110-0304-0102 РСНБ РК 2015	**Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90**	м	34	357,00	--	12138	--	12138	--	13109
		СП - 8%			--	--	--	--		971	
76	2106-1001-0401 РСНБ РК 2015	**Профили алюминиевые холодногнутые, ПАЗ(J-профиль)**	м	34	259,00	--	8806	--	8806	--	9510

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		704	
77	2110-0102-0114 РСНБ РК 2015	**Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	35	1017,00	--	35595	--	35595	--	38443
		СП - 8%			--	--	--	--		2848	
78	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /ОБРЕШЕТКА/**	м3	1,747	68543,00	--	119745	--	119745	--	129324
		СП - 8%			--	--	--	--		9580	
79	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	м2 обработанной поверхности	336	351,87	3,01	118228	1012	106246	9226	137651
		НР - 81%; СП - 8%			32,65	1,25	10970	420		10196	
80	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	336	93,28	15,15	31343	5090	--	22644	58305
		НР - 82,8%; СП - 8%			78,13	3,26	26253	1094		4319	
81	2113-0810-0101 РСНБ РК 2015	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82**	1000 м2	0,33936	82405,00	--	27965	--	27965	--	30202
		СП - 8%			--	--	--	--		2237	
82	1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	**Постановка болтов строительных с гайками и шайбами /КРЕПЛЕНИЕ СТРОПИЛЬНЫХ НОГ/**	болт	32	142,58	0,94	4563	30	--	2823	7976
		НР - 62,1%; СП - 8%			141,64	0,42	4532	14		591	
83	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	т	0,015322	404706,00	--	6201	--	6201	--	6697
		СП - 8%			--	--	--	--		496	
84	1106-0301-0402 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м**	т	0,01454	429072,50	2292,60	6239	33	2752	2840	9805
		НР - 81,9%; СП - 8%			237573,90	926,78	3454	13		726	
85	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МС-1,МС-2,МС-3/**	т стальных элементов	0,0308	691376,55	8455,43	21294	260	19199	1996	25153
		НР - 106,2%; СП - 8%			59564,37	1449,73	1835	45		1863	
86	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 /СКРУТОК,БОЛТОВ,СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ/**	м2 окрашиваемой поверхности	1,818648	875,62	1,18	1592	2	242	972	2769
		НР - 72%; СП - 8%			741,41	0,54	1348	1		205	
		ПОЛЫ СЕР.2.244-1 в.6									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ДЕТ.1 - 23 м3									
87	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство ПО ПЕРИМЕТРУ НАРУЖНЫХ СТЕН**	м3 изоляции	23	15006,31	1882,46	345145	43297	216137	84030	463509
		НР - 84,6%; СП - 8%			3726,55	591,98	85711	13615		34334	
		ПО ТИПУ УЗЛА ДЕТ.2 - 261,21 м2									
88	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /В7,5 толщ.80мм/**	м3 подстилающего слоя	20,8968	20508,98	10,20	428572	213	352366	64290	532291
		НР - 84,6%; СП - 8%			3636,58	--	75993	--		39429	
89	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство /КЕРАМЗИТОБЕТОН толщ.80мм, D1200 В7,5/**	м2 стяжки	261,21	955,92	32,74	249696	8551	128408	98680	376246
		НР - 84,6%; СП - 8%			431,60	14,95	112737	3906		27870	
90	1111-0101-1106 РСНБ РК.2015 К=12	**Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105**	м2 стяжки	261,21	1589,16	66,90	415103	17475	384400	17748	467479
		НР - 84,6%; СП - 8%			50,64	29,67	13228	7751		34628	
91	1111-0101-1203 РСНБ РК 2015	**Лаги. Укладка по плитам перекрытий**	м2 пола	261,21	975,26	12,54	254747	3276	160355	78361	359757
		НР - 84,6%; СП - 8%			348,82	5,78	91116	1510		26649	
92	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя,ТОЛЬЮ**	м2 изолируемой поверхности	261,21	1022,39	109,54	267058	28614	66995	147896	448150
		НР - 84,6%; СП - 8%			656,36	12,90	171449	3369		33196	
93	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015	**Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство**	м2 покрытия	261,21	4969,96	54,57	1298202	14255	1113883	149273	1563274
		НР - 84,6%; СП - 8%			651,06	24,43	170064	6382		115798	
94	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015	**Плинтуса деревянные. Устройство**	м плинтусов	279,4947	385,27	2,50	107680	700	83818	19862	137745
		НР - 84,6%; СП - 8%			82,87	1,13	23162	315		10203	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				10486838	256294	7143102	2608432	14142891
							3087442	75939	--	1047623	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				10437423				
	Материалы		Тенге				5845665				
	Всего заработная плата		Тенге					3147471			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1263991				
		Накладные расходы	Тенге				2598551				
		Сметная прибыль	Тенге				1042878				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				14078852				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3249
		Сметная заработная плата	Тенге					3147471			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				49415				
	Всего заработная плата		Тенге					15911			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				33446				
		Накладные расходы	Тенге				9881				
		Сметная прибыль	Тенге				4744				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				64039				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					15911			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				14142891				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3264
		Сметная заработная плата	Тенге					3163382			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**16504130**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4227548				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					370811			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					122257			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7143102		
		- Перевозка грузов	Тенге				32085				
		- Накладные расходы	Тенге							3508055	
		- Сметная прибыль	Тенге							1222531	
		ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
		Коэффициент 0,3 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин									
1	1308-0304-0207	**Панель вводная. Демонтаж**									
	РСНБ РК 2015		**шт.**	1	**5228,62**	**552,62**	5229	**553**	--	**3609**	9544
		НР - 72%; СП - 8%			**4676,00**	**336,28**	4676	**336**		**707**	
2	1308-0304-0207	**Распределительная панель. Демонтаж**									
	РСНБ РК 2015		**шт.**	1	**5228,62**	**552,62**	5229	**553**	--	**3609**	9544
		НР - 72%; СП - 8%			**4676,00**	**336,28**	4676	**336**		**707**	
3	1308-0304-0208	**Щит распределительный силовой. Демонтаж**									
	РСНБ РК 2015		**шт.**	1	**2478,04**	**140,04**	2478	**140**	--	**1742**	4558
		НР - 72%; СП - 8%			**2338,00**	**82,02**	2338	**82**		**338**	
4	1308-0305-0901	**Щитки осветительные массой 6 кг. Демонтаж**									
	РСНБ РК 2015		**шт.**	2	**2351,42**	**13,42**	4703	**27**	--	**3379**	8728
		НР - 72%; СП - 8%			**2338,00**	**8,20**	4676	**16**		**647**	
5	1308-0305-0902	**Щитки осветительные массой до 15 кг. Демонтаж**									
	РСНБ РК 2015		**шт.**	2	**3520,68**	**13,68**	7041	**27**	--	**5062**	13072
		НР - 72%; СП - 8%			**3507,00**	**8,20**	7014	**16**		**968**	
6	1217-0101-0705	**Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж**									
	РСНБ РК 2015		**шт.**	60	**150,75**	**1,55**	9045	**93**	--	**6478**	16765
		НР - 72%; СП - 8%			**149,20**	**0,75**	8952	**45**		**1242**	
7	1217-0101-0703	**Светильники с лампами накаливания. Демонтаж**									
	РСНБ РК 2015		**шт.**	21	**50,38**	**0,58**	1058	**12**	--	**757**	1961
		НР - 72%; СП - 8%			**49,80**	**0,28**	1046	**6**		**145**	
8	1217-0101-0202	**Магистрали. Демонтаж из труб**									
	РСНБ РК 2015		**м**	65	**236,49**	**1,55**	15372	**101**	--	**11030**	28514
		НР - 72%; СП - 8%			**234,94**	**0,75**	15271	**49**		**2112**	
9	1217-0101-0601	**Кабель. Демонтаж с ответвительными коробками**									
	РСНБ РК 2015		**м**	475	**76,16**	**0,19**	36174	**92**	--	**26012**	67161
		НР - 72%; СП - 8%			**75,96**	**0,09**	36083	**45**		**4975**	
10	1217-0101-0701	**Выключатели и розетки. Демонтаж с установочными коробками**									
	РСНБ РК 2015		**шт.**	81	**46,02**	--	3728	--	--	**2684**	6924
		НР - 72%; СП - 8%			**46,02**	--	3728	--		**513**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВЫВОЗ МУСОРА									
11	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	т	0,3642	71,00	--	26	--		--	28
		СП - 8%			--	--	--	--		2	
12	4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Клас груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	т	0,3642	120,00	--	44	--		--	47
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				90126	1597	--	64362	166846
							88459	932	--	12359	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				24679				
	Всего заработная плата		Тенге					24167			
		Накладные расходы	Тенге				17401				
		Сметная прибыль	Тенге				3366				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				45446				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					24167			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				65446				
	Всего заработная плата		Тенге					65224			
	Транспортные расходы		Тенге				70				
		Накладные расходы	Тенге				46961				
		Сметная прибыль	Тенге				8993				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				121400				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								80
		Сметная заработная плата	Тенге					65224			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				166847				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								100
		Сметная заработная плата	Тенге					89391			
		РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
		КАБЕЛИ									
13	2306-0144-0665 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х150+1х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,00204	15231843,00	--	31073	--	31073	--	33559
		СП - 8%			--	--	--	--		2486	
14	2306-0144-0907 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,10302	4046797,00	--	416901	--	416901	--	450253
		СП - 8%			--	--	--	--		33352	
15	2306-0144-0906 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,05304	2579488,00	--	136816	--	136816	--	147761
		СП - 8%			--	--	--	--		10945	
16	2306-0144-0905 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,0357	1628497,00	--	58137	--	58137	--	62788
		СП - 8%			--	--	--	--		4651	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	2306-0144-0904 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,14994	984198,00	--	147571	--	147571	--	159376
		СП - 8%			--	--	--	--		11806	
18	2306-0144-0903 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,2142	687860,00	--	147340	--	147340	--	159127
		СП - 8%			--	--	--	--		11787	
19	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,60894	268610,00	--	163567	--	163567	--	176653
		СП - 8%			--	--	--	--		13085	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				1101405	--	1101405	--	1189517
							--	--	--	88112	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1101405				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1101405				
		Сметная прибыль	Тенге				88112				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1189517				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1189517				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1356363
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				88459				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1597			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					932			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1101405		
		- Перевозка грузов	Тенге				70				
		- Накладные расходы	Тенге							64362	
		- Сметная прибыль	Тенге							100471	
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								34 830 861
		Временные здания и сооружения 2,32%	**Тенге**								808 076
		Всего с временными зданиями и сооружениями	Тенге								35 638 937
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,7%	Тенге								249 473
		Всего с доп. Затратами	Тенге								35 888 410
		Непредвиденные работы и затраты - 2%	Тенге								717 768
		Всего с непредвиденными работами и затратами	Тенге								36 606 178
		Итого с понижающим коэф. К=0,6014525273	Тенге								22 016 878
		НДС, 12%	**Тенге**								2 642 025
		ИТОГО с НДС	**Тенге**								24 658 903

Подрядчик:
Директор ТОО "БеМир-Курылыс"
Д.Аширметов

Заказчик:
Главный эксперт ТОО "Raiymbek&company"
А.Г.Абдувалиев.