Форма 3

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ за ноябрь 2018 года

Заказчик: ГУ "Отдел образования Сайрамского района"
Инженер: ТОО "Raiymbek&company"
Подрядчик: ТОО "БеМир-Құрылыс"
Наименование стройки : Капитальный ремонт зданий ОСШ им.Бокейхана Сайрамского района
Договор: **№320 от 23.10.2018 г.**

Наименование объекта: Капитальный ремонт зданий ОСШ им.Бокейхана Сайрамского района

№ п/п	Наименование объектов, пусковых комплексов работ	Стоимость выполненных работ /тенге/							
			в том числе				в том числе		
		С начала года по отчетный месяц	СМР	прочие затраты	оборуд., мебель и инвентарь	за отчетный месяц всего	СМР	прочие затраты	оборуд., мебель и инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт зданий ОСШ им.Бокейхана Сайрамского района	47 455 059	47 455 059			22 796 156	22 796 156		
2	Всего к оплате	47 455 059	47 455 059			22 796 156	22 796 156		

Заказчик:
Руководитель "Отдел образования Сайрамского района"

Ж.Ж.Сабенев

Технадзор:
Директор ТОО "Raiymbek&company"

Б.Н.Анарбеков

Подрядчик:
Директор ТОО "БеМир-Құрылыс"

Б.Д. Аширметов

Заказчик: ГУ "Отдел образования Сайрамского района"
Инженер: ТОО "Raiymbek&company"
Подрядчик: ТОО "БеМир-Құрылыс"
Наименование стройки : Капитальный ремонт зданий ОСШ им.Бокейхана Сайрамского района
Договор: **№320 от 23.10.2018 г.**

А К Т №2

приемки выполненных работ

за НОЯБРЬ 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
		ПОЛЫ СЕР.2.244-1 в.6 (1ЭТАЖ)									
		ДЕТ.1 - 35,83 м3									
1	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство ПО ПЕРИМЕТРУ НАРУЖНЫХ СТЕН	м3 изоляции	35,83	15006,31	1882,46	537676	67449	336705	130904	722067
		НР - 84,6%; СП - 8%			3726,55	591,98	133522	21210		53486	
		ПО ТИПУ ДЕТ.2 - 447,3 м2									
2	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /В7,5 толщ.80мм/	м3 подстилающего слоя	35,784	20508,98	10,20	733893	365	603397	110091	911503
		НР - 84,6%; СП - 8%			3636,58	--	130131	--		67519	
3	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство /КЕРАМЗИТОБЕТОН толщ.80мм, D1200 В7,5/	м2 стяжки	447,3	955,92	32,74	427584	14644	219888	168981	644290
		НР - 84,6%; СП - 8%			431,60	14,95	193052	6689		47725	
4	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=12	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	447,3	1589,16	66,90	710829	29924	658254	30392	800519
		НР - 84,6%; СП - 8%			50,64	29,67	22651	13273		59298	
5	1111-0101-1203 РСНБ РК 2015	Лаги. Укладка по плитам перекрытий	м2 пола	447,3	975,26	12,54	436233	5610	274595	134187	616054
		НР - 84,6%; СП - 8%			348,82	5,78	156028	2585		45634	
6	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.Устройство первого слоя,ТОЛЬЮ	м2 изолируемой поверхности	447,3	1022,39	109,54	457314	48998	114724	253259	767419
		НР - 84,6%; СП - 8%			656,36	12,90	293592	5769		56846	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	447,3	4969,96	54,57	2223062	24411	1907430	255618	2676974
		НР - 84,6%; СП - 8%			651,06	24,43	291221	10928		198294	
8	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	478,611	385,27	2,50	184392	1198	143530	34011	235876
		НР - 84,6%; СП - 8%			82,87	1,13	39664	539		17472	
9	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	447,3	821,36	3,93	367396	1756	117010	179588	590743
		НР - 72%; СП - 8%			555,85	1,78	248630	798		43759	
		ПО ТИПУ ДЕТ.382 - 186,91 м2									
10	1201-0101-0301 РСНБ РК 2015	Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта	м3 грунта	77,61	3816,63	0,50	296209	39	6287	208728	545332
		НР - 72%; СП - 8%			3735,12	0,23	289883	17		40395	
11	1101-0102-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	77,61	312,33	292,09	24240	22669	7	5402	32013
		НР - 64,8%; СП - 8%			20,15	87,26	1564	6772		2371	
12	4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	128,0565	120,00	--	15367	--		--	16596
		СП - 8%			--	--	--	--		1229	
13	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /В7,5 толщ.80мм/	м3 подстилающего слоя	14,9528	20508,98	10,20	306667	153	252137	46003	380883
		НР - 84,6%; СП - 8%			3636,58	--	54377	--		28214	
14	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	186,91	715,28	32,66	133693	6105	64917	55384	204203
		НР - 84,6%; СП - 8%			335,30	14,95	62671	2795		15126	
15	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях /ШЕРОХОВАТАЯ ПОВЕРХНОСТЬ/	м2 покрытия	186,91	4591,51	146,99	858199	27473	638004	173035	1113732
		НР - 84,6%; СП - 8%			1031,09	63,19	192722	11811		82499	
16	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	196,2555	1744,29	14,76	342326	2897	286689	45409	418754
		НР - 84,6%; СП - 8%			268,73	4,76	52740	934		31019	
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ПОТОЛОК									
17	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями	м2 отделываемой поверхности	1903,37	828,76	5,41	1577436	10294	570594	719726	2480935
		НР - 72%; СП - 8%			523,57	1,61	996548	3072		183773	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	1903,37	815,86	5,49	1552875	10450	452715	788000	2528145
		НР - 72%; СП - 8%			572,52	2,49	1089710	4735		187270	
		СТЕНЫ									
19	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	3142,26	1433,53	86,95	4504512	273221	1316562	2246191	7290760
		НР - 72%; СП - 8%			927,59	65,23	2914729	204981		540056	
20	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	1393,32	678,94	5,18	945976	7213	303861	459484	1517897
		НР - 72%; СП - 8%			455,68	2,35	634902	3270		112437	
21	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	1748,94	803,10	3,68	1404569	6442	423903	703539	2276757
		НР - 72%; СП - 8%			557,04	1,67	974224	2914		168649	
22	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	м2	208,8	3073,12	49,85	641667	10409	170497	335395	1055227
		НР - 72%; СП - 8%			2206,71	24,26	460761	5065		78165	
23	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	208,8	678,94	5,18	141762	1081	45536	68857	227469
		НР - 72%; СП - 8%			455,68	2,35	95145	490		16850	
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
24	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Металлическое ограждение в лестничной клетке. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	м2	22,8	875,62	1,18	19964	27	3033	12180	34716
		НР - 72%; СП - 8%			741,41	0,54	16904	12		2572	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				18843841	572828	8910275	7164364	28088864
							9345373	308659	--	2080658	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				18843841				
Материалы			Тенге				8910274				
Всего заработная плата			Тенге					9654031			
Транспортные расходы			Тенге				15367				
		Накладные расходы	Тенге				7164364				
		Сметная прибыль	Тенге				2080656				
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ			Тенге				28088862				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9312
		Сметная заработная плата	Тенге					9654031			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				28088862				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9312

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					9654031			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**28088864**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				9345373				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					572828			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					308659			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8910275		
		- Перевозка грузов	Тенге				15367				
		- Накладные расходы	Тенге							7164364	
		- Сметная прибыль	Тенге							2080658	
		БЛОК 2									
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
		ПОЛЫ СЕР.2.244-1 в.6									
		ПО ТИПУ УЗЛА ДЕТ.2 - 261,21 м2									
1	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	м2 окрашиваемой поверхности	261,21	821,36	3,93	214548	1025	68330	104874	344976
		НР - 72%; СП - 8%			555,85	1,78	145193	466		25554	
		ПО ТИПУ УЗЛА ДЕТ.4 - 172,61 м2									
2	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /В7,5 толщ.80мм/**	м3 подстилающего слоя	13,8088	20508,98	10,20	283204	141	232846	42483	351743
		НР - 84,6%; СП - 8%			3636,58	--	50217	--		26055	
3	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство /КЕРАМЗИТОБЕТОН толщ.80мм, D1200 В7,5/**	м2 стяжки	172,61	955,92	32,74	165002	5651	84853	65209	248627
		НР - 84,6%; СП - 8%			431,60	14,95	74498	2581		18417	
4	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=12	**Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105**	м2 стяжки	172,61	1589,16	66,90	274304	11548	254015	11728	308915
		НР - 84,6%; СП - 8%			50,64	29,67	8741	5122		22883	
5	1111-0101-1203 РСНБ РК 2015	Лаги. Укладка по плитам перекрытий	м2 пола	172,61	975,26	12,54	168339	2165	105964	51782	237731
		НР - 84,6%; СП - 8%			348,82	5,78	60210	998		17610	
6	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя.ГОЛЬЮ	м2 изолируемой поверхности	172,61	1022,39	109,54	176474	18908	44271	97731	296142
		НР - 84,6%; СП - 8%			656,36	12,90	113295	2226		21936	
7	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые ПОКРЫТИЯ ИЗ РЕЕК. Устройство	м2 покрытия	172,61	5664,57	54,57	977761	9420	855961	98641	1162514
		НР - 84,6%; СП - 8%			651,06	24,43	112380	4217		86112	
8	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	184,6927	385,27	2,50	71156	462	55388	13125	91023
		НР - 84,6%; СП - 8%			82,87	1,13	15306	208		6742	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	м2 окрашиваемой поверхности	172,61	821,36	3,93	141776	678	45153	69302	227964
		НР - 72%; СП - 8%			555,85	1,78	95945	308		16886	
		ПО ТИПУ УЗЛА ДЕТ.382 - 116,47 м2									
10	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /В7,5 толщ.80мм/**	м3 подстилающего слоя	5,940096	20508,98	10,20	121825	61	100162	18275	151308
		НР - 84,6%; СП - 8%			3636,58	--	21602	--		11208	
11	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	74,2512	715,28	32,66	53110	2425	25789	22002	81121
		НР - 84,6%; СП - 8%			335,30	14,95	24896	1110		6009	
12	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях /ШЕРОХОВАТАЯ ПОВЕРХНОСТЬ/**	м2 покрытия	74,2512	4591,51	146,99	340925	10914	253451	68739	442437
		НР - 84,6%; СП - 8%			1031,09	63,19	76560	4692		32773	
13	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	м	77,96376	1744,29	14,76	135991	1151	113889	18039	166353
		НР - 84,6%; СП - 8%			268,73	4,76	20951	371		12322	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3124416	64549	2240072	681930	4110854
							819793	22299	--	304507	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3124416				
	Материалы		Тенге				2240074				
	Всего заработная плата		Тенге					842093			
		Накладные расходы	Тенге				681930				
		Сметная прибыль	Тенге				304508				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4110854				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								843
		Сметная заработная плата	Тенге					842093			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4110854				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								843
		Сметная заработная плата	Тенге					842093			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								4110854
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				819793				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					64549			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					22299			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2240072		
		- Накладные расходы	Тенге							681930	
		- Сметная прибыль	Тенге							304507	
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								32 199 718
		Временные здания и сооружения 2,32%	Тенге								747 033
		Всего с временными зданиями и сооружениями	Тенге								32 946 751

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,7%	Тенге								230 627
		Всего с доп. Затратами	Тенге								33 177 379
		Непредвиденные работы и затраты - 2%	Тенге								663 548
		Всего с непредвиденными работами и затратами	Тенге								33 840 926
		Итого с понижающим коэф. К=0,6014525273	Тенге								20 353 711
		НДС, 12%	**Тенге**								2 442 445
		ИТОГО с НДС	**Тенге**								22 796 156

Подрядчик:
Директор ТОО "БеМир-Құрылыс"

_____ С.Д. Аширметов

Технадзор:
Главный эксперт ТОО "Raiymbek&company"

_____ А.Т.Абдувалиев.

Инженер-эксперт ТОО "Raiymbek&company"

_____ Муратов Б.М