Форма 3

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ за ноябрь месяц года

Заказчик: ГУ "Отдел образования Сайрамского района"
Инженер: ТОО "Raiymbek&company"
Подрядчик: ТОО "БеМир-Құрылыс"
Наименование стройки : Капитальный ремонт зданий ОСШ им.Бокейхана Сайрамского района
Договор: **№320 от 23.10.2018 г.**

Наименование объекта: Капитальный ремонт зданий ОСШ им.Бокейхана Сайрамского района

№ п/п	Наименование объектов, пусковых комплексов работ	Стоимость выполненных работ /тенге/							
		С начала года по отчетный месяц	в том числе			за отчетный месяц всего	в том числе		
			СМР	прочие затраты	оборуд., мебель и инвентарь		СМР	прочие затраты	оборуд., мебель и инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт зданий ОСШ им.Бокейхана Сайрамского района	59 970 544	12 515 485			12 515 485	12 515 485		
2	**Всего к оплате**	**59 970 544**	**12 515 485**			**12 515 485**	**12 515 485**		

Заказчик:
И.о. руководителя ГУ «Отдел образования Сайрамского района"
К.Шадиева

Технадзор:
Директор ТОО "Raiymbek&company"
Б.Анарбеков

Подрядчик:
Директор ТОО "БеМир-Құрылыс"
С.Аширметов

Заказчик: ГУ "Отдел образования Сайрамского района"
Инженер: ТОО "Raiymbek&company"
Подрядчик: ТОО "БеМир-Құрылыс"
Наименование стройки : Капитальный ремонт зданий ОСШ им.Бокейхана Сайрамского района
Договор: **№320 от 23.10.2018 г.**

А К Т №3

приемки выполненных работ

за ноябрь месяц 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ									
1	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7 внутренние СТ РК 943-92**	м2	1,39	12900,00	--	17931	--	17931	--	19365
		СП - 8%			--	--	--	--		1434	
2	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 23-9 внутренние СТ РК 943-92**	м2	9,9	10990,00	--	108801	--	108801	--	117505
		СП - 8%			--	--	--	--		8704	
3	2109-0102-0106 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 23-15 внутренние СТ РК 943-92**	м2	3,34	10767,00	--	35962	--	35962	--	38839
		СП - 8%			--	--	--	--		2877	
4	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	**Петля накладная ПН 1 ГОСТ 5088-2005**	шт.	16	490,00	--	7840	--	7840	--	8467
		СП - 8%			--	--	--	--		627	
5	2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	**Ручки-скобы ГОСТ 5087-80**	пара	7	4249,00	--	29743	--	29743	--	32122
		СП - 8%			--	--	--	--		2379	
6	2109-0404-0306 РСНБ РК 2015	**Замок сувальный врезной ЗВ8 ГОСТ 5089-2011**	шт.	7	3109,00	--	21763	--	21763	--	23504
		СП - 8%			--	--	--	--		1741	
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
		ПОТОЛОК									
7	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями**	м2 отделываемой поверхности	550,29	828,76	5,41	456058	2976	164967	208083	717272
		НР - 72%; СП - 8%			523,57	1,61	288115	888		53131	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	550,29	815,86	5,49	448957	3021	130886	227821	730921
		НР - 72%; СП - 8%			572,52	2,49	315050	1369		54142	
		СТЕНЫ									
9	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	1296,04	1433,53	86,95	1857907	112691	543022	926452	3007108
		НР - 72%; СП - 8%			927,59	65,23	1202194	84545		222749	
10	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	929,19	678,94	5,18	630861	4811	202640	306425	1012269
		НР - 72%; СП - 8%			455,68	2,35	423410	2181		74983	
11	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	345,82	803,10	3,68	277727	1274	83818	139112	450186
		НР - 72%; СП - 8%			557,04	1,67	192635	576		33347	
12	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону**	м2	21,03	5003,83	22,28	105231	469	53829	36827	153422
		НР - 72%; СП - 8%			2421,90	10,24	50933	215		11365	
13	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	м2	42,24	3073,12	49,85	129808	2106	34490	67850	213471
		НР - 72%; СП - 8%			2206,71	24,26	93212	1025		15813	
14	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Откосы. Окраска поливинилацетатным и водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	42,24	678,94	5,18	28678	219	9211	13930	46017
		НР - 72%; СП - 8%			455,68	2,35	19248	99		3409	
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
15	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Металлическое ограждение в лестничной клетке. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	ПОВЕРХНОСТЬ/	7,6	875,62	1,18	6655	9	1011	4060	11572
		НР - 72%; СП - 8%			741,41	0,54	5635	4		857	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								6582040
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2590430				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					127575			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					90902			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1445914		
		- Накладные расходы	Тенге							1930560	
		- Сметная прибыль	Тенге							487558	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ									
		БЛОК 2									
		ВРУ1									
1	5108-0401-0301 РСНБ РК 2015	Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012 /предохранители ПН2-250 с Iпл.вст. 160А-6шт/	шт.	1	201533,00	--	201533	--		--	201533
					--	--	--	--	201533	--	
2	ТОО "Инвольт" стр.6	Переключатель ПЦ-2 250А /КЭАЗ/	шт	2	14553,57	--	29107	--		--	29107
					--	--	--	--	29107	--	
3	2307-0503-0115 РСНБ РК 2015	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 150/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	6	3026,00	--	18156	--	18156	--	19608
		СП - 8%			--	--	--	--		1452	
4	2307-0501-1014 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4У-Э720 TX RS, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 10 мА, класс точности 1	шт.	2	20079,00	--	40158	--	40158	--	43371
		СП - 8%			--	--	--	--		3213	
		ВРУ2									
5	5108-0401-0501 РСНБ РК 2015	Распределительная панель ВРУ-1-41-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН22х100+7х100 А ГОСТ 30011.1-2012 /предохранители ПН2-100 с Iпл.вст. 80А-2шт, 63А-2шт, 40А-2шт, 31,5А-2шт/	шт.	1	123685,00	--	123685	--		--	123685
					--	--	--	--	123685	--	
		ЩС-К									
6	2307-0201-0208 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8061,00	--	8061	--	8061	--	8706
		СП - 8%			--	--	--	--		645	
7	2307-0204-0944 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 80А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	9190,00	--	9190	--	9190	--	9925
		СП - 8%			--	--	--	--		735	
8	2307-0204-0764 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2518,00	--	2518	--	2518	--	2719
		СП - 8%			--	--	--	--		201	
9	2307-0204-0763 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	2518,00	--	5036	--	5036	--	5439
		СП - 8%			--	--	--	--		403	
10	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	3938,00	--	15752	--	15752	--	17012

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1260	
		1ЩС									
11	2307-0201-0209 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-48з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	12236,00	--	12236	--	12236	--	13215
		СП - 8%			--	--	--	--		979	
12	2307-0204-0767 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 63А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	2518,00	--	2518	--	2518	--	2719
		СП - 8%			--	--	--	--		201	
13	2307-0204-0763 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	2	2518,00	--	5036	--	5036	--	5439
		СП - 8%			--	--	--	--		403	
14	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	8	3938,00	--	31504	--	31504	--	34024
		СП - 8%			--	--	--	--		2520	
		2ЩС									
15	2307-0201-0208 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	8061,00	--	8061	--	8061	--	8706
		СП - 8%			--	--	--	--		645	
16	2307-0204-0767 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 63А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	2518,00	--	2518	--	2518	--	2719
		СП - 8%			--	--	--	--		201	
17	2307-0204-0763 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	2	2518,00	--	5036	--	5036	--	5439
		СП - 8%			--	--	--	--		403	
18	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	4	3938,00	--	15752	--	15752	--	17012
		СП - 8%			--	--	--	--		1260	
		1ЩЛ, 2ЩЛ, 3ЩЛ, 4ЩЛ									
19	2307-0201-0208 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	4	8061,00	--	32244	--	32244	--	34824
		СП - 8%			--	--	--	--		2580	
20	2307-0204-0763 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	4	2518,00	--	10072	--	10072	--	10878
		СП - 8%			--	--	--	--		806	
21	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	32	3938,00	--	126016	--	126016	--	136097

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		10081	
		Кабели									
22	1308-0201-0705 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	м кабеля	2	1292,78	766,04	2586	1532	491	748	3600
		НР - 72%; СП - 8%			281,50	237,68	563	475		267	
23	1308-0206-2207 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 150 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	101	343,70	24,29	34714	2453	5839	19620	58680
		НР - 72%; СП - 8%			261,60	8,20	26422	828		4347	
24	1308-0206-2206 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	52	243,12	20,24	12642	1053	2520	6785	20982
		НР - 72%; СП - 8%			174,40	6,84	9069	355		1554	
25	1308-0206-2205 РСНБ РК 2015	**Провод /кабель/ одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	35	182,93	11,34	6402	397	1045	3667	10875
		НР - 72%; СП - 8%			141,70	3,83	4960	134		806	
26	1308-0206-2204 РСНБ РК 2015	**Провод /кабель/ одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	357	141,82	6,48	50628	2313	9402	28580	85544
		НР - 72%; СП - 8%			109,00	2,19	38913	781		6337	
27	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	**Провод /кабель/ одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	597	101,79	3,24	60770	1934	13285	33267	101560
		НР - 72%; СП - 8%			76,30	1,09	45551	653		7523	
		ТРУБЫ									
28	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	188	471,71	33,36	88682	6272	22983	44009	143306
		НР - 72%; СП - 8%			316,10	9,02	59427	1696		10615	
29	2301-0504-0106 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм**	м	103,02	133,00	--	13702	--	13702	--	14798
		СП - 8%			--	--	--	--		1096	
30	2301-0504-0105 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм**	м	88,74	91,00	--	8075	--	8075	--	8721
		СП - 8%			--	--	--	--		646	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	**Труба ПВХ диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	838	376,72	15,15	315695	12692	102051	146500	499171
		НР - 72%; СП - 8%			239,80	3,01	200952	2520		36976	
32	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм**	м	364,14	44,00	--	16022	--	16022	--	17304
		СП - 8%			--	--	--	--		1282	
33	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**	м	490,62	29,00	--	14228	--	14228	--	15366
		СП - 8%			--	--	--	--		1138	
34	1308-0206-1706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола**	м	116	311,45	46,43	36128	5386	10512	15639	55909
		НР - 72%; СП - 8%			174,40	12,85	20230	1491		4141	
35	2301-0201-0107 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	119,48	226,00	--	27002	--	27002	--	29163
		СП - 8%			--	--	--	--		2160	
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ									
36	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	м	208	261,18	22,00	54326	4577	13474	26896	87720
		НР - 72%; СП - 8%			174,40	5,19	36275	1080		6498	
37	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005 /4х25мм/**	т	0,16224	274740,00	--	44574	--	44574	--	48140
		СП - 8%			--	--	--	--		3566	
		СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ									
38	ТОО "Каз Свет GrOuP" стр.7	**Светильник OPL/S 436 HF (в компл. стартер) /Световые технологии/**	шт	9	28386,61	--	255479	--	255479	--	275918
		СП - 8%			--	--	--	--		20438	
39	ТОО "Каз Свет GrOuP" стр.7	**Светильник OPL/S 236 HF (в компл. стартер) /Световые технологии/**	шт	303	12925,89	--	3916546	--	3916546	--	4229869
		СП - 8%			--	--	--	--		313324	
40	ТОО "Каз Свет GrOuP" стр.7	**Светильник BAT 236 HF new (в компл. стартер) /Световые технологии/**	шт	43	8158,04	--	350796	--	350796	--	378859
		СП - 8%			--	--	--	--		28064	
41	ТОО "Каз Свет GrOuP" стр.7	**Светильник ASM/S 136 HF (в компл. стартер) /Световые технологии/**	шт	48	14879,46	--	714214	--	714214	--	771351
		СП - 8%			--	--	--	--		57137	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	ТОО "Каз Свет GrOuP" стр.7	Кронштейн ASM /Световые технологии/	шт	48	1354,46	--	65014	--	65014	--	70215
		СП - 8%			--	--	--	--		5201	
43	ТОО "Каз Свет GrOuP" стр.7	Светильник NBT 11 F126 /Световые технологии/	шт	3	9829,46	--	29488	--	29488	--	31847
		СП - 8%			--	--	--	--		2359	
44	ТОО "Каз Свет GrOuP" стр.7	Светильник MARS 2211-6 /Световые технологии/	шт	13	11790,18	--	153272	--	153272	--	165534
		СП - 8%			--	--	--	--		12262	
45	2307-0104-0102 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	776	308,00	--	239008	--	239008	--	258129
		СП - 8%			--	--	--	--		19121	
46	ТОО "Каз Свет GrOuP" стр.7	Лампа люминесцентная компактная MASTER PL-T 26W/840/4P цоколь G24g-3 /Philips/	шт	3	1434,82	--	4304	--	4304	--	4649
		СП - 8%			--	--	--	--		344	
		КАБЕЛИ									
47	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	Провод /кабель/ одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	915	101,79	3,24	93140	2964	20361	50987	155657
		НР - 72%; СП - 8%			76,30	1,09	69815	1001		11530	
48	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод /кабель/ одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	1712	86,43	1,62	147964	2772	33227	81289	247593
		НР - 72%; СП - 8%			65,40	0,55	111965	936		18340	
49	1308-0206-1301 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий	м	733	156,16	2,43	114462	1781	24794	63711	192428
		НР - 72%; СП - 8%			119,90	0,82	87887	601		14254	
50	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,9333	268610,00	--	250694	--	250694	--	270749
		СП - 8%			--	--	--	--		20055	
51	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,4939	169802,00	--	423469	--	423469	--	457347
		СП - 8%			--	--	--	--		33878	
		ТРУБЫ									
52	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба ПВХ диаметром до 25 мм. Прокладка под штукатурку по стенам	м	2627	376,72	15,15	989656	39787	319914	459256	1564824
		НР - 72%; СП - 8%			239,80	3,01	629955	7900		115913	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**	м	2679,54	29,00	--	77707	--	77707	--	83923
		СП - 8%			--	--	--	--		6217	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				9315581	85910	7533356	980954	11091908
							1341982	20453	354325	795377	
	Стоимость оборудования		Тенге				354325				
	Заготов.складские расходы		Тенге				4252				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				358577				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				8916682				
	Материалы		Тенге				579904				
	Всего заработная плата		Тенге					1362435			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6908885				
		Накладные расходы	Тенге				980953				
		Сметная прибыль	Тенге				791811				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				10689446				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1246
		Сметная заработная плата	Тенге					1362435			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				44574				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				44574				
		Сметная прибыль	Тенге				3566				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				48140				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				11096163				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1246
		Сметная заработная плата	Тенге					1362435			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								11091908
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1341982				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					85910			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					20453			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7533356		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						354325		
		- Накладные расходы	Тенге							980954	
		- Сметная прибыль	Тенге							795377	
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								17 678 203
		Временные здания и сооружения 2,32%	**Тенге**								410 134
		Всего с временными зданиями и сооружениями	Тенге								18 088 337
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,7%	Тенге								126 618
		Всего с доп. Затратами	Тенге								18 214 956
		Непредвиденные работы и затраты - 2%	Тенге								364 299
		Всего с непредвиденными работами и затратами	Тенге								18 579 255
		Итого с понижающим коэф. К=0,6014525273	Тенге								11 174 540
		НДС, 12%	**Тенге**								1 340 945
		ИТОГО с НДС	**Тенге**								12 515 485

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Подрядчик:
Директор ТОО "БеМир-Құрылыс"

_____ С.Д. Аширметов

Технадзор:
Инженер-эксперт ТОО "Raiymbek&company"

_____ А.Т.Абдувалиев.

Инженер-эксперт ТОО "Raiymbek&company"

_____ Муратов Б.М