Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Акжан және біз"

Наименование стройки: Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство 4-х этажного жилого дома № 114 по ПДП в мкр. «Береке» в городе Костанай»

Наименование объекта: Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство 4-х этажного жилого дома № 114 по ПДП в мкр. «Береке» в городе Костанай»

Договор: № 78 от 28.03.2022 года

Акт №14-1

приемки выполненных строительно-монтажных работ
за сентябрь 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 09.2022 г.

№ п/п	№ поз. в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Смета 02-01-03 Отделочные работы										
			РАЗДЕЛ 1.Внутренняя отделка помещений										
			Стены и перегородки										
1	29	1115-0405-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	$м^2$ окрашиваемой поверхности	340		403,70	3,60	137258	1224	55780	64658	218069
			ЗР - 80%; СД - 5%				236,04	1,67	80254	568		16153	
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					137258	1224	55780	64658	218069
									80254	568	–	16153	
									137258				
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					55780				
			Материалы	Тенге						80822			
			Всего заработная плата	Тенге					64658				
			Накладные расходы	Тенге					16153				
			Сметная прибыль	Тенге					218069				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге									49
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч						80822			
			Сметная заработная плата	Тенге					218069				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге									49
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч						80822			
			Сметная заработная плата	Тенге									
			РАЗДЕЛ 2. Полы										
			2-4 этажы										
			Жилые комнаты, внутриквартирные коридоры с прихожими, кладовые, кухни										
			(Сер.2.144-1/88 по типу ТД 59) S=1528 $м^2$										

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	64	1111-0101-3604 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Покрытия из линолеума. Устройство насухо со сваривaнием полотнищ в стыках ПР - 84%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м² покрытия	1516,5148	3344,55 421,60	51,65 14,48	5072060 639363	78328 21959	4354369	621650 455500	6149210
					Лоджии (Сер.2.144-1/88 по типу ТЛ 58) S=311 м²							
3	72	1111-0101-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой ПР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м² изолируемой поверхности	207,7023	1413,64 540,40	58,36 7,59	293616 112242	12121 1576	169253	106990 32048	432654
					Примечание							
4	76	1111-0101-4003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах ПР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м плинтусов	2346	300,81 122,17	3,08 1,23	705700 286611	7226 2886	411863	272136 78216	1056052
5	77	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию (сапожок из керамогранита) ПР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м² поверхности облицовки	70	5441,82 2597,33	21,53 9,77	380927 181813	1507 684	197607	145998 42154	569079
6	78	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию (сапожок из керамической плитки) ПР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м² поверхности облицовки	19,6	4986,90 2597,33	21,53 9,77	97743 50908	421 191	46414	40879 11090	149712
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6550046 1270937	99603 27296	5179506 –	1187653 619008	8356707
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				6550046				
			Материалы	Тенге				5179506				
			Всего заработная плата	Тенге					1298233			
			Накладные расходы	Тенге				1187653				
			Сметная прибыль	Тенге				619008				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				8356707				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								825
			Сметная заработная плата	Тенге					1298233			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				8356707				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								825
			Сметная заработная плата	Тенге					1298233			
			РАЗДЕЛ 3.Прочие отделочные работы и конструкции									
			Почтовый ящик									
7	83	528-101-0102 СирСЦ 09.2022	Ящик почтовый секционный "Орион" на 4 секции	шт.	9	41310.00 –	– –	371790 –	– –	– 371790	– –	371790 –
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				371790 –	– –	– 371790	– –	371790
			Стоимость оборудования	Тенге				371790				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				371790				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				371790				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**8946566**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1351191**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**100827**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**27864**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**5235286**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**371790**		
		- Накладные расходы	Тенге							**1252311**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**635161**	
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				**8 946 566,00**				
		Оборудование					**371 790,00**				
		Временные здания и сооружения 0,9%					**77 172,98**				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,72%					**62 294,03**				
		Непредвиденные затраты 2%					**174 284,86**				
		Всего по акту в текущих ценах 2022 г. (К-1)					**9 260 317,87**				
Стоимость работ с договорным коэффициентом							**8 914 636,03**				
НДС 12%			Тенге				**1 069 756,32**				
Итого стоимость строительно-монтажных работ с НДС			**Тенге**				**9 984 392,35**				

Сдал: (Подрядчик)
ТОО "Акжан және біз"
БИН 040840002953
Директор _____ **Байменов Р.Ж.**

Принял: (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
БИН 060140015369
Главный специалист _____ **Тумурзинов Н.Н.**

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "ЕСИЛЬ-СТРОЙ-ЭКСПЕРТИЗА"
_____ **Бисембаев К.М.**
БИН 040140001355
№ аттестата KZ59VJE00077996 от 28.12.2022 года
№ аттестата KZ87VJE00075164 от 28.06.2022 года

Эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "Институт "Агропромпроект"
_____ **Костенко А.Ю.**
БИН 981240000725
Приказ №5 от 10.02.2022 года