Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Декларация о соответствии

"14" июля 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «АССАНА -ДорСтрой», г. Актобе, ул. Пожарского 105**
наименование организации, юридический адрес

в лице **Салимов Махамбет Манбетович**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту **«Капитальный ремонт подъездной дороги к селу Байкадам Шалкарского района Актюбинской области (2 км)»**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является:
ГУ «Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»", Садуакасова Шуга Аяпбергеновна.
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии)руководителя

удостоверяет, что:
1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственныминормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «Жалаугер – НС»**
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация)
ТОО «AmirZhoba», Рабочий Проект, №19-194.12-АД-РП-2021
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Шалкарским районным отделом жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции», №266 от 06.01.2023г**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность,

вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочихмест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицахизмерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	Попроекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Строительная длина	км	1,831	1,831	1,831	1,831
Земляныеработы					
Насыпь земляного полотна	м3	2767	2767	2767	2767
Дорожная одежда по типу 1					
Слои оснований подстилающие и выравнивающие из ПГС толщиной 15 см	м3	2262	2262	2262	2262
Подгрунтовка по основанию битумной эмульсией	т	10,1	10,1	10,1	10,1
Устройство верхнего слоя основания из черного щебня толщиной 8 см	м2	10214	10214	10214	10214
Подгрунтовка по нижнему слою покрытия битумной эмульсией	т	3,1	3,1	3,1	3,1
Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих а/б смесей плотных мелкозернистых типа Б марки II	м2	9394	9394	9394	9394
Дорожная одежда по типу 2					
Слои оснований подстилающие и выравнивающие из ПГС	м3	1256	1256	1256	1256
Подгрунтовка по основанию битумной эмульсией	т	3,06	3,06	3,06	3,06
Устройство верхнего слоя основания из черного щебня толщиной 8 см	м2	3081	3081	3081	3081
Подгрунтовка по нижнему слою покрытия битумной эмульсией	т	0,92	0,92	0,92	0,92
Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих а/б смесей плотных мелкозернистых типа Б марки II	м2	2841	2841	2841	2841
Присыпные обочины	м3	689	789	789	789
Нанесение дорожной разметки дорожной краской	км	1,831	2,235	2,235	2,235
Установка новых дорожных знаков	шт.	30	30	30	30

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Автодорога выполнена согласно СП РК 3.01-101-2013
Техническая категория дороги - IV
Ширина земляного полотна: дороги -10,0 м;
Ширина проезжей части: дороги - 7,0 м;
Ширина обочина - 2,0м;

Для безопасности движения установлены дорожные знаки и проведена дорожная разметка ;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количествесогласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования**;**

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности,охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренныепроектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **май 2023 года**;
месяц, год
окончание работ **июнь 2023 года**
месяц, год
при продолжительности строительства
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3,6**;
фактически, месяц: **2**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделиясоответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложениек декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)
_____подпись, _____дата

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами): не требуется
(экспертное заключение прилагается)

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения:

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Капитальный ремонт подъездной дороги к селу Байкадам Шалкарского района Актюбинской области (2 км)»**
готовым к приемке в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ,и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «АССАНА -ДорСтрой»,

Директор Салимов М. М. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

МП