Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение «Отдел образования Есильского района» коммунального государственного учреждения «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области», Северо-Казахстанская область, Есильский район, с.Явленка, Тәуелсіздік, 12, БИН 960540000452**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "РЕАГЕНТ", г.Астана, ШАМШИ КАЛДАЯКОВ, 3, 1709, БИН/ИИН 041040004884**

Наименование строительства и его адрес: **КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ КГУ "АМАНГЕЛДИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА, В С.АМАНГЕЛЬДЫ ЕСИЛЬСКОГО РАЙОНА , СКО**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за **август 2024г.** *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		130	26.02.2024			ТОО	17

№	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты: приобретение материало	другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ КГУ "АМАНГЕЛДИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА, В С.АМАНГЕЛЬДЫ ЕСИЛЬСКОГО РАЙОНА , СКО**	**86 063 990,43**	**19 958 621,38**	**19 958 621,38**	**19 958 621,38**					**2 395 034,57**	**22 353 655,95**
	ИТОГО по справке	**86 063 990,43**	**19 958 621,38**	**19 958 621,38**	**19 958 621,38**					**2 395 034,57**	**22 353 655,95**

М.П.

Заказчик Руководитель Дауытбаева Г.К.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик Директор ТОО "РЕАГЕНТ" Агабеков С.С.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт(ы) технического надзора: Директор ТОО "Alem Construction Group" Исаков Е.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение «Отдел образования Есильского района» коммунального государственного учреждения «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области», Северо-Казахстанская область, Есильский район, с.Явленка, Тэуелсіздік, 12, БИН 960540000452**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "РЕАГЕНТ", г.Астана, ШАМШИ КАЛДАЯКОВ, 3, 1709, БИН/ИИН 041040004884**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ПРИ КГУ "АМАНГЕЛДИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА, В С.АМАНГЕЛЬДЫ ЕСИЛЬСКОГО РАЙОНА , СКО**

(наименование, адрес)

Объект : **КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ПРИ КГУ "АМАНГЕЛДИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА, В С.АМАНГЕЛЬДЫ ЕСИЛЬСКОГО РАЙОНА , СКО**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№130** от **26.02.2024**

Акт выполненных работ №3

за **август 2024** (месяц, год) на работы

Составлен (а) в текущих ценах на 04.08.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Объект: 2-1 ШКОЛА									
			Смета: 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
1	1	Е11-100106-0101 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	1,4	32462,33	928,67	45447	1300	33439	8114	57847
						7648,64	401,39	10708	562		4285	
2	2	Е11-100211-0102 Изм. и доп. вып. 16	Карнизы. Сборка	м2 развернутой поверхности карниза	118	3633,17	41,22	428714	4864	229124	141742	616092
						1650,22	18,12	194726	2138		45636	
3	3	Е11-100104-0206 Изм. и доп. вып. 16	Карнизы. Подшивка профлистом по обрешётке	м2	118	303,79	3,5	35847	413	1527	24553	65232
						287,35	1,65	33907	195		4832	
4	4	С1224-103-0108	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2	119,81	4149		497092		497092		536859
											39767	
5	5	Е11-150201-0301 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	802	636,14	0,75	510184	602	123853	277726	850943
						480,96	0	385730	0		63033	
6	6	Е11-150402-0203 Изм. и доп. вып. 4	Откосы. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	80,2	227,9	1,59	18278	127	8058	7310	27635
						125,84	0,75	10092	60		2047	
7	7	Е11-150108-1902 Изм. и доп. вып. 19	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	286	1903,88	5,8	544510	1659	396133	105903	702446
						513	1,29	146718	369		52033	
8	8	Е11-150108-1901 Изм. и доп. вып. 19	Откосы оконные внутренние из ПВХ. Устройство	м	802	1209,28	4,02	969843	3224	555193	296972	1368160
						513	1,29	411426	1035		101345	
9	9	Прайс	Откосы ПВХ в комплекте	п.м.	802	4500		3609000		3609000		3897720
											288720	
10	10	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	66,3	4442,99	1132,68	294570	75097	208848	20559	340339
						160,27	270,42	10626	17929		25210	
11	11	Е11-110101-2502 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов	м2 покрытия	663	2445,88	202,01	1621618	133933	426833	790861	2605477
						1600,08	56,66	1060853	37566		192998	
12	12	С1255-102-0232	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации В толщиной 80 мм окрашивания колормикс ГОСТ 17608-2017	м2	663	10266		6806358		6806358		7350867
											544509	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО:									**18419617**
			Итого по стройке:									**18419617**
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Временные здания и сооружения			**1,2 %**		**221035**				
			Итого с временными									**18640652**
			Зимние удорожания			**1,98 %**		**369085**				
			Итого с зимними удорожаниями									**19009737**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**380195**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**19389932**
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									**20360838**
			Скидка Подрядчика К=0,98									**19958621**
			НДС			**12 %**		**2395035**				
			Итого с НДС									**22353656**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "РЕАГЕНТ", г.Астана, ШАМШИ КАЛДАЯКОВ, 3, 1709, БИН/ИИН 041040004884

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Агабеков С.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Alem Construction Group"

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : ТОО "DAB LTD"

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение «Отдел образования Есильского района» коммунального государственного учреждения «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области», Северо-Казахстанская область, Есильский район, с.Явленка, Тәуелсіздік, 12, БИН 960540000452

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Дауытбаева Г.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Директор Исаков Е.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Директор Иманбаева А.М.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)