Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение «Отдел образования Есильского района» коммунального государственного учреждения «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области», Северо-Казахстанская область, Есильский район, с.Явленка, Тәуелсіздік, 12, БИН 960540000452**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "РЕАГЕНТ", г.Астана, ШАМШИ КАЛДАЯКОВ, 3, 1709, БИН/ИИН 041040004884**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ КГУ "АМАНГЕЛДИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА, В С.АМАНГЕЛЬДИНСКОЕ ЕСИЛЬСКОГО РАЙОНА , СКО (БЕЗ НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ)**

(наименование, адрес)

Объект : **КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ КГУ "АМАНГЕЛДИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА, В С.АМАНГЕЛЬДИНСКОЕ ЕСИЛЬСКОГО РАЙОНА , СКО (БЕЗ НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№130** от **26.02.2024**

Акт выполненных работ

за **июль 2024** (месяц, год) на работы

Составлен (а) в текущих ценах на 09.07.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Объект: 2-1 ШКОЛА									
			Смета: 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
			Раздел: 1. Демонтаж									
1	1	Е12-080101-0102	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	м2 кровли	1336	269,71	12,75	360333	17034	0	251369	660638
						256,96	4,36	343298	5825		48936	
2	2	Е12-080101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	1336	304,16	1,71	406358	2285	0	290933	753074
						302,45	0	404074	0		55783	
3	5	Е12-060101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	123,2	1547,68	62,14	190674	7655	0	134488	351175
						1485,54	30,6	183018	3770		26013	
4	6	Е12-060101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	78,4	2305,47	123,66	180749	9695	0	126527	331858
						2181,81	59,67	171054	4678		24582	
5	7	Е12-060101-0101	Коробки оконные в каменных стенах /ФРАМУГИ/. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	36,8	1547,68	62,14	56954	2287	0	40172	104897
						1485,54	30,6	54668	1126		7770	
			Итого по разделу: 1. Демонтаж									**2201641**
			Раздел: 2. Монтажные работы									
6	8	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	9,7096	170891,14	1558,07	1659285	15128	1387946	189034	1996184
						26387,4	652,56	256211	6336		147866	
7	9	Е11-100110-0101	Каркас из брусьев. Установка	м3	17,5648	199471,53	1465,67	3503678	25744	2428472	763404	4608448
						59748	616,07	1049462	10821		341366	
8	19	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	1264	4071,53	104,95	5146414	132657	2242791	2023462	7743466
						2192,22	31,17	2770966	39399		573590	
9	20	С1224-101-0201	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	1453,6	3252		4727107		4727107		5105276
											378169	
10	21	Е11-100106-0101 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	5,6	32462,33	928,67	181789	5201	133756	32458	231386
						7648,64	401,39	42832	2248		17140	
11	22	С1224-105-0202	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	44,8	865		38752		38752		41852
											3100	
12	23	С1224-105-0101	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	44,8	2103		94214		94214		101751
											7537	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	24	С1224-105-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	22,4	1692		37901		37901		40933
											3032	
14	25	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	29,68	290,72	13,11	8629	389	5547	2013	11493
						90,71	3,48	2692	103		851	
15	38	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	0,8992	170891,14	1558,07	153666	1401	128537	17506	184866
						26387,4	652,56	23727	586		13694	
16	39	Е11-100110-0101	Каркас из брусьев. Установка	м3	1,1432	199471,53	1465,67	228036	1675	158056	49686	299939
						59748	616,07	68304	704		22218	
17	40	Е11-120101-0802	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство	м2 фасада (без вычета проемов)	0,256	228,04	0,32	58	0	42	11	75
						61,64	0,15	16	0		6	
18	41	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	124	4071,53	104,95	504870	13014	220021	198504	759643
						2192,22	31,17	271835	3865		56270	
19	42	С1224-101-0201	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-	м2	142,6	3252		463735		463735		500834
											37099	
20	43	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	0,176	170891,14	1558,07	30077	274	25158	3426	36183
						26387,4	652,56	4644	115		2680	
21	44	Е11-100110-0101	Каркас из брусьев. Установка	м3	0,8912	199471,53	1465,67	177769	1306	123215	38734	233822
						59748	616,07	53247	549		17320	
22	45	Е11-120101-0802	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство	м2 фасада (без вычета проемов)	0,072	228,04	0,32	17	0	12	3	22
						61,64	0,15	5	0		2	
23	46	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	24	4071,53	104,95	97717	2518	42585	38420	147028
						2192,22	31,17	52614	748		10891	
24	47	С1224-101-0201	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-	м2	27,6	3252		89755		89755		96936
											7181	
25	48	Е11-120101-0902	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	148,08	3213,5	12,34	475855	1827	422242	37722	554663
						349,72	4,08	51786	604		41086	
26	49	С1224-106-0201	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм	м	148,08	1687		249811		249811		269796
											19985	
27	50	С1224-106-0202	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	м	65,232	2211		144228		144228		155766
											11538	
28	51	С1224-106-0203	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	21,6	1651		35662		35662		38514
											2853	
29	52	С1224-106-0204	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	14,4	4381		63086		63086		68134
											5047	
30	53	С1224-106-0207	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 185 мм	шт.	54,4	984		53530		53530		57812
											4282	
31	54	С1224-106-0208	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 150 мм	шт.	14,4	957		13781		13781		14883
											1102	
32	55	Е11-100501-0101 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	6,594	3572,78	191,2	23559	1261	10386	9012	35176
						1806,54	91,65	11913	604		2605	
33	56	Е11-100501-0102 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	378,301	2541,78	191,12	961558	72301	427450	357465	1424544
						1220,74	91,65	461808	34671		105522	
34	57	С1223-102-0207	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	0,882	24665		21755		21755		23495
											1740	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	58	С1223-102-0206	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой**	м2	3,297	18660		61522		61522	4922	66444
36	59	С1223-102-0209	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками**	м2	8,4	29017		243743		243743	19499	263242
37	60	С1223-102-0208	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка**	м2	1,575	27177		42804		42804	3424	46228
38	61	С1223-102-0207	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка**	м2	2,415	24665		59566		59566	4766	64331
39	62	С1223-102-0206	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой**	м2	11,466	18660		213956		213956	17116	231072
40	63	С1223-102-0307	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками**	м2	355,6	25914		9215018		9215018	737202	9952220
41	64	С1223-102-0307	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками**	м2	3,36	25914		87071		87071	6966	94037
42	65	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м2	202,72	1281,3	5,74	259745	1163	204543	39311	322981
				м		266,57	2,76	54039	559		23925	
43	66	С1223-501-0114	**Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99**	м	202,72	1616		327596		327596	26207	353803
44	67	Е11-120101-0801	**Обделки на фасадах (наружные подоконники, поиски, балконы и другое) с водосточными трубами. Устройство с изготовлением элементов труб**	м2 фасада (без вычета проемов)	92,54	584,66	0,95	54104	88	38417	11262	70595
						168,57	0,45	15600	41		5229	
45	68	Е11-100501-0501 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ**	м2	10,143	83105,79	2,66	842942	27	831016	8568	919631
						1173,21	0	11900	0		68121	
			Итого по разделу: 2. Монтажные работы									37167506
			ИТОГО:					31789428	314932	25114785	4663490	39369146
								6359711	117355		2916233	
			Итого по объекту:									31789425
			Итого по стройке:									31789425
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,2 %		472430				
			Итого с временными									39841576
			Зимние удорожания			1,98 %		788863				
			Итого с зимними удорожаниями									40630439
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		812609				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									41443048
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									43517330,57
			Скидка Подрядчика К=0,98									42646983,96
			НДС			12 %		5117638,08				
			Итого с НДС									47764622,04

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "РЕАГЕНТ", г.Астана, ШАМШИ КАЛДАЯКОВ, 3, 1709, БИН/ИИН 040340004884

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Агабеков С.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение «Отдел образования Есильского района» коммунального государственного учреждения «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области», Северо-Казахстанская область, Есильский район, с.Явленка, Тәуелсіздік, 12, БИН 960540000452

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Даутбаева Г.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Руководитель Иманбаева А.М.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)