Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение «Отдел образования Есильского района» коммунального государственного учреждения «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области», Северо-Казахстанская область, Есильский район, с.Явленка, Тәуелсіздік, 12, БИН 960540000452**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "РЕАГЕНТ", г.Астана, ШАМШИ КАЛДАЯКОВ, 3, 1709, БИН/ИИН 041040004884**

Наименование строительства и его адрес: **КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ КГУ "АМАНГЕЛДИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА, В С.АМАНГЕЛЬДЫ ЕСИЛЬСКОГО РАЙОНА , СКО**

## Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

**за июль 2024г.** *(ресурсный метод)*

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор: номер | Договор: дата | Источник финансирования: наименование | Источник финансирования: код | Организационно-правовая форма: наименование | Организационно-правовая форма: код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 130 | 26.02.2024 | | | ТОО | 17 |

| | Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (за Май) без НДС | из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете | из них: в отчетном месяце | из них: по монтажу оборудования | стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете | дополнительные затраты: приобретение материало | дополнительные затраты: другие дополнительные расходы | НДС | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| В | А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | **КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ КГУ "АМАНГЕЛДИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА, В С.АМАНГЕЛЬДЫ ЕСИЛЬСКОГО РАЙОНА , СКО** | **63 710 334,48** | **14 237 243,25** | **14 237 243,25** | **14 237 243,25** | | | | | **1 708 469,19** | **15 945 712,44** |
| | **ИТОГО по справке** | **63 710 334,48** | **14 237 243,25** | **14 237 243,25** | **14 237 243,25** | | | | | **1 708 469,19** | **15 945 712,44** |

М.П.

**Заказчик** Руководитель Дауытбаева Г.К.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

**Подрядчик** Директор ТОО "РЕАГЕНТ" Агабеков С.С.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт(ы) технического надзора: Директор ТОО "Alem Construction Group" Исаков Е.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение «Отдел образования Есильского района» коммунального государственного учреждения «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области», Северо-Казахстанская область, Есильский район, с.Явленка, Тәуелсіздік, 12, БИН 960540000452**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "РЕАГЕНТ", г.Астана, ШАМШИ КАЛДАЯКОВ, 3, 1709, БИН/ИИН 041040004884**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ПРИ КГУ "АМАНГЕЛДИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА, В С.АМАНГЕЛЬДЫ ЕСИЛЬСКОГО РАЙОНА , СКО**

(наименование, адрес)

Объект : **КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ПРИ КГУ "АМАНГЕЛДИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА, В С.АМАНГЕЛЬДЫ ЕСИЛЬСКОГО РАЙОНА , СКО**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№130** от **26.02.2024**

# Акт выполненных работ №2

за **июль 2024** (месяц, год) на работы

Составлен (а) в текущих ценах на 09.07.2024

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **Объект: 2-1 ШКОЛА** | | | | | | | | | |
| | | | **Смета: 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: 1. Демонтаж** | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Е12-080101-0102 | Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок | м2 кровли | 334 | 269,71 | 12,75 | 90083 | 4258 | 0 | 62842 | 165159 |
| | | | | | | 256,96 | 4,36 | 85825 | 1456 | | 12234 | |
| 2 | 2 | Е12-080101-0204 | Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий | м2 кровли | 334 | 304,16 | 1,71 | 101589 | 571 | 0 | 72733 | 188268 |
| | | | | | | 302,45 | 0 | 101018 | 0 | | 13946 | |
| 3 | 5 | Е12-060101-0101 | Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах | шт. | 30,8 | 1547,68 | 62,14 | 47669 | 1914 | 0 | 33622 | 87794 |
| | | | | | | 1485,54 | 30,6 | 45755 | 942 | | 6503 | |
| 4 | 6 | Е12-060101-0901 | Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах | шт. | 19,6 | 2305,47 | 123,66 | 45187 | 2424 | 0 | 31632 | 82965 |
| | | | | | | 2181,81 | 59,67 | 42763 | 1170 | | 6146 | |
| 5 | 7 | Е12-060101-0101 | Коробки оконные в каменных стенах /ФРАМУГИ/. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах | шт. | 9,2 | 1547,68 | 62,14 | 14239 | 572 | 0 | 10043 | 26224 |
| | | | | | | 1485,54 | 30,6 | 13667 | 282 | | 1943 | |
| | | | **Итого по разделу: 1. Демонтаж** | | | | | | | | | 550410 |
| | | | **Раздел: 2. Монтажные работы** | | | | | | | | | |
| 6 | 8 | Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16 | Стропила. Установка с изготовлением | м3 древесины в конструкции | 2,4274 | 170891,14 | 1558,07 | 414821 | 3782 | 346986 | 47258 | 499046 |
| | | | | | | 26387,4 | 652,56 | 64053 | 1584 | | 36966 | |
| 7 | 9 | Е11-100110-0101 | Каркас из брусьев. Установка | м3 | 4,3912 | 199471,53 | 1465,67 | 875919 | 6436 | 607118 | 190851 | 1152112 |
| | | | | | | 59748 | 616,07 | 262365 | 2705 | | 85342 | |
| 8 | 11 | Е11-120101-2003 Изм. и доп. вып. 19 | Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство | м планки | 178,2 | 969,9 | 12,47 | 172836 | 2222 | 104169 | 48268 | 238792 |
| | | | | | | 372,87 | 3,33 | 66445 | 593 | | 17688 | |
| 9 | 12 | С1224-105-0111 | Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 | м | 178,2 | 1741 | | 310246 | | 310246 | | 335066 |
| | | | | | | | | | | | 24820 | |
| 10 | 19 | Е11-120101-0705 | Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством | м2 кровли | 316 | 4071,53 | 104,95 | 1286603 | 33164 | 560698 | 505866 | 1935867 |
| | | | | | | 2192,22 | 31,17 | 692742 | 9850 | | 143398 | |
| 11 | 20 | С1224-101-0201 | Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011 | м2 | 363,4 | 3252 | | 1181777 | | 1181777 | | 1276319 |
| | | | | | | | | | | | 94542 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 21 | Е11-100106-0101 Изм. и доп. вып. 16 | Окна слуховые. Устройство | слуховое окно | 1,4 | 32462,33 | 928,67 | 45447 | 1300 | 33439 | 8114 | 57847 |
| | | | | | | 7648,64 | 401,39 | 10708 | 562 | | 4285 | |
| 13 | 22 | С1224-105-0202 | Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80 | м | 11,2 | 865 | | 9688 | | 9688 | | 10463 |
| | | | | | | | | | | | 775 | |
| 14 | 23 | С1224-105-0101 | Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 | м | 11,2 | 2103 | | 23554 | | 23554 | | 25438 |
| | | | | | | | | | | | 1884 | |
| 15 | 24 | С1224-105-0112 | Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 | м | 5,6 | 1692 | | 9475 | | 9475 | | 10233 |
| | | | | | | | | | | | 758 | |
| 16 | 25 | Е11-120101-1503 | Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | 7,42 | 290,72 | 13,11 | 2157 | 97 | 1387 | 503 | 2873 |
| | | | | | | 90,71 | 3,48 | 673 | 26 | | 213 | |
| 17 | 27 | Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16 | Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж | т конструкций | 0,23038 | 81860,17 | 27049,86 | 18859 | 6232 | 2940 | 8544 | 29595 |
| | | | | | | 42049,5 | 9458,9 | 9687 | 2179 | | 2192 | |
| 18 | 28 | С1222-503-0201 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 | т | 0,23038 | 887579 | | 204480 | | 204480 | | 220838 |
| | | | | | | | | | | | 16358 | |
| 19 | 38 | Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16 | Стропила. Установка с изготовлением | м3 древесины в конструкции | 0,2248 | 170891,14 | 1558,07 | 38416 | 350 | 32134 | 4377 | 46216 |
| | | | | | | 26387,4 | 652,56 | 5932 | 147 | | 3423 | |
| 20 | 39 | Е11-10^110-0101 | Каркас из брусьев. Установка | м3 | 0,2858 | 199471,53 | 1465,67 | 57009 | 419 | 39514 | 12421 | 74985 |
| | | | | | | 59748 | 616,07 | 17076 | 176 | | 5554 | |
| 21 | 40 | Е11-120101-0802 | Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство | м2 фасада (без вычета проемов) | 0,064 | 228,04 | 0,32 | 15 | 0 | 11 | 3 | 19 |
| | | | | | | 61,64 | 0,15 | 4 | 0 | | 1 | |
| 22 | 41 | Е11-120101-0705 | Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством | м2 кровли | 31 | 4071,53 | 104,95 | 126217 | 3253 | 55005 | 49626 | 189911 |
| | | | | | | 2192,22 | 31,17 | 67959 | 966 | | 14067 | |
| 23 | 42 | С1224-101-0201 | Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011 | м2 | 35,65 | 3252 | | 115934 | | 115934 | | 125209 |
| | | | | | | | | | | | 9275 | |
| 24 | 43 | Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16 | Стропила. Установка с изготовлением | м3 древесины в конструкции | 0,044 | 170891,14 | 1558,07 | 7519 | 69 | 6290 | 857 | 9046 |
| | | | | | | 26387,4 | 652,56 | 1161 | 29 | | 670 | |
| 25 | 44 | Е11-100110-0101 | Каркас из брусьев. Установка | м3 | 0,2228 | 199471,53 | 1465,67 | 44442 | 326 | 30804 | 9683 | 58456 |
| | | | | | | 59748 | 616,07 | 13312 | 137 | | 4330 | |
| 26 | 45 | Е11-120101-0802 | Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство | м2 фасада (без вычета проемов) | 0,018 | 228,04 | 0,32 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 |
| | | | | | | 61,64 | 0,15 | 1 | 0 | | 0 | |
| 27 | 46 | Е11-120101-0705 | Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством | м2 кровли | 6 | 4071,53 | 104,95 | 24429 | 630 | 10646 | 9605 | 36757 |
| | | | | | | 2192,22 | 31,17 | 13153 | 187 | | 2723 | |
| 28 | 47 | С1224-101-0201 | Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011 | м2 | 6,9 | 3252 | | 22439 | | 22439 | | 24234 |
| | | | | | | | | | | | 1795 | |
| 29 | 48 | Е11-120101-0902 | Желоба подвесные. Устройство | м желобов | 37,02 | 3213,5 | 12,34 | 118964 | 457 | 105560 | 9430 | 138666 |
| | | | | | | 349,72 | 4,08 | 12947 | 151 | | 10272 | |
| 30 | 49 | С1224-106-0201 | Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм | м | 37,02 | 1687 | | 62453 | | 62453 | | 67449 |
| | | | | | | | | | | | 4996 | |
| 31 | 50 | С1224-106-0202 | Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм | м | 16,308 | 2211 | | 36057 | | 36057 | | 38942 |
| | | | | | | | | | | | 2885 | |
| 32 | 51 | С1224-106-0203 | Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм | шт. | 5,4 | 1651 | | 8915 | | 8915 | | 9629 |
| | | | | | | | | | | | 713 | |
| 33 | 52 | С1224-106-0204 | Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм | шт. | 3,6 | 4381 | | 15772 | | 15772 | | 17033 |
| | | | | | | | | | | | 1262 | |
| 34 | 53 | С1224-106-0207 | Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 185 мм | шт. | 13,6 | 984 | | 13382 | | 13382 | | 14453 |
| | | | | | | | | | | | 1071 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 54 | С1224-106-0208 | Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 150 мм | шт. | 3,6 | 957 | | 3445 | | 3445 | 276 | 3721 |
| 36 | 55 | Е11-100501-0101 Изм. и доп. вып. 14 | Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих | м2 | 2,826 | 3572,78<br>1806,54 | 191,2<br>91,65 | 10097<br>5105 | 540<br>259 | 4451 | 3862<br>1117 | 15076 |
| 37 | 56 | Е11-100501-0102 Изм. и доп. вып. 15 | Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих | м2 | 162,129 | 2541,78<br>1220,74 | 191,12<br>91,65 | 412096<br>197918 | 30986<br>14859 | 183193 | 153199<br>45224 | 610519 |
| 38 | 57 | С1223-102-0207 | Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка | м2 | 0,378 | 24665 | | 9323 | | 9323 | 746 | 10069 |
| 39 | 58 | С1223-102-0206 | Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой | м2 | 1,413 | 18660 | | 26367 | | 26367 | 2109 | 28476 |
| 40 | 59 | С1223-102-0209 | Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками | м2 | 3,6 | 29017 | | 104461 | | 104461 | 8357 | 112818 |
| 41 | 60 | С1223-102-0208 | Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка | м2 | 0,675 | 27177 | | 18344 | | 18344 | 1468 | 19812 |
| 42 | 61 | С1223-102-0207 | Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка | м2 | 1,035 | 24665 | | 25528 | | 25528 | 2042 | 27571 |
| 43 | 62 | С1223-102-0206 | Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой | м2 | 4,914 | 18660 | | 91695 | | 91695 | 7336 | 99031 |
| 44 | 63 | С1223-102-0307 | Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками | м2 | 152,4 | 25914 | | 3949294 | | 3949294 | 315944 | 4265237 |
| 45 | 64 | С1223-102-0307 | Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками | м2 | 1,44 | 25914 | | 37316 | | 37316 | 2985 | 40301 |
| 46 | 65 | Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8 | Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м | м | 86,88 | 1281,3<br>266,57 | 5,74<br>2,76 | 111319<br>23160 | 499<br>240 | 87661 | 16848<br>10253 | 138420 |
| 47 | 66 | С1223-501-0114 | Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99 | м | 86,88 | 1616 | | 140398 | | 140398 | 11232 | 151630 |
| 48 | 67 | Е11-120101-0801 | Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) с водосточными трубами. Устройство с изготовлением элементов труб | м2 фасада (без вычета проемов) | 39,66 | 584,66<br>168,57 | 0,95<br>0,45 | 23188<br>6686 | 38<br>18 | 16465 | 4826<br>2241 | 30255 |
| 49 | 68 | Е11-100501-0501 Изм. и доп. вып. 14 | Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ | м2 | 4,347 | 83105,79<br>1173,21 | 2,66<br>0 | 361261<br>5100 | 12<br>0 | 356150 | 3672<br>29195 | 394127 |
| | | | **Итого по разделу: 2. Монтажные работы** | | | | | | | | | 12592561 |
| | | | **ИТОГО:** | | | | | 10870728<br>1765213 | 100551<br>38518 | 9004967 | 1298686<br>973555 | 13142972 |
| | | | **Итого по объекту:** | | | | | | | | | 10870731 |
| | | | **Итого по стройке:** | | | | | | | | | 10870731 |
| | | | **В том числе :** | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | | | | | | **0** | | |
| | | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | | | | **0** | | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | | **1,2 %** | | **157716** | | | | **13300687** |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | |
| | | | **Зимние удорожания** | | **1,98 %** | | **263354** | | | | **13564041** |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | **2 %** | | **271281** | | | | **13835322** |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | **14527799,24** |
| | | | **Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142** | | | | | | | | **14237243,25** |
| | | | **Скидка Подрядчика К=0,98** | | | | | | | | |
| | | | **НДС** | | **12 %** | | **1708469,19** | | | | **15945712,44** |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | |

**Сдал (Подрядчик)**

Товарищество с ограниченной ответственностью "РЕАГЕНТ", г.Астана, ШАМШИ КАЛДАЯКОВ, 3, 1709, БИН/ИИН 041040004884

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Агабеков С.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Alem Construction Group"

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : ТОО "DAB LTD"

**Принял (Заказчик)**

Коммунальное государственное учреждение «Отдел образования Есильского района» коммунального государственного учреждения «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области», Северо-Казахстанская область, Есильский район, с.Явленка, Тәуелсіздік, 12, БИН 960540000452

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Дауытбаева Г.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Директор Исаков Е.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Директор Иманбаева А.М.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)