Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Отдел образования Есильского района» коммунального государственного учреждения «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Заңғар-LTD"

Наименование объекта: Капитальный ремонт (замена оконных блоков) КГУ «Ясновская средняя школа» в с.Ясновка, Есильского района, СКО

Договор №131 от 15.02.2024г.

Акт выполненных работ №1
за июнь 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах на 2022 год

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1 на КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ШКОЛЫ				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ №2-1:				**15487431**
	Раздел 1.	**Окна**				**15487431**
2	**Е11-460401-1101** **1146-0401-1101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка.**	**м²**	**189,8**	**6937**	**1316643**
9	**У6108-0102-0108** **6108-0102-0108** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м², поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)(О-1,7).**	**м²**	**195,822**	**8874**	**1737724**
10	**С1223-102-0610** **223-102-0610** *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой(О-1,7).**	**м²**	**195,822**	**53319**	**10441033**

1	2	3	4	5	6	7
23	**С1223-502-0302** **223-502-0302** *РСНБ РК 2022*	**Замок цилиндровый врезной с автоматическим выводом засова ЗВ2 ГОСТ 5089-2011(Замок BSL,АС-8).**	**шт.**	**48**	**4605**	**221040**
27	**С1223-503-0401** **223-503-0401** *РСНБ РК 2022*	**Сетка антимоскитная (АС-8).**	**$м^2$**	**34,3**	**4971**	**170505**
28	**Е11-340108-0401** **1134-0108-0401** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм.**	**$м^2$ поверхности**	**123,4**	**1935**	**238779**
29	**С1234-102-0102** **234-102-0102** *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-25.**	**$м^3$**	**6,3551**	**17888**	**113680**
30	**Е11-340108-0703** **1134-0108-0703** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм.**	**$м^2$ поверхности**	**123,4741**	**8156**	**1007055**
36	**Е12-080101-1804** **1208-0101-1804** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09***	**Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов.**	**м**	**103,2**	**2335**	**240972**

Итого в цена на 2022 год 15487431

Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 8% 8% 1 238 994

1	2	3	4	5	6	7
		Затраты , связанныеые с командировкой рабочих, привлекаемых для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ				389 081
		Итого				17 115 506
		Сметная прибыль 5%	5%			836 321
		Непредвиденные работы и затраты-5%	5%			836 321
		Итого				18 788 148
		Итого в ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079	1,079			20 272 412
		Итого с учетом скидки				19 866 964,29
		НДС 12%				2 384 035,71
		Итого с НДС				**22 251 000,00**

Заказчик:

Дауытбаева Г.К.
Руководитель КГУ «Отдел образования Есильского района»
КГУ «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области»

Подрядчик:

Макенов С.С.
Директор ТОО "Заңғар-LTD"

Авторский надзор:

Хуснутдинов Р.К.
ГИП ТОО "СЕВГРАЖДАНПРОЕКТ"

Тенический надзор:

Эксперт ТОО "Аманат Инжиниринг"