Заказчик

Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение «Отдел образования Есильского района» коммунального государственного учреждения «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области», Северо-Казахстанская область, Есильский район, с.Явленка, Тәуелсіздік, 12; БИН 960540000452**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Заңғар-LTD" Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Им. Юрия Медведева 41, БИН 991040005463**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт (замена оконных блоков) КГУ «Ясновская средняя школа» в с.Ясновка, Есильского района, СКО**

## Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат №2

**за июль 2024 года**

*(ресурсный метод)*

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | 131 | 15.02.2024 | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | НДС | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете | дополнительные затраты | | | |
| | | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | приобретение материало | другие дополнительные расходы | | |
| В | А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | **Капитальный ремонт (замена оконных блоков) КГУ «Ясновская средняя школа» в с.Ясновка, Есильского района, СКО** | **68 669 794,00** | **41 445 351,79** | **61 312 316,08** | **41 445 351,79** | | | | | **4 973 442,21** | **46 418 794,00** |

М.П.

**Заказчик** Руководитель КГУ «Отдел образования Есильского района» КГУ «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области» Дауытбаева Г.К.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

**Подрядчик** Директор ТОО "Заңғар-LTD" Макенов С.С.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

**Эксперт(ы) технического надзора:** Эксперт ТОО "Аманат Инжиниринг" Мизев С.Ю

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

заходчик



**Заказчик:** Коммунальное государственное учреждение «Отдел образования Есильского района» коммунального государственного учреждения «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области» **2В**

**Подрядчик:** Товарищество с ограниченной ответственностью "Заңғар-LTD"

**Наименование объекта:** Капитальный ремонт (замена оконных блоков) КГУ «Ясновская средняя школа» в с.Ясновка, Есильского района, СКО

**Договор №131 от 15.02.2024г.**

## Акт выполненных работ №2
## за июль 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах на 2022 год

| № п.п. | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1 на КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ШКОЛЫ** | | | | |
| | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ № 2-1:** | | | | **27836074** |
| | **Раздел 1.** | **Окна** | | | | **27836074** |
| **2** | **Е11-460401-1101**<br>**1146-0401-1101**<br>***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*** | **Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка.** | **$м^2$** | **356,695** | **6937** | **2474393** |
| **8** | **С1215-202-0702**<br>**215-202-0702**<br>***РСНБ РК 2022*** | **Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 (подставочный профиль из бруса 50х50).** | **$м^3$** | **0,761** | **139715** | **106323** |
| **9** | **У6108-0102-0108**<br>**6108-0102-0108**<br>***ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*** | **Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)(О-1,7).** | **$м^2$** | **329,038** | **8874** | **2919883** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | С1223-102-0610<br>223-102-0610<br>*РСНБ РК 2022* | **Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой(О-1,7).** | **м$^2$** | **329,038** | **53319** | **17543977** |
| 11 | У6108-0102-0105<br>6108-0102-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12* | **Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м$^2$, глухой(О-8).** | **м$^2$** | **11,2** | **8175** | **91560** |
| 12 | С1223-102-0606<br>223-102-0606<br>*РСНБ РК 2022* | **Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой(О-8).** | **м$^2$** | **11,2** | **39833** | **446130** |
| 13 | У6108-0102-0101<br>6108-0102-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12* | **Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м$^2$, глухой (О-6).** | **м$^2$** | **0,66** | **11598** | **7655** |
| 14 | С1223-102-0404<br>223-102-0404<br>*РСНБ РК 2022* | **Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой (О-6).** | **м$^2$** | **0,66** | **37701** | **24883** |
| 16 | У6108-0102-0103<br>6108-0102-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12* | **Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м$^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый (О-3,4,5,10).** | **м$^2$** | **2,983** | **10221** | **30489** |
| 17 | С1223-102-0507<br>223-102-0507<br>*РСНБ РК 2022* | **Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка (О-2,3,4,5,10).** | **м$^2$** | **2,983** | **57258** | **170801** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | У6108-0102-0102<br>6108-0102-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12* | Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый (О-9,11). | $м^2$ | 0,414 | 12104 | 5011 |
| 19 | С1223-102-0406<br>223-102-0406<br>*РСНБ РК 2022* | Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной (О-9). | $м^2$ | 0,414 | 67945 | 28129 |
| 21 | У6108-0202-0105<br>6108-0202-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12* | Установка блока дверного балконного из ПВХ профиля, площадь проема до 3 $м^2$ (ПВ-1). | $м^2$ | 4,576 | 12347 | 56500 |
| 22 | С1223-204-0408<br>223-204-0408<br>*РСНБ РК 2022* | Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 70 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-2021 БП 24-9(ПВ-1). | $м^2$ | 4,576 | 72340 | 331028 |
| 23 | С1223-502-0302<br>223-502-0302<br>*РСНБ РК 2022* | Замок цилиндровый врезной с автоматическим выводом засова ЗВ2 ГОСТ 5089-2011(Замок BSL,АС-8). | шт. | 91 | 4605 | 419055 |
| 26 | С1234-102-0102<br>234-102-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-25. | $м^3$ | 1,773 | 17888 | 31715 |
| 27 | С1223-503-0401<br>223-503-0401<br>*РСНБ РК 2022* | Сетка антимоскитная (АС-8). | $м^2$ | 52,141 | 4971 | 259193 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Е11-340108-0401<br>1134-0108-0401<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12* | Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм. | $м^2$ поверхности | 69,6 | 1935 | 134676 |
| 29 | С1234-102-0102<br>234-102-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-25. | $м^3$ | 3,5844 | 17888 | 64118 |
| 30 | Е11-340108-0703<br>1134-0108-0703<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12* | Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм. | $м^2$ поверхности | 69,8259 | 8156 | 569500 |
| 31 | Е11-100111-0401<br>1110-0111-0401<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12* | Наличники. Установка и крепление. | м коробок | 853,43 | 366 | 312355 |
| 32 | С1223-501-0201<br>223-501-0201<br>*РСНБ РК 2022 ко=1,12* | Отлив оконный из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 шириной 90 мм (наличники). | м | 955,8416 | 555 | 530492 |
| 36 | Е12-080101-1804<br>1208-0101-1804<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09* | Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов. | м | 185,46 | 2335 | 433049 |
| 37 | У6112-0202-0103<br>6112-0202-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06* | Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена. | $м^2$ | 90 | 4914 | 442260 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | У6112-0301-0201<br>6112-0301-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06 Ко=2* | **Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку стена, оштукатуренная растворами из сухих смесей.** | $м^2$ | 90 | 3454 | 310860 |
| 39 | У6112-0302-0101<br>6112-0302-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06* | **Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску.** | $м^2$ | 90 | 889 | 80010 |
| | | ПРОЧИЕ РАБОТЫ | | | | |
| 40 | С3414-104-0501<br>414-104-0501<br>*РСНБ РК 2022* | **Мусор строительный (механизированная). Погрузка.** | т | 20,24936 | 231 | 4678 |
| 41 | С3412-102-0103<br>412-102-0103<br>*РСНБ РК 2022* | **Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км (отвозка мусора).** | т·км | 60,74808 | 121 | 7351 |

**По протоколу замены №1**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | **4472939** |
| 1 | У6108-0102-0105<br>6108-0102-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12* | **Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, глухой(О-8).** | $м^2$ | 1,154 | 8175 | 9434 |
| 2 | С1223-102-0606<br>223-102-0606<br>*РСНБ РК 2022* | **Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой(О-8).** | $м^2$ | 1,154 | 39833 | 45967 |
| 3 | У6108-0102-0101<br>6108-0102-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12* | **Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, глухой (О-6).** | $м^2$ | 0,648 | 11598 | 7516 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | С1223-102-0404<br>223-102-0404<br>*РСНБ РК 2022* | **Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой (О-6).** | **$м^2$** | **0,648** | **37701** | **24430** |
| 5 | У6108-105-204<br>6108-0105-0204<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12* | **Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м.** | **м** | **274,4** | **4119** | **1130254** |
| 6 | С1223-501-0108<br>223-501-0108<br>*РСНБ РК 2022* | **Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 500 мм.** | **м** | **274,4** | **2662** | **730453** |
| 7 | У6108-105-205<br>6108-0105-0205<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12* | **Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема более 0,5 м.** | **м** | **33** | **5427** | **179091** |
| 8 | С1223-501-0111<br>223-501-0111<br>*РСНБ РК 2022* | **Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 700 мм и более.** | **м** | **33** | **3727** | **122991** |
| 9 | С1234-102-0102<br>234-102-0102<br>*РСНБ РК 2022* | **Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-25.** | **$м^3$** | **0,597** | **17888** | **10679** |
| 10 | Е11-340108-0401<br>1134-0108-0401<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12* | **Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм.** | **$м^2$ поверхности** | **219,46** | **1935** | **424655** |
| 11 | Е11-340108-0703<br>1134-0108-0703<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12* | **Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм.** | **$м^2$ поверхности** | **219,16** | **8156** | **1787469** |

| | | |
|---|---|---|
| Итого в цена на 2022 год | | 32 309 013 |
| Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 8% | 8% | 2 584 721 |
| Затраты , связаннеые с командировкой рабочих, привлекаемых для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ | | 811 679 |
| Итого | | 35 705 413 |
| Сметная прибыль 5% | 5% | 1 744 687 |
| Непредвиденные работы и затраты-5% | 5% | 1 744 687 |
| Итого | | 39 194 787 |
| Итого в ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079 | 1,079 | 42 291 175 |
| Итого с учетом скидки | | 41 445 351,79 |
| НДС 12% | | 4 973 442,21 |
| **Итого с НДС** | | **46 418 794,00** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Заказчик:

Г.К. Дауытбаева
Руководитель КГУ «Отдел образования Есильского района»

Подрядчик:

С.С Макенов
Директор ТОО "Заңғар-LTD"

Авторский надзор:

Р.К. Хуснутдинов
ГИП ТОО "СЕВГРАЖДАНПРОЕКТ"

Технический надзор:

Эксперт ТОО "Аманат Инжиниринг"

заказчик

**Заказчик:** Коммунальное государственное учреждение «Отдел образования Есильского района» коммунального государственного учреждения «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области»

**Подрядчик:** Товарищество с ограниченной ответственностью "Заңғар-LTD"

**Наименование объекта:** Капитальный ремонт (замена оконных блоков) КГУ «Ясновская СШ» по ул.Молодежная, 39А в с.Ясновка Есильского района СКО

**Договор №131 от 15.02.2024г.**

## Протокол замены №1

Составлен(а) в текущих ценах на 2022 год

| № п.п. | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Исключаемые работы** | | | | |
| | | **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1 на КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ШКОЛЫ** | | | | |
| | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ №2-1:** | | | | **4472939** |
| | **Раздел 1.** | **Окна** | | | | **4472939** |
| **2** | **Е11-460401-1101**<br>**1146-0401-1101**<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12* | **Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка.** | **м²** | **9,045** | **6937** | **62745** |
| **3** | **Е11-460401-1101**<br>**1146-0401-1101**<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12* | **Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка (подоконник из плитки).** | **м²** | **21** | **6937** | **145677** |
| **9** | **У6108-0102-0108**<br>**6108-0102-0108**<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12* | **Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м², поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)(О-1,7).** | **м²** | **16,07141** | **8874** | **142618** |
| **10** | **С1223-102-0610**<br>**223-102-0610**<br>*РСНБ РК 2022* | **Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой(О-1,7).** | **м²** | **16,07141** | **53319** | **856912** |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | У6108-0102-0107<br>6108-0102-0107<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12* | **Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м$^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый (О-2).** | м$^2$ | 2,1 | 7712 | 16195 |
| 16 | У6108-0102-0103<br>6108-0102-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12* | **Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м$^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый (О-3,4,5,10).** | м$^2$ | 6,897 | 10221 | 70494 |
| 17 | С1223-102-0507<br>223-102-0507<br>*РСНБ РК 2022* | **Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка (О-2,3,4,5,10).** | м$^2$ | 8,997 | 57258 | 515150 |
| 18 | У6108-0102-0102<br>6108-0102-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12* | **Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м$^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый (О-9,11).** | м$^2$ | 0,686 | 12104 | 8303 |
| 19 | С1223-102-0406<br>223-102-0406<br>*РСНБ РК 2022* | **Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной (О-9).** | м$^2$ | 0,086 | 67945 | 5843 |
| 20 | С1223-102-0405<br>223-102-0405<br>*РСНБ РК 2022* | **Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный (О-11).** | м$^2$ | 0,6 | 60575 | 36345 |
| 21 | У6108-0202-0105<br>6108-0202-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12* | **Установка блока дверного балконного из ПВХ профиля, площадь проема до 3 м$^2$ (ПВ-1).** | м$^2$ | 0,464 | 12347 | 5729 |
| 22 | С1223-204-0408<br>223-204-0408<br>*РСНБ РК 2022* | **Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 70 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-2021 БП 24-9(ПВ-1).** | м$^2$ | 0,464 | 72340 | 33566 |
| 23 | С1223-502-0302<br>223-502-0302<br>*РСНБ РК 2022* | **Замок цилиндровый врезной с автоматическим выводом засова ЗВ2 ГОСТ 5089-2011(Замок BSL,AC-8).** | шт. | 4 | 4605 | 18420 |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | У6108-0105-0205<br>6108-0105-0205<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12* | **Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема более 0,5 м.** | м | 306,9 | 5427 | 1665546 |
| 25 | С1223-501-0109<br>223-501-0109<br>*РСНБ РК 2022* | **Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 550 мм.** | м | 306,9 | 2898 | 889396 |

**Включаемые работы** **4472939**

**ВСЕГО ПО СМЕТЕ:**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | У6108-0102-0105<br>6108-0102-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12* | **Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м$^2$, глухой(О-8).** | м$^2$ | 1,154 | 8175 | 9434 |
| 2 | С1223-102-0606<br>223-102-0606<br>*РСНБ РК 2022* | **Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой(О-8).** | м$^2$ | 1,154 | 39833 | 45967 |
| 3 | У6108-0102-0101<br>6108-0102-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12* | **Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м$^2$, глухой (О-6).** | м$^2$ | 0,648 | 11598 | 7516 |
| 4 | С1223-102-0404<br>223-102-0404<br>*РСНБ РК 2022* | **Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой (О-6).** | м$^2$ | 0,648 | 37701 | 24430 |
| 5 | У6108-105-204<br>6108-0105-0204<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12* | **Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м.** | м | 274,4 | 4119 | 1130254 |
| 6 | С1223-501-0108<br>223-501-0108<br>*РСНБ РК 2022* | **Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 500 мм.** | м | 274,4 | 2662 | 730453 |
| 7 | У6108-105-205<br>6108-0105-0205<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12* | **Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема более 0,5 м.** | м | 33 | 5427 | 179091 |
| 8 | С1223-501-0111<br>223-501-0111<br>*РСНБ РК 2022* | **Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 700 мм и более.** | м | 33 | 3727 | 122991 |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **С1234-102-0102**<br>**234-102-0102**<br>*РСНБ РК 2022* | **Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-25.** | **$м^3$** | **0,597** | **17888** | **10679** |
| **10** | **Е11-340108-0401**<br>**1134-0108-0401**<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12* | **Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм.** | **$м^2$ поверхности** | **219,46** | **1935** | **424655** |
| **11** | **Е11-340108-0703**<br>**1134-0108-0703**<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12* | **Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм.** | **$м^2$ поверхности** | **219,16** | **8156** | **1787469** |
| | | **Исключаемые работы** | **тенге** | | | **4472939** |
| | | **Включаемые работы** | **тенге** | | | **4472939** |

Заказчик:

Г.К. Дауытбаева

Руководитель КГУ «Отдел образования Есильского района»

КГУ «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области»

Подрядчик:

С.С. Макенов

Директор ТОО "Заңғар-LTD"

Расценки проверены:

Директор ТОО "СЕВГРАЖДАНПРОЕКТ"

К.Е. Бралин

ГИП ТОО "СЕВГРАЖДАНПРОЕКТ"

Р.К. Хуснутдинов

Всего прошито и пронумеровано

Четыре (4) лист(ов)

М.П.

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
СЕВГРАЖДАНПРОЕКТ