Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Отдел образования Есильского района» коммунального государственного учреждения «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области» 2В

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Зангар-LTD"

Наименование объекта: Капитальный ремонт (замена оконных блоков) КГУ «Ясновская средняя школа» в с.Ясновка. Есильского района. СКО

Договор №131 от 15.02.2024г.

Акт выполненных работ №3
за август 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах на 2022 год

№ п.п.	Шифр позиции норматива. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1 на КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ШКОЛЫ				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ №2-1 на КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ШКОЛЫ:				**799255**
	Раздел 1.	**Окна**				**799255**
5	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28* *ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0.6, Кзм=0.7, Кмр=0,5*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж (демонтаж решетки).	т конструкций	0,055	124485	6847
6	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж (установка существующей решетки,АС-6).	т конструкций	0,055	239755	13187
7	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 ко=2*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115(за 2 раза).	$м^2$	4,125	382	1576
37	У6112-0202-0103 6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1.06*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена.	$м^2$	83,3	4914	409336
38	У6112-0301-0201 6112-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1.06 Ко=2*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку стена, оштукатуренная растворами из сухих смесей.	$м^2$	83,3	3454	287718
39	У6112-0302-0101 6112-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1.06*	Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску.	$м^2$	83,3	889	74054

1	2	3	4	5	6	7
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ				
40	С3414-104-0501 414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка.	т	11	231	2541
41	С3412-102-0103 412-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км (отвозка мусора).	т·км	33	121	3993
		По протоколу замены №2				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**3766148**
1	Е12-30101-1502 1203-0101-1502 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09* *ТЧ 08 табл.1 п.3.1*	Стены наружные кирпичные. Ремонт лицевой поверхности. Глубина заделки в 0,5 кирпича, площадь в одном месте более 1 м^2.	м^2 отремонтированной поверхности	19	24379	463201
2	С1213-101-0503 213-101-0503 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150 (прим. кирпич силикатный полуторный М200-М250).	1000 шт.	0,76	110069	83652
3	У6107-0205-0201 6107-0205-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Установка на внешние углы откосов дверных и оконных проемов отделочных уголков.	м уголка	798	855	682290
4	ССчет *на оплату* *СТСчет*	Уголок пластиковый 110х20х2мм.	м	805,98	379,46	305837
5	Е11-460401-1101 1146-0401-1101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка (стеклоблоки).	м^2	21,4002	6937	148453
6	У6108-301-101 6108-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Установка блока витражного из ПВХ.	м^2	19,614	6230	122195
7	С1223-102-0301 223-102-0301 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой.	м^2	19,614	32889	645085
8	С1217-402-0103 217-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24.	м^2	15,63	-10244	-160114
9	С1261-107-0846 261-107-0846 *РСНБ РК 2022*	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм.	1000 м^2	0,01563	3715098	58067
10	У6108-202-105 6108-0202-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Установка блока дверного балконного из ПВХ профиля, площадь проема до 3 м^2.	м^2	2,46	12347	30374

1	2	3	4	5	6	7
11	С1223-203-0303 223-203-0303 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-10, однопольный (прм. 1,23м Х 2м).	$м^2$	2,46	52314	128692
12	У6108-102-101 6108-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, глухой.	$м^2$	0,4674	11598	5421
13	С1223-102-0101 223-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой.	$м^2$	0,4674	31080	14527
14	Е11-340108-0703 1134-0108-0703 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм.	$м^2$ поверхности	16,6	8156	135390
		Полы				
		кабинет информатики				
15	Е12-70101-301 1207-0101-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка.	м	32	134	4288
16	Е12-70101-205 1207-0101-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия.	$м^2$	60,5	411	24866
17	У6109-0307-0602 6109-0307-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Устройство покрытий из плит древесноволокнистых и древесностружечных древесностружечных.	$м^2$	60,5	2167	131104
18	С1215-304-0106 215-304-0106 *РСНБ РК 2022*	Плита OSB-3, Е1, Е2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 9 мм.	$м^2$	62,1335	1443	89659
19	С1217-106-0105 217-106-0105 *РСНБ РК 2022*	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой.	кг	4,9005	1266	6204
20	У6109-0308-0102 6109-0308-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Устройство покрытий из линолеума на мастике.	$м^2$	60,5	5721	346121
21	У6109-401-802 6109-0401-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах.	м	32	596	19072
		миницентр (игровая)				
22	Е12-70101-301 1207-0101-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка.	м	27	134	3618
23	Е12-70101-205 1207-0101-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия.	$м^2$	46,75	411	19214
24	У6109-0307-0602 6109-0307-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Устройство покрытий из плит древесноволокнистых и древесностружечных древесностружечных.	$м^2$	46,75	2167	101307
25	С1215-304-0106 215-304-0106 *РСНБ РК 2022*	Плита OSB-3, Е1, Е2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 9 мм.	$м^2$	48,01225	1443	69282

1	2	3	4	5	6	7
26	СІ217-106-0105 217-106-0105 *РСНБ РК 2022*	**Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой.**	кг	3,78675	1266	4794
27	У6109-0308-0102 6109-0308-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	**Устройство покрытий из линолеума на мастике.**	$м^2$	46,75	5721	267457
28	У6109-401-802 6109-0401-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	**Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах.**	м	27	596	16092

811020

Итого в цена на 2022 год		
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	8%	4 565 403 365 232
Затраты , связанные с командировкой рабочих, привлекаемых для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ		114 693
Итого		5 045 328
Сметная прибыль 5%	5%	246 532
Непредвиденные работы и затраты-5%	5%	246 532
Итого		5 538 392
Итого в ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079	1,079	5 975 925
Итого с учетом скидки		5 856 405,69
НДС 12%		702 768,68
Итого с НДС		**6 559 174,37**

Заказчик:

Г.К. Дауытбаева

Руководитель КГУ «Отдел образования Есильского района»
КГУ «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области»

Подрядчик:

С.С Макенов
Директор ТОО "Зангар-LTD"

Авторский надзор:

Р.К. Хуснуллинов
ГИП ТОО "СЕВГРАЖДАНПРОЕКТ"

Технический надзор:

Мизин С.Ю.
Эксперт ТОО "Аманат Инжиниринг"