Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

« 06 » октября **2020г.**

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Компания АлматыДорСтрой» г.Алматы, ул. Коммунальная, 12**
наименование организации, юридический адрес

в лице **Генерального директора Абдыгапарова Эрика Алмабековича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство надземного пешеходного перехода на автомобильной дороге «Есик-Александровка», км 6 Енбекшиказахского района Алматинской области»**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области» Заместитель руководителя Самуратов Серик Зейноллаевич**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «ДСУ-13»**
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Алматы жоба»**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области» № 18-0085/18 от 21.05.2018г.;**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

		По проекту		По факту	
Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
а/д «Есик-Александровка », км 6	м	67,36		67,36	

«Строительство надземного пешеходного перехода на автомобильной дороге «Есик-Александровка», км 6 Енбекшиказахского района Алматинской области»

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Ширина между перилами	м	2,25	2,25
Ширина тротуаров	м	2	2
Высота моста	м	5,5	5,5
Высота пролетного строения	м	1,67	1,67
Длина пролетного строения	и	27	27
Ширина пролетного строения	м	2,9	2,9
Количество бетонируемых опор и лестничных сходов	шт	10	10
Бетонирование монолитного фундамента	м3	100,6	100,6
Бетонирование стоек Ск-575, СМ-480, СМ-280	м3	25,64	25,64
Бетонирование ригеля	м3	2,4	2,4
Бетонирование подферменников ПМ-1 и МП-3	м3	1,8	1,8
Лестничные сходы	м/шт	35,34/2	35,34/2
Установка светодиодных светильников	шт	16	16
Тип дорожной одежды		капитальный	капитальный
Вид покрытия		асфальтобетон	асфальтобетон

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее- м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее- м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	Площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Пешеходный переход расположен севернее г.Есик, западнее садоводческого товарищества, восточнее музея, Енбекшиказахского района Алматинской области от автотрассы Алматы-Кокпек-Коктал-Хоргос(Кульджинка) до г.Есик на 6км. а/д областного значения А-2. Схема моста - 1х27,0м; Пешеходный мост общей длиной – 67,36м; Длина моста 32,02м; Конструкция пешеходного моста представляет собой сварную ферму. Ферма опирается на тангенциальные опорные части установленные на ригель опоры. Конструкция пролетного строения моста состоит из металлических ферм, объеденных поперечными балками и укладкой металлического листа в качестве металлической ортотропной плиты (настил). Ширина пешеходной части моста - 2,25м. По краям пролетного строения предусмотрены лестничные сходы 17,67м х 2шт. с пандусами. Сверху лестничные сходы закрыты от дождя и снега прозрачной кровлей из поликарбоната. Пешеходная часть на пролетных строениях и лестничных сходах ограждается перильным ограждением. Прохожая часть моста выполняется с использованием оклеечной рулонной гидроизоляции. Покрытие прохожей части пролетного строения выполняется из горячего м/з асфальтобетона Тип Б., также предусматриваются деформационные швы индивидуального типа. Предусмотрены тротуары с установкой бортовых камней. Для организации и обеспечения безопасности движения транспорта и пешеходов предусматривается установка дорожных знаков, дорожная разметка проезжей части и барьерное ограждение**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **Февраль 2020г.** ;
месяц, год
окончание работ **Октябрь 2020г.** ;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **8 месяцев** ;
фактически, месяц: **7 месяцев** ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и / или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
Гл. инж. ЕРТР Ж. Антенбаев
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
дата 06.10.20.

М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения Гл. спец. ОТ Усейнова К.О
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
дата 06.10.20.

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Строительство надземного пешеходного перехода на автомобильной дороге «Есик-Александровка», км 6 Енбекшиказахского района Алматинской области»** готовым к приемке в эксплуатацию
наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ,

и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока 5 (пять) лет в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Генеральный директор
ТОО «Компания «АлматыДорСтрой» _____ 06.10.21 **Абдыгапаров Э.А.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись дата

Субподрядная организация
Директор
ТОО «ДСУ-13» _____ 06.10.21. **Кошелев М.В.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись дата