Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика(застройщика) РК от 05.08.2021 г. № 420

Заказчик: КГУ "Аппарат акима Шарбактинского сельского округа Щербактинского района"

Подрядчик: ТОО "ИНЭК Казахстан"

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт подъездной дороги села Шарбакты, Щербактинского района (1,300 км). Павлодарская область, Щербактинский район, с.Шарбакты**

СПРАВКА № 1
СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

за июнь2024 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма			
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код		
		81	22.05.2024			ТОО			

Наименование объектов, и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС-12%)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за июнь без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них:		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		Приобрете ние матери-алов	Другие дополнитель-ные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АВР №1 Капитальный ремонт подъездной дороги села Шарбакты, Щербактинского района (1,300 км)	90 322 683,92	80 645 253,50							9 677 430,42	**90 322 683,92**
в т.ч. за июнь	90 322 683,92	80 645 253,50								90 322 683,92
Аванс 30%	27 096 805,18	24 193 576,05								27 096 805,18
К оплате	63 225 878,74	56 451 677,45								**63 225 878,74**
К оплате	***Шестьдесят три миллиона двести двадцать пять тысяч восемьсот семьдесят восемь тенге,74тиын***									

Заказчик:
КГУ "Аппарат акима Шарбактинского сельского округа Щербактинского района"
БИН 980440002002

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Аким _____ **Кожимов М.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "PremierExpert" БИН 060740008119.

Директор _____ **Токтамысов А.А.**

(должность, фамилия, имя, отчество индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Подрядчик:
ТОО "ИНЭК Казахстан" БИН 050540011309

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Д.К.Серикпаева**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : КГУ "Аппарат акима Шарбактинского сельского округа Щербактинского района". Павлодарская область, Щербактинский район, с.Шарбакты, ТАУЕЛСИЗДИК, 57 БИН 980440002002,тел.87183621324

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "ИНЭК Казахстан". Павлодарская область, г.Павлодар, Камзина, 12/4, БИН050540011309

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт подъездной дороги села Шарбакты, Щербактинского района (1,300 км). Павлодарская область, Щербактинский район, с.Шарбакты

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт подъездной дороги села Шарбакты, Щербактинского района (1,300 км)

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 81 от 22.05.2024

Акт выполненных работ №1 от 25.06.2024г.

за **ИЮНЬ 2024 (месяц, год) на Капитальный ремонт подъездной дороги села Шарбакты, Щербактинского района (1,300 км)**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: # 1 ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА										
1	1	6101-0109-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Планировка полотна насыпей механизированным способом, группа грунта 2	$м^2$	9457,66	176,00	56,00	1664548,00	529629,00			1664548,00	
						120,00	11,00	1134919,00	104034,00				
2	2	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	945,766	652,00	251,00	616639,00	237387,00			616639,00	
						401,00	80,00	379252,00	75661,00				
3	3	7101-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	$м^2$	9457,66	857,00	698,00	8105215,00	6601447,00	9458,00		8105215,00	
						158,00	165,00	1494310,00	1560514,00				
4	4	211-201-0707 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	1787,5	9552,00		17074200,00		17074200,00		17074200,00	
5	5	211-201-0702 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	$м^3$	236,4	10091,00		2385512,00		2385512,00		2385512,00	
6	6	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Розлив вяжущих материалов перед устройством выравнивающего слоя (расход 0,5л/$м^2$)	т	4,54	6635,00	6635,00	30123,00	30123,00			30123,00	
						0,00	2113,00	0,00	9593,00				
7	7	216-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	4,6762	205318,00		960108,00		960108,00		960108,00	
8	8	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	9093,9	499,00	394,00	4537856,00	3582997,00			4537856,00	
						105,00	54,00	954860,00	491071,00				
9	9	7101-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301 (до 5 см)	$м^2$	9093,9	18,00	0,00	163690,00	0,00			163690,00	
						18,00	0,00	163690,00	0,00				
10	10	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	1107,63702	26569,00		29428808,00		29428808,00		29428808,00	
11	11	216-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,123677	205318,00		25393,00		25393,00		25393,00	
12	12	6101-0109-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Планировка обочин механизированным способом, группа грунта 2	$м^2$	2600	176,00	56,00	457600,00	145600,00			457600,00	
						120,00	11,00	312000,00	28600,00				
			Итого по разделу 1: # 1 ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА					65449692,00	11127183,00	49883479,00	0,00	65449692,00	
								4439031,00	2269473,00	0,00	0,00		
			Раздел 2: ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТКА										
13	13	7101-0803-0118 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение разметки дорожной краской со светоотражающими элементами, одинарная, ширина линии 0,10 м, шаг 1:3 (1.5)		1,3	44726,00	9828,00	58144,00	12776,00	22778,00		58144,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				км		17377,00	2814,00	22590,00	3658,00				
			Итого по разделу 2: ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТКА					58144,00	12776,00	22778,00	0,00	58144,00	
								22590,00	3658,00	0,00	0,00		
			ИТОГО по акту					65507836,00	11139959,00	49906257,00	0,00	**65 507 836,00**	
								4461621,00	2273131,00	0,00	0,00		
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	%	8,20			5 371 643				70 879 479	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР										
			Сметная прибыль	%	5,00			3 543 974				76 549 837	
			Непредвиденные работы и затраты	%	3,00			2 126 384					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									82 291 075	
												80 645 253,50	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075		1,075								
			Итого с учетом договорного коэфициента	0,98									
			НДС	%	12,00			9 677 430,42					
			Итого с НДС									**90 322 683,92**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ИНЭК Казахстан". Павлодарская область, г.Павлодар, Камзина, 12/4, БИН050540011309
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Серикпаева Д.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

КГУ "Аппарат акима Шарбактинского сельского округа Щербактинского района". Павлодарская область, Щербактинский район, с.Шарбакты, ТАУЕЛСИЗДИК, 57 БИН 980440002002
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Аким **Кожимов М.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "PremierExpert" ИИН 600416301570,аттестат №KZ62VJE00023719 от 09.03.2017г.
Онгаров Г.Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Директор ТОО "Сахлстрой" **Кабдышева А.Б.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Приложение 22-5
к Правилам осуществления
государственных закупок

" Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог села Шарбакты Щербактинского района. 2 Микрорайон"
Отчет о местном содержании в работах и услугах за апрель 2024 года

№ п/п Договора (m)	Стоимость Договора (СДj) KZT	Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT	Суммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT	Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) %	№ п/п Товара (n)	Наименование производителя	Ед. измерения	Количество товаров Закупленных поставщиком в целях исполнения договора	Цена товара KZT	Стоимость (СТi) KZT	Доля МС согласно Сертификата СТ-KZ (Mi) %	Сертификат СТ-KZ		Страна происхождения
												Номер	Дата выдачи	
№81 от 22.05.2024г.	90 322 683,92	49 907 340,00		100,00										
					Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	ТОО " ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"	т	1107,63702	26569	29428808	100,00	KZ311400380	16.08.2023	Казахстан
					Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	ТОО"Ата-И-Company"	$м^3$	1787,5	9552	17074200	100,00	KZ311400322	20.07.2023	Казахстан
					Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	ТОО"Ата-И-Company"	$м^3$	236,4	10091	2385512	100,00	KZ311400322	20.07.2023	Казахстан
					Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	ТОО " ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"	т	4,799877	205318	985501	100,00	KZ311400378	16.08.2023	Казахстан
					Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97		т	0,00104	801589	834				
					Вода техническая		$м^3$	292,9407	36	10546				
					Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая АК 511 (505)		кг	23,4325	787	18441				
					Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм		кг	8,3694	418	3498				
ИТОГО	**90322683,92**									**49 907 340**				

МСр/у = 100

Директор ТОО "ИНЭК Казахстан" _____ **Серикпаева Д.К.** **М.П.**
Фамилия, имя. отчество. руководителя, подпись

Загорулько Н.В. 8 7016649359
Фамилия, имя, отчество, исполнителя, контактный телефон

m- общее количество договоров, заключенных в целях поставки работы (услуги), включая договор между заказчиком и поставщиком, договоры между подрядчиком и субподрядчиками и т.д.
j- порядковый номер договора;
СДj- стоимость j-ого договора;
СТj- суммарная стоимость товаров, закупленных поставщиком и субподрядчиками в рамках j-ого договора;
ССДi- суммарная стоимость договоров субподряда, заключенных в рамках исполнения i-ого договора;
Доля местного содержания (%): **100**