Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **980440002002 - КГУ "Аппарат акима Шарбактинского сельского округа Щербактинского района"**

Подрядчик: **050540011309 - ТОО "ИНЭК КАЗАХСТАН"**

Стройка: **Капитальный ремонт подъездной дороги села Шарбакты, Щербактинского района (1,300 км)**

Договор подряда (контракт) №: **81 от 22.05.2024 года**

Акт выполненных работ
за Июнь 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Капитальный ремонт подъездной дороги села Шарбакты Щербактинского района (1,300км)				
			Раздел: # 1 ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА				
1	1	6101-0109-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Планировка полотна насыпей механизированным способом, группа грунта 2	м2	9457.66	176	1 664 548
2	2	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	945.766	652	616 639
3	3	7101-0403-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	м2	9457.66	857	8 105 215
4	4	211-201-0707РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	1787.5	9 552	17 074 200
5	5	211-201-0702РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м3	236.4	10 091	2 385 512
6	6	7101-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Розлив вяжущих материалов перед устройством выравнивающего слоя (расход 0,5л/м2)	т	4.54	6 635	30 123
7	7	216-201-0301РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	4.6762	205 318	960 108
8	8	7101-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	9093.9	499	4 537 856
9	9	7101-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301 (до 5 см)	м2	9093.9	18	163 690
10	10	212-501-0204РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	1107.63702	26 569	29 428 808

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
11	11	216-201-0301РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0.123677	205 318	25 393
12	12	6101-0109-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Планировка обочин механизированным способом, группа грунта 2	м2	2600	176	457 600
			Итого по разделу: # 1 ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА				**65 449 692**
			Раздел: ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТКА				
13	13	7101-0803-0118 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Нанесение разметки дорожной краской со светоотражающими элементами, одинарная, ширина линии 0,10 м, шаг 1:3 (1.5)	км	1.3	44 726	58 144
			Итого по разделу: ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТКА				**58 144**
			Итого по локальной смете: Капитальный ремонт подъездной дороги села Шарбакты Щербактинского района (1,300км)				**65 507 836**
			ИТОГО по акту:				**65 507 836**

	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (8.200%)	65507836.000 x 8.20%	5 371 642
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	65507836.000 + 5371642.427	70 879 478
	Сметная прибыль, 5.00%	70879478.427 x 5.00%	3 543 973
	Непредвиденные расходы, 3.000%	70879478.427 x 3.000%	2 126 384
	Итого с непредвидемыми работами и затратами		76 549 836
	Итого в текущих ценах 2024г. к=1,075 и с учетом договорного коэффициента -0,98, к = 1.0535	76549836.701 x 1.0535	80 645 252
	НДС (12%)	80645252.965 x 12%	9 677 430
	Итого с НДС	80645252.965 + 9677430.356	90 322 683

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
910415450960 - СЕРИКПАЕВА ДИНА КАНАШЕВНА	Директор	28.06.2024 09:32:16
Представители технического надзора		
900902300537 - ТОКТАМЫСОВ АБЫЛАЙ АБАЕВИЧ	Директор	28.06.2024 13:39:44
Представители авторского надзора		
801221450262 - КАБДЫШЕВА АЛИЯ БОЛАТОВНА	Эксперт авторского надзора	01.07.2024 04:45:25
Представители заказчика		
860612350874 - КОЖИМОВ МАРАТ АЛЕКСАНДРОВИЧ	Аким	28.06.2024 11:56:02