Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан

ЗАКАЗЧИК **ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и атомобильных дорог"**

Подрядчик **ТОО "Ремгорстрой"**

Наименование объекта (работ): **Строительство автомобильной дороги ул.Ж.Тлепбергенова города Эмба Мугалджарского района Актюбинской области**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2021 года
(период: с 01 мая 2021 по 05 мая 2021 года)

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№36	12.04.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**22 737 167**	20 301 042	20 301 042	20 301 042					2 436 125	22 737 167
в том числе										
Акт № 1	**22 737 167**	20 301 042	20 301 042	20 301 042					2 436 125	22 737 167
Всего за отчетный период	22 737 167	20 301 042	20 301 042	20 301 042	0	0	0	0	2 436 125	22 737 167

ЗАКАЗЧИК
ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель _____ Койшекенов Т.

Технический надзор ТОО "TN stroy"

Директор _____ Кульчанов Б.

ПОДРЯДЧИК
ТОО " Ремгорстрой"

Директор _____ Кулайбергенов Ж.Ж

Авторский надзор ТОО "Diamond Project LTD"

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Ремгорстрой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство автомобильной дороги ул.Ж.Тлепбергенова города Эмба Мугалджарского района Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Автомобильная дорога**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 36** от **12.04.2021**

Акт выполненных работ №1

за **май 2021** (месяц, год) на **2-1-1 Автомобильные дороги**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Тип 1									
2	2101-0201-0404 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	4098,789828	2655,00	--	10882287	--	10882287	--	11752870
					--	--	--	--		870583	
3	2101-0201-0403 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1171,082808	2816,00	--	3297769	--	3297769	--	3561591
					--	--	--	--		263822	
4	2101-0201-0402 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	585,541404	3663,00	--	2144838	--	2144838	--	2316425
					--	--	--	--		171587	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Укрепление обочин							
5	2101-0201-0402 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	389,715804	3663,00	--	1427529	--	1427529	--	1541731
		СП - 8%			--	--	--	--		114202	
				Призма щебеночная							
6	2101-0201-0404 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	16,8	2655,00	--	44604	--	44604	--	48172
		СП - 8%			--	--	--	--		3568	
				Посадочные площадки							
7	2101-0201-0404 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	35,0406	2655,00	--	93033	--	93033	--	100475
		СП - 8%			--	--	--	--		7443	
8	2101-0201-0403 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	5,8401	2816,00	--	16446	--	16446	--	17761
		СП - 8%			--	--	--	--		1316	
9	2101-0201-0402 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	5,8401	3663,00	--	21392	--	21392	--	23104
		СП - 8%			--	--	--	--		1711	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								19362129
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						17927898		
		- Сметная прибыль	Тенге							1434232	
		Временные здания и сооружения 1.04									201366
		итого									19563495
		Непредвиденные затраты 2 %									391270
		итого									19954765
		Переход на цены 2019 г 1.0499									20950508
		Коэффициент к договорной цене		0,969							20301042
		НДС 12 %									2436125
		итого									22737167

ЗАКАЗЧИК

ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель _____ Койшекенов Д.

ПОДРЯДЧИК

ТОО " Ремгорстрой"

Директор _____ Кудайбергенов Ж.Ж

Авторский надзор "ТОО" Diamond Project LTD"

Технический надзор "TN stroy"

Директор _____ Кульманов Б.

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан

ЗАКАЗЧИК **ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и атомобильных дорог"**

Подрядчик **ТОО "Ремгорстрой"**

Наименование объекта (работ): **Строительство автомобильной дороги ул.Ж.Тлепбергенова города Эмба Мугалджарского района Актюбинской области**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь месяц 2021 года
(период: с 20 мая по 5 июня 2021 года)

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		36	12.04.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**48 545 202**	43 343 930	43 343 930	43 343 930					5 201 272	48 545 202
в том числе:										
Акт № 2	**24 222 867**	21 627 560	21 627 560	21 627 560					2 595 307	24 222 867
Акт № 3	**1 585 168**	1 415 329	1 415 329	1 415 329					169 839	1 585 168
Всего за отчетный период	25 808 035	23 042 888	23 042 888	23 042 888	0	0	0	0	2 765 147	25 808 035

ЗАКАЗЧИК
ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и атомобильных дорог"

Руководитель _____ Кенжебаев

Технический надзор ТОО "TN Stroy"

ПОДРЯДЧИК
ТОО " Ремгорстрой"

Директор _____ Кудайбергенов Ж.Ж

Авторский надзор _____ ТОО "Diamond Project LTD"

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и атомобильных дорог"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Ремгорстрой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство автомобильной дороги ул.Ж.Тлепбергенова города Эмба Мугалджарского района Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Автомобильная дорога**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№36** от **12.04.2021**

Акт выполненных работ № 2

за **ИЮНЬ 2021** (месяц, год) на **2-1-1 Автомобильные дороги**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Автомобильная дорога									
		Срезка и перевозка непригодного грунта									
1	**Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**9027,03**	**43,91**	**43,91**	**396350**	**396350**	**--**	**98512**	**534451**
		НР - 72%, СП - 8%			--	15,16	--	136823		39589	
2	**Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**9027,03**	**37,57**	**37,57**	**339138**	**339138**	**--**	**84292**	**457304**
		НР - 72%, СП - 8%			--	12,97	--	117073		33874	
3	**Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**9027,03**	**184,94**	**177,25**	**1669493**	**1600036**	**795**	**341674**	**2172061**
		НР - 72%, СП - 8%			7,61	44,96	68662	405885		160893	
4	**С341-020102-1010 4102-0102-1010 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**15345,951**	**251,00**	--	**3851834**	--		--	**4159980**
		СП - 8%			--	--	--	--		308147	
5	**Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**9027,03**	**18,00**	**15,35**	**162492**	**138530**	**795**	**54231**	**234061**
		НР - 72%, СП - 8%			2,57	5,78	23167	52155		17338	
		Подвоз грунта									
6	**Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**10138,78**	**248,69**	**240,19**	**2521392**	**2435221**	**894**	**493975**	**3256597**
		НР - 72%, СП - 8%			8,41	59,26	85277	600800		241229	

	С 341-020102-1010 4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	17235,926	251,00	--	4326217	--		--	4672315
		СП - 8%			--	--	--	--		346097	
8	Е11-010105-0502 1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	10138,78	59,82	59,82	606470	606470	--	164517	832666
		НР - 72%; СП - 8%			--	22,54	--	228496		61679	
				Земляное полотно							
9	Е11-010203-0602 1101-0203-0602 РСНБ РК 2015	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 200 м	м3 грунта	9027,03	7,46	7,46	67383	67383	--	17823	92023
		НР - 72%; СП - 8%			--	2,74	--	24754		6817	
10	Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	19165,81	66,23	66,23	1269375	1269375	--	335911	1733709
		НР - 72%; СП - 8%			--	24,34	--	466543		128423	
11	Е11-010201-0111 1101-0201-0111 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 50 см	м3 уплотненного грунта	19165,81	18,03	18,03	345477	345477	--	70022	448739
		НР - 72%; СП - 8%			--	5,07	--	97253		33240	
12	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	19165,81	82,86	66,27	1588152	1270126	166743	294617	2033390
		НР - 72%; СП - 8%			7,89	13,46	151283	257907		150621	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I	Тенге				17143773	8468106	169227	1955574	20627296
							328390	2387687	--	1527947	

Временные здания и сооружения 1,04	214524
итого	20841820
Непредвиденные затраты 2 %	416836
итого	21258656
Переход на цены 2019 г 1,0499	22319463
Коэффициент к договорной цене 0,969	21627560
НДС 12 %	2595307
итого	24222867

ЗАКАЗЧИК

ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель Тойшекенов Т.

Технический надзор ТОО "TN stroy"

директор Кульчанов Б

ПОДРЯДЧИК

ТОО " Ремгорстрой"

Директор Кудайбергенов Ж.Ж

Авторский надзор ТОО "Diamond Project LTD"

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и атомобильных дорог"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Ремгорстрой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство автомобильной дороги ул.Ж.Тлепбергенова города Эмба Мугалджарского района Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Автомобильная дорога**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№36** от **12.04.2021**

Акт выполненных работ № 3

за **ИЮНЬ 2021** (месяц, год) на **2-1-3 Водопропускные трубы**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Водопропускная ж/б труба диам. 0,5 метр (2 шт)									
1	С121-040801-0101 2104-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-81**	шт.	24	20506,00	--	492144	--	492144	--	531516
		СП - 8%			--	--	--	--		39372	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				492144	--	492144	--	531516
							--	--	--	39372	
		РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОПУСКНАЯ Ж/Б ТРУБА ДИАМ. 1,0 МЕТР, ДЛИНА 12,0 МЕТР									
		ОГОЛОВКИ									
3	С121-040803-0105 2104-0803-0105 РСНБ РК 2015	**Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 34 (СТ 10) СТ РК 937-92**	шт.	2	61006,00	--	122012	--	122012	--	131773
		СП - 8%			--	--	--	--		9761	
4	С121-040803-0204 2104-0803-0204 РСНБ РК 2015	**Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ4пл (Блок № 38пл), размерами 1850 мм х 2270 мм х 300 мм СТ РК 937-92**	шт.	4	56475,00	--	225900	--	225900	--	243972
		СП - 8%			--	--	--	--		18072	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С121-040801-0107 2104-0801-0107 РСНБ РК 2015	**Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 3.200, размерами 1200 мм х 1200 мм х 2000 мм из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-81**	**шт.**	**6**	**68304,00**	**--**	**409824**	**--**	**409824**	**--**	**442610**
	СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**32786**	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**757736**	**0**	**757736**	**0**	**818355**
						0	**0**	**0**	**60619**	**0**
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1-2	**Тенге**				**1249880**	**0**	**1249880**	**0**	**1349870**
						0	**0**	**0**	**99990**	**0**
	Временные здания и сооружения 1,04									14039
	итого									1363909
	Непредвиденные затраты 2 %									27278
	итого									1391187
	Переход на цены 2019 г 1,0499									1460608
	Коэффициент к договорной цене	0,969								1415329
	НДС 12 %									169839
	итого									1585168

ЗАКАЗЧИК

ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и атомобильных дорог"

Руководитель _____ Койшекенов Т.

Технический надзор ТОО "TN Stroy"

директор Кульчанов Б.

ПОДРЯДЧИК

ТОО " Ремгорстрой"

Директор Кулайбергенов Ж.Ж

Авторский надзор ТОО "Diamond Project LTD"

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан

ЗАКАЗЧИК ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик ТОО "Ремгорстрой"

Наименование объекта (работ): Строительство автомобильной дороги ул.Ж.Тлепбергенова города Эмба Мугалжарского района Актюбинской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2021 года
(период: с 1 июня 2021 по 30 июня 2021 года)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		36	12.04.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**69 118 947**	61 713 346	61 713 346	61 713 346					7 405 601	69 118 947
в том числе:										
Акт № 2	**20 573 745**	18 369 415	18 369 415	18 369 415						
Всего за отчетный период	20 573 745	18 369 415	18 369 415	18 369 415	0	0	0	0	2 204 330	20 573 745
									2 204 330	20 573 745

ЗАКАЗЧИК
ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель _____ Койшекенов Т.

ПОДРЯДЧИК
ТОО " Ремгорстрой"

Директор _____ Кудайбергенов Ж.Ж

Технический надзор
ТОО "TN Stroi"

Директор _____ Кульчанов Б.

Авторский надзор
ТОО "Diamond Project" LTD

Руководитель _____ Кабышева А.Ж.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и атомобильных дорог"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Ремгорстрой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство автомобильной дороги ул.Ж.Тлепбергенова города Эмба Мугалжарского района Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Автомобильная дорога**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№36** от **12.04.2021**

Акт выполненных работ № 4

за **июнь 2021** на **2-1-1 Автомобильные дороги**

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Автомобильная дорога									
		ТИП 1									
		Устройство дополнительного слоя									
1.-13	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	3581,13	1108,26	990,61	3968815	3547502	--	1222930	5607084
		НР - 108%, СП - 8%			117,65	198,55	421313	711029		415340	
2.-14	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	4519,38606	2048,00	--	9255703	--	9255703	--	9996159
		СП - 8%			--	--	--	--		740456	

		Укрепление обочин									
3.-27	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	854,83639	2048,00	--	1750705	--	1750705	--	1890761
		СП - 8%			--	--	--	--		140056	
		ТИП 2, посадочные площадки для пассажиров									
4	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	11,6802	2048,00	--	23921	--	23921	--	25835
		СП - 8%			--	--	--	--		1914	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				14999144	3547502	11030329	1222930	17519839
							421313	711029	--	1297766	

Временные здания и сооружения 1,04		182206
итого		17702045
Непредвиденные затраты 2 %		354041
итого		18056086
Переход на цены 2019 г 1,0499		18957085
Коэффициент к договорной цене	0,969	18369415
НДС 12 %		2204330
итого		20573745

ЗАКАЗЧИК

ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель _____ Копшекенов Т.

Технический надзор
ТОО "TM stroy"
Директор _____ Кульчанов Б.

ПОДРЯДЧИК
ТОО " Ремгорстрой"

Директор _____ Кудайбергенов Ж.Ж

Авторский надзор
ТОО "Diamond Project LTD"
Руководитель _____ Кабышева А.Ж.

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан

ЗАКАЗЧИК **ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

Подрядчик **ТОО "Ремгорстрой"**

Наименование объекта (работ): **Строительство автомобильной дороги ул.Ж.Тленбергенова города Эмба Мугалжарского района Актюбинской области**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за июль месяц 2021 года
(период: с 1 июля 2021 по 30 июля 2021 года)

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		36	12.04.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**114 774 405**	102 477 147	102 477 147	102 477 147					12 297 258	114 774 405
в том числе:										
Акт № 5	**45 655 458**	40 763 802	40 763 802	40 763 802					4 891 656	45 655 458
Всего за отчетный период	45 655 458	40 763 802	40 763 802	40 763 802	0	0	0	0	4 891 656	45 655 458

ЗАКАЗЧИК
ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель _____ Койшекенов Т.

ПОДРЯДЧИК
ТОО " Ремгорстрой"

Директор _____ Кудайбергенов Ж.Ж

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

ТОО "TN Stroy"

Директор _____ Кульчанов Т.Б.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

ТОО "Diamond Project" LTD

Руководитель _____ Кабышева А.Ж.

Приложение № 1 к приказу

Приказ Министра экономики и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог "

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Ремгорстрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство автомобильной дороги ул.Ж.Тлепбергенова города Эмба Мугалжарского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Автомобильная дорога**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от **20.03.2021**

Акт выполненных работ № 5

за **июль 2021** (месяц, год) на **2-1-1 Автомобильные дороги**

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Автомобильная дорога									
		Устройство основания									
1	**Е11-270403-0301 1127-0403-0301 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68.6 МПа (700 кгс/см2)**	**м2 основания**	**13500**	**183,48**	**152,92**	**2476988**	**2064415**	**35234**	**1077619**	**3838976**
		НР - 108%; СП - 8%			27,95	45,96	377339	620457		284369	
		Устройство покрытия									
2	**С121-020501-0502 2102-0501-0502 РСНБ РК 2015**	**Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013**	**т**	**2000**	**16222,00**	**–**	**32444000**	**–**	**32444000**	**–**	**35039520**
		СП - 8%			–	–	–	–		2595520	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**34920988**	**2064415**	**32479234**	**1077619**	**38878496**
							377339	620457	–	2879889	
		Временные здания и сооружения 1,04									404336
		итого									39282832
		Непредвиденные затраты 2 %									785657
		итого									40068489
		Переход на цены 2019 г 1,0499									42067907
		Коэффициент к договорной цене	0,969								40763802
		НДС 12 %									4891656
		итого									45655458

0

ЗАКАЗЧИК

ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и атомобильных дорог"

Руководитель _____ Кенжебаев Т.

ПОДРЯДЧИК

ТОО " Ремгорстрой"

Директор _____ Мусадинбергенов Ж.Ж

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

ТОО "TN Stroy"

Директор _____ Кульчанов Р.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

ТОО "Diamond Project" LTD

Руководитель _____ Кабышева А.Ж.

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан

ЗАКАЗЧИК **ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

Подрядчик **ТОО "Ремгорстрой"**

Наименование объекта (работ): **Строительство автомобильной дороги ул.Ж.Тлепбергенова города Эмба Мугалжарского района Актюбинской области**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за август месяц 2021 года
(период: с 1 августа 2021 по 15 августа 2021 года)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		36	12.04.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**184 528 936**	164 757 979	164 757 979	164 757 979					19 770 957	184 528 936
в том числе:										
Акт № 6	**50 781 108**	45 340 275	45 340 275	45 340 275					5 440 833	50 781 108
Акт № 7	**284 086**	253 648	253 648	253 648					30 438	284 086
Акт № 8	**3 697 037**	3 300 926	3 300 926	3 300 926					396 111	3 697 037
Акт № 9	**14 992 300**	13 385 982	13 385 982	13 385 982					1 606 318	14 992 300
Всего за отчетный период	69 754 531	62 280 831	62 280 831	62 280 831	0	0	0	0	7 473 700	69 754 531

ЗАКАЗЧИК
ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель _____ Конысбекенов Т.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "TN Stroy"

Директор _____ Кульчанов Б.

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Ремгорстрой"

Директор _____ Кудайбергенов Ж.Ж

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "Diamond Project" LTD

Руководитель _____ Кабышева А.Ж.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Ремгорстрой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство автомобильной дороги ул.Ж.Тлепбергенова города Эмба Мугалжарского района Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Автомобильная дорога**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№36** от **12.04.2021**

Акт выполненных работ № 6

за **август 2021** (месяц, год) на **2-1-1 Автомобильные дороги**

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Автомобильная дорога									
		ТИП 1									
		Устройство дополнительного слоя									
1	С121-130703-1405 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	**Вода техническая**									
			м3	250,6791	87,00	–	21809	–	21809	–	23554
		СП - 8%			–	–	–	–		1745	
		Устройство основания									
2	Е11-270403-0301 1127-0403-0301 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)**									
			м2 основания	6803,1	183,48	152,92	1248237	1040327	17757	543048	1934588
		НР - 108%, СП - 8%			27,95	45,96	190153	312669		143303	
		Устройство покрытия									
3	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**									
			т	17,3798415	65560,32	1627,19	1139428	28280	1111148	14349	1246079
		НР - 108%, СП - 8%			–	764,44	–	13286		92302	
6	С121-020501-0502 2102-0501-0502 РСНБ РК 2015	**Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013**									
			т	541,115773	16222,00	–	8777980	–	8777980	–	9480218
		СП - 8%			–	–	–	–		702238	

0

25	С121-020501-0304 2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013									
			т	1767,255462	13718,00	–	24243210	–	24243210	–	26182667
		СН - 8%			–	–	–	–		1939457	
		Укрепление обочин									
8	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014									
			м3	1045,2	2425,00	–	2534610	–	2534610	–	2737379
		СН - 8%			–	–	–	–		202769	
		ТИП 2, посадочные площадки для пассажиров									
34	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	21,6	1108,26	990,61	23938	21397	0	7376	33820
		ПР - 108%, СН - 8%			117,65	198,55	2541	4289		2505	
37	Е11-270403-0302 1127-0403-0302 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м2 основания	270	199,17	171,22	53776	46229	0	22276	82137
		ПР - 108%, СН - 8%			27,95	48,44	7547	13080		6084	
		Бортовые камни									
10	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	44,5	1723,29	27,53	76686	1225	47289	30909	116203
		ПР - 108%, СН - 8%			633,09	10,05	28172	447		8608	
11	С121-040508-9902 2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91									
			м3	1,9135	42314,00	–	80968	–	80968	–	87445
		СН - 8%			–	–	–	–		6477	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				38200642	1137458	36834771	617958	41924090
							228413	343771	–	3105488	

РАЗДЕЛ 2. Дорожные знаки

		Стойки									
46	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка									
			шт.	36	4153,70	693,48	149533	24965	18238	123370	294735
		ПР - 108%, СН - 8%			2953,60	219,49	106330	7901		21832	
47	Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100									
			шт.	5	741,94	–	3710	–	526	3439	7721
		ПР - 108%, СН - 8%			636,87	–	3184	–		572	

48	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	7,065	23395,15	1095,90	165287	7743	125591	30497	211446
		НР - 91%, СП - 8%			4522,70	220,79	31953	1560		15663	
49	С121-020101-2718 2102-0101-2718 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F200, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	7,2063	18382,00	–	132466	–	132466	–	143064
		СП - 8%			–	–	–	–		10597	
50	С123-010201-0158 2301-0201-0158 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	104,4	1260,00	–	131544	–	131544	–	142068
		СП - 8%			–	–	–	–		10524	
51	С123-010201-0113 2301-0201-0113 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 28 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	7,2	281,00	–	2023	–	2023	–	2185
		СП - 8%			–	–	–	–		162	
52	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,04068	220004,00	–	8950	–	8950	–	9666
		СП - 8%			–	–	–	–		716	
		знаки									
5	С124-010201-0103 2401-0201-0103 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.8-1.15 А 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	8	7137,00	–	57096	–	57096	–	61664
		СП - 8%			–	–	–	–		4568	
15	С124-010201-0103 2401-0201-0103 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.8-1.15 А 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	8	7137,00	–	57096	–	57096	–	61664
		СП - 8%			–	–	–	–		4568	
16	С124-010201-0122 2401-0201-0122 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.31.3, размерами 500 мм х 2250 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	4	18169,00	–	72676	–	72676	–	78490
		СП - 8%			–	–	–	–		5814	
17	С124-010201-0115 2401-0201-0115 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2 В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	8	7895,00	–	63160	–	63160	–	68213
		СП - 8%			–	–	–	–		5053	
18	С124-010201-0103 2401-0201-0103 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 2.4 А 700 мм, со световозвращающей пленкойтипа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	4	7137,00	–	28548	–	28548	–	30832
		СП - 8%			–	–	–	–		2284	
19	С124-010201-0111 2401-0201-0111 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние круглые 3.13, 3.24 D 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	2	8759,00	–	17518	–	17518	–	18919
		СП - 8%			–	–	–	–		1401	

20	С124-010201-0127 2401-0201-0127 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.12 размерами 1050 мм х 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	6	11897,00	–	71382	–	71382	–	77093
		СП - 8%			–	–	–	–		5711	
21	С124-010201-0115 2401-0201-0115 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 5.16.1-2 В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	8	7895,00	–	63160	–	63160	–	68213
		СП - 8%			–	–	–	–		5053	
22	С124-010201-0115 2401-0201-0115 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 5.19.1 В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	1	7895,00	–	7895	–	7895	–	8527
		СП - 8%			–	–	–	–		632	
23	С124-040207-1601 2404-0207-1601 РСНБ РК 2015	Столбик замерный железобетонный СЗК ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	5358,00	–	32148	–	32148	–	34720
		СП - 8%			–	–	–	–		2572	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1064192	32708	890017	157306	1319220
							141467	9461	–	97722	

ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге	**43243310**
Временные здания и сооружения 1,04		449730
итого		43693040
Непредвиденные затраты 2 %		873861
итого		44566901
Переход на цены 2019 г 1,0499		46790790
Коэффициент к договорной цене	0,969	45340275
НДС 12 %		5440833
итого		50781108

ЗАКАЗЧИК

ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель _____ Койшекенов Т.

ПОДРЯДЧИК

ТОО " Ремгорстрой"

Директор _____ Кудайбергенов Ж.Ж

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

ТОО "TN Stroy"

Директор _____ Кульчанов Б.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

ТОО "Diamond Project" LTD

Руководитель _____ Кабышева А.Ж.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Ремгорстрой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство автомобильной дороги ул.Ж.Тлепбергенова города Эмба Мугалжарского района Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Автомобильная дорога**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№36** от **12.04.2021**

Акт выполненных работ № 7

за **август 2021** (месяц, год) на **2-4 Телефон**

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Демонтаж							
1	**Е12-170101-0601 1217-0101-0601 РСНБ РК 2015**	**Кабель. Демонтаж**									
		НР - 72%, СП - 8%	м	97	74,71 74,52	0,19 0,09	7247 7228	18 9	--	5211 997	13454
				Кабельная линия							
2	**Е11-010101-0431 1101-0101-0431 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата"с ковшом вместимостью 0,25 м3**									
		НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	58	193,87 --	193,87 69,99	11244 --	11244 4059	--	2923 1133	15300

3	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	55	30,77 –	30,77 10,62	1693 –	1693 584	--	421 169	2282
		ПР - 72%, СН - 8%									
4	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	км трубопровода	0,16	263817,68 187950,00	73377,52 19686,40	42211 30072	11740 3150	399	32890 6008	81108
		ПР - 95%, СН - 8%									
5	С123-010501-1510	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11**	м	160	746,00 –	– –	119360 –	– –	119360	– 9549	128909
		СН - 8%									
6	С121-130816-1104	**Лента сигнальная, 40 мм**	м	160	5,00 –	– –	800 –	– –	800	– 64	864
		СН - 8%									

ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**	**241917**
Временные здания и сооружения 1,04		2516
итого		244433
Непредвиденные затраты 2 %		4889
итого		249322
Переход на цены 2019 г 1,0499		261763
Коэффициент к договорной цене	0,969	253648
НДС 12 %		30438
итого		284086

ЗАКАЗЧИК

ГУ "Муталжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель _____ Койшекенов Д

ПОДРЯДЧИК

ТОО " Ремгорстрой"

Директор _____ Кудайбергенов Ж.Ж

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

ТОО "TN Stroy"

Директор _____ Кульчанов Б.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

ТОО "Diamond Project" LTD

Руководитель _____ Касыпова А.Ж.

Форма по приложению 5-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Ремгорстрой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство автомобильной дороги ул.Ж.Тлепбергенова города Эмба Мугалджарского района Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Автомобильная дорога**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№36** от **12.04.2021**

Акт выполненных работ № 8

за **август 2021** (месяц, год) на **2-5 Водопропускные трубы**

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2018 г.

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Демонтажные работы									
1	Е11-220301-0111	**Демонтаж трубы водопроводные стальные, диаметр 500**	трубопровода	0,007	1017922,09	395740,09	7125	2770	--	5107	13211
		НР - 77% СП - 35%			622182,00	114791,52	4355	804		979	
		РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОПУСКНАЯ Ж/Б ТРУБА ДИАМ. 1,0 МЕТР, ДЛИНА 12,0 МЕТР									
		ОГОЛОВКИ									
10	Е11-010101-0405	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами**	м3 грунта	27	190,25	181,82	5137	4909	0	1440	7103
		НР - 77% СП - 35%			8,43	65,64	227	1772		526	
11	Е11-300101-0102 1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство**	м3 подушки	38	4064,08	168,10	154435	6388	85606	54936	226121
		НР - 40% СП - 35%			1643,18	77,87	62441	2959		16750	
12	Е11-300101-0101 1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство**	м3 подушки	1,72	5100,85	191,91	8773	330	5544	2564	12244
		НР - 34% СП - 35%			1685,53	88,90	2899	153		907	
13	Е11-300503-0104 1130-0503-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Стенки подпорные из сборных блоков бетонных. Устройство. Высота насыпи до 6 м**	м3 железобетона звеньев	9,98	10615,90	7397,80	105947	73830	4812	36373	153705
		НР - 38% СП - 35%			2736,00	1602,79	27305	15996		11386	
14	С121-040803-0105 2104-0803-0105 РСНБ РК 2015	**Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 34 (СТ 10) СТ РК 937-92**	шт.	4	61006,00	--	244024	0	244024	0	263546
		СП - 8%			--	--	0	0		19522	

16	Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	Фундаменты монолитные. Устройство	м3 бетона в деле	5,4	9009,44 2677,50	3200,85 685,01	48651 14459	17285 3699	16907	15252 5112	69016
17	С121-020101-2811 2102-0101-2811 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20, F200, W2, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	5,508	18926,00 --	-- --	104244 0	0 0	104244	0 8340	112584
18	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,33027	201618,00 --	-- --	66588 0	0 0	66588	0 5327	71915
19	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	5	2096,07 508,25	38,70 6,07	10480 2541	194 30	7745	2392 1030	13902
20	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	68	823,56 230,23	18,61 2,21	56002 15656	1265 150	39081	14699 5656	76358
21	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	35	716,36 716,36	-- --	25073 25073	0 0	0	18052 3450	46575
		ТЕЛО ТРУБЫ									
22	Е11-010101-0405 1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	6	190,25 8,43	181,82 65,64	1141 51	1091 394	0	320 117	1578
23	Е11-300101-0102 1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство	м3 подушки	6	4064,08 1643,18	168,10 77,87	24384 9859	1009 467	13516	8674 2645	35703
24	Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	Фундаменты монолитные. Устройство	м3 бетона в деле	23,17	9009,44 2677,50	3200,85 685,01	208749 62038	74164 15872	72547	65444 21935	296128
25	С121-020101-2811 2102-0101-2811 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20, F200, W2, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	23,6334	18926,00 --	-- --	447286 0	0 0	447286	0 35783	483069
26	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,73146	201618,00 --	-- --	349094 0	0 0	349094	0 27927	377021
27	Е11-300401-0203 1130-0401-0203 РСНБ РК 2015	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 1 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3; 4 м	м3 железобетона звеньев	4,32	24530,45 8000,46	10840,12 2556,92	105972 34562	46829 11046	24581	38311 11543	155825
28	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	91,2	2096,07	38,70	191161	3529	141280	43622	253566

					508,25	6,07	46352	553		18783	
29	Е11-130601-0101 1113-0601-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные. Оклейка полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее, первый слой	м2	45,22	3680,32 1718,20	909,28 375,02	166424 77697	41118 16958	47609	65312 18539	250275
30	Е11-300101-0102 1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство	м3 подушки	18,14	4064,08 1643,18	168,10 77,87	73722 29807	3049 1413	40866	26225 7996	107943
31	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	40,8	716,36 716,36	– –	29228 29228	0 0	0	21044 4022	54293
		УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
32	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	15	133,11 69,88	63,24 28,95	1997 1048	949 434	0	1067 245	3309
33	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	2,632	4939,60 719,95	1462,70 612,82	13001 1895	3850 1613	7256	3262 1301	17564
37	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	6,849	4939,60 719,95	1462,70 612,82	33831 4931	10018 4197	18882	8489 3386	45706
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2475344 448069	289807 77706	1737468 0	427478 232228	3135049 0
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								3148260
		Временные здания и сооружения 1,04									32742
		итого									3181002
		Непредвиденные затраты 2 %									63620
		итого									3244622
		Переход на цены 2019 г 1,0499									3406529
		Коэффициент к договорной цене		0,969							3300926
		НДС 12 %									396111
		итого									3697037

ЗАКАЗЧИК

ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель _____ Конашенов Т.

ПОДРЯДЧИК

ТОО " Ремгорстрой"

Директор _____ Кулайбергенов Ж.Ж

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

ТОО "LN Stroy"

Директор _____ Кульчанов Б.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

ТОО "Diamond Project" LTD

Руководитель _____ Кабышева А.Ж

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Ремгорстрой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство автомобильной дороги ул.Ж.Тлепбергенова города Эмба Мугалжарского района Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Автомобильная дорога**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№36** от **12.04.2021**

Акт выполненных работ № 9

за **август 2021** (месяц, год) на **2-3 НВК (Доп.работы согласно протокола)**

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Срезка ПРС									
1	**Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**267**	**43,91**	**43,91**	**11723**	**11723**	**--**	**2914**	**15808**
					--	**15,16**	**--**	**4047**		**1171**	
		Разработка грунта под траншею									
2	**Е11-010101-0405 1101-0101-0405 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет**	**м3 грунта**	**900**	**190,25**	**181,82**	**171221**	**163638**	**--**	**47992**	**236750**

		НР - 25%, СП - 8%									
3	С123-010405-0408 2301-0405-0408 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225x13,4 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,3 мм до 1,9 мм СТ РК ИСО 4427-2004			8,43	65,64	7583	59073		17537	
			м	178	12100,00	--	2153800	--	2153800	--	2326104
					--	--	--	--		172304	
		СП - 8%									
4	С123-010201-0261 2301-0201-0261 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80									
			м	343,4	27471,00	--	9433541	--	9433541	--	10188225
		СП - 8%			--	--	--	--		754683	
		ИТОГО ПО разделу	**Тенге**				**11770285**	**175361**	**11587341**	**50906**	**12766887**
							7583	**63120**		**945695**	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**12766887**
		Временные здания и сооружения 1.04									132776
		итого									12899663
		Непредвиденные затраты 2 %									257993
		итого									13157656
		Переход на цены 2019 г 1,0499									13814223
		Коэффициент к договорной цене	0,969								13385982
		НДС 12 %									1606318
		итого									14992300

ЗАКАЗЧИК

ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель _____ Койшекенов Д.

ПОДРЯДЧИК

ТОО " Ремгорстрой"

Директор _____ Кудайбергенов Ж.Ж

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

ТОО "TN Stroy"

Директор _____ Кульчанов Б.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

ТОО "Diamond Project" LLP

Руководитель _____ Кабышева А.Ж.

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан

Заказчик: ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "Ремгорстрой"

Наименование объекта (работ): Строительство автомобильной дороги ул.Ж.Тлепбергенова города Эмба Мугалжарского района Актюбинской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2021 года
(период: с 1 октября 2021 по 30 октября 2021 года)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		36	12.04.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 11)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**213 920 000**	191 000 000	191 000 000	191 000 000					22 920 000	213 920 000
в том числе										
Акт №10	**15 478 208**	13 819 829	13 819 829	13 819 829					1 658 379	15 478 208
Акт № 11	**3 057 334**	2 729 763	2 729 763	2 729 763					327 572	3 057 334
Акт № 12	**7 657 500**	6 837 054	6 837 054	6 837 054					820 446	7 657 500
Акт №13	**839 038**	749 141	749 141	749 141					89 897	839 038
Акт №14	**2 358 984**	2 106 236	2 106 236	2 106 236					252 748	2 358 984
Всего за отчетный период	29 391 064	26 242 024	26 242 021	26 242 021	0	0	0	0	3 149 043	29 391 064

ЗАКАЗЧИК
ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель _____ Койшекенов Т.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "TN Stroy"

Директор _____ Кульчанов Б.

ПОДРЯДЧИК
ТОО " Ремгорстрой"

Директор _____ Кулайбергенов Ж.Ж

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "Diamond Project" LLP

Руководитель _____ Кабышева А.Ж.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года

Заказчик : **ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Ремгорстрой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство автомобильной дороги ул.Ж.Тлепбергенова города Эмба Мугалджарского района Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Автомобильная дорога**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№36** от **12.04.2021**

Акт выполненных работ № 10
Смета 2-1-1 Автомобильная дорога за октябрь 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Автомобильная дорога									
		Устройство покрытия									
1	**Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**18294,57**	**129,67**	**90,58**	**2372193**	**1657088**	**37094**	**1233023**	**3893633**
		НР - 108%, СП - 8%			**37,06**	**25,35**	**678011**	**463677**		**288417**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	18294,57	0,83	0,08	15116	1493	6359	7846	24799
		НР - 108%; СП - 8%			0,40	--	7264	--		1837	
3	Е11-270602-0302 1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	18294,57	135,98	90,78	2487784	1660837	148936	1234611	4020187
		НР - 108%; СП - 8%			37,06	25,43	678011	465147		297792	
		Укрепление обочин									
4	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	7465,82	159,64	132,79	1191808	991351	--	513742	1841993
		НР - 108%; СП - 8%			26,85	36,87	200457	275230		136444	
5	С121-130703-1405 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	52,26074	87,00	--	4547	--	4547	--	4910
		СП - 8%			--	--	--	--		364	
		Призма щебеночная									
6	Е11-270403-0301 1127-0403-0301 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м2 основания	84	183,48	152,92	15412	12845	219	6705	23887
		НР - 108%; СП - 8%			27,95	45,96	2348	3861		1769	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-270403-0304 1127-0403-0304 РСНБ РК 2015 К=5	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0301, 11-270403-0302, 11-270403-0303	м2 основания	84	53,76	53,76	4516	4516	--	1516	6514
		НР - 108%, СП - 8%			--	16,71	--	1403		482	
		ТИП 2, посадочные площадки для пассажиров									
8	С121-130703-1405 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	1,89	87,00	--	164	--	164	--	178
		СП - 8%			--	--	--	--		13	
9	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,081	65560,32	1627,19	5310	132	5178	67	5807
		НР - 108%, СП - 8%			--	764,44	--	62		430	
10	Е11-270602-0302 1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	270	135,26	90,78	36521	24511	2004	18221	59122
		НР - 108%, СП - 8%			37,06	25,43	10006	6865		4379	
11	С121-020501-0304 2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	26,082	13718,00	--	357793	--	357793	--	386416
		СП - 8%			--	--	--	--		28623	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6491164	4352773	562294	3015731	10267446
							1576098	1216245	--	760550	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. Дорожные знаки									
		Стойки знаки									
12	С124-010201-0103 2401-0201-0103 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.8-1.15 А 700 мм, со световозвращающей пленкой типа I СТ РК 1125-2002	шт.	8	-7137,00	--	-57096	--	-57096	--	-61664
		СП - 8%			--	--	--	--		-4568	
13	Е11-270901-0301 1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	6	1587,32	762,29	9524	4574	1467	5702	16444
		НР - 108%; СП - 8%			580,48	299,44	3483	1797		1218	
		Разметка									
14	Е11-270903-0101 1127-0903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная	км линии	0,768	32916,20	8914,01	25280	6846	16602	3872	31483
		НР - 108%; СП - 8%			2385,00	2282,75	1832	1753		2332	
15	Е11-270903-0105 1127-0903-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3	км линии	0,85552	17071,70	8914,01	14605	7626	4939	4313	20431
		НР - 108%; СП - 8%			2385,00	2282,75	2040	1953		1513	
16	Е11-270903-0106 1127-0903-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1	км линии	1,27	27634,70	8914,01	35096	11321	20746	6402	44818

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			2385,00	2282,75	3029	2899		3320	
17	Е11-270903-0104 1127-0903-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1**	**км линии**	**0,034**	**22353,20**	**8914,01**	**760**	**303**	**376**	**171**	**1006**
		НР - 108%; СП - 8%			**2385,00**	**2282,75**	**81**	**78**		**75**	
18	Е11-270903-0401 1127-0903-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Проезжая часть. Нанесение дублирующего знака "ПЕШЕХОД"**	**м2 разметки**	**40,32**	**5844,58**	**23,18**	**235654**	**935**	**219560**	**16934**	**272795**
		НР - 108%; СП - 8%			**375,97**	**12,91**	**15159**	**520**		**20207**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**263822**	**31604**	**206594**	**37394**	**325313**
							25624	**9000**	**--**	**24097**	

ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**	**10592759**
Временные здания и сооружения 1.04		110165
итого		10702924
Удорожание в зимнее время		2612823
итого		13205582
Непредвиденные затраты 2 %		264112
итого		13469694
Переход на цены 2019 г 1.0499		14141831
Коэффициент к договорной цене		13819829
НДС 12 %		1658379
итого		15478208

ЗАКАЗЧИК
ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель _____ Койшекенов Т.

ПОДРЯДЧИК
ТОО " Ремгорстрой"

Директор _____ Кудайбергенов Ж.Ж

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "TN Stroy"

Директор _____ Дульчанов Б.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "Diamond Project" LTD

Руководитель _____ Кабышева А.Ж.

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Ремгорстрой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство автомобильной дороги ул.Ж.Тлепбергенова города Эмба Мугалжарского района Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Автомобильная дорога**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№36** от **12.04.2021**

Акт выполненных работ № 11

за **октябрь 2021 (месяц, год) на 2-3 Пересечения газопроводом (Доп.работы согласно протокола)**

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Пересечения с газопроводом									
		Пересечения ПК 0+95,36									
1	**Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Демонтаж**	**км трубопровода**	**0,023**	**183578,36**	**55768,04**	**4222**	**1283**	**128**	**3128**	**7938**
		НР - 99%; СП - 8%			**122220,00**	**15140,57**	**2811**	**348**		**588**	
2	**Е11-240202-0103 1124-0202-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Газопроводы врезаемые диаметром до 100 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления**	**врезка**	**2**	**11146,45**	**1817,07**	**22293**	**3634**	**3651**	**14858**	**40122**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			7503,81	--	15008	--		2972	
3	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	21,5	1685,88	--	36246	--	--	26097	67331
					1685,88	--	36246	--		4988	
4	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	22,57	716,36	--	16168	--	--	11641	30034
					716,36	--	16168	--		2225	
5	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство									
		НР - 93%; СП - 8%	м3 основания	4,41	3452,96	867,45	15228	3825	8489	4092	20865
					660,66	337,07	2914	1486		1546	
6	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка									
		НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,043	401240,18	131595,86	17253	5659	633	12389	32013
					254904,00	36116,52	10961	1553		2371	
7	С123-010501-1516 2301-0501-1516 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 160x14,6 питьевая ГОСТ 18599-2001									
		СП - 8%	м	43	4705,00	--	202315	--	202315	--	218500
					--	--	--	--		16185	
8	Е11-240101-0501 1124-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 2,5 МПа, температуре до 300°С диаметром труб 300 мм. Прокладка									
		НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,014	2333704,54	1104591,75	32672	15464	1589	19023	55830
					1115620,00	256869,94	15619	3596		4136	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	С123-010501-1519 2301-0501-1519 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 225x20,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	14	9281,00	--	129934	--	129934	--	140329
		СП - 8%			--	--	--	--		10395	
10	С123-020302-2413 2302-0302-2413 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	5410,00	--	21640	--	21640	--	23371
		СП - 8%			--	--	--	--		1731	
11	С121-130816-1104 2113-0816-1104 РСНБ РК 2015 прим.	Лента сигнальная, 40 мм	м	43	5,00	--	215	--	215	--	232
		СП - 8%			--	--	--	--		17	
12	Е11-240106-0101 1124-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка	комплект	1	4778,52	2656,57	4779	2657	139	2618	7988
		НР - 99%; СП - 8%			1982,58	661,90	1983	662		592	
13	С123-010101-0106 2301-0101-0106 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	1	695,00	--	695	--	695	--	751
		СП - 8%			--	--	--	--		56	
14	С123-021104-2204 2302-1104-2204 РСНБ РК 2015	Накладной уход 160x32 мм	шт.	2	4012,00	--	8024	--	8024	--	8666
		СП - 8%			--	--	--	--		642	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	С123-020101-1404 2302-0101-1404 РСНБ РК 2015	Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 32 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)									
		СП - 8%	шт.	1	266,00	--	266	--	266	--	287
					--	--	--	--		21	
16	С123-040901-0102 2304-0901-0102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 25, типа FAF ГОСТ 21345-2005									
		СП - 8%	шт.	1	10959,00	--	10959	--	10959	--	11836
					--	--	--	--		877	
17	С123-020201-4001 2302-0201-4001 РСНБ РК 2015 прим.	Переход Ст 25-32-1-ШПУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006									
		СП - 8%	шт.	1	14304,00	--	14304	--	14304	--	15448
					--	--	--	--		1144	
18	С123-051204-0101 2305-1204-0101 РСНБ РК 2015	Ковер									
		СП - 8%	шт.	1	409,00	--	409	--	409	--	442
					--	--	--	--		33	
		Пересечения ПК 5+23,08									
19	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Демонтаж									
		ПР - 99%; СН - 8%	км трубопровода	0,195	183578,36	55768,04	35798	10875	1090	26517	67300
					122220,00	15140,57	23833	2952		4985	
20	Е11-240202-0103 1124-0202-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 100 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления									
			врезка	2	11146,45	1817,07	22293	3634	3651	14858	40122

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			7503,81	--	15008	--		2972	
21	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	100	1685,88	--	168588	--	--	121383	313169
		НР - 72%; СП - 8%			1685,88	--	168588	--		23198	
22	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	105	716,36	--	75218	--	--	54157	139725
		НР - 72%; СП - 8%			716,36	--	75218	--		10350	
23	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	20,79	3452,96	867,45	71787	18034	40018	19291	98364
		НР - 93%; СП - 8%			660,66	337,07	13735	7008		7286	
24	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,014	401240,18	131595,86	5617	1842	206	4034	10423
		НР - 99%; СП - 8%			254904,00	36116,52	3569	506		772	
25	С123-010501-1516 2301-0501-1516 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 160x14,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	14	4705,00	--	65870	--	65870	--	71140
		СП - 8%			--	--	--	--		5270	
26	Е11-240101-0501 1124-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 2,5 МПа, температуре до 300°С диаметром труб 300 мм. Прокладка	км трубопровода	0,2	2333704,54	1104591,75	466741	220918	22699	271753	797573

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%, СП - 8%			1115620,00	256869,94	223124	51374		59080	
27	С123-010502-0608 2301-0502-0608 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 110х6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	200	1521,00	--	304200	--	304200	--	328536
		СП - 8%			--	--	--	--		24336	
28	С123-020302-2410 2302-0302-2410 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	2009,00	--	8036	--	8036	--	8679
		СП - 8%			--	--	--	--		643	
29	С121-130816-1104 2113-0816-1104 РСНБ РК 2015 прим.	Лента сигнальная, 40 мм	м	200	5,00	--	1000	--	1000	--	1080
		СП - 8%			--	--	--	--		80	
30	Е11-240106-0101 1124-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка	комплект	1	4778,52	2656,57	4779	2657	139	2618	7988
		НР - 99%, СП - 8%			1982,58	661,90	1983	662		592	
31	С123-010101-0106 2301-0101-0106 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	1	695,00	--	695	--	695	--	751
		СП - 8%			--	--	--	--		56	
32	С123-021104-2204 2302-1104-2204 РСНБ РК 2015	Накладной уход 160х32 мм	шт.	2	4012,00	--	8024	--	8024	--	8666
		СП - 8%			--	--	--	--		642	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	С123-020101-1404 2302-0101-1404 РСНБ РК 2015	Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 32 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)									
		СП - 8%	шт.	1	266,00	--	266	--	266	--	287
					--	--	--	--		21	
34	С123-040901-0102 2304-0901-0102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30°С до +200°С,PN 16, DN 25, типа FAF ГОСТ 21345-2005									
		СП - 8%	шт.	1	10959,00	--	10959	--	10959	--	11836
					--	--	--	--		877	
35	С123-020201-4001 2302-0201-4001 РСНБ РК 2015 прим.	Переход Ст 25-32-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006									
		СП - 8%	шт.	1	14304,00	--	14304	--	14304	--	15448
					--	--	--	--		1144	
36	С123-051204-0101 2305-1204-0101 РСНБ РК 2015	Ковер									
		СП - 8%	шт.	1	409,00	--	409	--	409	--	442
					--	--	--	--		33	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1802206	290482	884956	608457	2603512
							626766	70147	--	192856	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								2603512
		Временные здания и сооружения 1,04									27077
		итого									2630589
		Непредвиденные затраты 2 %									52612
		итого									2683200
		Переход на цены 2019 г 1,0499									2817092
		Коэффициент к договорной цене 0,969									2729762
		НДС 12 %									327571
		итого									3057334

ЗАКАЗЧИК
ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель _____ Койшекенов Т.

ПОДРЯДЧИК
ТОО " Ремгорстрой"

Директор _____ Кулапбергенов Ж.Ж

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "TN-JK"

Директор _____ Ульчанов Б.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "Diamond Project" LTD

Руководитель _____ Кабышева А.Ж.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года

Заказчик : **ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Ремгорстрой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство автомобильной дороги ул.Ж.Тлепбергенова города Эмба Мугалжарского района Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Автомобильная дорога**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№36** от **12.04.2021**

Акт выполненных работ № 12

за октябрь 2021 (месяц, год) на 2-3 НВК (Дополнительные работы согласно протокола)

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разработка грунта под траншею									
1	**Е11-010101-0405 1101-0101-0405 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет**									
		НР - 72%; СП - 8%	**м3 грунта**	**624,1125**	**190,25**	**181,82**	**118735**	**113476**	**--**	**33281**	**164176**
					8,43	**65,64**	**5259**	**40964**		**12161**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	47,1375	2023,06	--	95362	--	--	68660	177144
					2023,06	--	95362	--		13122	
3	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	1524,1125	30,77	30,77	46902	46902	--	11657	63244
					--	10,62	--	16191		4685	
4	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	47,1375	716,36	--	33768	--	--	24313	62727
					716,36	--	33768	--		4646	
5	Е11-220501-0107 1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка									
		НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,178	534407,82	192163,78	95125	34205	6546	63264	171060
					305472,00	53533,37	54374	9529		12671	
6	Е11-220301-0111 1122-0301-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка с гидравлическим испытанием									
		НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,3434	2318160,59	1103073,04	796056	378795	61166	460938	1357554
					1036970,00	318865,32	356095	109498		100560	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-220601-0111 1122-0601-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,3434	4179008,43	685912,87	1435071	235542	1114434	138246	1699183
		НР - 99%; СП - 8%			247800,00	158847,87	85095	54548		125865	
8	Е11-220301-0110 1122-0301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0172	1803405,94	847329,36	31019	14574	2667	17976	52914
		НР - 99%; СП - 8%			801020,00	254628,67	13778	4380		3920	
9	С123-010201-0250 2301-0201-0250 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	17,2	13873,00	--	238616	--	238616	--	257705
		СП - 8%			--	--	--	--		19089	
10	Е11-220601-0110 1122-0601-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0172	3332725,17	478476,41	57323	8230	45373	5655	68016
		НР - 99%; СП - 8%			216300,00	115812,38	3720	1992		5038	
11	Е11-220301-0109 1122-0301-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,09	1624149,50	743037,17	146173	66873	12326	86149	250908
		НР - 99%; СП - 8%			744150,00	222730,21	66974	20046		18586	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	С123-010201-0243 2301-0201-0243 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80									
		СП - 8%	м	90	11934,00	--	1074060	--	1074060	--	1159985
13	Е11-220601-0110 1122-0601-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции			--	--	--	--		85925	
		НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,09	3332725,17	478476,41	299945	43063	237415	29591	355899
14	С121-130201-0304 2113-0201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87			216300,00	115812,38	19467	10423		26363	
		СП - 8%	кг	273	629,00	--	171717	--	171717	--	185454
					--	--	--	--		13737	
15	Е11-230601-0106 1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые		Колодец д 1500							
		НР - 99%; СП - 8%	м3 конструкций колодца	1,56	40544,68	6639,12	63250	10357	35240	21370	91390
					11316,24	2521,16	17653	3933		6770	
16	С121-060405-1201 2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Стремянки/Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 тн									
		СП - 8%	т	0,001	504755,00	--	505	--	505	--	545
					--	--	--	--		40	
17	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90									
			шт.	2	15796,00	--	31592	--	31592	--	34119

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--	2527	
18	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	18073,00	--	18073	--	18073	--	19519
		СП - 8%				--	--	--	--	1446	
19	С121-040302-0110 2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	23477,00	--	23477	--	23477	--	25355
		СП - 8%				--	--	--	--	1878	
20	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	4601,00	--	4601	--	4601	--	4969
		СП - 8%				--	--	--	--	368	
21	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	5042,00	--	5042	--	5042	--	5445
		СП - 8%				--	--	--	--	403	
22	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	0,0425	28261,23	2072,88	1201	88	891	222	1537
		НР - 93%, СП - 8%			5218,15	397,08	222	17		114	
23	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	1	1521,25	173,60	1521	174	114	1297	3044
		НР - 99%, СП - 8%			1232,71	77,21	1233	77		225	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99									
		СП - 8%	комплект	1	19408,00	--	19408	--	19408	--	20961
25	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**			--	--	--	--		1553	
		НР - 91%; СП - 8%	м3	1,1	19918,37	1046,86	21910	1152	19610	1245	25007
26	Е12-160101-2101 1216-0101-2101 РСНБ РК 2015	**Колодцы и камеры. Замена люков и кирпичных горловин**			1043,55	199,97	1148	220		1852	
		НР - 72%; СП - 8%	люк	11	19046,74	248,00	209514	2728	160793	33989	262983
					4181,19	110,30	45993	1213		19480	
	ИТОГО ПО АКТУ:		Тенге								**6520843**
	Временные здания и сооружения 1,04										67817
	итого										6588660
	Непредвиденные затраты 2 %										131773
	итого										6720433
	Переход на цены 2019 г 1,0499										7055783
	Коэффициент к договорной цене		0,969								6837053
	НДС 12 %										820446
	итого										7657500

ЗАКАЗЧИК

ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель _____ Койшекенов Т.

ПОДРЯДЧИК

ТОО " Ремгорстрой"

Директор _____ Кудайбергенов Ж.Ж

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

ТОО "TN Stroy"

Директор _____ Мульчанов Б.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

ТОО "Diamond Project" LTD

Руководитель _____ Кабышева А.Ж.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года
№ 178

Заказчик : ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Ремгорстрой"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство автомобильной дороги ул.Ж.Тлепбергенова города Эмба Мугалжарского района Актюбинской области
(наименование, адрес)

Объект : Автомобильная дорога
(наименование)

Договор подряда (контракт) №36 от 12.04.2021

Акт выполненных работ № 13

за **октябрь 2021** (месяц, год) на **2-4 Телефон**

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				ДЕМОНТАЖ							
1	**Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 К=0,6**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций**								
			колодца	**1**	**9996,10**	**4892,74**	**9996**	**4893**	**--**	**6899**	**18247**
		НР - 99%, СП - 8%			**5103,36**	**1865,19**	**5103**	**1865**		**1352**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кабельная линия Колодец ККС									
2	Е11-340201-0604 1134-0201-0604 РСНБ РК 2015	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные в заводских условиях. Устройство									
		НР - 76%; СП - 8%	колодец	7	5781,77	2567,09	40472	17970	--	22049	67523
					3214,68	929,84	22503	6509		5002	
3	С121-040301-0501 2104-0301-0501 РСНБ РК 2015	Колодцы и коробки железобетонные телефонные СТ РК 937-92									
		СП - 8%	м3	4,06	53313,00	--	216451	--	216451	--	233767
					--	--	--	--		17316	
4	Е11-340201-0802 1134-0201-0802 РСНБ РК 2015	Колодцы. Установка люка на пешеходной части									
		НР - 76%; СП - 8%	шт.	7	31723,79	--	222067	--	194458	20983	262493
					3944,16	--	27609	--		19444	
5	Е11-340201-0803 1134-0201-0803 РСНБ РК 2015	Колодцы. Установка кронштейна									
		НР - 76%; СП - 8%	шт.	28	2540,94	--	71146	--	48278	17380	95608
					816,72	--	22868	--		7082	
6	С124-040207-2303 2404-0207-2303 РСНБ РК 2015	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 600 мм, ККП-1-600 ГОСТ Р 51177-98									
		СП - 8%	шт.	28	1028,00	--	28784	--	28784	--	31087
					--	--	--	--		2303	
7	С124-040207-1201 2404-0207-1201 РСНБ РК 2015	Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-1 ГОСТ Р 51177-98									
		СП - 8%	100 шт.	0,28	19079,00	--	5342	--	5342	--	5769
					--	--	--	--		427	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				594258	22863	493313	67311	714494
		Временные здания и сооружения 1,04					78083	8374		52926	
		итого									7431
		Непредвиденные затраты 2 %									721925
		итого									14438
		Переход на цены 2019 г 1,0499									736363
		Коэффициент к договорной цене	0,969								773108
		НДС 12 %									749141
		итого									89897
											839038

ЗАКАЗЧИК
ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель _____ Койшекенов Т.

ПОДРЯДЧИК
ТОО " Ремгорстрой"

Директор _____ Кудайбергенов Ж.Ж

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "TN Stroy"

Директор _____ Кульчанов Б.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "Diamond Project" LTD

Руководитель _____ Кабышева А.Ж.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года
№ 178

Заказчик : **ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Ремгорстрой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство автомобильной дороги ул.Ж.Тлепбергенова города Эмба Мугалжарского района Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Автомобильная дорога**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№36** от **12.04.2021**

Акт выполненных работ № 14

за **октябрь 2021** (месяц, год) на **2-5 Водопропускные трубы**

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Водопропускная ж/б труба диам. 0,5 метр (2 шт)									
1	**Е11-010101-0405 1101-0101-0405 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет**	**м3 грунта**	**4,88**	**190,25**	**181,82**	**928**	**887**	**--**	**260**	**1284**
		НР - 72%, СП - 8%			**8,43**	**65,64**	**41**	**320**		**95**	
2	**Е11-300101-0102 1130-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство**	**м3 подушки**	**4,88**	**4064,08**	**168,10**	**19833**	**820**	**10994**	**7055**	**29039**
		НР - 84%, СП - 8%			**1643,18**	**77,87**	**8019**	**380**		**2151**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Е11-300101-0101 1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство *НР - 84%, СП - 8%*	м3 подушки	0,108	5100,85 1685,53	191,91 88,90	551 182	21 10	348	161 57	769
4	Е11-300401-0201 1130-0401-0201 РСНБ РК 2015	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м *НР - 84%; СП - 8%*	м3 железобетона звеньев	3,6	38349,05 11965,20	18329,92 4336,22	138057 43075	65988 15610	28994	49295 14988	202340
5	Е11-300503-0104 1130-0503-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Стенки подпорные из сборных блоков бетонных. Устройство. Высота насыпи до 6 м *НР - 84%; СП - 8%*	м3 железобетона звеньев	2,52	10615,90 2736,00	7397,80 1602,79	26752 6895	18642 4039	1215	9184 2875	38811
6	С121-040803-0101 2104-0803-0101 РСНБ РК 2015	Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 30 (СТ 8) из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92 *СП - 8%*	шт.	4	52568,00 --	-- --	210272 --	-- --	210272	-- 16822	227094
7	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	51,8	823,56 230,23	18,61 2,21	42660 11926	964 114	29770	11197 4309	58167
8	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	13,4	716,36 716,36	-- --	9599 9599	-- --	--	6911 1321	17832
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				448652 79737	87323 20474	281593 --	84063 42618	575336

РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОПУСКНАЯ Ж/Б ТРУБА ДИАМ. 1,0 МЕТР, ДЛИНА 12,0 МЕТР

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Е11-010204-0803 1101-0204-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами сборными при толщине до 16 см *НР - 72%; СП - 8%*	м2 укрепляемой поверхности	19,12	1713,16 999,46	435,26 155,90	32756 19110	8322 2981	5324	15905 3893	52554
11	Е11-010204-0804 1101-0204-0804 РСНБ РК 2015	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами сборными при толщине до 16 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины *НР - 72%; СП - 8%*	м2 укрепляемой поверхности	19,12	19,43 17,28	-- --	372 330	-- --	42	238 49	658
12	С121-040501-0502 2104-0501-0502 РСНБ РК 2015	Плиты железобетонные дляпокрытий автомобильных дорог прямоугольные ГОСТ 21924.0-84, под автомобильную нагрузку 30 т, длинойменее 5,5 м *СП - 8%*	м3	3,6	54731,00 --	-- --	197032 --	-- --	197032	-- 15763	212794
13	Е11-010204-0803 1101-0204-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами сборными при толщине до 16 см *НР - 72%; СП - 8%*	м2 укрепляемой поверхности	39,37	1713,16 999,46	435,26 155,90	67447 39349	17136 6138	10962	32750 8016	108213
14	С121-040501-0502 2104-0501-0502 РСНБ РК 2015	Плиты железобетонные для покрытий автомобильных дорог прямоугольные ГОСТ 21924.0-84, под автомобильную нагрузку 30 т, длиной менее 5,5 м *СП - 8%*	м3	7,38	54731,00 --	-- --	403915 --	-- --	403915	-- 32313	436228
15	Е11-010204-0805 1101-0204-0805 РСНБ РК 2015	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см *НР - 72%; СП - 8%*	м2 укрепляемой поверхности	44,1	3660,65 996,74	163,77 33,86	161435 43956	7222 1493	110257	32724 15533	209691

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Е11-010204-0806 1101-0204-0806 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Исключать на каждый 1 см изменения толщины	м2 укрепляемой поверхности	36,32	-550,31	-3,23	-19987	-117	-15348	-3268	-25115
		НР - 72%; СП - 8%			-124,51	-0,44	-4522	-16		-1860	
17	Е11-010204-0806 1101-0204-0806 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины	м2 укрепляемой поверхности	7,78	550,31	3,23	4281	25	3287	700	5380
		НР - 72%; СП - 8%			124,51	0,44	969	3		399	
18	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03298	201618,00	--	6649	--	6649	--	7181
		СП - 8%			--	--	--	--		532	
19	Е11-270801-0101 1127-0801-0101 РСНБ РК 2015	Полосы укрепительные шириной 0,5 и 0,75 миз асфальтобетона, толщиной 5 см. Устройство	м2 покрытия полосы	40	2060,64	175,63	82426	7025	72066	6073	95578
		НР - 108%; СП - 8%			83,39	57,18	3335	2287		7080	
		Объем работ конца укрепления									
20	Е11-010204-0805 1101-0204-0805 РСНБ РК 2015	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см	м2 укрепляемой поверхности	33	3660,65	163,77	120802	5404	82506	24487	156912
		НР - 72%; СП - 8%			996,74	33,86	32892	1117		11623	
21	Е11-300101-0101 1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	4,2	5100,85	191,91	21424	806	13539	6260	29898
		НР - 84%; СП - 8%			1685,53	88,90	7079	373		2215	
22	Е11-010204-0903 1101-0204-0903 РСНБ РК 2015	Упоры монолитные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами	м упора	1,5424242	8653,45	25,53	13347	39	9811	2523	17140

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			2267,06	5,18	3497	8		1270	
23	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0.09265	201618,00	--	18680	--	18680	--	20174
24	Е11-270801-0101 1127-0801-0101 РСНБ РК 2015	Полосы укрепительные шириной 0,5 и 0,75 м из асфальтобетона, толщиной 5 см. Устройство			--	--	--	--		1494	
		НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия полосы	28	2060,64	175,63	57698	4918	50445	4251	66905
25	Е11-010204-0601 1101-0204-0601 РСНБ РК 2015	Наброска или призма каменная. Устройство			83,39	57,18	2335	1601		4956	
		НР - 72%; СП - 8%	м3 камня (в деле)	5,18	5248,98	3,07	27190	16	14409	9195	39296
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**		2464,37	1,10	12765	6		2911	
							1195465	50797	983576	131838	1433487
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**				161096	15992	--	106187	
		Временные здания и сооружения 1,04									**2008823**
		итого									20892
		Непредвиденные затраты 2 %									2029715
		итого									40594
		Переход на цены 2019 г 1,0499									2070309
		Коэффициент к договорной цене	0,969								2173617
		НДС 12 %									2106235
		итого									252748
											2358984

ЗАКАЗЧИК
ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель _____ Койшекенов Т.

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Ремторстрой"

Директор _____ Кудайбергенов Ж.Ж

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "TN-Group"

Директор _____ Кульчанов Б.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "Diamond Project" LTD

Руководитель _____ Кабышева А.Ж.