Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№ 170

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства г. Семей области Абай"

РК Область Абай г. Семей, ул. Абая Кунанбаева, д. 97
БИН 110840016453
ИИК KZ 29070103KSN7111010
БИК KKMFKZ2A
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

ПОДРЯДЧИК:ТОО "Курылыс"
РК, области Абай, г. Семей, ул Би-Боранбая, 19
ИИК KZ456017261000001059
БИК HSBKKZKX
БИН 980240001295
АО "Народный Банк Казахстана"
Кбе 17

Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г.Семей ВКО (Поз .44)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь от 25 ноября 2022года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Орган.-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
	11750	№75	07.06.2021г			ТОО "Курылыс"	Кбе 17
		доп согл№1	15.11.2021г				
		доп согл№2	21.12.2021г				
		доп согл№4	18.03.2022г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленн. стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы 1							
			Стр.-монт. работы в сметном баз. уровне цен	из них		стоимость прочих затр., не вход. в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобрет. материалов	другие доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Жилой Дом Карагайлы поз. 44	882 256 720,17	544 964 360,92	538 252 301,28	516 382 628,00	21 869 673,28	6 712 059,64			65 395 723,31	610 360 084,23
Аванс										125 595 200,00
Итого к оплате										**484 764 884,23**

М.П.

Заказчик: Руководитель ГУ "Отдел строительства г. Семей области Абай" _____ **С. М. Аманбеков**

М.П.

Подрядчик: Генеральный директор ТОО «Курылыс» _____ **Ж.Г. Аралова**

Технадзор: Директор ТОО "Восток Инжиниринг" _____ **С. А. Кудашев**

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства г.Семей Области Абай"

РК, область Абай г. Семей, ул. Абая Кунанбаева, д. 97
БИН 110840016453
ИИК KZ 29070103KSN7111010
БИК KKMFKZ2A
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№ 170

Подрядчик: ТОО «Курылыс» г.Семей
РК, область Абай, г. Семей, ул. Би-Боранбая, 19
БИН 980240001295
ИИК KZ456017261000001059
БИК HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"
КБЕ 17

Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г.Семей ВКО (поз. 44)

Договор:№75 от 07.06.2021 г., доп соглашение №1от 15.11.2021 г., доп соглашение №2 от 21.12.2021 г., доп соглашение №4 от 18.03.2022 г.

АКТ №6
приемки выполненных работ за ноябрь от 25ноября2022г.

Составлен(а) в текущих ценах 3кв 2022г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т.ч зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т.ч зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №02-01-01									
		на Подземную часть									
		РАЗДЕЛ 1.Фундаменты									
1	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	321	1230,41	28,59	394962	9177	241733	135253	572632
		НР - 93%; СП - 8%			448,76	4,30	144052	1380		42417	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				394962	9177	241733	135253	572632
							144052	1380	--	42417	
		РАЗДЕЛ 4.Перекрытие на отм.-0,32									
		Крепление балконов									
18	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Изделия монтажные массой до 20 кг(Анкера). Установка	т стальных элементов	0,0466	1148692,05	9171,74	53529	427	48493	5560	63816
		НР - 118%; СП - 8%			98900,03	2213,76	4609	103		4727	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	1107-0107-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка НР - 118%; СП - 8%	т стальных элементов	0,7254	89900,15 72727,42	8930,02 2192,27	65214 52756	6478 1590	5980	64129 10347	139691
20	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,7254	463375,00	--	336132	--	336132	-- 26891	363023
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				454875 57365	6905 1693	390605 --	69689 41965	566530
		ИТОГО по СМЕТЕ	Тенге				849837 201417	16082 3073	632338	204942 84382	1139162

Локальная смета № 02-01-02

Надземная часть

РАЗДЕЛ 1.Стены

1	1108-0201-1003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные из силикатного кирпича М150 на растворе М100, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым окрашенным силикатным кирпичом М150. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9(1,2,3,4,5,6этажи) НР - 93%; СП - 8%	$м^3$ кладки	456,5242	44002,08 10337,12	2897,29 709,26	20088014 4719145	1322683 323794	14046186	4689932 1982237	26760184
2	1108-0201-1003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные из силикатного кирпича М125 на растворе М75, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым окрашенным силикатным кирпичом М125. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9(7,8этажи) НР - 93%; СП - 8%	$м^3$ кладки	295,69	42721,36 10337,12	2897,29 709,26	12632279 3056583	856700 209721	8718996	3037662 1253595	16923536
3	1108-0201-1003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные из силикатного кирпича М100 на растворе М75, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым окрашенным силикатным кирпичом М125. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9(9 этаж) НР - 93%; СП - 8%	$м^3$ кладки	147,79	42258,98 10337,12	2897,29 709,26	6245455 1527723	428191 104822	4289541	1518266 621098	8384819

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1108-0201-1005 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные из силикатного кирпича М100 на растворе М75, толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым окрашенным силикатным кирпичом М 125. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9(чердак) *НР - 93%; СП - 8%*	$м^3$ кладки	177,37	40899,12 9477,25	2809,50 687,77	7254277 1680980	498321 121990	5074976	1676762 714484	9645523
5	1108-0201-1005 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные из силикатного кирпича М125 на растворе М75, толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым окрашенным силикатным кирпичом М125. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены *НР - 93%; СП - 8%*	$м^3$ кладки	2,94	41398,49 9477,25	2809,50 687,77	121712 27863	8260 2022	85589	27793 11960	161466
6	1108-0201-1005 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные из силикатного кирпича М150 на растворе М100, толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым окрашенным силикатным кирпичом М150. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9(участки стен 1,2,3,4,5,6 *НР - 93%; СП - 8%*	$м^3$ кладки	8,82	42646,96 9477,25	2809,50 687,77	376146 83589	24780 6066	267777	83380 36762	496288
7	1108-0201-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные из силикатного кирпича М100 на растворе М75, толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой окрашенным лицевым кирпичом М125. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9(парапет) *НР - 93%; СП - 8%*	$м^3$ кладки	65,26	44759,93 11982,08	3248,48 795,23	2921033 781951	211996 51897	1927086	775478 295721	3992232
8	1108-0201-1003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные из силикатного кирпича М100 на растворе М75, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым окрашенным силикатным кирпичом М125. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9(машинное помещение) *НР - 93%; СП - 8%*	$м^3$ кладки	98,36	42258,98 10337,12	2897,29 709,26	4156593 1016759	284978 69763	2854856	1010465 413365	5580423

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	1108-0201-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные из силикатного кирпича М100 на растворе М75, толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом. Из кирпича размером 250х120 х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9(тамбур) *НР - 93%; СП - 8%*	$м^3$ кладки	21,14	44759,93 11982,08	3248,48 795,23	946225 253301	68673 16811	624251	251205 95794	1293224
10	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены из кирпича керамического М150 на растворе М100 внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9(1,2,3,4,5,6этаж) *НР - 93%; СП - 8%*	$м^3$ кладки	42,17	20653,29 9833,85	4524,66 1152,01	870949 414693	190805 48580	265451	430845 104143	1405937
11	СТ213-101-0503	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150 *СП - 8%*	1000 шт.	12,338942	117015,00 --	-- --	1443841 --	-- --	1443841	-- 115507	1559348
12	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены из кирпича керамического М125 на растворе М75 внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты *НР - 93%; СП - 8%*	$м^3$ кладки	52,93	20454,14 9833,85	4524,66 1152,01	1082638 520506	239490 60976	322642	540778 129873	1753289
13	СТ213-101-0502	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125 *СП - 8%*	1000 шт.	15,487318	104611,00 --	-- --	1620144 --	-- --	1620144	-- 129612	1749756
14	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены из кирпича керамического М100 на растворе М75 внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9(9этаж,чердак) *НР - 93%; СП - 8%*	$м^3$ кладки	47,02	43921,83 9833,85	4524,66 1152,01	2065204 462388	212750 54168	1390066	480396 203648	2749248
15	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены из силикатного кирпича М150 на растворе М100 внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9(1,2,3,4,5,6этажи) *НР - 93%; СП - 8%*	$м^3$ кладки	720,5	44876,19 9833,85	4524,66 1152,01	32333295 7085289	3260017 830023	21987989	7361240 3175561	42870096

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены из силикатного кирпича М125 на растворе М75 внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9(7,8 этажи)	$м^3$ кладки	240,17	43687,17 9833,85	4524,66 1152,01	10492348 2361796	1086687 276678	7043865	2453781 1035690	13981819
		НР - 93%; СП - 8%									
17	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены из силикатного кирпича М100 на растворе М75 внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9(9этаж,чердак)	$м^3$ кладки	196,64	42984,34 9833,85	4524,66 1152,01	8452441 1933728	889729 226531	5628984	2009041 836920	11298402
		НР - 93%; СП - 8%									
18	1126-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 прим	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	$м^3$ изоляции	234,689	24157,96 21649,22	2508,74 1182,10	5669607 5080834	588774 277426	--	4072277 779351	10521234
		НР - 76%; СП - 8%									
19	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены из силикатного кирпича М 100 на растворе М25 внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9(толщ 250мм)	$м^3$ кладки	3,25	42557,53 9833,85	4524,66 1152,01	138312 31960	14705 3744	91647	33205 13721	185238
		НР - 93%; СП - 8%									
20	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	9,23676	110860,37 107448,77	3411,60 1160,61	1023991 992479	31512 10720	--	932975 156557	2113523
		НР - 93%; СП - 8%									
21	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и другие конструкции(арматурный пояс). Армирование кладки	т металлических изделий	1,7133	110860,37 107448,77	3411,60 1160,61	189937 184092	5845 1988	--	173055 29039	392031
		НР - 93%; СП - 8%									
22	1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Установка анкеров	т	0,00512	69006,08 65395,01	3053,07 1141,87	353 335	16 6	2	310 53	716
		НР - 91%; СП - 8%									
23	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (СС1)	т металлических изделий	6,2792	592626,37 107448,77	3411,60 1160,61	3721220 674692	21422 7288	3025106	634241 348437	4703898
		НР - 93%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	1126-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхности стен мусорокамеры. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	$м^3$ изоляции	2,8	46917,27	3845,70	131368	10768	--	94812	244275
		НР - 76%; СП - 8%			43071,57	1483,00	120600	4152		18094	
25	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Электротехнические ниши. Перекрытие	т металлических изделий	0,419	110860,37	3411,60	46450	1429	--	42322	95874
		НР - 93%; СП - 8%			107448,77	1160,61	45021	486		7102	
26	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	11,313	119,04	3,15	1347	36	540	535	2033
		НР - 69%; СП - 8%			68,14	0,41	771	5		151	
27	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	11,313	196,10	4,59	2218	52	1265	628	3074
		НР - 69%; СП - 8%			79,65	0,81	901	9		228	
28	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и другие конструкции. Армирование кладки(СС1,С2)	т металлических изделий	0,143536	110860,37	3411,60	15912	490	--	14498	32843
		НР - 93%; СП - 8%			107448,77	1160,61	15423	167		2433	
29	1115-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены внутри зданий. Штукатурка цементно-песчанным раствором простая по камню и бетону	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	220,9	1518,97	83,76	335540	18503	83252	200054	578442
		НР - 80%; СП - 8%			1058,33	73,71	233785	16283		42848	
30	1107-0515-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Здания кирпичные и крупноблочные. Устройство деформационных вертикальных швов	м шва	114,48	1271,51	4,04	145562	463	27762	138719	307023
		НР - 118%; СП - 8%			1024,96	1,93	117337	221		22743	
31	1126-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхности стен с вентканалами в пределах чердака. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	$м^3$ изоляции	4,49	46917,27	3845,70	210659	17268	--	152038	391713
		НР - 76%; СП - 8%			43071,57	1483,00	193391	6659		29016	
32	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	89,81	3860,71	44,25	346730	3974	146242	159006	546194
		НР - 80%; СП - 8%			2188,11	24,98	196514	2243		40459	
33	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и другие конструкции. Армирование кладки(сетки на продухи)	т металлических изделий	0,0252	592626,37	3411,60	14934	86	12140	2545	18878
		НР - 93%; СП - 8%			107448,77	1160,61	2708	29		1398	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и другие конструкции. Армирование кладки(вентотверстия)	т металлических изделий	0,036	110860,37 107448,77	3411,60 1160,61	3991 3868	123 42	--	3636 610	8237
		НР - 93%; СП - 8%									
38	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	1088	958,74 276,28	350,31 85,76	1043109 300593	381137 93307	361379	464804 120637	1628551
		НР - 118%; СП - 8%									
39	1107-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	89	3478,91 1519,73	1896,41 464,24	309623 135256	168780 41317	5587	208356 41438	559418
		НР - 118%; СП - 8%									
40	1109-0302-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Перемычки из уголков.Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	8,3616	165394,37 127073,65	34794,67 11817,70	1382962 1062539	290939 98815	29484	801334 174744	2359040
		НР - 69%; СП - 8%									
41	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	16,7232	119,04 68,14	3,15 0,41	1991 1140	53 7	798	791 223	3005
		НР - 69%; СП - 8%									
42	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	225,7632	196,10 79,65	4,59 0,81	44272 17982	1036 183	25254	12534 4545	61351
		НР - 69%; СП - 8%									
43	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Армирование кладки стен и других конструкций	т металлических изделий	0,19181	110860,37 107448,77	3411,60 1160,61	21264 20610	655 223	--	19374 3251	43889
		НР - 93%; СП - 8%									
44	1126-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Теплоизоляция изделиями из волокнистных и зернистых материалов стен	$м^3$ изоляции	9,4	46917,27 43071,57	3845,70 1483,00	441022 404873	36149 13940	--	318298 60746	820065
		НР - 76%; СП - 8%									
45	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и другие конструкции. Армирование кладки(скобы)	т металлических изделий	0,2239	110860,37 107448,77	3411,60 1160,61	24822 24058	764 260	--	22615 3795	51232
		НР - 93%; СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				128369790 35788056	11179039 2983362	81402698 --	34849986 13057589	176277367
		Раздел 2 Двери									
		Дверные блоки техподполья и чердака									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	1109-0403-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Блоки дверные стальные однопольные площадью более 2 м². Установка в кирпичных стенах *НР - 69%; СП - 8%*	м²	4,51	4097,94 3498,54	73,95 34,43	18482 15778	333 155	2371	10994 2358	31834
54	1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м². Установка в кирпичных стенах *НР - 69%; СП - 8%*	м²	21,23	4481,58 3760,61	69,88 32,32	95144 79838	1483 686	1382	55561 12057	162762
55	223-207-0101 РСНБ РК 2022	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 *СП - 8%*	м²	7,41	55181,00 --	-- --	408891 --	-- --	408891	-- 32711	441602
56	223-207-0201 РСНБ РК 2022	Блоки дверные стальные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой СТ РК EN 14600-2014 *СП - 8%*	м²	18,33	82686,00 --	-- --	1515634 --	-- --	1515634	-- 121251	1636885
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2038151 95616	1816 841	194079 --	66555 168377	2273083
		РАЗДЕЛ 3.Окна									
57	1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых *НР - 90%; СП - 8%*	м² проемов	371,8824	3378,99 1526,27	253,72 132,85	1256587 567593	94354 49405	594640	555299 144952	1956838
58	1110-0501-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых *НР - 90%; СП - 8%*	м² проемов	100,21	4476,71 2078,82	256,77 132,85	448611 208319	25731 13313	214561	199469 51846	699926
59	223-102-0207 РСНБ РК 2022	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 *СП - 8%*	м²	472,0924	34956,00 --	-- --	16502462 --	-- --	16502462	-- 1320197	17822659

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	1110-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью до 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м^2 проемов	3,34	4974,60	249,76	16615	834	7151	8161	26758
					2583,72	131,05	8630	438		1982	
		НР - 90%; СП - 8%									
61	223-102-0101 РСНБ РК 2022	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м^2	3,34	21807,00	--	72835	--	72835	--	78662
					--	--	--	--		5827	
		СП - 8%									
62	1110-0501-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Проемы балконные площадью до 3 м^2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м^2 проемов	123,2	5424,56	264,09	668306	32536	339242	282085	1026423
					2406,88	137,17	296528	16899		76032	
		НР - 90%; СП - 8%									
63	223-204-0207 РСНБ РК 2022	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 24-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99	м^2	123,2	44294,00	--	5457021	--	5457021	--	5893583
					--	--	--	--		436562	
		СП - 8%									
64	1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	5,2	1520,76	7,42	7908	39	6052	1654	10327
					349,68	3,73	1818	19		765	
		НР - 90%; СП - 8%									
65	1110-0501-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	м	386,4	2198,28	14,55	849415	5622	707498	125197	1052530
					352,73	7,28	136295	2813		77968	
		НР - 90%; СП - 8%									
66	223-501-0109 РСНБ РК 2022	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 550 мм ГОСТ 23166-99	м	386,4	2973,00	--	1148767	--	1148767	--	1240668
					--	--	--	--		91901	
		СП - 8%									
67	223-501-0102 РСНБ РК 2022	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99	м	5,2	921,00	--	4789	--	4789	--	5172
					--	--	--	--		383	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	1110-0501-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) (Остекление лоджий ОБ-1,ОБ-2,ОБ-3)	м²	803,87	3818,26 1913,02	256,57 134,47	3069385 1537819	206249 108096	1325317	1481323 364057	4914765
		НР - 90%; СП - 8%									
70	223-102-0303 РСНБ РК 2022	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м²	803,87	28566,00 --	-- --	22963350 --	-- --	22963350	-- 1837068	24800418
		СП - 8%									
		Узел примыкания оконного блока (балконного дверного									
71	1107-0516-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Коробки окон и балконных дверей к стеновым проемам. Устройство герметизации пароизоляционной лентой	м шва	1530	206,83 205,48	1,35 0,64	316450 314384	2065 979	--	372127 55080	743657
		НР - 118%; СП - 8%									
72	261-107-0497 РСНБ РК 2022	Лента пароизоляционная	м²	76,5	701,00 --	-- --	53627 --	-- --	53627	-- 4290	57917
		СП - 8%									
73	1126-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Утепление по периметру оконного блока Изотерм П-100 жесткие толщиной 20мм	м³ изоляции	6,12	24157,96 21649,22	2508,74 1182,10	147847 132493	15353 7234	--	106193 20323	274363
		НР - 76%; СП - 8%									
74	234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 125	м³	6,2424	43327,00 --	-- --	270464 --	-- --	270464	-- 21637	292101
		СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				53254439 3203879	382783 199196	49667776	3131508 4510870	60896817
		РАЗДЕЛ 4.Перекрытие									
75	1107-0504-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Панели перекрытий площадью до 5 м². Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	167	4501,77 1133,06	1102,69 262,00	751796 189221	184149 43754	378426	274910 82137	1108844
		НР - 118%; СП - 8%									
76	1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Панели перекрытий площадью до 10 м². Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	432	6057,87 1373,50	1298,97 303,26	2617000 593352	561155 131008	1462493	854747 277741	3749488
		НР - 118%; СП - 8%									
77	1107-0504-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Панели перекрытий площадью до 15 м². Установка с опиранием по контуру	шт. сборных конструкций	68	9543,84	2237,48	648981	152149	99014	514919	1257012

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 118%; СП - 8%			5850,26	566,98	397818	38555		93112	
		Плита балконная ПБ1/ПБ2-54шт									
78	1107-0107-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Изделия монтажные массой свыше 20 кг(МС1). Установка *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	2,2329	1119530,15 72727,42	8930,02 2192,27	2499799 162393	19940 4895	2317466	197400 215776	2912975
79	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Изделия монтажные массой до 20 кг(МС3). Установка *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	1,7712	1148692,05 98900,03	9171,74 2213,76	2034563 175172	16245 3921	1843146	211329 179671	2425564
		ПБ3-38шт									
80	1107-0107-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Изделия монтажные массой свыше 20 кг(МС1). Установка *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	1,5713	1119530,15 72727,42	8930,02 2192,27	1759118 114277	14032 3445	1630809	138911 151842	2049871
81	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Изделия монтажные массой до 20 кг(МС3). Установка *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	1,4022	1148692,05 98900,03	9171,74 2213,76	1610696 138678	12860 3104	1459158	167302 142240	1920238
		ПБ4/ПБ5-28шт									
82	1107-0107-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Изделия монтажные массой свыше 20 кг(МС1). Установка *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	1,1578	1119530,15 72727,42	8930,02 2192,27	1296192 84204	10339 2538	1201649	102356 111884	1510431
83	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Изделия монтажные массой до 20 кг(МС3). Установка *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	1,2628	1148692,05 98900,03	9171,74 2213,76	1450568 124891	11583 2796	1314094	150670 128099	1729337
		ПБ6/ПБ7-8шт									
84	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	7,84	75661,76 28619,14	2667,90 678,60	593188 224374	20916 5320	347898	209022 64177	866387
85	1107-0107-	Изделия монтажные массой свыше 20 *НР - 118%; СП - 8%*	стальных	0,4424	1119530,15 72727,42	8930,02 2192,27	495280 32175	3951 970	459154	39110 42751	577142
86	1107-0107-	Изделия монтажные массой до 20 кг(МС3). *НР - 118%; СП - 8%*	стальных	0,2952	1148692,05 98900,03	9171,74 2213,76	339094 29195	2708 654	307191	35222 29945	404261
		ПБ8-4шт									
87	1106-0801-	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	3,64	75661,76 28619,14	2667,90 678,60	275409 104174	9711 2470	161524	97046 29796	402251
88	1107-0107-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Изделия монтажные массой свыше 20 кг(МС2). Установка *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,2212	1119530,15 72727,42	8930,02 2192,27	247640 16087	1975 485	229578	19555 21376	288571

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Изделия монтажные массой до 20 кг(МС3). Установка	т стальных элементов	0,1476	1148692,05 98900,03	9171,74 2213,76	169547 14598	1354 327	153595	17611 14973	202130
		НР - 118%; СП - 8%									
		ПБ9/ПБ10-6шт									
90	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	4,38	75661,76 28619,14	2667,90 678,60	331399 125352	11685 2972	194362	116775 35854	484028
		НР - 91%; СП - 8%									
91	1107-0107-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Изделия монтажные массой свыше 20 кг(МС4). Установка	т стальных элементов	0,14706	1119530,15 72727,42	8930,02 2192,27	164638 10695	1313 322	152630	13001 14211	191850
		НР - 118%; СП - 8%									
92	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Изделия монтажные массой до 20 кг(МС3). Установка	т стальных элементов	0,2214	1148692,05 98900,03	9171,74 2213,76	254320 21896	2030 490	230394	26416 22459	303195
		НР - 118%; СП - 8%									
		Монолитные участки									
		Ум2-20шт									
93	1106-0801-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 $м^2$, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	$м^3$	7	47397,85 15061,74	3810,76 907,40	331785 105432	26676 6352	199677	101723 34681	468189
		НР - 91%; СП - 8%									
94	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0972	399352,00 --	-- --	38817 --	-- --	38817	-- 3105	41922
		СП - 8%									
95	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ф10мм	т	0,3518	383478,00 --	-- --	134908 --	-- --	134908	-- 10793	145701
		СП - 8%									
		Ум3-2шт									
96	1106-0801-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 $м^2$, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	$м^3$	0,42	47397,85 15061,74	3810,76 907,40	19907 6326	1600 381	11981	6103 2081	28091
		НР - 91%; СП - 8%									
97	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0034	399352,00	--	1358	--	1358	--	1467

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		109	
98	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,032	383478,00	--	12271	--	12271	--	13253
					--	--	--	--		982	
		СП - 8%									
		У м4-10шт									
99	1106-0801-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м^3	8,6	47397,85	3810,76	407622	32773	245318	124975	575204
					15061,74	907,40	129531	7804		42608	
		НР - 91%; СП - 8%									
100	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,711	383478,00	--	272653	--	272653	--	294465
					--	--	--	--		21812	
		СП - 8%									
		У м5-2шт									
101	1106-0801-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м^3	1,98	47397,85	3810,76	93848	7546	56480	28773	132431
					15061,74	907,40	29822	1797		9810	
		НР - 91%; СП - 8%									
102	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,16288	383478,00	--	62461	--	62461	--	67458
					--	--	--	--		4997	
		СП - 8%									
103	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Изделия монтажные массой до 20 кг(МС5,МС15). Установка	т стальных элементов	0,94493	1148692,05	9171,74	1085434	8667	983313	112744	1294032
					98900,03	2213,76	93454	2092		95854	
		НР - 118%; СП - 8%									
		Крепление балконов									
104	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Изделия монтажные массой до 20 кг(Анкера). Установка	т стальных элементов	0,50593	1148692,05	9171,74	581158	4640	526482	60365	692844
					98900,03	2213,76	50036	1120		51322	
		НР - 118%; СП - 8%									
105	1107-0107-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка	т стальных элементов	3,32129	89900,15	8930,02	298584	29659	27376	293619	639580
					72727,42	2192,27	241549	7281		47376	
		НР - 118%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Заполнение швов между плитами бетоном класса В15	$м^3$	52,003	49031,51	6745,36	2549786	350779	1366768	831251	3651519
					16003,68	1561,89	832239	81223		270483	
		НР - 91%; СП - 8%									
		Плиты ПМ1,ПМ2									
107	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	3,34	75533,87	2667,90	252283	8911	147784	89048	368637
					28619,14	678,60	95588	2267		27306	
		НР - 91%; СП - 8%									
108	1108-0201-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Установка стальных рамок РМ 1	т металлических изделий	0,03792	1111495,15	14142,14	42148	536	38556	3031	48793
					80586,58	5351,71	3056	203		3614	
		НР - 93%; СП - 8%									
109	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	2,04768	196,10	4,59	402	10	229	114	557
					79,65	0,81	163	2		41	
		НР - 69%; СП - 8%									
110	1106-0801-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 $м^2$, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство(ПМ2)	$м^3$	2,62	47397,85	3810,76	124182	9984	74736	38074	175236
					15061,74	907,40	39462	2377		12980	
		НР - 91%; СП - 8%					23848835	1519876	18143749	4876122	31022954
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				4185210	360925		2297998	
					РАЗДЕЛ 5.Кровля						
111	1112-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия. Утепление керамзитом	$м^3$ утеплителя	82,81	6714,51	2635,20	556029	218221	--	366456	996283
					4079,31	730,76	337808	60514		73799	
		НР - 92%; СП - 8%									
112	261-101-0103 РСНБ РК 2022	Гравий керамзитовый	$м^3$	85,2943	19776,00	--	1686780	--	1686780	--	1821722
					--	--	--	--		134942	
		СП - 8%									
113	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	637	1109,64	155,36	706841	98964	374875	238799	1021290
					365,78	41,70	233002	26563		75650	
		НР - 92%; СП - 8%									
114	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=10	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701(до 25мм)	$м^2$ стяжки	637	333,90	23,16	212694	14753	189310	11721	242365
					13,55	6,45	8631	4109		17951	
		НР - 92%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Армирование цементной стяжки НР - 91%; СП - 8%	т	0,77714	24294,79 22099,39	2153,40 964,21	18880 17174	1673 749	33	16311 2815	38006
116	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0,77714	481766,00 --	-- --	374400 --	-- --	374400	-- 29952	404352
117	1112-0101-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР - 92%; СП - 8%	$м^2$ кровли	637	553,64 231,24	22,19 8,23	352669 147300	14136 5243	191233	140337 39443	532450
118	1112-0101-0213 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=2	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212 НР - 92%; СП - 8%	$м^2$ кровли	637	391,09 209,35	21,10 7,85	249124 133356	13440 5000	102328	127285 30111	406520
119	235-103-0201 РСНБ РК 2022	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-2,5 ГОСТ 30547-97 СП - 8%	$м^2$	2197,65	592,00 --	-- --	1301009 --	-- --	1301009	-- 104081	1405090
120	235-103-0204 РСНБ РК 2022	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклохолст, крошка/пленка, марка ХКП-3,5 ГОСТ 30547-97 СП - 8%	$м^2$	732,55	705,00 --	-- --	516448 --	-- --	516448	-- 41316	557764
121	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой(по оси В шириной 750мм) НР - 92%; СП - 8%	$м^2$ изолируемой поверхности	12,39	552,31 129,73	18,38 4,97	6843 1607	228 62	5008	1535 670	9049
122	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 прим.	Покрытия мелкие из листовой оцинкованной стали. Устройство(компенсатор из оцинкованной стали) НР - 92%; СП - 8%	$м^2$ покрытия	18,3	5068,04 1748,35	20,70 5,80	92745 31995	379 106	60371	29533 9782	132060

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123	1107-0512-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Плиты парапета массой до 0,5 т. Установка НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	114	2466,98 782,05	1311,99 469,83	281236 89154	149567 53561	42515	168403 35972	485611
124	225-202-1103 РСНБ РК 2022	Плиты парапетные СП - 8%	$м^3$	6,35	116456,00 --	-- --	739496 --	-- --	739496	-- 59160	798656
125	1106-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 прим.	Монолитные заделки между парапетными плитами. Устройство НР - 91%; СП - 8%	$м^3$	0,025	36101,00 8050,34	5794,57 1328,44	903 201	145 33	557	213 89	1206
126	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,1006	118896,24 66153,72	36662,48 13531,44	11961 6655	3688 1361	1618	5531 1399	18892
127	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Стремянка СТ-1 СП - 8%	т	0,1006	1004968,00 --	-- --	101100 --	-- --	101100	-- 8088	109188
128	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР - 69%; СП - 8%	$м^2$	2,72	196,10 79,65	4,59 0,81	533 217	12 2	304	151 55	739
129	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР - 92%; СП - 8%	$м^2$ покрытия	18,3	5068,04 1748,35	20,70 5,80	92745 31995	379 106	60371	29533 9782	132060
130	1112-0101-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком НР - 92%; СП - 8%	м примыканий	123,45	3701,46 827,02	36,32 11,10	456945 102096	4483 1370	350366	95189 44170	596304
		Чердак									
131	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР - 92%; СП - 8%	$м^2$ изолируемой поверхности	438,91	552,31 129,73	18,38 4,97	242414 56940	8067 2181	177407	54390 23745	320549

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132	1126-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	$м^3$ изоляции	70,2256	24157,96	2508,74	1696507	176178	--	1218541	3148251
		НР - 76%; СП - 8%			21649,22	1182,10	1520329	83014		233204	
133	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	438,91	1109,64	155,36	487032	68190	258298	164539	703696
		НР - 92%; СП - 8%			365,78	41,70	160544	18303		52125	
134	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=10	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	$м^2$ стяжки	438,91	333,90	23,16	146552	10165	130440	8076	166996
		НР - 92%; СП - 8%			13,55	6,45	5947	2831		12368	
135	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Армирование цементной стяжки	т	0,5354702	24294,79	2153,40	13009	1153	22	11238	26187
		НР - 91%; СП - 8%			22099,39	964,21	11834	516		1940	
136	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,5354702	481766,00	--	257971	--	257971	--	278609
		СП - 8%			--	--	--	--		20638	
137	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Устройство прокладной пароизоляции в один слой рубероида по периметру наружных стен	$м^2$ изолируемой поверхности	105,2	552,31	18,38	58103	1934	42521	13036	76831
		НР - 92%; СП - 8%			129,73	4,97	13648	523		5691	
138	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	0,0234	118896,24	36662,48	2782	858	376	1287	4394
		НР - 69%; СП - 8%			66153,72	13531,44	1548	317		326	
139	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Стремянка С-2	т	0,0234	1004968,00	--	23516	--	23516	--	25397
		СП - 8%			--	--	--	--		1881	
140	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	0,63	196,10	4,59	124	3	71	35	172
		НР - 69%; СП - 8%			79,65	0,81	50	1		13	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
141	1109-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Монтаж стойки под телевизионную антенну	т конструкций	0,00824	194806,90	3488,63	1605	28	28	1074	2894
		НР - 69%; СП - 8%			187966,24	1007,19	1549	8		214	
142	241-108-0128 РСНБ РК 2022	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74	м	3,8	2780,00	--	10564	--	10564	--	11409
		СП - 8%			--	--	--	--		845	
143	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	0,22	196,10	4,59	43	1	24	12	60
		НР - 69%; СП - 8%			79,65	0,81	18	--		4	
144	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка(крепление телевизионной антенны)	т стальных элементов	0,018	1148692,05	9171,74	20676	165	18731	2148	24650
		НР - 118%; СП - 8%			98900,03	2213,76	1780	40		1826	
145	261-102-0124 РСНБ РК 2022	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,018	144002,00	--	2592	--	2592	--	2799
		СП - 8%			--	--	--	--		207	
		Кровля над лоджиями									
146	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	87	1109,64	155,36	96539	13516	51200	32615	139486
		НР - 92%; СП - 8%			365,78	41,70	31823	3628		10332	
147	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=10	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	$м^2$ стяжки	87	333,90	23,16	29049	2015	25855	1601	33101
		НР - 92%; СП - 8%			13,55	6,45	1179	561		2452	
148	1112-0101-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	$м^2$ кровли	87	553,64	22,19	48167	1931	26118	19167	72721
		НР - 92%; СП - 8%			231,24	8,23	20118	716		5387	
149	1112-0101-0213 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=2	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212	$м^2$ кровли	87	391,09	21,10	34025	1836	13976	17384	55522
		НР - 92%; СП - 8%			209,35	7,85	18213	683		4112	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150	235-103-0201 РСНБ РК 2022	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-2,5 ГОСТ 30547-97	$м^2$	300,15	592,00 --	-- --	177689 --	-- --	177689	-- 14215	191904
		СП - 8%									
151	235-103-0204 РСНБ РК 2022	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклохолст, крошка/пленка, марка ХКП-3,5 ГОСТ 30547-97	$м^2$	100,05	705,00 --	-- --	70535 --	-- --	70535	-- 5643	76178
		СП - 8%									
152	1112-0101-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком	м примыканий	60,58	3701,46 827,02	36,32 11,10	224234 50101	2200 672	171933	46711 21676	292621
		НР - 92%; СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				11403109 3036812	808308 272773	7557989 --	2822851 1138071	15364034
		РАЗДЕЛ 6.Лестница №1=2шт									
153	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Монтаж лобовых балок Б1,Б2,Б3. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	3,13052	48841,42 28992,53	14164,78 4785,02	152899 90762	44344 14980	17793	72961 18069	243929
		НР - 69%; СП - 8%									
154	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Монтаж опоры ОП-1. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	0,0224	48841,42 28992,53	14164,78 4785,02	1094 649	317 107	128	522 129	1745
		НР - 69%; СП - 8%									
155	214-203-0102 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,02232	496102,00 --	-- --	11073 --	-- --	11073	-- 886	11959
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
156	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Монтаж косоуров. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	3,74904	148486,18	28702,98	556681	107609	13524	324707	951899
		НР - 69%; СП - 8%			116175,75	9347,16	435548	35043		70511	
157	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	186,39936	196,10	4,59	36553	856	20850	10349	50654
		НР - 69%; СП - 8%			79,65	0,81	14847	151		3752	
158	1107-0504-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Панели перекрытий площадью до 5 $м^2$. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	66	4501,77	1102,69	297117	72778	149557	108647	438226
		НР - 118%; СП - 8%			1133,06	262,00	74782	17292		32461	
159	1106-0801-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 $м^2$, приведенной толщиной до 200 мм(УМ1,УМ2, ЛС-1). Устройство	$м^3$	12,1	47397,85	3810,76	573514	46111	345156	175836	809298
		НР - 91%; СП - 8%			15061,74	907,40	182247	10980		59948	
160	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	0,69	119,04	3,15	82	2	33	33	124
		НР - 69%; СП - 8%			68,14	0,41	47	--		9	
161	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	9,32	196,10	4,59	1828	43	1043	517	2533
		НР - 69%; СП - 8%			79,65	0,81	742	8		188	
162	1107-0518-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	410,4	2284,45	82,49	937538	33854	28001	1051240	2147881
		НР - 118%; СП - 8%			2133,73	37,03	875683	15197		159104	
163	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Изделия монтажные массой до 20 кг(ММ1). Установка	т стальных элементов	0,09504	1148692,05	9171,74	109172	871	98902	11340	130153
		НР - 118%; СП - 8%			98900,03	2213,76	9399	210		9641	
164	261-102-0124 РСНБ РК 2022	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,09504	144002,00	--	13686	--	13686	--	14781
		СП - 8%			--	--	--	--		1095	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
165	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Косоуры,балки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР - 80%; СП - 8%	м² оштукатуриваемой поверхности	206,2	3860,71 2188,11	44,25 24,98	796078 451188	9124 5151	335766	365071 92891	1254040
166	1106-0301-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом более 20 кг(2ЛН 13.2). Установка НР - 91%; СП - 8%	т	0,112	1071179,26 39513,60	2035,66 912,00	119972 4426	228 102	115318	4120 9927	134020
167	261-102-0124 РСНБ РК 2022	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры СП - 8%	т	0,112	144002,00 --	-- --	16128 --	-- --	16128	-- 1290	17418
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				3623415 2140320	316137 99221	1166958	2125343 459901	6208660
		РАЗДЕЛ 7.Наружная отделка									
168	1115-0212-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фасады зданий (цоколь). Отделка декоративной штукатуркой НР - 80%; СП - 8%	м²	98,76	1486,70 1074,67	6,04 2,79	146826 106134	597 276	40095	85128 18556	250510
169	1115-0108-1902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР - 80%; СП - 8%	м	392	2248,08 694,38	5,58 1,74	881247 272197	2187 682	606863	218305 87965	1187517
170	1115-0402-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фасады. Окраска акриловыми составами с лесов по подготовленной поверхности нижних поверхностей плит балконов,парапетных плит,цоколя НР - 80%; СП - 8%	м² окрашиваемой поверхности	858,55	413,22 232,89	0,88 0,41	354770 199948	756 352	154066	160240 41202	556212
171	1115-0402-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фасады. Окраска с люлек по подготовленной поверхности, масляная НР - 80%; СП - 8%	м² окрашиваемой поверхности	1630	879,85 278,47	39,23 2,24	1434156 453906	63945 3651	916305	366049 144011	1944216
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				2816999 1032185	67485 4961	1717329 --	829722 291734	3938455
		РАЗДЕЛ 8.Балконы									
172	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Монтаж стремянок ИМС-28 НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,8256	112882,26 60139,74	36662,48 13531,44	93196 49651	30269 11172	13276	41968 10813	145977
173	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Пожарные лестницы, стремянки СП - 8%	т	0,8256	1004968,00 --	-- --	829702 --	-- --	829702	-- 66376	896078

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
174	1109-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Монтаж конструкций крышки люка МКЛ НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,97376	157360,45 147674,91	7184,18 3073,78	153231 143800	6996 2993	2435	101287 20361	274880
175	222-509-0501 РСНБ РК 2022	Крышка люка МКЛ СП - 8%	т	0,97376	975442,00 --	-- --	949846 --	-- --	949846	-- 75988	1025834
176	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР - 69%; СП - 8%	$м^2$	48,573	196,10 79,65	4,59 0,81	9525 3869	223 39	5433	2697 978	13200
177	1109-0306-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Монтаж ограждение из профлиста НР - 69%; СП - 8%	$м^2$	617,65	1185,03 960,97	31,56 13,82	731934 593543	19493 8536	118898	415438 91789	1239161
178	224-103-1013 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СП - 8%	$м^2$	617,65	4903,00 --	-- --	3028338 --	-- --	3028338	-- 242267	3270605
		Итого по разделу8					5795772 790863	56981 22740	4947928	561390 508572	6865735
		РАЗДЕЛ 9 Разные работы									
		Вентканалы									
183	1108-0801-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Вентканалы из кирпича керамического М100. Кладка НР - 93%; СП - 8%	$м^3$ кладки (без вычета пустот)	3,53	70248,03 22244,43	2953,38 1268,30	247976 78523	10425 4477	159028	77190 26013	351179
184	1107-0105-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Плиты покрытий площадью до 1 $м^2$. Укладка. НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	21	1001,02 748,50	200,08 64,75	21021 15719	4202 1360	1100	20152 3294	44467
185	225-202-1103 РСНБ РК 2022	Плиты покрытий СП - 8%	$м^3$	0,806	116456,00 --	-- --	93864 --	-- --	93864	-- 7509	101373
186	1120-0301-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	прим.Решетки наружные, размер 150х 200 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	решетка	59	2569,50 2062,65	48,24 21,36	151601 121696	2846 1260	27059	120497 21768	293867

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
187	1120-0301-0211 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	прим.Решетки наружные, размер 250х 200 мм. Установка	решетка	52	2693,66	48,24	140070	2509	30303	106201	265973
		НР - 98%; СП - 8%			2062,65	21,36	107258	1111		19702	
188	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0872	110860,37	3411,60	9667	297	--	8808	19953
		НР - 93%; СП - 8%			107448,77	1160,61	9370	101		1478	
189	214-210-0601 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0872	403617,00	--	35195	--	35195	--	38011
		СП - 8%			--	--	--	--		2816	
		Приямок									
190	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Устройство бетонного днища приямка бетон кл.В7,5	$м^3$	0,81	25930,81	2458,55	21004	1991	16405	2836	25747
		НР - 91%; СП - 8%			3219,71	627,60	2608	508		1907	
191	1108-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены приямков. Кладка	$м^3$ кладки	2,26	57872,42	3160,68	130792	7143	100682	22986	166080
		НР - 93%; СП - 8%			10162,60	773,74	22967	1749		12302	
192	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя стен приямков	$м^2$ поверхности	6,82	1230,41	28,59	8391	195	5135	2874	12166
		НР - 93%; СП - 8%			448,76	4,30	3061	29		901	
193	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	2,64	1233,18	35,65	3256	94	1771	1361	4986
		НР - 94%; СП - 8%			526,80	21,62	1391	57		369	
		Машинное помещение лифта									
210	1109-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Монтаж конструкций крышки люка МКЛ	т конструкций	0,06842	157360,45	7184,18	10767	491	172	7117	19314
		НР - 69%; СП - 8%			147674,91	3073,78	10104	210		1431	
211	222-509-0501 РСНБ РК 2022	Крышка люка МКЛ	т	0,06842	975442,00	--	66740	--	66740	--	72079
		СП - 8%			--	--	--	--		5339	
		Крыльцо №1,2									
218	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные крылец и пандуса из керамического утолщенного кирпича М100. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	$м^3$ кладки	8,8	44026,36	4524,66	387432	39817	256401	94257	520224

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%			10365,19	1152,01	91214	10138		38535	
219	1111-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие гравийно-песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	6,82	12682,43	2611,67	86494	17812	35649	38223	134695
		НР - 94%; СП - 8%			4843,56	1118,78	33033	7630		9977	
220	1107-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	18	3079,47	1724,14	55430	31034	12751	22563	84233
		НР - 118%; СП - 8%			646,96	415,34	11645	7476		6240	
221	1107-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	10	3506,94	1690,63	35069	16907	10675	13641	52606
		НР - 118%; СП - 8%			748,71	407,27	7487	4073		3897	
222	1107-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	4	4526,17	2153,65	18105	8614	4934	7826	28006
		НР - 118%; СП - 8%			1139,26	518,81	4557	2075		2074	
223	1106-0101-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Монолитные заделки в фундаментах бетон кл В7,5. Устройство	$м^3$	1,38	23800,36	1729,51	32844	2387	28049	2741	38431
		НР - 91%; СП - 8%			1744,76	437,60	2408	604		2847	
224	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Устройство монолитных бетонных крылец армированных из бетона кл.В12,5	$м^3$	3,6	26291,13	2458,55	94648	8850	74207	12604	115832
		НР - 91%; СП - 8%			3219,71	627,60	11591	2259		8580	
225	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05816	481766,00	--	28020	--	28020	--	30262
		СП - 8%			--	--	--	--		2242	
226	1101-0205-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Уплотненный насыпной грунт	$м^3$ грунта	7,68	3873,78	--	29751	--	--	21420	55265
		НР - 72%; СП - 8%			3873,78	--	29751	--		4094	
233	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	19,38	1230,41	28,59	23845	554	14594	8166	34572
		НР - 93%; СП - 8%			448,76	4,30	8697	83		2561	
234	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Устройство горизонтальной гидроизоляции из раствора состава 1:2 толщиной 20 мм	$м^2$ стяжки	9,43	1131,28	35,65	10668	336	5364	4861	16772
		НР - 94%; СП - 8%			526,80	21,62	4968	204		1242	
		Итого по разделу					1742650	156504	1008098	596324	2526093
							578048	45404		187118	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:					232893160 50850989	14488929 3989423	167553244	49859801 22620230	305373198
		Локальная смета № 02-01-03 Отделочные работы									
		РАЗДЕЛ 1.Перегородки									
1	1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные из керамического кирпича М100 толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 *НР - 93%; СП - 8%*	м² перегородок (за вычетом проемов)	783,86	6919,50 2814,32	416,47 103,81	5423919 2206033	326455 81373	2891431	2127286 604097	8155303
2	1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные из силикатного кирпича М100 толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250 х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 *НР - 93%; СП - 8%*	м² перегородок (за вычетом проемов)	6,38	6795,16 2814,32	416,47 103,81	43353 17955	2657 662	22741	17314 4853	65521
3	1108-0401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки армированные из силикатного кирпича М100 толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 *НР - 93%; СП - 8%*	м² перегородок (за вычетом проемов)	1293,74	7562,91 3222,65	416,47 103,81	9784439 4169271	538804 134303	5076364	4002327 1102939	14889705
4	1108-0401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перегородки неармированные из силикатного кирпича М100 толщиной в 1/4 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%*	м² перегородок (за вычетом проемов)	1171,8	4933,68 2230,41	193,70 48,57	5781286 2613594	226977 56914	2940715	2483572 661188	8926046
5	1108-0401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки армированные из силикатного кирпича М 100 толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (стык 2х блоков).Из кирпича размером 250х 120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 *НР - 93%; СП - 8%*	м² перегородок (за вычетом проемов)	191,025	7562,91 3222,65	416,47 103,81	1444705 615607	79556 19830	749542	590957 162853	2198514
6	1126-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхности перегородок, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме *НР - 76%; СП - 8%*	м³ изоляции	23,436	40202,75 36416,80	3785,95 1483,00	942192 853464	88728 34756	--	675047 129379	1746618
7	234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 125	м³	22,96728	43327,00	--	995103	--	995103	--	1074711

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		79608	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				24414997 10475924	1263177 327838	12675896	9896503 2744917	37056418
		РАЗДЕЛ 3.Лестница №1=2шт									
24	1107-0519-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка	м ограждения	123,54	22989,23 1188,23	132,22 59,17	2840089 146794	16335 7310	2676960	181842 241754	3263685
		НР - 118%; СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2840089 146794	16335 7310	2676960 --	181842 241754	3263685
		РАЗДЕЛ 4.Балконы									
27	1107-0519-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка	м ограждения	474	25808,23 2880,04	132,22 59,17	12233101 1365139	62673 28047	10805289	1643960 1110165	14987226
		НР - 118%; СП - 8%									
28	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	448,281	196,10 79,65	4,59 0,81	87908 35706	2058 363	50144	24889 9024	121820
		НР - 69%; СП - 8%									
29	1115-0403-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Деревянных поручней. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	$м^2$ окрашиваемой поверхности	132,1	2540,51 2356,00	4,09 2,00	335601 311228	540 264	23833	249193 46783	631578
		НР - 80%; СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				12656610 1712073	65271 28674	10879266	1918042 1165972	15740624
		РАЗДЕЛ 5.ПОЛЫ									
		По типу 43. S=1961.1$м^2$. (общие комнаты спальни									
30	1111-0101-1105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство (74мм)	$м^2$ стяжки	1961,1	715,13 678,29	35,72 21,62	1402441 1330195	70051 42399	2195	1290247 215407	2908095
		НР - 94%; СП - 8%									
31	СТ1212-201-0103КАЛЬКУЛЯЦИЯ п.2	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1200, класса В7,5	$м^3$	40,00644	49005,00 --	-- --	1960516 --	-- --	1960516	-- 156841	2117357
		СП - 8%									
32	1111-0101-1106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=10,8	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	$м^2$ стяжки	21179,88	12,69 6,64	6,05 3,57	268773 140634	128138 75612	--	203327 37700	509800
		НР - 94%; СП - 8%									
33	СТ1212-201-0103КАЛЬКУЛЯЦИЯ п.2	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1200, класса В7,5	$м^3$	108,017388	49005,00	--	5293392	--	5293392	--	5716863

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%								423471	
		По типу 43. S=1190.4м^2. (кухни. прихожие типового			--	--	--	--			
35	1111-0101-1105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство (74мм)	м^2 стяжки	1190,4	715,13 678,29	35,72 21,62	851291 807436	42521 25736	1334	783188 130754	1765233
		НР - 94%; СП - 8%									
36	СТ1212-201-0103КАЛЬКУЛЯЦИЯ п.2	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1200, класса В7,5	м^3	24,28416	49005,00 --	-- --	1190045 --	-- --	1190045	-- 95204	1285249
		СП - 8%									
37	1111-0101-1106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=10,8	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м^2 стяжки	12856,32	12,69 6,64	6,05 3,57	163147 85366	77781 45897	--	123421 22884	309452
		НР - 94%; СП - 8%									
38	СТ1212-201-0103КАЛЬКУЛЯЦИЯ п.2	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1200, класса В7,5	м^3	65,567232	49005,00 --	-- --	3213122 --	-- --	3213122	-- 257050	3470172
		СП - 8%									
		По типу 62. S=468.96м^2. (ванные и сан.узлы типового									
40	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм(30мм). Устройство	м^2 стяжки	468,96	1233,18 526,80	35,65 21,62	578312 247048	16719 10139	314545	241754 65608	885673
		НР - 94%; СП - 8%									
41	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м^2 стяжки	468,96	359,92 13,02	12,10 7,15	168788 6106	5674 3353	157008	8891 14214	191894
		НР - 94%; СП - 8%									
42	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м^2 изолируемой поверхности	468,96	2420,58 1031,40	113,78 18,64	1135155 483685	53358 8741	598112	462882 127843	1725880
		НР - 94%; СП - 8%									
43	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м^2 изолируемой поверхности	468,96	1504,08 622,32	56,44 10,63	705353 291843	26468 4985	387042	279017 78748	1063118
		НР - 94%; СП - 8%									
44	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм(17мм). Устройство	м^2 стяжки	468,96	1233,18 526,80	35,65 21,62	578312 247048	16719 10139	314545	241754 65608	885673
		НР - 94%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=0,6)	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	$м^2$ стяжки	281,376	-179,96	-6,05	-50636	-1703	-47101	-2667	-57559
		НР - 94%; СП - 8%			-6,51	-3,57	-1832	-1005		-4266	
46	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе М 200. Устройство	$м^2$ покрытия	4,6255	5164,71	97,83	23889	453	14762	8380	34851
		НР - 94%; СП - 8%			1875,29	52,17	8674	241		2582	
		По типу 62. S=542.8 $м^2$. (внеквартирные коридоры.									
47	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм (32мм). Устройство	$м^2$ стяжки	542,8	1233,18	35,65	669370	19350	364073	279819	1025127
		НР - 94%; СП - 8%			526,80	21,62	285947	11735		75938	
48	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=2,4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	$м^2$ стяжки	1302,72	179,96	6,05	234437	7882	218074	12350	266536
		НР - 94%; СП - 8%			6,51	3,57	8481	4651		19749	
		По типу 122. S=246.6 $м^2$. (общие комнаты. спальни над									
50	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм(35мм). Устройство	$м^2$ стяжки	246,6	1233,18	35,65	304102	8791	165402	127125	465726
		НР - 94%; СП - 8%			526,80	21,62	129909	5331		34499	
51	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=3	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	$м^2$ стяжки	246,6	539,90	18,16	133139	4479	123844	7011	151363
		НР - 94%; СП - 8%			19,53	10,72	4816	2644		11213	
52	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	246,6	520,13	46,46	128254	11457	--	115130	262866
		НР - 94%; СП - 8%			473,67	23,00	116807	5672		19472	
53	234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	$м^3$	7,61994	43327,00	--	330149	--	330149	--	356561
		СП - 8%			--	--	--	--		26412	
54	1111-0101-1105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство (26мм)	$м^2$ стяжки	246,6	715,13	35,72	176351	8808	277	162243	365681
		НР - 94%; СП - 8%			678,29	21,62	167266	5331		27087	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	1111-0101-1106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,2	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м² стяжки	295,92	12,69	6,05	3755	1790	--	2841	7123
		НР - 94%; СП - 8%			6,64	3,57	1965	1056		527	
56	СТ1212-201-0103КАЛЬКУЛЯЦИЯ п.2	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1200, класса В7,5	м³	5,03064	49005,00	--	246527	--	246527	--	266249
		СП - 8%			--	--	--	--		19722	
57	СТ1212-201-0103КАЛЬКУЛЯЦИЯ п.2	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1200, класса В7,5	м³	1,509192	49005,00	--	73958	--	73958	--	79875
		СП - 8%			--	--	--	--		5917	
59	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм(35мм). Устройство	м² стяжки	148,8	1233,18	35,65	183497	5305	99804	76708	281022
		НР - 94%; СП - 8%			526,80	21,62	78388	3217		20817	
60	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=3	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м² стяжки	148,8	539,90	18,16	80337	2702	74729	4230	91333
		НР - 94%; СП - 8%			19,53	10,72	2906	1595		6766	
61	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м² изолируемой поверхности	148,8	520,13	46,46	77395	6913	--	69470	158615
		НР - 94%; СП - 8%			473,67	23,00	70482	3422		11749	
62	234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 125	м³	4,59792	43327,00	--	199214	--	199214	--	215151
		СП - 8%			--	--	--	--		15937	
63	1111-0101-1105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство (26мм)	м² стяжки	148,8	715,13	35,72	106411	5315	165	97898	220654
		НР - 94%; СП - 8%			678,29	21,62	100930	3217		16344	
64	СТ1212-201-0103КАЛЬКУЛЯЦИЯ п.2	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1200, класса В7,5	м³	3,03552	49005,00	--	148756	--	148756	--	160656
		СП - 8%			--	--	--	--		11900	
65	1111-0101-1106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,2	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м² стяжки	178,56	12,69	6,05	2266	1080	--	1714	4298
		НР - 94%; СП - 8%			6,64	3,57	1186	637		318	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	СТ1212-201-0103КАЛЬКУЛЯЦИЯ п.2	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1200, класса В7,5	$м^3$	0,910656	49005,00 --	-- --	44627 --	-- --	44627	-- 3570	48197
		СП - 8%									
		По типу 138. S=58.62 $м^2$. (ванные, санузлы над									
68	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	58,62	520,13 473,67	46,46 23,00	30490 27767	2723 1348	--	27368 4629	62487
		НР - 94%; СП - 8%									
69	234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	$м^3$	1,811358	43327,00 --	-- --	78481 --	-- --	78481	-- 6278	84759
		СП - 8%									
70	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами пергамин. Устройство первого слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	58,62	1310,94 1031,40	113,78 18,64	76847 60461	6670 1093	9716	57860 10777	145484
		НР - 94%; СП - 8%									
71	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм (22мм). Устройство	$м^2$ стяжки	58,62	1233,18 526,80	35,65 21,62	72289 30881	2089 1267	39319	30219 8201	110709
		НР - 94%; СП - 8%									
72	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=0,4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	58,62	71,98 2,60	2,42 1,43	4219 152	142 84	3925	222 355	4796
		НР - 94%; СП - 8%									
73	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	58,62	2420,58 1031,40	113,78 18,64	141894 60461	6670 1093	74763	57860 15980	215735
		НР - 94%; СП - 8%									
74	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	58,62	1504,08 622,32	56,44 10,63	88169 36480	3308 623	48381	34877 9843	132890
		НР - 94%; СП - 8%									
75	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм(15мм). Устройство	$м^2$ стяжки	58,62	1272,69 526,80	35,65 21,62	74605 30881	2089 1267	41635	30219 8386	113210
		НР - 94%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	58,62	-189,84	-6,05	-11128	-354	-10392	-556	-12619
		НР - 94%; СП - 8%			-6,51	-3,57	-382	-209		-935	
		По типу 138. S=78.16 $м^2$. (внеквартирные коридоры.									
78	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм (52мм). Устройство	$м^2$ стяжки	78,16	1233,18	35,65	96385	2787	52423	40292	147612
		НР - 94%; СП - 8%			526,80	21,62	41175	1690		10935	
79	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=6,4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	$м^2$ стяжки	500,224	179,96	6,05	90020	3027	83737	4742	102346
		НР - 94%; СП - 8%			6,51	3,57	3256	1786		7583	
		По типу 9. S=59 $м^2$. (машинное помещение лифтов с									
83	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (50мм)	$м^2$ стяжки	59	1233,18	35,65	72758	2104	39573	30415	111427
		НР - 94%; СП - 8%			526,80	21,62	31081	1276		8254	
84	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	$м^2$ стяжки	354	179,96	6,05	63706	2142	59259	3356	72429
		НР - 94%; СП - 8%			6,51	3,57	2305	1264		5367	
		По типу 174. S=33.3 $м^2$. (электрощитовая. узел									
85	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	2,664	29149,65	9,16	77655	24	62397	14320	99333
		НР - 94%; СП - 8%			5718,53	--	15234	--		7358	
86	1111-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия бетонные, толщина 30 мм (20мм). Устройство	$м^2$ покрытия	33,3	1454,57	139,56	48437	4647	26001	18444	72232
		НР - 94%; СП - 8%			534,20	55,02	17789	1832		5351	
87	1111-0101-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=2	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	$м^2$ покрытия	66,6	-128,94	-5,23	-8587	-348	-7214	-1166	-10533
		НР - 94%; СП - 8%			-15,39	-3,23	-1025	-215		-781	
		По типу 11. S=481.45 $м^2$. (балконы)									
88	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм (30мм). Устройство	$м^2$ стяжки	481,75	1233,18	35,65	594084	17174	323124	248347	909828
		НР - 94%; СП - 8%			526,80	21,62	253786	10415		67397	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 к=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	$м^2$ стяжки	963,5	179,96	6,05	173391	5829	161290	9134	197132
		НР - 94%; СП - 8%			6,51	3,57	6272	3440		14607	
90	1106-1401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Железнение поверхности	$м^2$ поверхности	481,75	646,21	1,35	311312	650	11428	272584	630606
		НР - 91%; СП - 8%			621,14	0,64	299234	308		46710	
		По типу 12. S=496.1 $м^2$. (техподполье)									
92	1111-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Грунт. Уплотнение гравием	$м^2$ площади уплотнения	496,1	367,02	46,91	182079	23272	103264	60559	262050
		НР - 94%; СП - 8%			111,96	17,90	55543	8880		19412	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5					22881561	604696	16690227	5535829	30690687
							5586637	311987		2273292	
				РАЗДЕЛ 6.Внутренняя отделка							
100	1115-0206-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	$м^2$ отделываемой поверхности	4560,12	581,28	2,94	2650707	13406	96357	2039559	5065473
		НР - 80%; СП - 8%			557,21	1,87	2540944	8527		375207	
101	1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	2853,39	1117,58	6,00	3188892	17120	869257	1847342	5439132
		НР - 80%; СП - 8%			806,94	2,33	2302515	6648		402899	
104	1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетонупростое	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	13195,08	1731,96	105,54	22853351	1392608	5423443	13785956	39570462
		НР - 80%; СП - 8%			1215,40	90,57	16037300	1195078		2931155	
105	1115-0206-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	10069,58	783,76	6,00	7892134	60417	3067597	3830065	12659979
		НР - 80%; СП - 8%			473,12	2,33	4764120	23462		937780	
110	1115-0108-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Откосы оконные из ПВХ. Устройство	м	100	1339,83	5,58	133983	558	63987	55690	204847
		НР - 80%; СП - 8%			694,38	1,74	69438	174		15174	
111	223-503-0205 РСНБ РК 2022	Оконные откосы пластиковые	$м^2$	568,2	1487,00	--	844913	--	844913	--	912506
		СП - 8%			--	--	--	--		67593	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	1110-0404-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	$м^2$ стен (за вычетом проемов)	372	2656,64	20,80	988270	7738	400286	525190	1634538
		НР - 90%; СП - 8%			1559,80	8,87	580246	3300		121079	
113	232-101-0201 РСНБ РК 2022	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	$м^2$	178,5	722,00	--	128877	--	128877	--	139187
		СП - 8%			--	--	--	--		10310	
114	232-101-0101 РСНБ РК 2022	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	$м^2$	212,1	669,00	--	141895	--	141895	--	153247
		СП - 8%			--	--	--	--		11352	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				38823022	1491847	11036612	22083802	65779371
							26294563	1237189	--	4872549	
		ИТОГО по СМЕТЕ:					101616279	3441326	53958961	39616018	152530785
							44215991	1912998		11298484	

Локальная смета №02-01-05
на Отопление и вентиляцию
РАЗДЕЛ 1.Отопление

1	1116-0501-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	4350	1526,57	2,50	6640580	10875	50808	6448614	14136326
		НР - 98%; СП - 8%			1512,39	0,30	6578897	1305		1047132	
2	241-205-5102 РСНБ РК 2022	Металлопластиковая труба для отопления ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	4306,5	619,00	--	2665724	--	2665724	--	2878982
		СП - 8%			--	--	--	--		213258	
3	1116-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	10	2047,70	27,20	20477	272	14164	6026	28624
		НР - 98%; СП - 8%			604,14	10,78	6041	108		2120	
4	1116-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	159	2211,00	27,20	351549	4325	251166	95817	483155
		НР - 98%; СП - 8%			604,14	10,78	96058	1714		35789	
5	1116-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	173	1814,41	27,20	313893	4706	204671	104253	451598
		НР - 98%; СП - 8%			604,14	10,78	104516	1865		33451	
6	1116-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	28	2595,12	27,20	72663	762	54985	16873	96699
		НР - 98%; СП - 8%			604,14	10,78	16916	302		7163	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1116-0301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	48	2770,14 604,14	27,20 10,78	132967 28999	1305 517	102663	28926 12951	174844
8	1116-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	72	3939,69 1146,57	65,46 22,17	283658 82553	4713 1596	196392	82467 29290	395414
9	1116-0401-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	20	4706,45 1360,13	79,42 25,92	94129 27203	1588 518	65338	27167 9704	130999
12	1118-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка *НР - 98%; СП - 8%*	кВт	273,06	1060,14 1039,48	20,66 8,52	289482 283840	5641 2326	1	280443 45594	615518
13	245-103-0110 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт *СП - 8%*	секция	1845	3065,00 --	-- --	5654925 --	-- --	5654925	-- 452394	6107319
14	1118-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 80 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	м труб нитки регистра	8	3854,55 460,31	47,14 21,61	30836 3682	377 173	26777	3778 2769	37383
15	1311-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Радиаторный терморегулятор с термостатическим элементом R470FX ф20мм *НР - 75%; СП - 8%*	шт.	236	1977,55 1819,21	-- --	466702 429334	-- --	37368	322001 63097	851800
16	245-510-0102 РСНБ РК 2022	Комплект термостатической регулировки радиаторов отопления (термостатический клапан, запорный клапан, жидкостная термоголовка), модели R470FX, угловой с резьбой R 3/4", DN 20, Tmax 110°C, PN 10, типа Giacomini ГОСТ 30815-2002 *СП - 8%*	шт.	236	10323,00 --	-- --	2436228 --	-- --	2436228	-- 194898	2631126
17	1118-1101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Краны Маевского. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	240	290,44 270,94	-- --	69706 65026	-- --	4680	63725 10675	144106
18	242-207-3801 РСНБ РК 2022	Краны Маевского Т 130°C, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	240	320,00	--	76800	--	76800	--	82944

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		6144	
19	1311-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Автоматический балансировочный клапан диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	16	1977,55	--	31641	--	2534	21831	57749
		НР - 75%; СП - 8%			1819,21	--	29107	--		4278	
20	245-507-0118 РСНБ РК 2022	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления в комплекте с клапаном партнером (динамическая пара), модель Cim767L787, с внутренней резьбой G 1/2", dPset от 20 кПа до 60 кПа, Kvs 3,6 м^3/ч, DN 20, Tmax 120°C, PN 16, типа Cimberio ГОСТ 5761-2005	шт.	8	62493,00	--	499944	--	499944	--	539940
		СП - 8%			--	--	--	--		39996	
21	245-506-0110 РСНБ РК 2022	Клапан балансировочный ручной, модель Cim787, с внутренней резьбой Rp 1/2", Kvs 1,7 м^3/ч, DN 15, Tmax 120°C, PN 25, типа Cimberio ГОСТ 5761-2005	шт.	8	11314,00	--	90512	--	90512	--	97753
		СП - 8%			--	--	--	--		7241	
22	1311-0203-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Автоматический балансировочный клапан, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	4	6257,55	480,80	25030	1923	1276	17063	45461
		НР - 75%; СП - 8%			5457,63	230,09	21831	920		3367	
23	245-507-0121 РСНБ РК 2022	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления в комплекте с клапаном партнером (динамическая пара), модель Cim767H787, с внутренней резьбой G 1 1/2", dPset от 20 кПа до 60 кПа, Kvs 16,4 м^3/ч, DN 40, Tmax 120°C, PN 16, типа Cimberio ГОСТ 5761-2005	шт.	2	128134,00	--	256268	--	256268	--	276769
		СП - 8%			--	--	--	--		20501	
24	245-506-0114 РСНБ РК 2022	Клапан балансировочный ручной, модель Cim787, с внутренней резьбой Rp 1 1/2", Kvs 10,4 м^3/ч, DN 40, Tmax 120°C, PN 25, типа Cimberio ГОСТ 5761-2005	шт.	2	24262,00	--	48524	--	48524	--	52406
		СП - 8%			--	--	--	--		3882	
25	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Краны шаровые диаметром до 25 мм. Установка	шт.	292	3165,70	113,37	924384	33104	88671	792377	1854103
		НР - 98%; СП - 8%			2748,66	20,34	802609	5939		137342	
26	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов,радиаторов/кронштейны, планки, хомуты/	кг	339,9	708,00	--	240649	--	240649	--	259901

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		19252	
31	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	4595	965,86	112,28	4438127	515926	1758048	1832394	6772157
		НР - 76%; СП - 8%			470,98	53,73	2164153	246889		501636	
32	234-303-0308 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 27 мм ГОСТ 16381-77	м	4785	384,00	--	1837440	--	1837440	--	1984435
		СП - 8%			--	--	--	--		146995	
33	234-303-0310 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 34 мм ГОСТ 16381-77	м	190,3	456,00	--	86777	--	86777	--	93719
		СП - 8%			--	--	--	--		6942	
34	234-303-0315 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	м	57,2	758,00	--	43358	--	43358	--	46827
		СП - 8%			--	--	--	--		3469	
		Квартирный узел ввода									
38	242-204-0502 РСНБ РК 2022	Краны шаровые стальные для воды муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки Ст 20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	288	7217,00	--	2078496	--	2078496	--	2244776
		СП - 8%			--	--	--	--		166280	
45	245-507-0118 РСНБ РК 2022	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления в комплекте с клапаном партнером (динамическая пара), модель Cim767L787, с внутренней резьбой G 3/4", dPset от 20 кПа до 60 кПа, Kvs 4,0 м^3/ч, DN 20, Tmax 120°С, PN 16, типа Cimberio ГОСТ 5761-2005	шт.	72	62493,00	--	4499496	--	4499496	--	4859456
		СП - 8%			--	--	--	--		359960	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	1116-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	72	2211,00	27,20	159192	1958	113736	43389	218787
		НР - 98%; СП - 8%			604,14	10,78	43498	776		16206	
50	1116-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	72	2047,70	27,20	147434	1958	101978	43389	206089
		НР - 98%; СП - 8%			604,14	10,78	43498	776		15266	
		Итого по разделу1					35007591	589433	23590396	10230533	48857165
							10827761	265724		3619042	
		РАЗДЕЛ 2.Узел управления									
53	513-201-0334 РСНБ РК 2022	Блочный тепловой пункт с зависимым отоплением тепловой мощностью от 125 кВт до 250 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС тепловой мощностью от 250 кВт до 400 кВт	комплект	1	13425835,00	--	13425835	--		--	13425835
					--	--	--	--	13425835	--	
		Итого по разделу2					13425835				13425835
									13425835		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				48433426	589433	23590396	10230533	62283000
							10827761	265724	13425835	3619042	
			Локальная смета № 02-01-06 на электрооборудование и электроосвещение								
		КОМПЛЕКТНОЕ УСТРОЙСТВО									
		1.1а Вводно-распределительное устройство опросный									
2	515-301-0303 РСНБ РК 2022	А)Вводная панель ВРУ-1-13-20, номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	1519618,00	--	1519618	--		--	1519618
					--	--	--	--	1519618	--	
4	247-301-0226 РСНБ РК 2022	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 ТХ PLC I P P, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	2	64549,00	--	129098	--	129098	--	139426
		СП - 8%			--	--	--	--		10328	
5	515-301-0612 РСНБ РК 2022	б)Шкаф распределительный (ШРП)ШР-11-73707-22У3,номинальный ток панели 400 А, тип и количество групп предохранителей на отходящих линиях НПН2-250 8 штук ГОСТ 30011.1-2012	шт.	2	887604,00	--	1775208	--		--	1775208
					--	--	--	--	1775208	--	
7	515-301-0401 РСНБ РК 2022	Шкаф распределительный ШР-11-73504-22У3, номинальный ток панели 400 А, тип и количество групп предохранителей на отходящих линиях НПН2-60 8 штук ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	1201490,00	--	1201490	--		--	1201490
					--	--	--	--	1201490	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	515-301-0629 РСНБ РК 2022 прим.	Шкаф АВР на ток 100А(ШУ8253-22 А2)	шт.	1	1556112,00	--	1556112	--		--	1556112
					--	--	--	--	1556112	--	
10	247-201-0602 РСНБ РК 2022	1.3 Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ-3-63-12-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	23032,00	--	23032	--	23032	--	24875
		СП - 8%			--	--	--	--		1843	
11	247-201-0601 РСНБ РК 2022	1.4 Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ-3-63-6-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	16285,00	--	16285	--	16285	--	17588
		СП - 8%			--	--	--	--		1303	
13	247-203-0102 РСНБ РК 2022	1.5 Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/24-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	4	15673,00	--	62692	--	62692	--	67707
		СП - 8%			--	--	--	--		5015	
		1.7 Щиток квартирный встроенного типа на 12 модулей									
		ПРОВОДА И КАБЕЛИ									
95	1308-0206-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м кабеля	12103	1299,24	34,78	15724702	420942	4518777	7875906	25488676
		НР - 72%; СП - 8%			891,10	12,70	10784983	153708		1888068	
		ТРУБЫ									
99	1308-0206-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	6610	529,88	18,23	3502507	120500	436921	2147060	6101559
		НР - 72%; СП - 8%			445,55	5,59	2945086	36950		451992	
100	241-101-0215 РСНБ РК 2022	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 100, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	2	4941,00	--	9882	--	9882	--	10673
		СП - 8%			--	--	--	--		791	
107	ТОО"Мечта маркет"	Плита электрическая двухконфорочная ДАРИНА SEM 521 404W	шт	72	59626,68	--	4293121	--		--	4293121
					--	--	--	--	4293121	--	
123	243-107-1903 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0306	1646726,00	--	50390	--	50390	--	54421
		СП - 8%			--	--	--	--		4031	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	243-107-1902 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0051	1089867,00	--	5558	--	5558	--	6003
		СП - 8%			--	--	--	--		445	
125	243-107-1702 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00651	848829,00	--	5526	--	5526	--	5968
		СП - 8%			--	--	--	--		442	
126	243-107-1901 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02856	701823,00	--	20044	--	20044	--	21648
		СП - 8%			--	--	--	--		1604	
127	243-201-0304 РСНБ РК 2022	Кабели контрольные КВВГ 7х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,0051	1348978,00	--	6880	--	6880	--	7430
		СП - 8%			--	--	--	--		550	
128	1308-0206-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	5	527,97	3,44	2640	18	1002	1172	4117
		НР - 72%; СП - 8%			324,04	1,52	1620	8		305	
129	243-142-0107 РСНБ РК 2022	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,00515	179682,00	--	925	--	925	--	999
		СП - 8%			--	--	--	--		74	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				29905710	541460	5287012	10024138	42296639
							13731689	190666	10345549	2366791	

Стоимость общестроительных работ			
Материалы		413698412	
Всего заработная плата			126186658
Накладные расходы	тенге	109935432	
Сметная прибыль	тенге	39988929	
Тенге			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		563622773	
Нормативная трудоемкость	чел-ч		
Сметная заработная плата			126186658
ИТОГО ПО СМЕТЕ	тенге	563622773	
Нормативная трудоемкость			
Сметная заработная плата	тенге		126186658

Итого по Акту 563622773

В том числе

- Зарплата ,тенге 126186658

- Оборудование,тенге 23771384

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

СМР	539851389
Временные здания и сооружения (0,9%)	4858663
Итого	544710052
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время(1,02%)	5556043
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиционного риска	7309766
Непредвиденные работы и затраты 2%	11005322
Итого по акту в текущих ценах 3кв2022г	592352567
ИТОГО по акту в текущих ценах на 2022 К=1	592352567
Всего по акту в текущих ценах	592352567
Итого по акту в текущих ценах с учетом скидки К=0,92	544964360,92
НДС 12%	65395723,31
ИТОГО ПО АКТУ	610360084,23

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел строительства г.Семей области Абай"

_____ **С.М.Аманбеков**

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "Курылыс"

_____ **Ж.Г. Аралова**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Инженер авторского надзораТОО ПИИ"СЕМСТРОЙПРОЕКТ"

_____ **Р.Л.Алиев**

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО"Восток Инжиниринг"

_____ **С.А.Кудашев**