Заказчик : ГУ "Управление сельского хозяйства Алматинской области" Э3520

Подрядчик: ТОО "УМР-3-Алматыинжстрой"

Договор: № 108 от 26 августа 2016 года

Наименование стройки: Капитальный ремонт на плотине Саз-Талгар-I Талгарского района Алматинской области

Наименование объекта: Капитальный ремонт на плотине Саз-Талгар

АКТ № 1

Приемки выполненных работ за сентябрь 2016 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Дамба плотины								
1	E0137-24-7	Демонтаж ж/б плит	158	4718,23	2090,23	745481	330257	588377	12,40	1959
		м3		2628,00	475,26	415224	75090	120	1,06	167
2	E01031-A11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	45,5	152,80	152,80	6952	6952	4867	--	--
		т		--	106,96	--	4867	100	2,25	102
3	E010333-A1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	45,5	19,70	19,70	896	896	179	--	--
		т		--	3,94	--	179	100	0,08	4
4	E0137-4-1	Укладка бетонной смеси кранами на гусеничном ходу 25 т в блоки площадью до 150 м2 бетонных конструкций гидроузлов-крепление откосов плотины	54	9001,25	38,87	486067	2099	6964	0,62	34
		м3		95,18	12,29	5140	664	120	0,04	2
5	E0137-32-1	Монтаж закладной цементационной арматуры при омоноличивании блоков бетонирования плотин с деревянной или металлической опалубкой при одной цементационной системе и однократном типе цементационных выпусков	540	528,08	151,47	285163	81794	205144	1,53	826
		м2		258,75	57,83	139725	31228	120	0,28	152
6	СПрайс-лист	Георешетка	540	192,00	--	103680	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
7	E0137-11-1	Установка анкеров для крепления тяжей опалубки в скальные основания	1576	199,95	48,04	315121	75711	218471	0,62	977
		анкер		97,20	18,32	153187	28872	120	0,09	141

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С12041-46	**Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой /в комплекте с шайбами и гайками или без них/, поставляемые отдельно**	0,977	69800,00	–	68195	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**2011556**	**497709**			**3796**
			Тенге			**713276**	**140901**			**569**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2011556				
	Материалы -		Тенге			153603				
	Всего заработная плата -		Тенге				854177			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			171875				
	Местные материалы -		Тенге			475093				
		Накладные расходы -	Тенге			1024003				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							512
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				153600			
		Неномируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			182133				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3217692				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4877
		Сметная заработная плата -	Тенге				1007777			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			3217692				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4877
		Сметная заработная плата -	Тенге				1007777			

Итого со сметной прибылью (плановыми накоплениями)	3 217 692
Итого с временными - 4%	3 346 400
Итого с зимним удорожанием - 4,05%	3 481 929
Итого с затратами на выслугу лет 1%	3 516 748
Итого с затратами на дополнительные отпуска 0,4%	3 530 815
Пересчет в текущие цены 2015г. - 2,557	9 028 294
Налоги, сборы, прочие обязательные платежи - 2%	180 566
Всего с налогами, сборами, прочими обязательными платежами	9 208 860
Налог на добавленную стоимость - 12%	1 105 063
Итого с НДС	**10 313 923**

ПРИНЯЛ: _____

ТЕХНАДЗОР: _____

СДАЛ: _____

Заказчик : ГУ "Управление сельского хозяйства Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "УМР-3-Алматыинжстрой" Э3530

Договор: № 108 от 26 августа 2016 года

Наименование стройки: Капитальный ремонт на плотине Саз-Талгар-1 Талгарского района Алматинской области

Наименование объекта: Капитальный ремонт на плотине Саз-Талгар

АКТ № 2

Приемки выполненных работ за октябрь 2016 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.Подводящее русло										
1	E0137-24-7	Демонтаж ж/б плит	16	4718,23	2090,23	75492	33444	59583	12,40	198
		м3		2628,00	475,26	42048	7604	120	1,06	17
2	E01031-A11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона-массой до 5 т при автомобильных перевозках	38,4	152,80	152,80	5868	5868	4107	--	--
		т		--	106,96	--	4107	100	2,25	86
3	E010333-A5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза I	38,4	45,00	45,00	1728	1728	346	--	--
		т		--	9,00	--	346	100	0,19	7
4	E0101-17-3 т.ч. п-1.6,п-3.26, доп. изм. № 1 К=1,06 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 на водохозяйственном строительстве, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	209	42,99	41,54	8985	8681	3094	0,01	2
		м3		1,36	13,90	285	2905	97	0,05	11
5	E010333-A1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза I	407,6	19,70	19,70	8030	8030	1606	--	--
		т		--	3,94	--	1606	100	0,08	34
РАЗДЕЛ 2.Дамба плотины										
6	E0137-24-7	Демонтаж ж/б плит	158	4718,23	2090,23	745481	330257	588377	12,40	1959
		м3		2628,00	475,26	415224	75090	120	1,06	167
7	C143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	237	18200,00	--	4313400	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м3	--	--	--	--	--	--	--
8	Е01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	45,5	152,80	152,80	6952	6952	4867	--	--
			т	--	106,96	--	4867	100	2,25	102
9	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	45,5	19,70	19,70	896	896	179	--	--
			т	--	3,94	--	179	100	0,08	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			5166831	395855			2160
			Тенге			457557	96704			428
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге							
	Всего заработная плата -		Тенге			5166831				
	Местные материалы -		Тенге				554261			
		Накладные расходы -	Тенге			4313419				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			662159				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							331
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				99324			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			349739				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			6178730				
		Сметная заработная плата -	Тенге							2919
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				653585			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			6178730				
		Сметная заработная плата -	Тенге				653585			2919

Итого со сметной прибылью (плановыми накоплениями)	6 178 730
Итого с временными - 4%	6 425 879
Итого с зимним удорожанием - 4,05%	6 686 127
Итого с затратами на выслугу лет 1%	6 752 989
Пересчет в текущие цены 2015г. - 2,557	6 780 001
Налоги, сборы, прочие обязательные платежи - 2%	17 336 461
Всего с налогами, сборами, почими обязательными платежами	346 729
Налог на добавленную стоимость - 12%	17 683 191
Итого с НДС	2 121 983
	19 805 173

ПРИНЯЛ _____

ТЕХНАДЗОР _____

СДАЛ _____

Заказчик : ГУ "Управление сельского хозяйства Алматинской области" Э3540

Подрядчик: ТОО "УМР-3-Алматыинжстрой"

Договор: № 108 от 26 августа 2016 года

Наименование стройки: Капитальный ремонт на плотине Саз-Талгар-1 Талгарского района Алматинской области

Наименование объекта: Капитальный ремонт на плотине Саз-Талгар

АКТ № 3
Приемки выполненных работ за ноябрь 2016 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Подводяшее русло								
1	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	210	0,20	0,20	43	43	14	--	--
		м2		--	0,07	--	15	97	--	--
2	Е0101-164-3 т.ч. п-3.178 К=1,2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	41,3	560,52	--	23149	--	26159	3,57	147
		м3		560,52	--	23149	--	113	--	--
		РАЗДЕЛ 2.Дамба плотины								
3	СПрайс-лист	Георешетка	3460	192,00	--	664320	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
4	С12041-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой /в комплекте с шайбами и гайками или без них/, поставляемые отдельно	6,2621	69800,00	--	437095	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0137-73-3	Устройство пояса гребня плотины	64	11228,55	142,72	718627	9134	59569	4,47	286
		м3		724,65	50,99	46378	3263	120	0,21	14
6	Е0101-24-7 т.ч. п-1.6,п-3.30, доп. изм. № 1 К=1 т.ч. п-3.69 К=1,15	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м на водохозяйственном строительстве сыпучих или вязких, переувлажненных	560	7,86	7,86	4402	4402	1481	--	--
		м3		--	2,73	--	1527	97	0,01	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0101-24-15 т.ч. п-1.6,п-3.3 0, доп. изм. № 1 К=1 т.ч. п-3.69 К=1 ,15	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м на водохозяйственном строительстве сыпучих или вязких, переувлажненных	1120	5,68	5,68	6362	6362	2141	--	--
		м3		--	1,97	--	2207	97	0,01	7
8	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	2800	0,20	0,20	568	568	191	--	--
		м2		--	0,07	--	197	97	--	1
9	Е0101-17-3	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	1073	36,95	35,62	39651	38221	13697	0,01	9
		м3		1,24	11,92	1331	12790	97	0,04	47
10	Е010333-А8-	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 8 км, класс груза 1	1931	63,90	63,90	123391	123391	24678	--	--
		т		--	12,78	--	24678	100	0,27	518
11	Е0101-24-7 т.ч. п-1.6,п-3.3 0, доп. изм. № 1 К=1 т.ч. п-3.71 К=1 ,2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м на водохозяйственном строительстве с подъемом по пути от 10 до 20%	1073	8,20	8,20	8801	8801	2962	--	--
		м3		--	2,85	--	3054	97	0,01	10
12	Е0101-24-15 т.ч. п-1.6,п-3.3 0, доп. изм. № 1 К=1 т.ч. п-3.71 К=1 ,2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м на водохозяйственном строительстве с подъемом по пути от 10 до 20%	3219	5,93	5,93	19079	19079	6421	--	--
		м3		--	2,06	--	6619	97	0,01	22
13	Е0101-82-3	Устройство каналов прицепными тяжелыми грейдерами в грунтах 3 группы	2800	32,47	23,22	90919	65019	55868	0,06	164
		м3		9,25	11,32	25900	31696	97	0,04	112
14	Е0101-130-3	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	2800	9,48	9,48	26534	26534	8801	--	--
		м3		--	3,24	--	9074	97	0,01	30
15	Е0101-130-9	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 40 см	2800	1,03	1,03	2876	2876	839	--	--
		м3		--	0,31	--	865	97	--	3

РАЗДЕЛ 3.Выходной оголовок водовыпуска, водосброса и отводящий канал

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	E0101-24-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м	2800	10,93	10,93	30613	30613	9641	--	--
		м3		--	3,55	--	9939	97	0,01	38
17	E0101-24-15	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	8400	4,94	4,94	41489	41489	13962	--	--
		м3		--	1,71	--	14394	97	0,01	47
18	E0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	1880	0,20	0,20	381	381	128	--	--
		м2		--	0,07	--	132	97	--	--
19	E0101-12-3 т.ч. п-1.6,п-3.21, доп. изм. № 1 К=1,06 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 на водохозяйственном строительстве, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	220	30,83	29,68	6784	6529	2352	0,01	2
		м3		1,16	9,87	254	2170	97	0,04	8
20	E0101-12-3 т.ч. п-1.6,п-3.21, доп. изм. № 1 К=1,06 т.ч. п-3.46 К=1,1 т.ч. п-3.66 К=1,2	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 на водохозяйственном строительстве, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов в земле	14,2	37,00	35,61	525	506	182	0,01	--
		м3		1,39	11,84	20	168	97	0,04	1
21	С11011-890 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой неравнополочный, толщина 10-16 мм, ширина большей полки 180-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	4,0024	71100,00	--	284571	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 4.Мех.очистка чаши водохранилища								
22	E0101-73-12 т.ч. п-3.46 К=1,1 т.ч. п-3.91 К=1,2	Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья с погрузкой в автосамосвалы	108523	64,79	62,19	7031272	6749069	1540820	0,02	1963
		м3		2,60	12,04	282203	1306271	97	0,04	4269
23	E010333-A2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1	184489,1	26,00	26,00	4796717	4796717	959343	--	--
		т		--	5,20	--	959343	100	0,11	20146
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			14358168	11929734			2572
			Тенге			379235	2388405			25277

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14358168				
	Материалы -		Тенге			128239				
	Всего заработная плата -		Тенге				2767639			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1385985				
	Местные материалы -		Тенге			534976				
		Накладные расходы -	Тенге			2729252				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1365
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				409388			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1025245				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			18112666				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							29213
		Сметная заработная плата -	Тенге				3177027			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			18112666				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							29213
		Сметная заработная плата -	Тенге				3177027			

Итого со сметной прибылью (плановыми накоплениями)	18 112 666
Итого с временными - 4%	18 837 173
Итого с зимним удорожанием - 4,05%	19 600 078
Итого с затратами на выслугу лет 1%	19 796 079
Итого с затратами на дополнительные отпуска 0,4%	19 875 263
Пересчет в текущие цены 2015г. - 2,557	50 821 048
Налоги, сборы, прочие обязательные платежи - 2%	1 016 421
Всего с налогами, сборами, почими обязательными платежами	51 837 469
Налог на добавленную стоимость - 12%	6 220 496
Итого с НДС	**58 057 965,12**

ПРИНЯЛ: _____

СДАЛ: _____

ТЕХНАДЗОР: _____

Заказчик : ГУ "Управление сельского хозяйства Алматинской области" Э3550

Подрядчик: ТОО "УМР-3-Алматыинжстрой"

Договор: № 108 от 26 августа 2016 года, доп.соглашение № 15 от 13 февраля 2017 года

Наименование стройки: Капитальный ремонт на плотине Саз-Талгар-1 Талгарского района Алматинской области

Наименование объекта: Капитальный ремонт на плотине Саз-Талгар

АКТ № 1

Приемки выполненных работ за апрель 2017 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Дамба плотины								
1	Е0137-7-3 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Устройство гравийной подготовки под сооружения	140	539,35	308,70	75509	43218	41346	0,91	127
		м3		127,58	118,53	17861	16594	120	0,55	77
2	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	140	1400,00	–	196000	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
3	Е0137-24-7	Монтаж ж/б плит	205	6667,50	2612,79	1366838	535622	954251	15,50	3178
		м3		3285,00	594,07	673425	121784	120	1,32	271
4	Е0137-73-2	Устройство зуба под нижний ярус крепления верхового откоса из монолитного бетона	8,7	9817,02	181,91	85408	1583	7670	4,31	37
		м3		668,25	66,15	5816	576	120	0,29	3
5	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	26	389,25	–	10121	–	11437	2,48	64
		м3		389,25	–	10121	–	113	–	–
		РАЗДЕЛ 2.Шахта водосброса								
6	Е0139-2-1	Демонтаж затвора ГС-1	0,84	32166,02	10262,04	27019	8620	11795	72,37	61
		т		13406,85	2194,61	11262	1843	90	8,64	7
7	СПрайс-лист	Затвор ГС	1	107794,00	–	107794	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
8	СПрайс-лист	Винтоподъемник	1	182105,00	–	182105	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
9	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	1,26	147100,00	–	185346	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 3.Выходной оголовок водовыпуска, водосброса и отводящий канал										
10	С11011-890 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой неравнополочный, толщина 10-16 мм, ширина большей полки 180-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,3936	71100,00	–	27985	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
11	Е0146-25-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	224	151,44	76,11	33923	17049	26322	0,39	87
		отверст.		72,71	44,80	16287	10035	100	0,08	16
12	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0667	172357,31	536,06	11496	36	3340	289,00	19
		1т		47475,00	202,50	3167	14	105	0,99	–
13	С143001-8 Изм. и доп. вып.17	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	4,2	8260,00	–	34692	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			2344235	606833			3574
			Тенге			737257	151261			374
	Стоимость оборудования -		Тенге			182105				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			182105				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1949765				
	Материалы -		Тенге			188210				
	Всего заработная плата -		Тенге				875412			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			135779				
	Местные материалы -		Тенге			301568				
		Накладные расходы -	Тенге			1044098				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							522
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				156615			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			179632				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3173494				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4402
		Сметная заработная плата -	Тенге				1032027			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			212365				
	Материалы -		Тенге			7138				
	Всего заработная плата -		Тенге				13105			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			185346				
		Накладные расходы -	Тенге			11795				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1769			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13450				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			237610				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							74
		Сметная заработная плата -	Тенге				14874			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			3593209				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4476
		Сметная заработная плата -	Тенге				1046901			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого со сметной прибылью (плановыми накоплениями) без стоимости оборудования										3 411 104
Итого с временными - 4%										3 547 548
Итого с зимним удорожанием - 4,05%										3 691 224
Итого с затратами на выслугу лет 1%										3 728 136
Итого с затратами на дополнительные отпуска 0,4%										3 743 049
Стоимость оборудования										182 105
Пересчет в текущие цены 2014г. - 2,557										10 036 618
Налоги, сборы, прочие обязательные платежи - 2%										200 732
Всего с налогами, сборами, почими обязательными платежами										10 237 350
Налог на добавленную стоимость - 12%										1 228 482
Итого с НДС										**11 465 832**

ПРИНЯЛ: _____

ТЕХНАДЗОР: _____

СДАЛ: _____

Страниц - 3

Заказчик : ГУ "Управление сельского хозяйства Алматинской области" Э3570
Подрядчик: ТОО "УМР-3-Алматыинжстрой"
Договор: № 108 от 26 августа 2016 года, доп.соглашение № 15 от 13 февраля 2017 года
Наименование стройки: Капитальный ремонт на плотине Саз-Талгар-1 Талгарского района Алматинской области
Наименование объекта: Капитальный ремонт на плотине Саз-Талгар

АКТ № 3
Приемки выполненных работ за май 2017 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.Дамба плотины										
1	E0137-4-1	Укладка бетонной смеси кранами на гусеничном ходу 25 т в блоки площадью до 150 м2 бетонных конструкций гидроузлов-крепление откосов плотины	88,743	9001,25	38,87	798798	3449	11445	0,62	55
		м3		95,18	12,29	8447	1091	120	0,04	4
2	E0137-32-1	Монтаж закладной цементационной арматуры при омоноличивании блоков бетонирования плотин с деревянной или металлической опалубкой при одной цементационной системе и однократном типе цементационных выпусков	1560	528,08	151,47	823805	236293	592638	1,53	2387
		м2		258,75	57,83	403650	90215	120	0,28	440
3	E0137-11-1	Установка анкеров для крепления тяжей опалубки в скальные основания	6200	199,95	48,04	1239690	297848	859469	0,62	3844
		анкер		97,20	18,32	602640	113584	120	0,09	554
РАЗДЕЛ 2.Дамба плотины.Исключить										
4	E0137-32-1	Монтаж закладной цементационной арматуры при омоноличивании блоков бетонирования плотин с деревянной или металлической опалубкой при одной цементационной системе и однократном типе цементационных выпусков	274	-528,08	-151,47	-144694	-41503	-104092	-1,53	-419
		м2		-258,75	-57,83	-70898	-15845	120	-0,28	-77
5	E0137-11-1	Установка анкеров для крепления тяжей опалубки в скальные основания	799,806	-199,95	-48,04	-159921	-38423	-110872	-0,62	-496
		анкер		-97,20	-18,32	-77741	-14652	120	-0,09	-72
РАЗДЕЛ 3.Подводящее русло.Добавить										
6	E0137-24-7	Монтаж ж/б плит	16,8	6667,50	2612,79	112014	43895	78202	15,50	260

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		3285,00	594,07	55188	9980	120	1,32	22
7	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	16,8	18200,00	--	305760	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			2975451	501560			5631
			Тенге			921286	184372			872
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге							
	Материалы -		Тенге			2975451				
	Всего заработная плата -		Тенге			466083				
	Местные материалы -		Тенге				1105658			
		Накладные расходы -	Тенге			1086523				663
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			1326790				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				199018			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			258134				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4560375				7166
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1304676			
		Сметная заработная плата -	Тенге			4585392				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				1304676			7166
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге							

Итого со сметной прибылью (плановыми накоплениями)	4 585 392
Итого с временными - 4%	4 768 808
Итого с зимним удорожанием - 4,05%	4 961 945
Итого с затратами на выслугу лет 1%	5 011 564
Итого с затратами на дополнительные отпуска 0,4%	5 031 611
Пересчет в текущие цены 2015г. - 2,557	12 865 828
Налоги, сборы, прочие обязательные платежи - 2%	257 317
Всего с налогами, сборами, почими обязательными платежами	13 123 145
Налог на добавленную стоимость - 12%	1 574 777
Итого с НДС	**14 697 922**

ПРИНЯЛ _____

ТЕХНАДЗОР _____

СДАЛ _____

Заказчик : ГУ "Управление сельского хозяйства Алматинской области" Э3560
Подрядчик: ТОО "УМР-3-Алматыинжстрой"
Договор: № 108 от 26 августа 2016 года, доп.соглашение № 15 от 13 февраля 2017 года
Наименование стройки: Капитальный ремонт на плотине Саз-Талгар-1 Талгарского района Алматинской области
Наименование объекта: Капитальный ремонт на плотине Саз-Талгар

АКТ № 2
Приемки выполненных работ за май 2017 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.Дамба плотины										
1	E0137-24-7	Монтаж ж/б плит	32	6667,50	2612,79	213360	83609	148956	15,50	496
		м3		3285,00	594,07	105120	19010	120	1,32	42
2	E0137-73-1	Устройство заделки швов	36	803,72	133,84	28934	4818	16081	1,93	69
		м3		324,40	47,84	11679	1722	120	0,20	7
3	С143002-7 Изм. и доп. вып.17	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	36	4740,00	–	170640	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
4	E0137-73-2	Устройство зуба под нижний ярус крепления верхового откоса из монолитного бетона	20	9817,02	181,98	196340	3640	17632	4,31	86
		м3		668,49	66,17	13370	1323	120	0,29	6
5	E0137-73-2	Устройство зуба верхнего яруса из монолитного бетона	106,4	10020,02	181,91	1066130	19355	93768	4,31	459
		м3		668,25	66,15	71102	7038	120	0,29	31
6	E0137-4-1	Укладка бетонной смеси кранами на гусеничном ходу 25 т в блоки площадью до 150 м2 бетонных конструкций гидроузлов-крепление откосов плотины	230	9001,25	38,87	2070286	8939	29662	0,62	143
		м3		95,18	12,29	21891	2827	120	0,04	10
7	E0137-32-1	Монтаж закладной цементационной арматуры при омоноличивании блоков бетонирования плотин с деревянной или металлической опалубкой при одной цементационной системе и однократном типе цементационных выпусков	1900	528,08	151,47	1003352	287793	721802	1,53	2907
		м2		258,75	57,83	491625	109877	120	0,28	536
8	E0137-11-1	Установка анкеров для крепления тяжей опалубки в скальные основания	3900	199,95	48,04	779805	187356	540634	0,62	2418
		анкер		97,20	18,32	379080	71448	120	0,09	349
РАЗДЕЛ 2.Шахта водосброса										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е0139-2-1	Установка закладных частей механического оборудования и металлических конструкций в штрабах для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор, 1 решетку до 1,5 т	0,84	53999,06	14660,06	45359	12314	19263	120,61	101
		т		22344,75	3135,15	18770	2634	90	12,34	10
10	Ц0122-61-2	Механизмы подъемные с ручным приводом винтовые, масса комплекта до 0,3 т	1	12923,79	1762,66	12924	1763	9475	54,00	54
		компл		10192,50	335,25	10193	335	90	1,94	2
11	Ц0112-902-1	Арматура для воды и пара на условное давление 6,3 МПа с электроприводом, диаметр условного прохода 100 мм	1	6204,00	1236,00	6204	1236	3603	20,00	20
		шт		3893,00	110,00	3893	110	90	0,64	1
12	СПрайс-лист	Редуктор с ручным и электроприводом	1	71791,00	–	71791	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		Наружные сети электроснабжения								
		РАЗДЕЛ 3.Подстанция 10/0,4кВ, заземление подстанции								
13	Е0133-117-1	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам	1	2238,10	1743,10	2238	1743	997	3,00	3
		шт		495,00	454,41	495	454	105	1,81	2
14	Е0133-117-2	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам	1	4098,19	1460,06	4098	1460	2765	12,10	12
		шт		2191,50	441,68	2192	442	105	1,90	2
15	75-4-52	Комплектная трансформаторная подстанция, типа КТП 25/6-10 кВА	1	163900,00	–	163900	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
16	75-3-1	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 25/6-10 У1, мощность 25 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1050х410х1080 мм	1	117500,00	–	117500	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
17	Е0133-116-2	Установка линейного электрооборудования разрядников вручную	1	957,56	134,06	958	134	808	4,38	4
		шт		720,00	49,50	720	50	105	0,24	–
18	75-6-А12 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Разрядники полимерные РВО-10кВ/п/	3	599,00	–	1797	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
19	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	2	166,90	5,40	334	11	305	1,00	2
		шт		158,00	2,30	316	5	95	0,01	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	СПрайс лист	Счетчик СА4-Э720 ТХ PLC IPP	2	7218,00	–	14436	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
21	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1	1299,30	68,30	1299	68	314	2,00	2
		шт		317,00	13,50	317	14	95	0,08	–
22	СПрайс лист	Шкаф ШУЭ-06-1Н	1	2961,00	–	2961	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
23	Ц0110-100-1	Устройства телефонные /концентраторы/	1	5511,00	–	5511	–	4779	31,00	31
		шт		5310,00	–	5310	–	90	–	–
24	СПрайс лист	Концентратор данных Сайман-1000	1	79578,00	–	79578	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
25	СПрайс лист	Трансформатор ТОР-0,66 100/5	3	1258,00	–	3774	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
26	Ц0108-53-1	Трансформатор тока, напряжение до 10 кВ	3	493,60	18,60	1481	56	1002	2,00	6
		шт		347,00	4,50	1041	14	95	0,03	–
27	Е0107-1-8	Укладка ж/б приставок	4	302,09	197,24	1208	789	965	0,65	3
		шт		104,85	67,51	419	270	140	0,25	1
28	С143019-56 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Приставки для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи /с отверстиями и без отверстий/, длина 3 м, марка ПТ-30	4	3520,00	–	14080	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
29	Е0133-2-1	Установки стальных конструкций	0,0545	10851,10	4495,97	591	245	252	19,00	1
		1т		3397,50	1005,87	185	55	105	4,28	–
30	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,0545	147100,00	–	8017	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
31	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм	38	51,70	2,80	1965	106	1004	0,16	6
		м		27,50	0,30	1045	11	95	–	–
32	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	8	330,10	24,10	2641	193	901	0,70	6
		шт		116,00	2,50	928	20	95	0,01	–
33	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	4	61,90	3,30	248	13	89	0,14	1
		м		23,00	0,40	92	2	95	–	–
34	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	28	27,84	26,18	780	733	241	0,01	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1,66	7,20	46	202	97	0,03	1
35	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	28	6,48	6,48	181	181	57	--	--
		м3		--	2,10	--	59	97	0,01	--
36	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	28	21,55	4,52	603	126	463	0,11	3
		м3		17,03	--	477	--	97	--	--
		РАЗДЕЛ 4.Устройство конрура внешнего заземления жилого дома								
37	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм	12	51,70	2,80	620	34	317	0,16	2
		м		27,50	0,30	330	4	95	--	--
38	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	9	330,10	24,10	2971	217	1013	0,70	6
		шт		116,00	2,50	1044	22	95	0,01	--
39	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	3	61,90	3,30	186	10	67	0,14	--
		м		23,00	0,40	69	1	95	--	--
40	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	9	27,84	26,18	251	236	77	0,01	--
		м3		1,66	7,20	15	65	97	0,03	--
41	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	9	6,48	6,48	58	58	18	--	--
		м3		--	2,10	--	19	97	0,01	--
42	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	9	21,55	4,52	194	41	149	0,11	1
		м3		17,03	--	153	--	97	--	--
		РАЗДЕЛ 5.Воздушная линия ВЛИ 0,4 кВ								
43	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	2	3155,76	1990,26	6312	3981	3224	5,98	12
		опора		985,50	549,90	1971	1100	105	2,29	5
44	С143019-104 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105	4	19600,00	--	78400	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		–	–	–	–	–	–	–
45	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	8	245,44	3,82	1964	31	366	0,21	2
		м2		37,35	1,44	299	12	118	0,01	–
46	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм	20	51,70	2,80	1034	56	528	0,16	3
		м		27,50	0,30	550	6	95	–	–
47	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	4	330,10	24,10	1320	96	450	0,70	3
		шт		116,00	2,50	464	10	95	0,01	–
48	Е0133-108-2	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ вручную	0,071	5096,44	752,81	362	53	329	24,40	2
		1км		4140,00	276,75	294	20	105	1,35	–
49	С151607-938 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,07313	69895,00	–	5111	–	–	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
50	СПрайс лист	Крюк SOT21/01	4	683,00	–	2732	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
51	СПрайс лист	Крюк PD3.2	2	2183,00	–	4366	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
52	СПрайс лист	Крюк SOT29	4	382,00	–	1528	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
53	СПрайс лист	Крюк SOT391	4	418,00	–	1672	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
54	СПрайс лист	Зажим SO130	4	756,00	–	3024	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
55	СПрайс лист	Зажим SLIP22/1	16	433,00	–	6928	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
56	СПрайс лист	Зажим SO158.1	8	257,00	–	2056	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
57	СПрайс лист	Скрепа COT36	8	29,00	–	232	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
58	СПрайс лист	Лента COT37	12	128,00	–	1536	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
59	СПрайс лист	Зажим SM2.21	4	391,00	–	1564	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	СПрайс лист	Зажим SL37.2	2	231,00	–	462	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
61	СПрайс лист	Комплект для подключения ПЗ ST208 (комплеект 4 шт)	5	3627,00	–	18135	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
62	С151607-48	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2	0,00029	493900,00	–	143	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
63	СПрайс лист	Проводник ЗП6	2	119,00	–	238	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
64	СПрайс лист	Кронштейн У4	2	1087,00	–	2174	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
65	СПрайс лист	ОПН SE46.328-10	5	2447,00	–	12235	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
РАЗДЕЛ 6.Демонтируемые опоры										
66	Е0133-101-1	Установка деревянных опор ВЛ 0,4-10 кВ из пропитанных деталей с помощью механизмов из цельных стоек ВЛ 0,3, 6-10 кВ одностоечных	6	940,70	609,50	5644	3657	3113	2,01	12
		опора		331,20	162,94	1987	978	105	0,66	4
67	Е0133-101-2	Установка из пропитанных деталей одностоечных с подкосом деревянных цельных опор ВЛ 0,38 кВ, 6-10 кВ с помощью механизмов	2	1885,85	1227,05	3772	2454	2072	3,98	8
		опора		658,80	327,93	1318	656	105	1,32	3
РАЗДЕЛ 7.Наружное освещение										
68	Е0133-204-1	Установка стальных опор на наружных фундаментах массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8 "с поля"	15	4796,83	1831,40	71952	27471	40993	12,00	180
		опора		1977,75	625,01	29666	9375	105	2,34	35
69	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	6	9488,15	95,97	56929	576	5090	4,90	29
		м3		771,75	36,25	4631	217	105	0,18	1
70	С12021-117	Стойки фахверка	1,75668	113100,00	–	198681	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
71	Е0133-254-1	Окраска масляной краской стальных трубчатых опор с очисткой поверхности ветошью	1,75668	2680,92	2005,12	4710	3522	1260	2,14	4
		т		360,00	322,92	632	567	105	1,04	2
72	Е0133-115-1	Установка светильников с лампами накаливания	16	269,19	38,56	4307	617	4082	1,29	21
		шт		229,50	13,50	3672	216	105	0,07	1
73	СПрайс лист	Светильник ССу-м-8	16	17110,00	–	273760	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		–	–	–	–	–	–	–
74	С151803-53	Коробка протяжная /ГУ36-1689-78/, тип У994 У2	15	244,00	–	3660	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
75	Е0133-108-2	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ вручную	0,574	5096,44	752,81	2925	432	2662	24,40	14
		1км		4140,00	276,75	2376	159	105	1,35	1
76	С151601-491 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 5х6 мм2	0,58548	150500,00	–	88115	–	–	–	–
		1000м		–	–	–	–	–	–	–
77	Ц0108-412-5	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2	156	27,00	0,80	4212	125	3127	0,13	20
		м		20,90	0,20	3260	31	95	–	–
78	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марки ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,15912	52100,00	–	8290	–	–	–	–
		1000м		–	–	–	–	–	–	–
79	СПрайс лист	Зажим SLIP221	4	433,00	–	1732	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
80	СПрайс лист	Предохранитель SV29.2522	1	979,00	–	979	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
81	СПрайс лист	Плавкие вставки SVV10,25	1	109,00	–	109	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
82	СПрайс лист	Зажим SM2.21	1	391,00	–	391	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
83	СПрайс лист	Кронштейн КС-1	1	294,00	–	294	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
84	СПрайс лист	Хомут Х15	1	224,00	–	224	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
85	Ц0108-167-6	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 35 мм2	1	1743,10	10,10	1743	10	1172	6,00	6
		шт		1231,00	2,30	1231	2	95	0,01	–
86	С151610-41 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Муфты соединительные термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 5ПСТп 1х16-25	1	4170,00	–	4170	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		комплект		–	–	–	–	–	–	–
		РАЗДЕЛ 8.Кабельные линии 0,4кВ								
87	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	2	1299,30	68,30	2599	137	628	2,00	4
		шт		317,00	13,50	634	27	95	0,08	–
88	75-6-72	Пункт /шкаф/ распределительный, типа ПР 11-3050-214У3, габаритные размеры 1200х650х250 мм	1	38000,00	–	38000	–	–	–	–
		комплект		–	–	–	–	–	–	–
89	75-6-17	Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 1, типа Я 5411-2674 УХЛ 4, номинальный ток 4 А, предел регулирования тока теплового реле 2,4-4,0 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 5 А	1	38300,00	–	38300	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
90	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	2	862,00	28,00	1724	56	655	2,00	4
		шт		340,00	4,50	680	9	95	0,03	–
91	С151801-41	Выключатель концевой ВК-300БР	2	2070,00	–	4140	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
92	Ц0108-532-1	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на полу, до 3 элементов поста	1	750,20	13,20	750	13	261	2,00	2
		шт		272,00	2,30	272	2	95	0,01	–
93	СПрайс лист	Пост кнопочный ПКУ15-21-131	1	1570,00	–	1570	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
94	Ц0108-407-7	Трубы стальные по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 40 мм	15	49,40	4,90	741	74	479	0,20	3
		м		32,60	1,00	489	15	95	0,01	–
95	С130806-45 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 32х3,2 мм	15	261,00	–	3915	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
96	Ц0108-407-6	Трубы стальные по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 25 мм	10	39,50	3,50	395	35	253	0,16	2
		м		25,90	0,70	259	7	95	–	–
97	С130806-56 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Стоимость металлорукава	10	56,00	–	560	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
98	Е0122-1-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 100 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	0,006	339703,07	1984,82	2038	12	364	270,00	2
		км		45900,00	749,25	275	4	130	3,66	–
99	Ц0108-397-1	Профиль перфорированный монтажный	8	170,10	15,30	1361	122	144	0,09	1
		м		15,80	3,20	126	26	95	0,02	–
100	С11011-904	Профили холодногнутые из оцинкованной стали, толщина 0,6-0,65 мм, сумма размеров равна ширине исходной заготовки 151-200 мм	0,00349	151000,00	–	527	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
101	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	39	27,70	2,10	1080	82	748	0,10	4
		м		19,70	0,50	768	20	95	–	–
102	СПрайс лист	Бандаж SO79.1	8	581,00	–	4648	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
103	Е0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	440	35,29	33,19	15528	14604	4793	0,01	6
		м3		2,10	9,13	924	4017	97	0,03	14
104	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	363	7,57	7,57	2749	2749	866	–	–
		м3		–	2,46	–	892	97	0,01	3
105	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	363	25,65	5,38	9311	1952	7137	0,13	47
		м3		20,27	–	7358	–	97	–	–
106	Е0101-145-3	Планировка площадей из грунтов 3 группы механизированным способом	385	1,81	1,81	697	700	152	–	–
		м2		–	0,41	–	157	97	–	1
107	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	610	36,70	27,80	22387	16958	9098	0,06	37
		м		8,80	6,90	5368	4209	95	0,04	24
108	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	610	32,40	23,70	19764	14457	8403	0,06	37
		м		8,60	5,90	5246	3599	95	0,03	21
109	С143006-6 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-75	6,6	12200,00	–	80520	–	–	–	–
		1000шт		–	–	–	–	–	–	–
110	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	610	26,40	3,10	16104	1891	11358	0,11	67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		19,10	0,50	11651	305	95	–	2
111	С151601-484 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х6 мм2	0,5865	130500,00	–	76538	–	–	–	–
		1000м		–	–	–	–	–	–	–
112	С151607-119 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,02369	16322,00	–	387	–	–	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
113	С151603-91	Кабели контрольные, марка КВВБ, число жил и сечение 4х1,5 мм2	0,00408	161800,00	–	660	–	–	–	–
		1000м		–	–	–	–	–	–	–
114	С151603-92	Кабели контрольные, марка КВВБГ, число жил и сечение 5х1,5 мм2	0,00102	174800,00	–	178	–	–	–	–
		1000м		–	–	–	–	–	–	–
115	Ц0108-158-5	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 4 жил	6	110,90	–	665	–	282	–	–
		шт		49,50	–	297	–	95	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			7337549	714206			7373
			Тенге			1228641	244672			1118
	Стоимость оборудования -		Тенге			533607				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			533607				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			318543				
	Материалы -		Тенге			19270				
	Всего заработная плата -		Тенге				75768			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			191393				
		Накладные расходы -	Тенге			72096				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							36
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10814			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23438				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			414078				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							477
		Сметная заработная плата -	Тенге				86582			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6156915				
	Материалы -		Тенге			604079				
	Всего заработная плата -		Тенге				1337101			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			341546				
	Местные материалы -		Тенге			3464544				
		Накладные расходы -	Тенге			1599228				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							800
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				239884			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			465369				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8221511				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8523

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				1576985			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			324009				
	Материалы -		Тенге			16621				
	Всего заработная плата -		Тенге				60445			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			206697				
	Местные материалы -		Тенге			12470				
		Накладные расходы -	Тенге			60256				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							30
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9038			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23056				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			407321				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							357
		Сметная заработная плата -	Тенге				69483			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4475				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4475				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			269				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4744				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			9581261				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9357
		Сметная заработная плата -	Тенге				1733050			

Итого со сметной прибылью (плановыми накоплениями) без стоимости оборудования	9 047 654
Итого с временными - 4%	9 409 560
Итого с зимним удорожанием - 4,05%	9 790 647
Итого с затратами на выслугу лет 1%	9 888 554
Итого с затратами на дополнительные отпуска 0,4%	9 928 108
Стоимость оборудования	533 607
Пересчет в текущие цены 2015г. - 2,557	26 750 605
Налоги, сборы, прочие обязательные платежи - 2%	535 012
Всего с налогами, сборами, прочими обязательными платежами	27 285 617
Налог на добавленную стоимость - 12%	3 274 274
Итого с НДС	**30 559 892**

ПРИНЯЛ: _____

СДАЛ: _____

ТЕХНАДЗОР: _____

Заказчик : ГУ "Управление сельского хозяйства Алматинской области" Э3620
Подрядчик: ТОО "УМР-3-Алматыинжстрой"
Договор: № 108 от 26 августа 2016 года, доп.соглашение № 15 от 13 февраля 2017 года
Наименование стройки: Капитальный ремонт на плотине Саз-Талгар-1 Талгарского района Алматинской области
Наименование объекта: Капитальный ремонт на плотине Саз-Талгар

АКТ № 4
Приемки выполненных работ за ноябрь 2017 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.Подводящее русло										
1	Е0137-4-1	Укладка бетонной смеси кранами на гусеничном ходу 25 т в блоки площадью до 150 м2 бетонных конструкций гидроузлов	41,3	8666,30	38,87	357918	1605	5326	0,62	26
		м3		95,18	12,29	3931	508	120	0,04	2
2	Е0137-32-1	Монтаж закладной цементационной арматуры	413,4	952,14	153,44	393613	63434	159096	1,53	633
		м2		262,12	58,58	108361	24219	120	0,28	117
3	Е0137-11-1	Установка анкеров для крепления тяжей опалубки в скальные основания	1132	199,95	48,04	226343	54381	156922	0,62	702
		анкер		97,20	18,32	110030	20738	120	0,09	101
4	С12041-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой /в комплекте с шайбами и гайками или без них/, поставляемые отдельно	0,70184	69800,00	--	48988	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	СПрайс-лист	Георешетка	413,4	192,00	--	79373	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0137-73-4	Устройство зуба из монолитного бетона	7,8	14821,67	203,27	115609	1586	9558	5,96	46
		м3		947,50	73,62	7390	574	120	0,32	2
РАЗДЕЛ 2.Дамба плотины										
7	Е0137-4-1	Укладка бетонной смеси кранами на гусеничном ходу 25 т в блоки площадью до 150 м2 бетонных конструкций гидроузлов-крепление откосов плотины	27,257	9001,25	38,87	245347	1059	3515	0,62	17
		м3		95,18	12,29	2594	335	120	0,04	1
РАЗДЕЛ 3.Шахта водосброса										

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0129-144-1	Торкретирование бетонной поверхности при толщине слоя покрытия 20 мм	84,7	556,58	113,34	47142	9600	25907	0,90	76
		м2		256,27	26,94	21706	2282	108	0,12	10
9	Е0139-7-4	Монтаж перильного ограждения служебного мостика шахты	1,26	25600,54	10745,29	32257	13539	8104	27,17	34
		т		5053,50	2092,77	6367	2637	90	8,28	10
10	Е0133-254-3	Окраска масляной краской стальных конструкций	1,26	6690,31	4954,96	8430	6243	2229	5,29	7
		т		886,50	797,99	1117	1005	105	2,57	3
		РАЗДЕЛ 4.Выходной оголовок водовыпуска, водосброса и отводящий канал								
11	Е0139-6-2	Установка облицовок из листовой стали	4,396	42895,93	25372,89	188571	111539	88459	66,55	293
		т		14769,71	7588,78	64928	33360	90	4,43	19
12	Е0137-33-1	Бетонорование поверхностей	162,2	681,69	55,46	110570	8995	30932	0,50	81
		м2		140,40	18,52	22773	3004	120	0,08	13
13	Е0137-73-3	Устройство бетонирования разрушенных участков стен и дна отводящего канала	56,2	11228,55	142,72	631044	8021	52309	4,47	251
		м3		724,65	50,99	40725	2866	120	0,21	12
14	Е0137-73-1	Устройство заделки швов плит облицовки канала	9,24	803,72	133,84	7426	1237	4127	1,93	18
		м3		324,40	47,84	2997	442	120	0,20	2
15	С143002-7 Изм. и доп. вып.17	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	9,24	4740,00	--	43798	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0101-156-1	Устройство каменной наброски или призмы	36,6	1028,76	1,72	37653	63	15360	2,81	103
		м3		432,02	0,64	15812	23	97	--	--
17	С2015-39	Насос для водопонижения и водоотлива, 160 кВт	220	864,40	864,40	190168	190168	1723	--	--
		маш-ч		--	65,25	--	14355	12	0,38	83
		РАЗДЕЛ 5.Подводящее русло.Исключить								
18	Е0137-4-1	Укладка бетонной смеси кранами на гусеничном ходу 25 т в блоки площадью до 150 м2 бетонных конструкций гидроузлов	41,3	-8666,30	-38,87	-357918	-1605	-5326	-0,62	-26
		м3		-95,18	-12,29	-3931	-508	120	-0,04	-2
19	Е0137-32-1	Монтаж закладной цементационной арматуры	413,4	-952,14	-153,44	-393613	-63434	-159096	-1,53	-633
		м2		-262,12	-58,58	-108361	-24219	120	-0,28	-117
20	Е0137-11-1	Установка анкеров для крепления тяжей опалубки в скальные основания	1132	-199,95	-48,04	-226343	-54381	-156922	-0,62	-702
		анкер		-97,20	-18,32	-110030	-20738	120	-0,09	-101
21	С12041-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой /в комплекте с шайбами и гайками или без них/, поставляемые отдельно	0,70184	-69800,00	--	-48988	--	--	--	--

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	СПрайс-лист	Георешетка	413,4	-192,00	--	-79373	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 6.Подводящее русло.Добавить								
23	Е0137-24-7	Монтаж ж/б плит	1,2	6667,50	2612,79	8001	3135	5586	15,50	19
		м3		3285,00	594,07	3942	713	120	1,32	2
24	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	1,2	18200,00	--	21840	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 7.Подъездная дорога.Добавить								
25	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	1771,875	19,95	15,58	35349	27606	15389	0,01	16
		м2		1,03	5,50	1825	9745	133	0,03	48
26	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	1771,875	7,91	7,91	14016	14016	4414	--	--
		м3		--	2,57	--	4551	97	0,01	17
27	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	4556,25	32,26	30,77	147006	140197	43157	0,01	45
		м3		1,42	8,34	6470	38022	97	0,03	130
28	Е010333-А2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1	7745,625	26,00	26,00	201386	201386	40277	--	--
		т		--	5,20	--	40277	100	0,11	846
29	Е0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м	4556,25	12,61	12,61	57466	57466	19339	--	--
		м3		--	4,38	--	19937	97	0,01	65
30	Е0101-132-2	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками,2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 30 см	4556,25	10,14	10,14	46199	46199	15972	--	--
		м3		--	3,61	--	16466	97	0,01	56
31	Е0101-17-9 т.ч. п-1.6,п-3.27, доп. изм. № 1 К=1,06	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 на водохозяйственном строительстве	1012,5	44,63	42,68	45188	43210	13194	0,01	13
		м3		1,86	11,57	1883	11719	97	0,04	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Е010333-А40-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1	1974,375	232,50	232,50	459042	459042	91808	–	–
		т		–	46,50	–	91808	100	0,98	1928
33	Е0101-35-3	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 3 группы до 20 м	1012,5	14,62	14,62	14804	14804	5009	–	–
		м3		–	5,10	–	5164	97	0,02	17
34	Е0101-132-2	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками,2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 30 см	1012,5	10,14	10,14	10267	10267	3549	–	–
		м3		–	3,61	–	3659	97	0,01	12
		РАЗДЕЛ 8.Шахта водосброса.Добавить								
35	Е0139-7-4	Монтаж перильного ограждения служебного мостика шахты	0,63	25600,54	10745,29	16128	6770	4052	27,17	17
		т		5053,50	2092,77	3184	1318	90	8,28	5
36	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,63	147100,00	--	92673	--	--	--	--
		т		–	--	--	--	--	--	--
37	Е0133-254-3	Окраска масляной краской стальных конструкций	0,63	6690,31	4954,96	4215	3122	1114	5,29	3
		т		886,50	797,99	558	503	105	2,57	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			2831595	1379271			1039
			Тенге			204273	304767			3324
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2454824				
	Материалы -		Тенге			266403				
	Всего заработная плата -		Тенге				373257			
	Местные материалы -		Тенге			842509				
		Накладные расходы -	Тенге			378562				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							189
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				56784			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			170003				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3003390				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4088
		Сметная заработная плата -	Тенге				430042			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			329629				
	Материалы -		Тенге			30629				
	Всего заработная плата -		Тенге				111794			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			92673				
		Накладные расходы -	Тенге			100615				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							50
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				15092			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25815				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			456058				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							429
		Сметная заработная плата -	Тенге				126887			
	Стоимость горнопроходческих работ -		Тенге			47142				
	Материалы -		Тенге			7580				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				23988			
	Местные материалы -		Тенге			8256				
		Накладные расходы -	Тенге			25907				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3886			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4383				
	ВСЕГО, Стоимость горнопроходческих работ -		Тенге			77433				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							99
		Сметная заработная плата -	Тенге				27874			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			3536880				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4616
		Сметная заработная плата -	Тенге				584803			

Итого со сметной прибылью (плановыми накоплениями)	3 536 880
Итого с временными - 4%	3 678 355
Итого с зимним удорожанием - 4,05%	3 827 329
Итого с затратами на выслугу лет 1%	3 865 602
Итого с затратами на дополнительные отпуска 0,4%	3 881 064
Пересчет в текущие цены 2015г. - 2,557	9 923 881
Налоги, сборы, прочие обязательные платежи - 2%	198 478
Всего с налогами, сборами, почими обязательными платежами	10 122 359
Налог на добавленную стоимость - 12%	1 214 683
Итого с НДС	11 337 042
Итого к оплате с учетом понижающего коэффициента	**7 626 354**

ПРИНЯЛ _____

ТЕХНАДЗОР _____

СДАЛ _____