Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение «Отдел образования Аккайынского района» коммунального государственного учреждения «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области»,150300, Северо-Казахстанская область, Аккайынский район, Смирновский сельский округ, село Смирново, ул. Геннадия Зенченко, д. 16, тел.: 8/71532/2-10-05** — **130140006404**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Заңғар - LTD",150000, Республика Казахстан, СКО г.Петропавловск ул.Медведева,41** — **991040005463**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 70 от 15.02.2024

Номер документа	Дата составления
10	25.06.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт здания Смирновской Средней школы -гимназии по адресу : Северо-Казахстанская область , Аккайынский район, с.Смирново,ул. Кирова,д.14			Работа	1	12 166 399,00	12 166 399,00	1 303 542,75
				Итого	1	x	12 166 399,00	1 303 542,75

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Макенов С.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.06.2024

М.П.

Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение «Отдел образования Аккайынского района» коммунального государственного учреждения «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области», Северо-Казахстанская область, Аккайынский район, с.Смирново, Труда, 16 ; БИН 130140006404**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Заңғар-LTD" Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Им. Юрия Медведева 41, БИН 991040005463**

Наименование строительства и его адрес:

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат №1

за Июнь 2024 год *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		70	15.02.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания Смирновской школы-гимназии по адресу: Северо-Казахстанская область, Аккайынский район, с. Смирново, ул. Кирова, д.14	12 166 399,00	10 862 856,25	10 862 856,25	10 862 856,25					1 303 542,75	12 166 399,00

Заказчик Руководитель КГУ «Отдел образования Аккайынского района» КГУ «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области» Жакупов С.К.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Подрядчик Директор ТОО "Заңғар-LTD" Макенов С.С.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт(ы) технического надзора: Эксперт ТОО "Көкшетау-2015" Мизёв С.Ю.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение «Отдел образования Аккайынского района» коммунального государственного учреждения «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области»**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Заңғар-LTD"**

Наименование объекта: **Капитальный ремонт здания Смирновской школы-гимназии по адресу: Северо-Казахстанская область, Аккайынский район, с. Смирново, ул. Кирова, д.14**

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №70 от 15.02.2024года

Акт выполненных работ №1
за июнь 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1 на Общестроительные работы												
РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ												
9	1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	52		1547,68	62,14	80479	3231	--	56764	148223
		НР - 72%; СП - 8%				1485,54	30,60	77248	1591		10979	
10	1206-0101-0202 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные остекленные. Снятие	м2	405		535,75	22,55	216979	9132	--	153061	399643
		НР - 72%; СП - 8%				513,20	11,70	207846	4738		29603	
11	1206-0101-0302 РСНБ РК 2015	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие	м2	26,3		1057,02	--	27800	--	--	20016	51641
		НР - 72%; СП - 8%				1057,02	--	27800	--		3825	
17	1115-0109-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кзм=0,7, Кмр=0,5	Фасады вентилируемые. Демонтаж облицовки фасада и теплоизоляционного слоя с лесов	м2 поверхности облицовки	259,8		1366,83	10,41	355102	2705	--	254108	657947
		НР - 72%; СП - 8%				1356,42	2,04	352398	530		48737	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге					680360	15068	--	483949	1257454
								665292	6859	--	93144	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				680360				
	Всего заработная плата		Тенге					672151			
		Накладные расходы	Тенге				483949				
		Сметная прибыль	Тенге				93144				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1257454				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								539
		Сметная заработная плата	Тенге					672151			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1257454				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								539
		Сметная заработная плата	Тенге					672151			
		РАЗДЕЛ 2.Окна									
20	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 к=1,15; 1,25	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	154,41	3000,43	246,69	463296	38092	187688	184080	699166
		НР - 72%; СП - 8%			1538,22	117,55	237516	18151		51790	
21	223-102-0310 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	м2	154,41	23913,00	--	3692406	--	3692406	--	3987799
		СП - 8%			--	--	--	--		295393	
26	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 к=1,15; 1,25	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	69,7	1322,73	7,18	92194	500	70327	15557	116371
		НР - 72%; СП - 8%			306,56	3,45	21367	240		8620	
27	223-501-0107 РСНБ РК 2015	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 450 мм	м	69,7	2718,00	--	189445	--	189445	--	204601
		СП - 8%			--	--	--	--		15156	
29	1110-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 к=1,15; 1,25	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка по металлическому каркасу /пвх/	м откоса	258,25	573,87	6,50	148201	1678	16508	94117	261703
		НР - 72%; СП - 8%			503,45	2,72	130015	702		19385	
30	261-107-0846 РСНБ РК 2015	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0,1033	2819698,00	--	291275	--	291275	--	314577
		СП - 8%			--	--	--	--		23302	
31	1126-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22 к=1,15; 1,25	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	1,935	33940,75	2233,38	65675	4321	27687	25680	98663
		НР - 72%; СП - 8%			17398,81	1033,31	33667	1999		7308	
34	217-202-0202 РСНБ РК 2015	Москитные сетки	м2	8,6	961,00	--	8265	--	8265	--	8926
		СП - 8%			--	--	--	--		661	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**4950757**	**44591**	**4483601**	**319434**	**5691806**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							422565	21092	--	421615	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4950757				
	Материалы		Тенге				302209				
	Всего заработная плата		Тенге					443657			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4181391				
		Накладные расходы	Тенге				319434				
		Сметная прибыль	Тенге				421615				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5691806				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								331
		Сметная заработная плата	Тенге					443657			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5691806				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								331
		Сметная заработная плата	Тенге					443657			
		РАЗДЕЛ 12.Фасад									
117	**1108-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка**	**м2 вертикальной проекции**	277,704	**850,85**	**47,06**	**236284**	**13069**	**68703**	**115695**	**380138**
		НР - 72%; СП - 8%			**556,39**	**22,24**	**154512**	**6176**		**28158**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				**236284**	**13069**	**68703**	**115695**	**380138**
							154512	**6176**	--	**28158**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**236284**				
	Материалы		Тенге				**68704**				
	Всего заработная плата		Тенге					**160688**			
		Накладные расходы	Тенге				**115695**				
		Сметная прибыль	Тенге				**28158**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**380138**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**125**
		Сметная заработная плата	Тенге					**160688**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				**380138**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**125**
		Сметная заработная плата	Тенге					**160688**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ №2-1-1:	**Тенге**								**7329398**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1242371**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**72728**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**34127**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**4552304**		
		- Накладные расходы	Тенге							**919078**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**542917**	

		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2 на Электроосвещение									
		РАЗДЕЛ 2.Кабельно-проводниковая продукция									
5	**1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23 к=1,15; 1,25**	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	**м**	**50**	**116,96**	**1,63**	**5848**	**81**	**536**	**3769**	**10386**
		НР - 72%; СП - 8%			**104,62**	**0,07**	**5231**	**3**		**769**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1121-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23 к=1,15; 1,25	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	150	163,81	2,39	24572	358	2993	15322	43086
		НР - 72%; СП - 8%			141,47	0,40	21221	60		3192	
9	243-106-0905 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х10 (ок)-0,66	км	0,1545	2978584,00	--	460191	--	460191	--	497006
		СП - 8%			--	--	--	--		36815	
10	243-106-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,0515	301095,00	--	15506	--	15506	--	16747
		СП - 8%			--	--	--	--		1241	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				506117	439	479226	19091	567225
							26452	63	--	42017	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				475697				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				475697				
		Сметная прибыль	Тенге				38056				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				513753				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				30420				
	Материалы		Тенге				3528				
	Всего заработная плата		Тенге					26515			
		Накладные расходы	Тенге				19091				
		Сметная прибыль	Тенге				3961				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				53472				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	Тенге					26515			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				567225				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	Тенге					26515			
		РАЗДЕЛ 3.Трубы									
11	1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23 к=1,15; 1,25	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	30	416,32	4,32	12490	130	393	8619	22797
		НР - 72%; СП - 8%			398,89	0,12	11967	4		1689	
12	1121-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23 к=1,15; 1,25	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	148	487,51	4,31	72151	637	1676	50311	132259
		НР - 72%; СП - 8%			471,88	0,26	69838	38		9797	
13	241-207-0201 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм	м	30,3	53,00	--	1606	--	1606	--	1734
		СП - 8%			--	--	--	--		128	
14	241-207-0204 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	149,48	140,00	--	20927	--	20927	--	22601

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1674	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**107174**	**767**	**24602**	**58930**	**179391**
							81805	**42**	--	**13288**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**84641**				
	Материалы		Тенге				**2068**				
	Всего заработная плата		Тенге					**81847**			
		Накладные расходы	Тенге				**58930**				
		Сметная прибыль	Тенге				**11486**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**155057**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**60**
		Сметная заработная плата	Тенге					**81847**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**22533**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**22533**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1802**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**24335**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**179391**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**60**
		Сметная заработная плата	Тенге					**81847**			
		РАЗДЕЛ 8.Кабельная продукция									
57	**1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 к=1,15; 1,25**	**Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах**	**м**	**950**	**251,88**	**2,70**	**239283**	**2565**	**22173**	**154527**	**425315**
		НР - 72%; СП - 8%			**225,84**	**0,08**	**214545**	**76**		**31505**	
59	**243-106-0501 РСНБ РК 2015**	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66**	**км**	**0,9785**	**301095,00**	--	**294621**	--	**294621**	--	**318191**
		СП - 8%			--	--	--	--		**23570**	
63	**241-207-0203 РСНБ РК 2015**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм**	**м**	**181,8**	**90,00**	--	**16362**	--	**16362**	--	**17671**
		СП - 8%			--	--	--	--		**1309**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**550266**	**2565**	**333156**	**154527**	**761177**
							214545	**76**	--	**56384**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**294621**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**294621**				
		Сметная прибыль	Тенге				**23570**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**318191**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**239283**				
	Материалы		Тенге				**22173**				
	Всего заработная плата		Тенге					**214621**			
		Накладные расходы	Тенге				**154527**				
		Сметная прибыль	Тенге				**31505**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**425315**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**155**
		Сметная заработная плата	Тенге					**214621**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**16362**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**16362**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1309**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				17671				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				761177				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								155
		Сметная заработная плата	Тенге					214621			
		РАЗДЕЛ 9.ДЕМОНТАЖ									
65	1308-0305-0909 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 к-0,3	**Щитки массой до 6 кг. Демонтаж**	шт.	5	1434,20	29,30	7171	147	--	5097	13250
		НР - 72%; СП - 8%			1404,90	10,95	7024	55		981	
66	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 к-0,3	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А. Демонтаж**	шт	30	451,09	7,09	13533	213	--	9590	24973
		НР - 72%; СП - 8%			444,00	--	13320	--		1850	
67	1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	**Кабель. Демонтаж**	м	1400	101,65	0,24	142310	336	--	102352	264235
		НР - 72%; СП - 8%			101,41	0,13	141974	182		19573	
68	1217-0101-0705 РСНБ РК 2015	**Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж**	шт.	110	201,06	1,94	22117	213	--	15850	41005
		НР - 72%; СП - 8%			199,12	1,01	21903	111		3037	
69	1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	**Выключатели и розетки. Демонтаж**	шт.	140	61,44	--	8602	--	--	6193	15979
		НР - 72%; СП - 8%			61,44	--	8602	--		1184	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				193733	909	--	139082	359440
							192823	348	--	26625	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				20704				
		Всего заработная плата	Тенге					20399			
		Накладные расходы	Тенге				14687				
		Сметная прибыль	Тенге				2831				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				38222				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					20399			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				173029				
		Всего заработная плата	Тенге					172772			
		Накладные расходы	Тенге				124395				
		Сметная прибыль	Тенге				23794				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				321218				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								163
		Сметная заработная плата	Тенге					172772			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				359440				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								177
		Сметная заработная плата	Тенге					193171			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ №2-1-2:	**Тенге**								1867233
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				515627				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4680			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					529			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						836982		
		- Накладные расходы	Тенге							371630	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Сметная прибыль	Тенге							138314	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3 на Отопление

РАЗДЕЛ 3.Демонтаж

36	1215-0102-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях**	м трубопровода	532	475,52	--	252977	--	--	182143	469930
		НР - 72%; СП - 8%			475,52	--	252977	--		34810	
37	1215-0102-0302 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях**	м трубопровода	205	688,13	--	141067	--	--	101568	262046
		НР - 72%; СП - 8%			688,13	--	141067	--		19411	
38	1215-0102-0801 РСНБ РК 2015	**Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж**	шт.	130	1234,62	54,32	160501	7061	--	113114	295504
		НР - 72%; СП - 8%			1180,30	28,18	153439	3663		21889	
39	1215-0101-0303 РСНБ РК 2015	**Задвижки диаметром до 100 мм. Снятие**	шт. арматуры	2	641,72	16,49	1283	33	--	913	2371
		НР - 72%; СП - 8%			625,23	8,55	1250	17		176	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				555828	7094	--	397738	1029852
							548733	3680	--	76286	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				555828				
	Всего заработная плата		Тенге					552413			
		Накладные расходы	Тенге				397738				
		Сметная прибыль	Тенге				76286				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1029852				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								460
		Сметная заработная плата	Тенге					552413			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1029852				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								460
		Сметная заработная плата	Тенге					552413			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 2-1-3:	Тенге								1029852
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				548734				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					7094			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3680			
		- Накладные расходы	Тенге							397738	
		- Сметная прибыль	Тенге							76286	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								10226493
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2306732				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					84502			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					38336			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5389286		
		- Накладные расходы	Тенге							1688446	
		- Сметная прибыль	Тенге							757517	
		Итого смр	Тенге								10 226 493
		Итого оборудование	Тенге								0
		Всего	Тенге								10 226 493

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Временные здания и сооружений 1,2%	Тенге								122 718
		Итого	Тенге								10 349 211
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0%	Тенге								0
		Итого	Тенге								10 349 211
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								206 984
		Итого на 2021 год	Тенге								10 556 195
		Итого на 2022 год - 100 %, К=1,0500514	Тенге								11 084 547
		Итого с учетом скидки к=0,98	Тенге								10 862 856,25
		НДС 12%	Тенге								1 303 542,75
		Итого с НДС	**Тенге**								**12 166 399,00**

Заказчик:

Жакупов С.К.

Руководитель КГУ «Отдел образования Аккайынского района» КГУ «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области»

Подрядчик:

Макенов С. С.
Директор ТОО "Заңғар-LTD"

Авторский надзор:

Штейнгауер Т.Н.
Директор ТОО “ПГС Компания”

Технический надзор:

Мизёв С.Ю.
Эксперт ТОО "Көкшетау - 2015"