Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение «Отдел образования Аккайынского района» коммунального государственного учреждения «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области», Северо-Казахстанская область, Аккайынский район, с.Смирново, Труда, 16 ; БИН 130140006404**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Заңғар-LTD" Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Им. Юрия Медведева 41, БИН 991040005463**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт здания Смирновской школы-гимназии по адресу: Северо-Казахстанская область, Аккайынский район, с. Смирново, ул. Кирова, д.14**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат №2

за **Август 2024 год**

(ресурсный метод)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		70	15.02.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания Смирновской школы-гимназии по адресу: Северо-Казахстанская область, Аккайынский район, с. Смирново, ул. Кирова, д.14	90 196 715,00	69 669 925,00	80 532 781,25	69 669 925,00					8 360 391,00	78 030 316,00

М.П.

Заказчик Руководитель КГУ «Отдел образования Аккайынского района» КГУ «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области» Жакупов С.К.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик Директор ТОО "Заңғар-LTD" Кикенов А.С.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт(ы) технического надзора: Эксперт ТОО "Кокшетау-2015" Мизёв С.Ю.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

2В

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение «Отдел образования Аккайынского района» коммунального государственного учреждения «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области»**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Заңгар-LTD"**

Наименование объекта: **Капитальный ремонт здания Смирновской школы-гимназии по адресу: Северо-Казахстанская область, Аккайынский район, с. Смирново, ул. Кирова, д.14**

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №70 от 15.02.2024года

Акт выполненных работ №2

за август 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1 на Общестроительные работы												
РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ												
1	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Стены и потолки.Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов**	м2	2966,55		187,26	--	555516	--	--	399972	1031927
		НР - 72%; СП - 8%				187,26	--	555516	--		76439	
5	1203-0101-0104 РСНБ РК 2015	**Стены каркасно-обшивные. Разборка элементов каркаса из брусьев**	м2 стен	24,9		732,73	150,53	18245	3749	--	11542	32170
		НР - 72%; СП - 8%				582,20	61,59	14497	1534		2383	
7	1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Коробки дверные в каменных стенах.Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.	23		2305,47	123,66	53026	2844	--	37119	97356
		НР - 72%; СП - 8%				2181,81	59,67	50182	1372		7212	
8	1206-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Полотна дверные.Снятие**	м2	70,8		396,54	--	28075	--	--	20214	52152
		НР - 72%; СП - 8%				396,54	--	28075	--		3863	
9	1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.	21		1547,68	62,14	32501	1305	--	22924	59859
		НР - 72%; СП - 8%				1485,54	30,60	31196	643		4434	
10	1206-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Переплеты оконные остекленные. Снятие**	м2	98,05		535,75	22,55	52530	2211	--	37056	96753
		НР - 72%; СП - 8%				513,20	11,70	50319	1147		7167	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	1206-0101-0302 РСНБ РК 2015	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие	м2	21,588	1057,02	--	22819	--	--	16430	42389
		НР - 72%; СП - 8%			1057,02	--	22819	--		3140	
12	1207-0101-0102 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2	235	80,69	--	18962	--	--	13653	35224
		НР - 72%; СП - 8%			80,69	--	18962	--		2609	
13	1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	235	374,33	20,86	87968	4902	--	61638	161574
		НР - 72%; СП - 8%			353,47	10,82	83065	2543		11968	
14	1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	1427,5	122,97	3,15	175540	4497	--	124837	324407
		НР - 72%; СП - 8%			119,82	1,64	171043	2341		24030	
16	1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	866	39,66	--	34346	--	--	24729	63801
		НР - 72%; СП - 8%			39,66	--	34346	--		4726	
18	1146-0401-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции бетонные, объем более 1 м3, бетон класса В7,5. Разборка при помощи отбойных молотков	м3	2,95	26213,51	14048,65	77330	41444	--	40236	126971
		НР - 72%; СП - 8%			12164,86	6778,53	35886	19997		9405	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1156858	60952	--	810350	2124584
							1095906	29577	--	157376	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1156858				
	Всего заработная плата		Тенге					1125483			
		Накладные расходы	Тенге				810350				
		Сметная прибыль	Тенге				157376				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2124584				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1048
		Сметная заработная плата	Тенге					1125483			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2124584				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1048
		Сметная заработная плата	Тенге					1125483			
		РАЗДЕЛ 2.Окна									
20	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 к=1,15; 1,25	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	95,595	3000,43	246,69	286826	23582	116198	113964	432853
		НР - 72%; СП - 8%			1538,22	117,55	147046	11237		32063	
21	223-102-0310 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	м2	95,595	23913,00	--	2285963	--	2285963	--	2468840
		СП - 8%			--	--	--	--		182877	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 к=1,15; 1,25	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	1,52	4156,56	246,41	6318	374	2967	2269	9274
		НР - 72%; СП - 8%			1958,47	114,56	2977	174		687	
23	223-102-0103 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	м2	1,52	30683,00	--	46638	--	46638	--	50369
		СП - 8%			--	--	--	--		3731	
24	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 к=1,15; 1,25 к=1,15; 1,25	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих/фрамуга/	м2	1,52	4262,95	298,76	6480	454	2394	2771	9991
		НР - 72%; СП - 8%			2389,15	143,20	3632	218		740	
25	223-102-0104 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	м2	1,52	17995,00	--	27352	--	27352	--	29540
		СП - 8%			--	--	--	--		2188	
26	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 к=1,15; 1,25	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	50,02	1322,73	7,18	66163	360	50469	11165	83514
		НР - 72%; СП - 8%			306,56	3,45	15334	173		6186	
27	223-501-0107 РСНБ РК 2015	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 450 мм	м	48,02	2718,00	--	130518	--	130518	--	140959
		СП - 8%			--	--	--	--		10441	
28	223-501-0104 РСНБ РК 2015	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 300 мм	м	2	1538,00	--	3076	--	3076	--	3322
		СП - 8%			--	--	--	--		246	
29	1110-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 к=1,15; 1,25	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка по металлическому каркасу /пвх/	м откоса	177,27	573,87	6,50	101729	1152	11331	64604	179640
		НР - 72%; СП - 8%			503,45	2,72	89246	482		13307	
30	261-107-0846 РСНБ РК 2015	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0,0707	2819698,00	--	199353	--	199353	--	215301
		СП - 8%			--	--	--	--		15948	
31	1126-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22 к=1,15; 1,25	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	9,265	33940,75	2233,38	314461	20693	132568	122957	472411
		НР - 72%; СП - 8%			17398,81	1033,31	161200	9574		34993	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	1208-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Обделки из листовой стали. Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 0,4 м**	м	117,72	551,35	3,21	64905	378	3202	44291	117931
		НР - 72%; СП - 8%			520,94	1,61	61325	190		8736	
33	1115-0108-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 к=1,15; 1,25	**Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	м	108,88	2583,92	7,24	281337	788	216315	46375	353928
		НР - 72%; СП - 8%			589,95	1,61	64234	175		26217	
34	217-202-0202 РСНБ РК 2015	**Москитные сетки**	м2	9,1	961,00	--	8745	--	8745	--	9445
		СП - 8%			--	--	--	--		700	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				3829864	47781	3237089	408396	4577320
							544994	22223	--	339060	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3829864				
	Материалы		Тенге				535446				
	Всего заработная плата		Тенге					567217			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2701645				
		Накладные расходы	Тенге				408396				
		Сметная прибыль	Тенге				339060				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4577320				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								420
		Сметная заработная плата	Тенге					567217			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4577320				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								420
		Сметная заработная плата	Тенге					567217			
		РАЗДЕЛ 3.Двери									
41	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 к=1,15; 1,25	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках.Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	61,92	2135,14	109,46	132208	6778	34660	67518	215704
		НР - 72%; СП - 8%			1465,93	48,53	90770	3005		15978	
42	223-201-0102 РСНБ РК 2015	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П**	м2	6,72	7622,00	--	51220	--	51220	--	55318
		СП - 8%			--	--	--	--		4098	
43	223-201-0103 РСНБ РК 2015	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П**	м2	7,56	5812,00	--	43939	--	43939	--	47454
		СП - 8%			--	--	--	--		3515	
44	223-201-0105 РСНБ РК 2015	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П**	м2	6,09	8550,00	--	52070	--	52070	--	56236
		СП - 8%			--	--	--	--		4166	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	64	520,00	--	33280	--	33280	--	35942
		СП - 8%			--	--	--	--		2662	
47	223-502-0304 РСНБ РК 2015	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	25	5262,00	--	131550	--	131550	--	142074
		СП - 8%			--	--	--	--		10524	
48	1211-0101-0701 РСНБ РК 2015	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные	м2	62	6265,62	28,13	388468	1744	62879	233820	672071
		НР - 72%; СП - 8%			5223,31	14,59	323845	905		49783	
49	1211-0101-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	62	3821,58	45,15	236938	2799	100667	97791	361507
		НР - 72%; СП - 8%			2152,78	37,87	133472	2348		26778	
50	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 к=1,15; 1,25	Откосы внутренние дверные,подготовленные под окраску.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	62	509,32	4,28	31578	265	8979	16172	51569
		НР - 72%; СП - 8%			360,23	2,04	22334	126		3820	
51	1211-0102-1101 РСНБ РК 2015	Штукатурка наружных прямолинейных откосов дверных по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым с земли и лесов	м2	0,6	5639,17	0,37	3384	--	609	1998	5812
		НР - 72%; СП - 8%			4624,62	--	2775	--		431	
52	1115-0402-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 к=1,15; 1,25	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	0,6	247,27	2,06	148	2	59	63	228
		НР - 72%; СП - 8%			144,72	0,94	87	1		17	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				1104783	11588	519912	417362	1643917
							573283	6385	--	121772	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				939953				
Материалы			Тенге				207852				
Всего заработная плата			Тенге					579668			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				147229				
		Накладные расходы	Тенге				417362				
		Сметная прибыль	Тенге				108586				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				1465901				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								412
		Сметная заработная плата	Тенге					579668			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				164830				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				164830				
		Сметная прибыль	Тенге				13186				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				178016				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				1643917				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								412
		Сметная заработная плата	Тенге					579668			
		РАЗДЕЛ 5.Перегородки									
57	1110-0402-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23 к=1,15; 1,25	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	18,3	4506,40	38,13	82467	698	52572	21226	111988
		НР - 72%; СП - 8%			1595,45	15,51	29197	284		8295	
59	234-101-0202 РСНБ РК 2015	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50**	м3	0,6114	20235,00	--	12372	--	12372	--	13362
		СП - 8%			--	--	--	--		990	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				94839	698	64944	21226	125350
							29197	284	--	9285	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				94839				
	Материалы		Тенге				52573				
	Всего заработная плата		Тенге					29481			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				12372				
		Накладные расходы	Тенге				21226				
		Сметная прибыль	Тенге				9285				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				125350				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					29481			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				125350				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					29481			
		РАЗДЕЛ 6. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
64	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах**	м2 потолка	131	3341,53	15,52	437740	2033	255591	130268	613449
		НР - 72%; СП - 8%			1374,93	6,20	180116	812		45441	
65	1115-0206-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	131	743,65	1,97	97418	258	20093	55547	165202
		НР - 72%; СП - 8%			588,30	0,62	77067	81		12237	
66	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки,подготовленные под окраску.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	131	514,44	3,42	67392	448	20759	33407	108863
		НР - 72%; СП - 8%			352,56	1,63	46185	214		8064	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Штукатурка стен внутри здания.Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями**	м2	3004,3	2077,47	30,35	6241343	91181	2753440	2497338	9437775
		НР - 72%; СП - 8%			1130,62	23,90	3396722	71803		699094	
69	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены,подготовленные под окраску.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	2713,1	461,47	3,42	1252014	9278	392885	615077	2016458
		НР - 72%; СП - 8%			313,24	1,63	849851	4422		149367	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				8095907	103198	3442768	3331637	12341747
							4549941	77332	--	914203	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8095907				
	Материалы		Тенге				3442767				
	Всего заработная плата		Тенге					4627273			
		Накладные расходы	Тенге				3331637				
		Сметная прибыль	Тенге				914203				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12341747				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3121
		Сметная заработная плата	Тенге					4627273			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				12341747				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3121
		Сметная заработная плата	Тенге					4627273			
		РАЗДЕЛ 9.Полы 1 этаж									
		Тип пола 1									
82	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	м3 подстилающего слоя	19,8295	34064,37	7,20	675479	143	591583	60302	794643
		НР - 72%; СП - 8%			4223,64	--	83753	--		58863	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				675479	143	591583	60302	794644
							83753	--	--	58863	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				675479				
	Материалы		Тенге				591584				
	Всего заработная плата		Тенге					83753			
		Накладные расходы	Тенге				60302				
		Сметная прибыль	Тенге				58863				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				794644				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								73
		Сметная заработная плата	Тенге					83753			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				794644				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								73
		Сметная заработная плата	Тенге					83753			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ №2-1-1:	**Тенге**								21607562
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6877072				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					224360			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					135801			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7856298		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Накладные расходы	Тенге							5049273	
		- Сметная прибыль	Тенге							1600559	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2 на Электроосвещение

РАЗДЕЛ 1.Силовое оборудование. ВРУ

1	1121-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 к=1,15; 1,25	Устройства вводно-распределительные. Монтаж	шкаф	3	25257,56	889,33	75773	2668	42724	22687	106337
		ПР - 72%; СП - 8%			10127,02	376,30	30381	1129		7877	
2	515-301-0301 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-11-20 (вводная панель), номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А	шт.	1	693838,00	--	693838	--		--	693838
					--	--	--	--	693838	--	
3	515-301-0308 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-41-00 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 2х100+7х100 А	шт.	2	425714,00	--	851428	--		--	851428
					--	--	--	--	851428	--	
4	247-215-0214 РСНБ РК 2015 прим.	Шина медная марки М1 размерами 5 мм х 40 мм	шт.	1	3436,00	--	3436	--	3436	--	3711
		СП - 8%			--	--	--	--		275	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1624475	2668	46160	22687	1655314
							30381	1129	1545266	8152	
	Стоимость оборудования		Тенге				1545266				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1545266				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				3436				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3436				
		Сметная прибыль	Тенге				275				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				3711				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				75773				
	Материалы		Тенге				42724				
	Всего заработная плата		Тенге					31510			
		Накладные расходы	Тенге				22687				
		Сметная прибыль	Тенге				7877				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				106337				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					31510			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1655314				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					31510			

РАЗДЕЛ 2.Кабельно-проводниковая продукция

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23 к=1,15; 1,25	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	50	136,34	1,73	6817	86	732	4324	12032
		НР - 72%; СП - 8%			119,98	0,12	5999	6		891	
7	1121-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23 к=1,15; 1,25	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	110	163,81	2,39	18019	263	2194	11236	31596
		НР - 72%; СП - 8%			141,47	0,40	15562	44		2340	
8	243-106-0903 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66	км	0,0515	1240322,00	--	63877	--	63877	--	68987
		СП - 8%			--	--	--	--		5110	
9	243-106-0905 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х10 (ок)-0,66	км	0,1133	2978584,00	--	337474	--	337474	--	364472
		СП - 8%			--	--	--	--		26998	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				426187	349	404277	15560	477086
							21561	50	--	35339	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				401351				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				401351				
		Сметная прибыль	Тенге				32108				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				433459				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				24836				
	Материалы		Тенге				2926				
	Всего заработная плата		Тенге					21611			
		Накладные расходы	Тенге				15560				
		Сметная прибыль	Тенге				3231				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				43627				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					21611			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				477086				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					21611			
		РАЗДЕЛ 3.Трубы									
14	241-207-0204 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	120	140,00	--	16800	--	16800	--	18144
		СП - 8%			--	--	--	--		1344	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				16800	--	16800	--	18144
							--	--	--	1344	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				16800				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				16800				
		Сметная прибыль	Тенге				1344				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				18144				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				18144				
		РАЗДЕЛ 4.Заземление									
23	1308-0208-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж в подливке пола**	м	340	435,02	54,15	147907	18411	55291	57626	221976
		НР - 72%; СП - 8%			218,25	17,15	74205	5831		16443	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				147907	18411	55291	57626	221976
							74205	5831	--	16443	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				147907				
	Материалы		Тенге				55291				
	Всего заработная плата		Тенге					80036			
		Накладные расходы	Тенге				57626				
		Сметная прибыль	Тенге				16443				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				221976				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								54
		Сметная заработная плата	Тенге					80036			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				221976				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								54
		Сметная заработная плата	Тенге					80036			
		РАЗДЕЛ 5.Комплектные устройства для распределения электроэнергии до 1000В									
24	1121-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 к=1,15; 1,25	**Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**	шкаф	10	5755,88	151,42	57559	1514	17314	28333	92763
		НР - 72%; СП - 8%			3873,07	62,03	38731	620		6871	
25	247-201-1005 РСНБ РК 2015	**Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 18 модулей IP41**	шт.	5	3692,00	--	18460	--	18460	--	19937
		СП - 8%			--	--	--	--		1477	
26	247-201-1004 РСНБ РК 2015	**Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 12 модулей IP41**	шт.	5	2769,00	--	13845	--	13845	--	14953
		СП - 8%			--	--	--	--		1108	
27	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	**Прибор или аппарат. Установка**	шт.	73	1573,95	--	114898	--	945	82046	212700
		НР - 72%; СП - 8%			1561,00	--	113953	--		15756	
28	247-204-0660 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 32А 4,5 кА "В"**	шт.	12	2030,00	--	24360	--	24360	--	26309
		СП - 8%			--	--	--	--		1949	
29	247-204-0613 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"**	шт.	16	622,00	--	9952	--	9952	--	10748
		СП - 8%			--	--	--	--		796	
30	247-204-2810 РСНБ РК 2015	**Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА**	шт.	25	5358,00	--	133950	--	133950	--	144666
		СП - 8%			--	--	--	--		10716	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	247-204-2806 РСНБ РК 2015	**Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 10А 30 мА**	шт.	16	5358,00	--	85728	--	85728	--	92586
		СП - 8%			--	--	--	--		6858	
32	247-204-0661 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 40А 4,5 кА "В"**	шт.	1	2030,00	--	2030	--	2030	--	2192
		СП - 8%			--	--	--	--		162	
33	247-204-0615 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 25А 4,5 кА "В"**	шт.	1	622,00	--	622	--	622	--	672
		СП - 8%			--	--	--	--		50	
34	247-204-0760 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"**	шт.	1	1815,00	--	1815	--	1815	--	1960
		СП - 8%			--	--	--	--		145	
35	247-204-0757 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"**	шт.	1	1645,00	--	1645	--	1645	--	1777
		СП - 8%			--	--	--	--		132	
36	247-204-0611 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"**	шт.	4	622,00	--	2488	--	2488	--	2687
		СП - 8%			--	--	--	--		199	
37	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	**Прибор или аппарат. Установка**	шт.	14	1573,95	--	22035	--	181	15735	40791
		НР - 72%; СП - 8%			1561,00	--	21854	--		3022	
38	247-201-1301 РСНБ РК 2015	**Корпус для установки типа КМПн, IP55 пластиковый**	шт.	14	4900,00	--	68600	--	68600	--	74088
		СП - 8%			--	--	--	--		5488	
39	247-204-0613 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"**	шт.	14	622,00	--	8708	--	8708	--	9405
		СП - 8%			--	--	--	--		697	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				566695	1514	390643	126114	748235
							174538	620	--	55426	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				440536				
	Материалы		Тенге				1126				
	Всего заработная плата		Тенге					135807			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				303603				
		Накладные расходы	Тенге				97781				
		Сметная прибыль	Тенге				43067				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				581384				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								87
		Сметная заработная плата	Тенге					135807			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				126159				
	Материалы		Тенге				17314				
	Всего заработная плата		Тенге					39351			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				68600				
		Накладные расходы	Тенге				28333				
		Сметная прибыль	Тенге				12359				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				166851				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
		Сметная заработная плата	Тенге					39351			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				748235				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								114
		Сметная заработная плата	Тенге					175158			
		РАЗДЕЛ 6.Оборудование светотехническое									
40	1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 к=1,15; 1,25	**Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды**	шт.	251	698,33	5,27	175281	1322	17182	113292	311659
		НР - 72%; СП - 8%			624,61	2,28	156777	572		23086	
41	247-102-0101 РСНБ РК 2015	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 6560-Р мощность 36 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014**	шт.	210	4277,00	--	898170	--	898170	--	970024
		СП - 8%			--	--	--	--		71854	
42	Прайс-лист	**Светильник светодиодный OLYMPIC LED 80 72Вт 4000К IP20**	шт	18	59803,57	--	1076464	--	1076464	--	1162581
		СП - 8%			--	--	--	--		86117	
43	247-104-0108 РСНБ РК 2015	**Светильник промышленный светодиодный типа ДСП 1306, мощность 36 Вт, IP65**	шт.	13	7116,00	--	92508	--	92508	--	99909
		СП - 8%			--	--	--	--		7401	
44	247-102-1435 РСНБ РК 2015	**Светильник для ЖКХ светодиодный, типа Diora Light Луна 20/2600 4-5К, IP65**	шт.	10	10127,00	--	101270	--	101270	--	109372
		СП - 8%			--	--	--	--		8102	
45	1121-0401-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 к=1,15; 1,25	**Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка**	шт.	14	956,18	11,27	13387	158	549	9176	24368
		НР - 72%; СП - 8%			905,74	4,56	12680	64		1805	
46	247-102-0401 РСНБ РК 2015	**Светильник светодиодный для освещения школьных досок, степень защиты IP40, типа Diora Light Plank 19/1900 prism 4К (в комплекте 2 кронштейна)**	шт.	14	27499,00	--	384986	--	384986	--	415785
		СП - 8%			--	--	--	--		30799	
47	1121-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 к=1,15; 1,25	**Указатели световые настенные.Установка**	шт.	10	895,47	21,96	8955	219	66	6308	16484
		НР - 72%; СП - 8%			866,96	9,12	8670	91		1221	
48	248-304-0108 РСНБ РК 2015	**Оповещатель световой модели ЛЮКС-220 "Выход"**	шт.	10	1756,00	--	17560	--	17560	--	18965
		СП - 8%			--	--	--	--		1405	
49	1334-0108-0201 РСНБ РК 2015	**Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования**	шт.	1	13818,33	--	13818	--	8	9943	25662
		НР - 72%; СП - 8%			13810,00	--	13810	--		1901	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	Прайс-лист	Бактерицидный облучатель ОБН01-2х30-013	шт	1	7026,79	--	7027	--	7027	--	7589
		СП - 8%			--	--	--	--		562	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2789426	1699	2595790	138719	3162398
							191937	727	--	234253	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2105547				
	Материалы		Тенге				8				
	Всего заработная плата		Тенге					13810			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2091729				
		Накладные расходы	Тенге				9943				
		Сметная прибыль	Тенге				169240				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2284730				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					13810			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				683879				
	Материалы		Тенге				17795				
	Всего заработная плата		Тенге					178854			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				486256				
		Накладные расходы	Тенге				128776				
		Сметная прибыль	Тенге				65013				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				877668				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								128
		Сметная заработная плата	Тенге					178854			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				3162398				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								138
		Сметная заработная плата	Тенге					192664			
		РАЗДЕЛ 7.Оборудование и материалы									
51	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23 к=1,15; 1,25	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	174	421,91	0,44	73412	77	16004	41304	123894
		НР - 72%; СП - 8%			329,49	0,21	57331	37		9177	
52	247-212-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	82	345,00	--	28290	--	28290	--	30553
		СП - 8%			--	--	--	--		2263	
53	247-214-0116 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	92	476,00	--	43792	--	43792	--	47295
		СП - 8%			--	--	--	--		3503	
54	247-202-0601 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм	шт.	151	129,00	--	19479	--	19479	--	21037
		СП - 8%			--	--	--	--		1558	
55	1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	5	1186,24	17,06	5931	85	539	3834	10547
		НР - 72%; СП - 8%			1061,48	3,65	5307	18		781	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	247-212-0204 РСНБ РК 2015	**Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44**	шт.	5	396,00	--	1980	--	1980	--	2138
		СП - 8%			--	--	--	--		158	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				172884	162	110084	45138	235462
							62638	55	--	17440	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				99472				
	Материалы		Тенге				538				
	Всего заработная плата		Тенге					5325			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				93541				
		Накладные расходы	Тенге				3834				
		Сметная прибыль	Тенге				8263				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				111569				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					5325			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				73412				
	Материалы		Тенге				16005				
	Всего заработная плата		Тенге					57368			
		Накладные расходы	Тенге				41304				
		Сметная прибыль	Тенге				9177				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				123893				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43
		Сметная заработная плата	Тенге					57368			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				235462				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46
		Сметная заработная плата	Тенге					62693			
		РАЗДЕЛ 8.Кабельная продукция									
57	1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 к=1,15; 1,25	**Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах**	м	2900	251,88	2,70	730443	7830	67686	471715	1298330
		НР - 72%; СП - 8%			225,84	0,08	654927	232		96173	
58	243-106-0301 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66**	км	0,2472	201696,00	--	49859	--	49859	--	53848
		СП - 8%			--	--	--	--		3989	
59	243-106-0501 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66**	км	0,7931	301095,00	--	238798	--	238798	--	257902
		СП - 8%			--	--	--	--		19104	
60	243-106-0502 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66**	км	1,8849	468325,00	--	882746	--	882746	--	953366
		СП - 8%			--	--	--	--		70620	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	243-106-0904 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-0,66**	**км**	**0,0309**	**1814564,00**	--	**56070**	--	**56070**	--	**60556**
		СП - 8%			--	--	--	--		**4486**	
62	243-106-0504 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х6 (ок)-0,66**	**км**	**0,0309**	**1095503,00**	--	**33851**	--	**33851**	--	**36559**
		СП - 8%			--	--	--	--		**2708**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**1991767**	**7830**	**1329010**	**471715**	**2660562**
							654927	**232**	--	**197080**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**1261324**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1261324**				
		Сметная прибыль	Тенге				**100907**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**1362231**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**730443**				
	Материалы		Тенге				**67686**				
	Всего заработная плата		Тенге					**655159**			
		Накладные расходы	Тенге				**471715**				
		Сметная прибыль	Тенге				**96173**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1298331**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**474**
		Сметная заработная плата	Тенге					**655159**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**2660562**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**474**
		Сметная заработная плата	Тенге					**655159**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ №2-1-2:	**Тенге**								**9179177**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1210189**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**32633**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**8644**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**4948053**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**1545266**		
		- Накладные расходы	Тенге							**877559**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**565477**	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3 на Отопление

РАЗДЕЛ 1.Отопление

1	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 к=1,15; 1,25	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**350**	**1739,09**	**25,14**	**608681**	**8799**	**420210**	**131874**	**799799**
		НР - 72%; СП - 8%			**513,35**	**9,96**	**179672**	**3486**		**59244**	
2	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 к=1,15; 1,25	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**52**	**1436,82**	**25,14**	**74715**	**1307**	**46714**	**19593**	**101852**
		НР - 72%; СП - 8%			**513,35**	**9,96**	**26694**	**518**		**7545**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 к=1,15; 1,25	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	130	2031,11	25,14	264044	3268	194041	48982	338068
		НР - 72%; СП - 8%			513,35	9,96	66735	1295		25042	
4	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 к=1,15; 1,25	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	96	2164,96	25,14	207836	2413	156142	36171	263528
		НР - 72%; СП - 8%			513,35	9,96	49281	956		19521	
5	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 к=1,15; 1,25	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	109	3109,27	54,98	338910	5992	226721	78069	450337
		НР - 72%; СП - 8%			974,28	20,48	106197	2232		33358	
7	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 к=1,15; 1,25	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	100	1352,20	22,08	135220	2208	44721	64136	215304
		НР - 72%; СП - 8%			882,91	7,86	88291	786		15948	
8	245-103-0109 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт	секция	1299	2155,00	--	2799345	--	2799345	--	3023293
		СП - 8%			--	--	--	--		223948	
13	242-204-0302 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	64	7107,00	--	454848	--	454848	--	491236
		СП - 8%			--	--	--	--		36388	
14	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	70,2	537,00	--	37697	--	37697	--	40713
		СП - 8%			--	--	--	--		3016	
15	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	4	740,18	79,50	2961	318	1326	1057	4339
		НР - 72%; СП - 8%			329,37	37,58	1317	150		321	
16	234-303-0112 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 35 мм	м	4,4	286,00	--	1258	--	1258	--	1359
		СП - 8%			--	--	--	--		101	
17	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	70,1	96,91	2,67	6793	187	3078	2555	10096
		НР - 72%; СП - 8%			50,33	0,30	3528	21		748	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**70,1**	**82,39**	**1,90**	**5776**	**133**	**3581**	**1500**	**7858**
		НР - 72%; СП - 8%			**29,42**	**0,30**	**2062**	**21**		**582**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**4938084**	**24625**	**4389682**	**383937**	**5747783**
							523777	**9465**	**--**	**425762**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**16788**				
	Материалы		Тенге				**7983**				
	Всего заработная плата		Тенге					**7099**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1258**				
		Накладные расходы	Тенге				**5112**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1752**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**23652**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**5**
		Сметная заработная плата	Тенге					**7099**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**4921296**				
	Материалы		Тенге				**1088546**				
	Всего заработная плата		Тенге					**526143**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**3291890**				
	Сдача и испытание		Тенге				**2636**				
		Накладные расходы	Тенге				**378825**				
		Сметная прибыль	Тенге				**424010**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**5724131**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**355**
		Сметная заработная плата	Тенге					**526143**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**5747783**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**359**
		Сметная заработная плата	Тенге					**533242**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ №2-1-3:	**Тенге**								**5747783**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**523782**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**24625**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**9465**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**4389677**		
		- Накладные расходы	Тенге							**383937**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**425762**	

По протоколу замены №1

1	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=1,15; 1,25	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**м2**	**37,84**	**3000,43**	**246,69**	**113536**	**9335**	**45995**	**45111**	**171339**
		НР - 72%; СП - 8%			**1538,22**	**117,55**	**58206**	**4448**		**12692**	
2	223-102-0310 РСНБ РК 2015	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой**	**м2**	**37,84**	**23913,00**	**--**	**904868**	**--**	**904868**	**--**	**977257**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		72389	
3	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 К=1,15; 1,25	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	17,1	1322,73	7,18	22619	123	17254	3817	28551
		НР - 72%; СП - 8%			306,56	3,45	5242	59		2115	
4	223-501-0107 РСНБ РК 2015	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 450 мм	м	17,1	2718,00	--	46478	--	46478	--	50196
		СП - 8%			--	--	--	--		3718	
5	1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23 к=1,15; 1,25	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля панелью ПВХ (прим)	м2 стен (за вычетом проемов)	25,2	2237,34	19,55	56381	492	24292	22890	85613
		НР - 72%; СП - 8%			1253,85	7,75	31597	195		6342	
6	261-107-0846 РСНБ РК 2015	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0,0252	2819698,00	--	71056	--	71056	--	76741
		СП - 8%			--	--	--	--		5685	
7	1126-0201-0505 РСНБ РК 2015 к=1,15; 1,25	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо	м3 изоляции	1,26	17110,56	1264,88	21559	1594	--	14904	39380
		НР - 72%; СП - 8%			15845,68	582,41	19966	734		2917	
8	234-102-0103 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	м3	1,2852	32670,00	--	41987	--	41987	--	45346
		СП - 8%			--	--	--	--		3359	
9	1208-0101-0401 РСНБ РК 2015	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	м	17,1	95,76	0,03	1637	1	--	1179	3041
		НР - 72%; СП - 8%			95,73	--	1637	--		225	
10	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 К=1,15; 1,25	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	17,1	1982,27	7,24	33897	124	23685	7283	44475
		НР - 72%; СП - 8%			589,95	1,61	10088	28		3294	
11	1115-0108-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 К=1,15; 1,25	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	63	2583,92	7,24	162787	456	125164	26833	204790
		НР - 72%; СП - 8%			589,95	1,61	37167	101		15170	
12	217-202-0202 РСНБ РК 2015	Москитные сетки	м2	2	961,00	--	1922	--	1922	--	2076
		СП - 8%			--	--	--	--		154	
18	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015 К=1,15; 1,25	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	1295	1920,98	205,90	2487663	266640	--	1690512	4512429
		НР - 72%; СП - 8%			1715,08	98,00	2221023	126910		334254	
19	232-401-0101 РСНБ РК 2015	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм	м2	1295	3122,00	--	4042990	--	4042990	--	4366429
		СП - 8%			--	--	--	--		323439	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НАРУЖНЫЕ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
29	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 К=1,15; 1,25	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	5,3	2151,77	--	11404	--	--	8211	21184
		НР - 72%; СП - 8%			2151,77	--	11404	--		1569	
30	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	16	248,86	158,68	3982	2539	--	1903	6356
		НР - 72%; СП - 8%			90,18	75,00	1443	1200		471	
31	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,6	2182,00	--	3491	--	3491	--	3770
		СП - 8%			--	--	--	--		279	
34	1308-0201-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	16	5,98	0,64	96	10	--	65	174
		НР - 72%; СП - 8%			5,34	0,30	85	5		13	
35	249-101-0101 РСНБ РК 2015	Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,125 м	м	16	658,00	--	10528	--	10528	--	11370
		СП - 8%			--	--	--	--		842	
36	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 К=1,15; 1,25	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,5	1122,27	--	3928	--	--	2828	7297
		НР - 72%; СП - 8%			1122,27	--	3928	--		540	
37	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 К=1,15; 1,25	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3,5	209,99	100,57	735	352	--	400	1226
		НР - 72%; СП - 8%			109,42	49,32	383	173		91	
38	1308-0201-3410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	44	311,60	176,19	13710	7752	100	5891	21169
		НР - 72%; СП - 8%			133,13	52,82	5858	2324		1568	
39	241-201-0908 РСНБ РК 2015 прим	Труба полиэтиленовая диаметром 76мм	м	44	502,00	--	22088	--	22088	--	23855
		СП - 8%			--	--	--	--		1767	
40	1308-0201-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	60	651,90	321,32	39114	19280	2700	17067	60676
		НР - 72%; СП - 8%			285,57	109,51	17134	6571		4495	
41	243-113-0920 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х95 (мк)-1	км	0,06	3069434,00	--	184166	--	184166	--	198899
		СП - 8%			--	--	--	--		14733	
		ИТОГО ПО ПРОТОКОЛУ ЗАМЕНЫ №1:	**Тенге**								**10963637**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2425160				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					308698			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					142748			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5568764		
		- Накладные расходы	Тенге							1848894	
		- Сметная прибыль	Тенге							812121	

По протоколу замены №2

1	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=1,15; 1,25	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	1,9	31847,80	9,00	60511	17	51265	6645	72528
		НР - 72%; СП - 8%			4857,19	--	9229	--		5372	
2	1111-0101-4901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=1,15; 1,25	Профиль накладной (порог). Устройство	м	48,6	801,02	0,59	38930	29	26746	8752	51496
		НР - 72%; СП - 8%			250,10	--	12155	--		3814	
3	1204-0101-0302 РСНБ РК 2015	Потолки. Разборка подшивки чистой из фанеры (спортзал)	м2 подшивки	131	157,77	2,18	20668	286	--	14782	38286
		НР - 72%; СП - 8%			155,59	1,13	20382	148		2836	
4	1108-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 К=1,15; 1,25	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	245	946,08	58,83	231789	14413	60613	117775	377529
		НР - 72%; СП - 8%			639,85	27,81	156763	6813		27965	
5	1204-0101-0301 РСНБ РК 2015	Потолки. Разборка подшивки из досок	м2 подшивки	39,5	304,06	19,40	12010	766	--	8382	22023
		НР - 72%; СП - 8%			284,66	10,06	11244	397		1631	
6	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=1,15; 1,25	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов (прим. откосов металлических дверей)	м3 изоляции	0,85	44623,39	2794,95	37930	2376	6112	21992	64716
		НР - 72%; СП - 8%			34638,14	1296,34	29442	1102		4794	
7	234-101-0203 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	м3	0,8245	31143,00	--	25677	--	25677	--	27731
		СП - 8%			--	--	--	--		2054	
8	1110-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=1,15; 1,25	Обшивка досками (прим. дверей OSB)	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	8,6	1266,95	29,48	10896	254	5665	3669	15730
		НР - 72%; СП - 8%			578,68	13,90	4977	120		1165	
9	215-304-0106 РСНБ РК 2015	Плита OSB-3, Е1, Е2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 9 мм	м2	8,6	3099,00	--	26651	--	26651	--	28783
		СП - 8%			--	--	--	--		2132	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=1,15; 1,25	Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	37,2	87,28	2,38	3247	88	1900	916	4496
		НР - 72%; СП - 8%			33,83	0,38	1259	14		333	
11	1110-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=1,15; 1,25	Обшивка досками (прим. дверей OSB)	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	6,2	1266,95	29,48	7855	183	4084	2645	11340
		НР - 72%; СП - 8%			578,68	13,90	3588	86		840	
12	215-304-0106 РСНБ РК 2015	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 9 мм	м2	6,2	3099,00	--	19214	--	19214	--	20751
		СП - 8%			--	--	--	--		1537	
13	1110-0212-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=1,15; 1,25	Площадки лестничные. Ограждение перилами	м перил	26	492,91	58,64	12816	1525	777	8053	22538
		НР - 72%; СП - 8%			404,40	25,76	10514	670		1669	
14	232-602-0102 РСНБ РК 2015	Поручень, тип 1, размер 27х54 мм ГОСТ 8242-88	м	26	1533,00	--	39858	--	39858	--	43047
		СП - 8%			--	--	--	--		3189	
15	1110-0116-0103 РСНБ РК 2015 К=1,15; 1,25	Антисептирование водными растворами (прим. поручней морилкой)	м2 покрытия	4,6	81,29	2,90	374	13	82	205	625
		НР - 72%; СП - 8%			60,57	1,29	279	6		46	
16	1115-0404-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=1,15; 1,25	Покрытие масляными или спиртовыми лаками по подготовленной поверхности за 1 раз	м2 покрытия	4,6	641,40	1,10	2950	5	2277	483	3707
		НР - 72%; СП - 8%			145,19	0,53	668	2		275	
17	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	15,6	1220,43	187,70	19039	2928	--	12693	34271
		НР - 72%; СП - 8%			1032,73	97,37	16111	1519		2539	
18	1146-0401-1102 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка	м2	30,6	1904,65	187,70	58282	5744	--	39973	106116
		НР - 72%; СП - 8%			1716,95	97,37	52539	2980		7860	
19	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	68,6	913,88	34,92	62692	2395	--	44309	115561
		НР - 72%; СП - 8%			878,96	18,12	60297	1243		8560	
20	1110-0106-0402 РСНБ РК 2015 К=1,15; 1,25	Приборы оконные. Установка (прим. дверные)	комплект	5	674,67	5,81	3373	29	--	2417	6253
		НР - 72%; СП - 8%			668,86	2,44	3344	12		463	
21	223-502-0304 РСНБ РК 2015	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	5	5262,00	--	26310	--	26310	--	28415
		СП - 8%			--	--	--	--		2105	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	1111-0101-3504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=1,15; 1,25	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство (прим. OSB)	м2 покрытия	1220	706,84	50,64	862346	61781	25351	579859	1557581
		НР - 72%; СП - 8%			635,42	24,71	775214	30146		115376	
23	215-304-0106 РСНБ РК 2015	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 9 мм	м2	1252,94	3099,00	--	3882861	--	3882861	--	4193490
		СП - 8%			--	--	--	--		310629	
24	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=1,15; 1,25	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	365,3	307,56	3,10	112350	1133	70510	29630	153338
		НР - 72%; СП - 8%			111,44	1,22	40707	446		11358	
25	223-201-0102 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	0,42	7622,00	--	3201	--	3201	--	3457
		СП - 8%			--	--	--	--		256	
26	223-201-0103 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	40,32	5812,00	--	234340	--	234340	--	253087
		СП - 8%			--	--	--	--		18747	
27	1110-0402-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23 К=1,15; 1,25	Перегородки с одним дверным проемом с двойным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Устройство. Общая толщина перегородки 155-255 мм (прим. толщ. 380мм)	м2 перегородок (за вычетом проемов)	11,2	9067,56	76,11	101557	853	67598	24094	135703
		НР - 72%; СП - 8%			2955,87	31,93	33106	358		10052	
28	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	346	768,45	24,39	265884	8439	99631	116596	413078
		НР - 72%; СП - 8%			456,11	11,92	157814	4124		30598	
29	233-101-0105 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный, класс 33, 34	м2	412,92	2770,00	--	1143788	--	1143788	--	1235291
		СП - 8%			--	--	--	--		91503	
30	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015 К=1,15; 1,25	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	32,1	6627,09	2322,64	212730	74556	150	123259	362868
		НР - 72%; СП - 8%			4299,80	1033,31	138024	33169		26879	
31	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015 К=1,15; 1,25	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,86	19723,74	1923,50	16962	1655	26	11524	30765
		НР - 72%; СП - 8%			17768,88	842,52	15281	725		2279	
32	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром 8 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,86	419679,00	--	360924	--	360924	--	389798

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		28874	
33	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22 К=1,15; 1,25	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	2340	714,59	6,31	1672131	14765	635755	739182	2604219
		НР - 72%; СП - 8%			436,59	2,15	1021611	5031		192905	
34	1115-0108-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 К=1,15; 1,25	**Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	м	315	2583,92	7,24	813935	2280	625821	134166	1023949
		НР - 72%; СП - 8%			589,95	1,61	185834	507		75848	
35	261-107-0605 РСНБ РК 2015	**Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием**	м	117,72	724,00	--	85229	--	85229	--	92047
		СП - 8%			--	--	--	--		6818	
36	1115-0109-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 к=1,15; 1,25	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой линеарными панелями и теплоизоляционным слоем с лесов**	м2 поверхности облицовки	39,4	3448,02	18,59	135852	733	32687	73855	226483
		НР - 72%; СП - 8%			2599,81	3,65	102432	144		16777	
37	231-101-0101 РСНБ РК 2015	**Система навесных вентилируемых фасадов из алюминиевых панелей и профилей, окрашенных по шкале RAL, ГОСТ 22233-2001 стандартный цвет, высота панелей 0,2 м, шаг вертикального профиля 0,6 м**	м2	43,34	15276,00	--	662062	--	662062	--	715027
		СП - 8%			--	--	--	--		52965	
		Входная группа									
38	1115-0105-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 к=1,15; 1,25	**Ступени и подступенки. Облицовка плитками**	м2 поверхности облицовки	23,1	3371,93	139,96	77892	3233	9881	47717	135658
		НР - 72%; СП - 8%			2804,26	64,72	64778	1495		10049	
39	255-102-0101 РСНБ РК 2015	**Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 30 мм серая ГОСТ 17608-2017**	м2	23,793	1591,00	--	37855	--	37855	--	40883
		СП - 8%			--	--	--	--		3028	
40	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 к=1,15; 1,25	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	20,8	2719,79	41,58	56572	865	35087	15102	77408
		НР - 72%; СП - 8%			991,33	17,11	20620	356		5734	
41	255-101-0101 РСНБ РК 2015	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91**	м3	0,3328	50457,00	--	16792	--	16792	--	18135
		СП - 8%			--	--	--	--		1343	
		Отопление									
42	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 к=1,15; 1,25	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	94	1739,09	25,14	163474	2363	112856	35418	214803
		НР - 72%; СП - 8%			513,35	9,96	48255	936		15911	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 к=1,15; 1,25	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	41	3109,27	54,98	127480	2254	85281	29365	169393
		НР - 72%; СП - 8%			974,28	20,48	39945	840		12548	
44	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 к=1,15; 1,25	**Краны воздушные. Установка**	шт.	109	339,66	--	37023	--	11939	18060	59490
		НР - 72%; СП - 8%			230,12	--	25084	--		4407	
45	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 к=1,15; 1,25	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	208	2726,37	117,62	567085	24465	57027	352441	993088
		НР - 72%; СП - 8%			2334,58	18,79	485593	3908		73562	
46	242-204-0302 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	шт.	208	7107,00	--	1478256	--	1478256	--	1596516
		СП - 8%			--	--	--	--		118260	
		Электроосвещение									
47	1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 к=1,15; 1,25	**Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах**	м	472	251,88	2,70	118886	1275	11016	76776	211315
		НР - 72%; СП - 8%			225,84	0,08	106595	38		15653	
48	243-106-0301 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66**	км	0,48616	201696,00	--	98057	--	98057	--	105902
		СП - 8%			--	--	--	--		7845	
		ИТОГО ПО ПО ПРОТОКОЛУ ЗАМЕНЫ№2:	**Тенге**								**18108714**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3653684				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					231701			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					97335			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						10181213		
		- Накладные расходы	Тенге							2700735	
		- Сметная прибыль	Тенге							1341383	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**65606873**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				14689885				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					822017			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					393993			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						32944005		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						1545266		
		- Накладные расходы	Тенге							10860398	
		- Сметная прибыль	Тенге							4745302	
		Итого смр	Тенге								64 061 607
		Итого оборудование	Тенге								1 545 266
		Всего	Тенге								65 606 873

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Временные здания и сооружений 1,2%	Тенге								768 739
		Итого	Тенге								66 375 612
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0%	Тенге								0
		Итого	Тенге								66 375 612
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								1 327 512
		Итого на 2021 год	Тенге								67 703 124
		Итого на 2022 год - 100 %, К=1,0500514	Тенге								71 091 760
		Итого с учетом скидки к=0,98	Тенге								69 669 925,00
		НДС 12%	Тенге								8 360 391,00
		Итого с НДС	**Тенге**								**78 030 316,00**

Заказчик:

Жакупов С.К.

Руководитель КГУ «Отдел образования Аккайынского района» КГУ «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области»

Подрядчик:

Макенов С. С.
Директор ТОО "Заңғар-LTD"

Авторский надзор:

Штейнгауер Т.Н.
Директор ТОО "ПГС Компания"

Технический надзор:

Мизёв С.Ю.
Эксперт "ТОО "Кокшетау - 2015"