Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение «Отдел образования Аккайынского района» коммунального государственного учреждения «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области»,150300, Северо-Казахстанская область, Аккайынский район, Смирновский сельский округ, село Смирново, ул. Геннадия Зенченко, д. 16, тел.: 8/71532/2-10-05** — **130140006404**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Заңғар - LTD",150000, Республика Казахстан, СКО г.Петропавловск ул.Медведева,41** — **991040005463**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 70 от 15.02.2024

Номер документа	Дата составления
47	08.10.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт здания Смирновской Средней школы -гимназии по адресу : Северо-Казахстанская область , Аккайынский район, с.Смирново,ул. Кирова,д.14			Работа	1	31 802 049,65	31 802 049,65	3 407 362,46
				Итого	1	x	31 802 049,65	3 407 362,46

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Макенов С.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 08.10.2024

М.П.

авгар

Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение «Отдел образования Аккайынского района» коммунального государственного учреждения «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области», Северо-Казахстанская область, Аккайынский район, с.Смирново, Труда, 16 ; БИН 130140006404**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Заңғар-LTD" Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Им. Юрия Медведева 41, БИН 991040005463**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт здания Смирновской школы-гимназии по адресу: Северо-Казахстанская область, Аккайынский район, с. Смирново, ул. Кирова, д.14**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат №3

за **Сентябрь 2024 год** *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		70	15.02.2024				

	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Капитальный ремонт здания Смирновской школы-гимназии по адресу: Северо-Казахстанская область, Аккайынский район, с. Смирново, ул. Кирова, д.14	**121 998 764,65**	**28 394 687,19**	**108 927 468,44**	**28 394 687,19**					**3 407 362,46**	**31 802 049,65**

М.П.

Заказчик Руководитель КГУ «Отдел образования Аккайынского района» КГУ «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области» Жакупов С.К.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик Директор ТОО "Заңғар-LTD" Макенов С.С.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: Эксперт ТОО "Көкшетау-2015" Мизёв С.Ю.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

2В

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение «Отдел образования Аккайынского района» коммунального государственного учреждения «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области»**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Заңгар-LTD"**

Наименование объекта: **Капитальный ремонт здания Смирновской школы-гимназии по адресу: Северо-Казахстанская область, Аккайынский район, с. Смирново, ул. Кирова, д.14**

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №70 от 15.02.2024года

Акт выполненных работ №3
за сентябрь 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1 на Общестроительные работы										
		РАЗДЕЛ 4.Витражи										
53	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 к=1,15; 1,25	**Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ**	м2	56,0922		2937,43	3,32	164767	186	88902	54489	236797
		НР - 72%; СП - 8%				1349,19	--	75679	--		17540	
54	223-102-0301 РСНБ РК 2015	**Витраж из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой**	м2	39,3122		16282,00	--	640081	--	640081	--	691288
		СП - 8%				--	--	--	--		51206	
55	223-203-0306 РСНБ РК 2015	**Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-13, двупольный**	м2	13,63		39241,00	--	534855	--	534855	--	577644
		СП - 8%				--	--	--	--		42788	
56	223-203-0705 РСНБ РК 2015	**Блок дверной наружный из ПВХ профилей комбинированный, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-15, двупольный**	м2	3,15		62816,00	--	197870	--	197870	--	213700
		СП - 8%				--	--	--	--		15830	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					1537573	186	1461708	54489	1719429

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							75679	--	--	127364	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1537573				
	Материалы		Тенге				88902				
	Всего заработная плата		Тенге					75679			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1372806				
		Накладные расходы	Тенге				54489				
		Сметная прибыль	Тенге				127364				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1719429				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								60
		Сметная заработная плата	Тенге					75679			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1719429				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								60
		Сметная заработная плата	Тенге					75679			
		РАЗДЕЛ 6. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
63	1211-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Штукатурка потолков внутри здания.Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 5 мм для последующей окраски или оклейки обоями**	м2	28,2597	2033,64	33,55	57470	948	15455	30116	94598
		НР - 72%; СП - 8%			1453,21	26,92	41067	761		7007	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				57470	948	15455	30116	94598
							41067	761	--	7007	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				57470				
	Материалы		Тенге				15455				
	Всего заработная плата		Тенге					41828			
		Накладные расходы	Тенге				30116				
		Сметная прибыль	Тенге				7007				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				94598				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
		Сметная заработная плата	Тенге					41828			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				94598				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
		Сметная заработная плата	Тенге					41828			
		РАЗДЕЛ 8.Ограждение лестничных маршей									
77	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	11,2	96,91	2,67	1085	30	491	408	1613
		НР - 72%; СП - 8%			50,33	0,30	564	3		119	
78	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	11,2	82,39	1,90	923	21	572	240	1256
		НР - 72%; СП - 8%			29,42	0,30	330	3		93	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				2008	51	1063	648	2868
							894	6	--	212	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2008				
	Материалы		Тенге				1064				
	Всего заработная плата		Тенге					900			
		Накладные расходы	Тенге				648				
		Сметная прибыль	Тенге				212				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2868				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					900			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				2868				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					900			
		РАЗДЕЛ 9.Полы 1 этаж									
		Тип пола 1									
83	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	272,99	842,31	32,16	229942	8779	114940	79622	334329
		НР - 72%; СП - 8%			389,11	15,98	106223	4362		24765	
84	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия	272,99	1883,85	83,23	514272	22721	113345	279885	857690
		НР - 72%; СП - 8%			1385,42	38,55	378206	10524		63533	
85	231-302-0103 РСНБ РК 2015	**Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм**	м2	278,4498	3092,00	--	860967	--	860967	--	929844
		СП - 8%			--	--	--	--		68877	
		Тип пола 2									
86	1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лаги. Укладка по кирпичным столбикам**	м2 пола	7	1704,75	22,53	11933	157	7840	2881	15999
		НР - 72%; СП - 8%			562,33	9,32	3936	65		1185	
88	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство**	м2 покрытия	7	6773,98	54,68	47418	383	41743	3942	55469
		НР - 72%; СП - 8%			756,06	26,09	5292	183		4109	
90	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	м2 покрытия	327	768,45	24,39	251283	7976	94159	110193	390394
		НР - 72%; СП - 8%			456,11	11,92	149148	3898		28918	
91	233-101-0105 РСНБ РК 2015	**Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный, класс 33, 34**	м2	333,54	2770,00	--	923906	--	923906	--	997818
		СП - 8%			--	--	--	--		73912	
		Тип пола 3									
92	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	32,6	842,31	32,16	27459	1048	13726	9508	39924
		НР - 72%; СП - 8%			389,11	15,98	12685	521		2957	
93	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 к=1,15; 1,25	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия	32,6	2112,46	104,03	68866	3391	13536	38527	115984
		НР - 72%; СП - 8%			1593,23	48,19	51939	1571		8592	
94	231-302-0101 РСНБ РК 2015	**Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 30х30х8мм**	м2	33,252	2373,00	--	78907	--	78907	--	85219

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		6313	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**3014953**	**44455**	**2263069**	**524558**	**3822670**
							707429	**21124**	**--**	**283161**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3014953**				
	Материалы		Тенге				**399289**				
	Всего заработная плата		Тенге					**728553**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1863780**				
		Накладные расходы	Тенге				**524558**				
		Сметная прибыль	Тенге				**283161**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3822670**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**586**
		Сметная заработная плата	Тенге					**728553**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**3822670**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**586**
		Сметная заработная плата	Тенге					**728553**			
		РАЗДЕЛ 10.Полы 2 этаж									
		Тип пола 1									
103	**1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание**	**м2 покрытия**	**131**	**12380,62**	**26,11**	**1621861**	**3420**	**1521694**	**70523**	**1827775**
		НР - 72%; СП - 8%			**738,53**	**9,17**	**96747**	**1201**		**135391**	
		Тип пола 2									
108	**1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	**м2 покрытия**	**403,4**	**768,45**	**24,39**	**309993**	**9839**	**116159**	**135938**	**481607**
		НР - 72%; СП - 8%			**456,11**	**11,92**	**183995**	**4809**		**35674**	
109	**233-101-0105 РСНБ РК 2015**	**Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный, класс 33, 34**	**м2**	**411,468**	**2770,00**	**--**	**1139766**	**--**	**1139766**	**--**	**1230947**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**91181**	
		Тип пола 3									
112	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**87,3**	**842,31**	**32,16**	**73534**	**2808**	**36757**	**25462**	**106916**
		НР - 72%; СП - 8%			**389,11**	**15,98**	**33969**	**1395**		**7920**	
113	**1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**87,3**	**1883,85**	**83,23**	**164460**	**7266**	**36247**	**89505**	**274282**
		НР - 72%; СП - 8%			**1385,42**	**38,55**	**120947**	**3365**		**20317**	
114	**231-302-0103 РСНБ РК 2015**	**Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм**	**м2**	**89,046**	**3092,00**	**--**	**275330**	**--**	**275330**	**--**	**297356**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**22026**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				**3584944**	**23333**	**3125953**	**321428**	**4218883**
							435658	**10770**	**--**	**312509**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3584944**				
	Материалы		Тенге				**1710856**				
	Всего заработная плата		Тенге					**446428**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1415096**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				321428				
		Сметная прибыль	Тенге				312509				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4218883				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								364
		Сметная заработная плата	Тенге					446428			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				4218883				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								364
		Сметная заработная плата	Тенге					446428			
		РАЗДЕЛ 11.Плинтусы									
115	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015 к=1,15; 1,25	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	м плинтусов	362,3	615,34	2,38	222938	862	76550	105073	354253
		НР - 72%; СП - 8%			401,67	1,13	145526	409		26241	
116	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 к=1,15; 1,25	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**	м плинтусов	842	307,56	3,10	258961	2610	162523	68296	353438
		НР - 72%; СП - 8%			111,44	1,22	93828	1027		26181	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				481899	3472	239073	173369	707691
							239354	1436	--	52422	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				481899				
	Материалы		Тенге				239073				
	Всего заработная плата		Тенге					240790			
		Накладные расходы	Тенге				173369				
		Сметная прибыль	Тенге				52422				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				707691				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								164
		Сметная заработная плата	Тенге					240790			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				707691				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								164
		Сметная заработная плата	Тенге					240790			
		РАЗДЕЛ 12.Фасад									
118	1115-0109-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 к=1,15; 1,25	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой линеарными панелями и теплоизоляционным слоем с лесов**	м2 поверхности облицовки	259,8	3448,02	18,59	895794	4829	215536	486992	1493409
		НР - 72%; СП - 8%			2599,81	3,65	675429	948		110623	
119	231-101-0101 РСНБ РК 2015	**Система навесных вентилируемых фасадов из алюминиевых панелей и профилей, окрашенных по шкале RAL, ГОСТ 22233-2001 стандартный цвет, высота панелей 0,2 м, шаг вертикального профиля 0,6 м**	м2	285,78	15276,00	--	4365575	--	4365575	--	4714821
		СП - 8%			--	--	--	--		349246	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				5261369	4829	4581111	486992	6208229
							675429	948	--	459869	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5261369				
	Материалы		Тенге				215535				
	Всего заработная плата		Тенге					676377			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4365575				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				486992				
		Сметная прибыль	Тенге				459869				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6208229				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								490
		Сметная заработная плата	Тенге					676377			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				6208229				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								490
		Сметная заработная плата	Тенге					676377			
		РАЗДЕЛ 13.Входная группа									
122	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 к=1,15; 1,25	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	1,597	29387,30	1416,82	46932	2263	42061	2270	53138
		НР - 72%; СП - 8%			1633,23	340,62	2608	544		3936	
123	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 к=1,15; 1,25	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	м3	12,16	32905,70	2185,59	400133	26577	342067	27475	461817
		НР - 72%; СП - 8%			2589,59	548,58	31489	6671		34209	
127	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 к=1,15; 1,25	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж**	т конструкций	0,68262	35289,51	16817,34	24089	11480	6350	6936	33507
		НР - 72%; СП - 8%			9169,27	4942,84	6259	3374		2482	
128	1109-0305-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 к=1,15; 1,25	**Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж**	т конструкций	0,38667	89195,23	35254,00	34489	13632	10166	11476	49642
		НР - 72%; СП - 8%			27648,99	13572,67	10691	5248		3677	
129	214-205-0103 РСНБ РК 2015	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм**	т	0,68262	459047,00	--	313355	--	313355	--	338423
		СП - 8%			--	--	--	--		25068	
130	214-205-0102 РСНБ РК 2015	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм**	т	0,30815	478807,00	--	147544	--	147544	--	159348
		СП - 8%			--	--	--	--		11804	
131	214-201-0102 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,01444	424901,00	--	6136	--	6136	--	6627
		СП - 8%			--	--	--	--		491	
132	214-102-0102 РСНБ РК 2015	**Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм**	т	0,06408	457179,00	--	29296	--	29296	--	31640
		СП - 8%			--	--	--	--		2344	
133	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 к=1,15; 1,25	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	38,22	105,13	3,34	4018	128	1678	1603	6071
		НР - 72%; СП - 8%			57,88	0,38	2212	15		450	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
134	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 к=1,15; 1,25	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	38,22	114,20	4,31	4365	164	3230	715	5486
		НР - 72%; СП - 8%			25,42	0,56	971	21		406	
135	1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 к=1,15; 1,25	Покрытие кровельное из металлочерепицы при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	23,515	826,71	217,38	19440	5112	3124	9240	30975
		НР - 72%; СП - 8%			476,47	69,30	11204	1630		2294	
136	224-101-0301 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	27,0422	3813,00	--	103112	--	103112	--	111361
		СП - 8%			--	--	--	--		8249	
137	1112-0101-0707 РСНБ РК 2015 к=1,15; 1,25	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	3,97	1884,67	118,28	7482	470	223	4989	13469
		НР - 72%; СП - 8%			1710,19	35,16	6789	140		998	
138	224-106-0101 РСНБ РК 2015	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	6	1638,00	--	9828	--	9828	--	10614
		СП - 8%			--	--	--	--		786	
139	224-106-0102 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	3,97	2135,00	--	8476	--	8476	--	9154
		СП - 8%			--	--	--	--		678	
140	224-106-0103 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	6	2006,00	--	12036	--	12036	--	12999
		СП - 8%			--	--	--	--		963	
141	224-106-0104 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	2	1918,00	--	3836	--	3836	--	4143
		СП - 8%			--	--	--	--		307	
142	224-106-0107 РСНБ РК 2015	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	9	805,00	--	7245	--	7245	--	7825
		СП - 8%			--	--	--	--		580	
143	224-106-0108 РСНБ РК 2015	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	6	1047,00	--	6282	--	6282	--	6785
		СП - 8%			--	--	--	--		503	
144	224-106-0109 РСНБ РК 2015	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	2	837,00	--	1674	--	1674	--	1808
		СП - 8%			--	--	--	--		134	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				1189768	59826	1057719	64704	1354832

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							72223	17643	--	100359	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1111750				
	Материалы		Тенге				389257				
	Всего заработная плата		Тенге					51460			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				648820				
		Накладные расходы	Тенге				37052				
		Сметная прибыль	Тенге				91906				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1240708				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40
		Сметная заработная плата	Тенге					51460			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				78018				
	Материалы		Тенге				19640				
	Всего заработная плата		Тенге					38406			
		Накладные расходы	Тенге				27652				
		Сметная прибыль	Тенге				8453				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				114123				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
		Сметная заработная плата	Тенге					38406			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				1354832				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								67
		Сметная заработная плата	Тенге					89866			
		РАЗДЕЛ 14.Отмостка									
145	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015 к=1,15; 1,25	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	26,082	9784,26	2284,02	255193	59572	166200	40785	319657
		НР - 72%; СП - 8%			1128,04	1043,82	29421	27225		23678	
146	1106-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 к=1,15; 1,25	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 25 м3. Устройство**	м3	19,5615	30491,49	664,52	596459	12999	503447	61225	710298
		НР - 72%; СП - 8%			4090,32	256,70	80013	5021		52615	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				851652	72571	669647	102010	1029955
							109434	32246	--	76293	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				851652				
	Материалы		Тенге				669647				
	Всего заработная плата		Тенге					141680			
		Накладные расходы	Тенге				102010				
		Сметная прибыль	Тенге				76293				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1029955				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								111
		Сметная заработная плата	Тенге					141680			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				1029955				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								111
		Сметная заработная плата	Тенге					141680			
		РАЗДЕЛ 15.Благоустройство									
147	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 к=1,15; 1,25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	10,5	3950,01	1363,95	41475	14321	25219	3845	48946

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			184,31	324,31	1935	3405		3626	
148	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 к=1,15; 1,25	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	м2 покрытия	150	1670,72	182,25	250609	27338	1524	165400	449290
		НР - 72%; СП - 8%			1478,31	53,17	221747	7976		33281	
149	255-102-0101 РСНБ РК 2015	**Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 30 мм серая ГОСТ 17608-2017**	м2	172,5	1591,00	--	274448	--	274448	--	296404
		СП - 8%			--	--	--	--		21956	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				566532	41659	301191	169245	794640
							223682	11381	--	58863	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				566532				
	Материалы		Тенге				26742				
	Всего заработная плата		Тенге					235063			
	Местные материалы		Тенге				274448				
		Накладные расходы	Тенге				169245				
		Сметная прибыль	Тенге				58863				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				794640				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								172
		Сметная заработная плата	Тенге					235063			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				794640				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								172
		Сметная заработная плата	Тенге					235063			
		РАЗДЕЛ 16. Вывоз мусора									
150	414-104-0601 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный (ручная). Погрузка**	т	68,648	891,00	--	61165	--		--	66058
		СП - 8%			--	--	--	--		4893	
151	412-101-0110 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км	68,648	57,00	--	3913	--		--	4226
		СП - 8%			--	--	--	--		313	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				65078	--	--	--	70284
							--	--	--	5206	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				65078				
	Транспортные расходы		Тенге				65078				
		Сметная прибыль	Тенге				5206				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				70284				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				70284				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ №2-1-1:	Тенге								20024079
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2580862				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					251330			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					96315			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						13715985		
		- Перевозка грузов	Тенге				65078				
		- Накладные расходы	Тенге							1927559	
		- Сметная прибыль	Тенге							1483265	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2 на Электроосвещение									
		РАЗДЕЛ 6.Оборудование светотехническое									
42	**Прайс-лист**	**Светильник светодиодный OLYMPIC LED 80 72Вт 4000К IP20**	**шт**	**18**	**-59803,57**	**--**	**-1076464**	**--**	**-1076464**	**--**	**-1162584**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**-86117**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**-1076464**	**--**	**-1076464**	**--**	**-1162584**
							--	**--**	**--**	**-86117**	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**-1076464**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**-1076464**				
		Сметная прибыль	Тенге				**-86117**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**-1162584**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**-1162584**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 2-1-2:	**Тенге**								**-1162584**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**-1076466**		
		- Сметная прибыль	Тенге							**-86118**	

		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3 на Отопление									
		РАЗДЕЛ 1.Отопление									
6	**1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 к=1,15; 1,25**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**737**	**114,38**	**1,50**	**84295**	**1106**	**2468**	**58119**	**153807**
		НР - 72%; СП - 8%			**109,53**	**--**	**80721**	**--**		**11393**	
7	**1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 к=1,15; 1,25**	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**	**кВт**	**70**	**1352,20**	**22,08**	**94654**	**1546**	**31304**	**44895**	**150713**
		НР - 72%; СП - 8%			**882,91**	**7,86**	**61804**	**550**		**11164**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**178949**	**2652**	**33772**	**103014**	**304520**
							142525	**550**	**--**	**22557**	
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**178949**				
		Материалы	Тенге				**33773**				
		Всего заработная плата	Тенге					**143075**			
		Сдача и испытание	Тенге				**1845**				
		Накладные расходы	Тенге				**103014**				
		Сметная прибыль	Тенге				**22557**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**304520**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**88**
		Сметная заработная плата	Тенге					**143075**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**304520**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**88**
		Сметная заработная плата	Тенге					**143075**			
		РАЗДЕЛ 2.Узел управления									
19	**1116-0601-0103 РСНБ РК 2015 к=1,15; 1,25**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	**шт.**	**2**	**4966,09**	**363,16**	**9932**	**726**	**948**	**6066**	**17278**
		НР - 72%; СП - 8%		Страниц - 20	**4129,19**	**83,19**	**8258**	**166**		**1280**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	242-104-0101 РСНБ РК 2015	Задвижка из нержавеющей стали литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, газа нефтепродуктов, Т до + 450°С, PN 16, марки 30нж41нж ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.	2	212101,00	--	424202	--	424202	--	458138
		СП - 8%			--	--	--	--		33936	
21	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 к=1,15; 1,25	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	2	3715,29	65,81	7431	132	4988	1699	9860
		НР - 72%; СП - 8%			1155,74	23,94	2311	48		730	
22	242-303-0102 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	2	2009,00	--	4018	--	4018	--	4339
		СП - 8%			--	--	--	--		321	
23	1118-0701-0102 РСНБ РК 2015 к=1,15; 1,25	Грязевики, наружный диаметр патрубков 65 мм. Установка	шт.	2	55467,95	287,23	110936	574	101419	6507	126838
		НР - 72%; СП - 8%			4471,72	46,98	8943	94		9395	
24	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 к=1,15; 1,25	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	2	605,02	--	1210	--	141	769	2138
		НР - 72%; СП - 8%			534,27	--	1069	--		158	
25	245-713-0101 РСНБ РК 2015	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	2	2532,00	--	5064	--	5064	--	5469
		СП - 8%			--	--	--	--		405	
26	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 к=1,15; 1,25	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	4	2604,32	--	10417	--	8790	1172	12516
		НР - 72%; СП - 8%			406,78	--	1627	--		927	
27	261-301-1744 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 33259-2015	комплект	8	3635,00	--	29080	--	29080	--	31406
		СП - 8%			--	--	--	--		2326	
28	242-202-0306 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	4	8322,00	--	33288	--	33288	--	35951
		СП - 8%			--	--	--	--		2663	
29	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 к=1,15; 1,25	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	2	122,58	1,50	245	3	23	158	435
		НР - 72%; СП - 8%			109,53	--	219	--		32	
30	1126-0101-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 к=1,15; 1,25	Трубопроводы. Изоляция матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими	м3 изоляции	0,03	41881,00	1537,28	1256	46	391	605	2010

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			27309,51	713,92	819	21		149	
31	234-202-0106 РСНБ РК 2015	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м3	0,0309	13096,00	--	405	--	405	--	437
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
32	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22 к=1,15; 1,25	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	0,91	851,30	19,70	775	18	355	295	1156
		НР - 72%; СП - 8%			442,29	8,08	402	7		86	
33	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 к=1,15; 1,25	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,41	105,13	3,34	43	1	18	17	65
		НР - 72%; СП - 8%			57,88	0,38	24	--		5	
34	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 к=1,15; 1,25	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,41	87,28	2,38	36	1	21	10	50
		НР - 72%; СП - 8%			33,83	0,38	14	--		4	
35	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,64	537,00	--	344	--	344	--	371
		СП - 8%			--	--	--	--		27	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				638682	1501	613495	17298	708456
							23686	336	--	52476	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				7579				
		Материалы	Тенге				784				
		Всего заработная плата	Тенге					1287			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				5469				
		Накладные расходы	Тенге				927				
		Сметная прибыль	Тенге				681				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				9187				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1287			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				631103				
		Материалы	Тенге				116307				
		Всего заработная плата	Тенге					22735			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				490932				
		Сдача и испытание	Тенге				355				
		Накладные расходы	Тенге				16371				
		Сметная прибыль	Тенге				51795				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				699269				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					22735			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				708456				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	Тенге					24022			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ №2-1-3:	Тенге								1012976
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				166213				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4153			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					886			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге	Страниц - 20					647265		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Накладные расходы	Тенге							120312	
		- Сметная прибыль	Тенге							75033	
		По протоколу замены №1									
13	1110-0114-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=1,15; 1,25	**Настил рабочий толщиной 32 мм разреженный. Устройство по фермам**	м2 покрытия	20,7	4951,99	66,68	102506	1380	94032	5533	116682
		НР - 72%; СП - 8%			342,70	28,52	7094	590		8643	
14	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К=1,15; 1,25	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	м2 обработанной поверхности	20,7	318,83	3,73	6600	78	5620	674	7856
		НР - 72%; СП - 8%			43,59	1,67	902	35		582	
15	1110-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=1,15; 1,25	**Потолки. Подшивка досками обшивки (прим. декорпанель ПВХ)**	м2 потолков	15,3	830,86	30,68	12712	470	377	8693	23117
		НР - 72%; СП - 8%			775,48	13,63	11865	209		1712	
16	261-107-0846 РСНБ РК 2015	**Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм**	1000 м2	0,0153	2819698,00	--	43141	--	43141	--	46592
		СП - 8%			--	--	--	--		3451	
17	215-303-0101 РСНБ РК 2015	**Плита ДСП многослойная и трехслойная, марки П-1 ГОСТ 10632-2007 толщиной 15-17 мм (прим. ЛДСП)**	100 м2	0,1357	208852,00	--	28341	--	28341	--	30608
		СП - 8%			--	--	--	--		2267	
		Устройство пандуса									
22	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 к=1,15; 1,25	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	0,2	2151,77	--	430	--	--	310	799
		НР - 72%; СП - 8%			2151,77	--	430	--		59	
23	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015 к=1,15; 1,25	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	0,15	9784,26	2284,02	1468	343	956	235	1839
		НР - 72%; СП - 8%			1128,04	1043,82	169	157		136	
24	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 к=1,15; 1,25	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	0,5	36129,57	838,42	18065	420	14769	2188	21873
		НР - 72%; СП - 8%			5752,01	325,05	2876	163		1620	
25	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-Ш (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,02	346394,00	--	6928	--	6928	--	7482
		СП - 8%			--	--	--	--		554	
26	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22 к=1,15; 1,25	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,015	1161865,89	1818,19	17428	27	12684	3405	22499
		НР - 72%; СП - 8%			314453,70	796,91	4717	12		1667	
27	1303-0502-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 прим	**Подъемники вертикального перемещения на 2 остановки для маломобильных групп людей. Монтаж оборудования**	подъемник	1	63564,91	6707,48	63565	6707	--	43018	115110

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			56857,43	2890,01	56857	2890		8527	
28	Ценовое предложение ТОО "Grand Engineering group"	**Вертикальная платформа - подъемник для инвалидов ПТУ-001 (Стационарный , с ограждением, 3 кнопки управления) Не складной, работа по принципу лифта**	шт	1	888303,57	--	888304	--		--	888304
					--	--	--	--	888304	--	
		ИТОГО ПО ПРОТОКОЛУ ЗАМЕНЫ №1:	Тенге								1282762
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				84909				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					9425			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4056			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						206850		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						888304		
		- Накладные расходы	Тенге							64056	
		- Сметная прибыль	Тенге							29218	

По протоколу замены №2

22	1111-0101-3504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=1,15; 1,25	**Покрытия из плит древесностружечных. Устройство (прим. OSB)**	м2 покрытия	100	-706,84	-50,64	-70684	-5064	-2078	-47529	-127671
		НР - 72%; СП - 8%			-635,42	-24,71	-63542	-2471		-9457	
23	215-304-0106 РСНБ РК 2015	**Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 9 мм**	м2	102,7	-3099,00	--	-318267	--	-318267	--	-343727
		СП - 8%			--	--	--	--		-25461	
		ИТОГО ПО ПРОТОКОЛУ ЗАМЕНЫ №2:	Тенге								-471398
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				-63542				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					-5064			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					-2471			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						-320345		
		- Накладные расходы	Тенге							-47529	
		- Сметная прибыль	Тенге							-34918	

По протоколу замены №3

1	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015 К=1,15; 1,25	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	0,5	7765,24	1348,72	3883	675	1224	1631	5956
		НР - 72%; СП - 8%			3968,03	563,62	1984	282		441	
2	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=1,15; 1,25	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	м2 покрытия	6,8	1670,72	182,25	11361	1240	68	7498	20368
		НР - 72%; СП - 8%			1478,31	53,17	10053	362		1509	
3	255-102-0101 РСНБ РК 2015	**Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 30 мм серая ГОСТ 17608-2017**	м2	6,8	1591,00	--	10819	--	10819	--	11685
		СП - 8%			--	--	--	--		866	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 к=1,15; 1,25	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	17,5	2719,79	41,58	47596	727	29521	12706	65127
		НР - 72%; СП - 8%			991,33	17,11	17348	299		4824	
5	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	0,175	50457,00	--	8830	--	8830	--	9536
		СП - 8%			--	--	--	--		706	
6	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 к=1,15; 1,25	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	72,1	1739,09	25,14	125388	1812	86564	27166	164758
		НР - 72%; СП - 8%			513,35	9,96	37012	718		12204	
7	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 к=1,15; 1,25	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	30,1	1739,09	25,14	52347	757	36138	11341	68783
		НР - 72%; СП - 8%			513,35	9,96	15452	300		5095	
8	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015 к=1,15; 1,25	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4	2766,13	157,38	11065	629	1098	6832	19329
		НР - 72%; СП - 8%			2334,58	37,58	9338	150		1432	
9	242-202-0404 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	4	39127,00	--	156508	--	156508	--	169029
		СП - 8%			--	--	--	--		12521	
10	1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23 к=1,15; 1,25	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля фанерой (для защита радиатора)	м2 стен (за вычетом проемов)	13,18	2237,34	19,55	29488	258	12704	11972	44777
		НР - 72%; СП - 8%			1253,85	7,75	16526	102		3317	
11	215-301-0605 РСНБ РК 2015	Фанера из хвойных пород ФК, шлифованная ГОСТ 3916.1-96 толщиной 10 мм	м2	13,839	3930,00	--	54387	--	54387	--	58738
		СП - 8%			--	--	--	--		4351	
12	1115-0404-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 к=1,15; 1,25	Заполнения проемов дверных. Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности (за 2 раза)	м2 окрашиваемой поверхности или покрытия	26,36	1331,53	3,48	35099	92	3767	22525	62233
		НР - 72%; СП - 8%			1185,14	1,66	31240	44		4610	
13	1110-0402-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23 к=1,15; 1,25	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	26,9	5141,55	42,22	138308	1136	91828	32975	184985
		НР - 72%; СП - 8%			1685,66	16,88	45344	454		13703	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 к=1,15; 1,25	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках.Установка блоков на распорных дюбелях	м2	3,78	2135,14	109,46	8071	413	2117	4122	13168
		НР - 72%; СП - 8%			1465,93	48,53	5541	183		975	
15	223-201-0103 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	3,78	5812,00	--	21969	--	21969	--	23727
		СП - 8%			--	--	--	--		1758	
16	223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	4	520,00	--	2080	--	2080	--	2246
		СП - 8%			--	--	--	--		166	
17	223-502-0304 РСНБ РК 2015	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7	шт.	2	5262,00	--	10524	--	10524	--	11366
		СП - 8%			--	--	--	--		842	
18	223-502-0902 РСНБ РК 2015	Ручка раздельная	пара	2	3663,00	--	7326	--	7326	--	7912
		СП - 8%			--	--	--	--		586	
19	1110-0111-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 к=1,15; 1,25	Наличники. Установка и крепление	м коробок	10,2	457,59	1,59	4667	17	3591	768	5869
		НР - 72%; СП - 8%			103,78	0,75	1059	8		435	
20	1115-0206-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22 к=1,15; 1,25	Стены. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	53,8	537,59	2,46	28923	132	8253	14817	47240
		НР - 72%; СП - 8%			381,75	0,77	20538	41		3499	
21	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 к=1,15; 1,25	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	53,8	509,32	4,28	27401	231	7790	14033	44748
		НР - 72%; СП - 8%			360,23	2,04	19380	110		3315	
22	1111-0101-4901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 к=1,15; 1,25 прим	Профиль накладной (порог). Устройство галтелей и порожков	м	28,6	979,52	0,59	28014	17	20844	5150	35817
		НР - 72%; СП - 8%			250,10	--	7153	--		2653	
23	223-502-0401 РСНБ РК 2015 прим	Токарный навес на месталлические двери диам25х230мм	шт.	8	1488,00	--	11904	--	11904	--	12856
		СП - 8%			--	--	--	--		952	
24	1116-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 прим.	Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 50 мм. Врезки в действующие внутренние сети (демонтаж)	врезка	2	5290,32	147,63	10581	295	114	7354	19370
		НР - 72%; СП - 8%			5086,15	21,04	10172	42		1435	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	1116-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 к=1,15; 1,25	Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 50 мм. Врезки в действующие внутренние сети	врезка	2	12663,68	263,62	25327	527	5303	14092	42572
		НР - 72%; СП - 8%			9748,46	37,58	19497	75		3154	
26	241-112-0124 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	4	347,00	--	1388	--	1388	--	1499
		СП - 8%			--	--	--	--		111	
27	242-202-0306 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	2	8322,00	--	16644	--	16644	--	17976
		СП - 8%			--	--	--	--		1332	
28	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015 к=1,15; 1,25	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	215	138,60	43,38	29799	9327	15	17288	50854
		НР - 72%; СП - 8%			95,15	16,53	20457	3554		3767	
29	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 к=1,15; 1,25	Подготовка бетонная. Устройство	м3	13	27024,98	1416,82	351325	18419	311674	18475	399384
		НР - 72%; СП - 8%			1633,23	340,62	21232	4428		29584	
30	1146-0302-0308 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные толщиной до 51 см. Пробивка отверстий диаметром до 50 мм (прим. диам 100мм в стене толщиной до 640мм)	шт.	2	2282,76	917,11	4566	1834	--	2582	7719
		НР - 72%; СП - 8%			1365,65	427,15	2731	854		572	
31	1146-0302-0307 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные толщиной до 38 см. Пробивка отверстий диаметром до 50 мм (прим. диам 100мм)	шт.	28	1732,91	681,22	48521	19074	--	27598	82209
		НР - 72%; СП - 8%			1051,69	317,28	29447	8884		6090	
32	1146-0302-0306 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные толщиной до 25 см. Пробивка отверстий диаметром до 50 мм (прим. диам 100мм	шт.	40	1186,46	471,79	47458	18872	--	26911	80319
		НР - 72%; СП - 8%			714,67	219,74	28587	8790		5950	
33	1219-0101-0301 РСНБ РК 2015	Отверстия в деревянных перекрытиях междуэтажных для водогазопроводных и чугунных трубопроводов. Прорезка	отверстие	28	1030,25	54,04	28847	1513	--	19680	52410
		НР - 72%; СП - 8%			976,21	--	27334	--		3882	
34	1146-0303-0101 РСНБ РК 2015 прим	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,3	127595,97	775,08	38279	232	19298	13577	56005
		НР - 72%; СП - 8%			62496,28	360,72	18749	108		4148	
35	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 к=1,15; 1,25	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ (перегородка из ПВХ)	м2	16,2	2937,43	3,32	47586	54	25675	15737	68389
		НР - 72%; СП - 8%			1349,19	--	21857	--		5066	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	223-102-0101 РСНБ РК 2015 прим	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м2	12,4	15387,00	--	190799	--	190799	--	206063
		СП - 8%			--	--	--	--		15264	
37	217-402-0103 РСНБ РК 2015	Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24	м2	12	-5588,00	--	-67056	--	-67056	--	-72420
		СП - 8%			--	--	--	--		-5364	
38	261-107-0846 РСНБ РК 2015	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0,012	2819698,00	--	33836	--	33836	--	36543
		СП - 8%			--	--	--	--		2707	
39	223-203-0203 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный	м2	3,8	32281,00	--	122668	--	122668	--	132481
		СП - 8%			--	--	--	--		9813	
40	247-102-0141 РСНБ РК 2015	Светильник офисный для светодиодных ламп типа GALAD Кайро 1200 LED-40/П/П(КЛ,ОМ) , мощность 40 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014 (прим.)	шт.	18	33296,00	--	599328	--	599328	--	647274
		СП - 8%			--	--	--	--		47946	
41	1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка стен внутри здания.Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	101	2077,47	30,35	209824	3065	92566	83957	317283
		НР - 72%; СП - 8%			1130,62	23,90	114193	2414		23502	
42	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 к=1,15; 1,25	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	101	951,12	4,68	96063	472	20522	54211	162296
		НР - 72%; СП - 8%			743,26	2,22	75069	224		12022	
43	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	45	768,45	24,39	34580	1097	12958	15164	53724
		НР - 72%; СП - 8%			456,11	11,92	20525	536		3980	
44	233-101-0105 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный, класс 33, 34	м2	45,9	2770,00	--	127143	--	127143	--	137314
		СП - 8%			--	--	--	--		10171	
45	1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23 к=1,15; 1,25	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов (прим. обшивка дверного проема)	м2 стен (за вычетом проемов)	38,6471	2880,59	19,55	111326	756	62113	35105	158146
		НР - 72%; СП - 8%			1253,85	7,75	48457	300		11715	
		Фасад									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	1115-0109-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кзм=0,7, Кмр=0,5	**Фасады вентилируемые. Демонтаж облицовки фасада и теплоизоляционного слоя с лесов**	м2 поверхности облицовки	80,8	1366,83	10,41	110440	841	--	79030	204627
		НР - 72%; СП - 8%			1356,42	2,04	109599	165		15158	
47	1108-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 К=1,15; 1,25	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка**	м2 вертикальной проекции	80,8	946,08	58,83	76443	4753	19990	38842	124507
		НР - 72%; СП - 8%			639,85	27,81	51700	2247		9223	
48	1115-0109-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 к=1,15; 1,25	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой линеарными панелями и теплоизоляционным слоем с лесов**	м2 поверхности облицовки	80,8	3448,02	18,59	278600	1502	67034	151459	464467
		НР - 72%; СП - 8%			2599,81	3,65	210064	295		34405	
49	231-101-0101 РСНБ РК 2015	**Система навесных вентилируемых фасадов из алюминиевых панелей и профилей, окрашенных по шкале RAL, ГОСТ 22233-2001 стандартный цвет, высота панелей 0,2 м, шаг вертикального профиля 0,6 м**	м2	88,88	15276,00	--	1357731	--	1357731	--	1466349
		СП - 8%			--	--	--	--		108618	
50	1115-0109-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 к=1,15; 1,25	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов (прим. обшивка карниза с устройством каркаса металлического)**	м2 поверхности облицовки	9,7	3121,78	11,47	30281	111	13702	11873	45526
		НР - 72%; СП - 8%			1697,73	2,28	16468	22		3372	
51	224-104-0308 РСНБ РК 2015	**Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм**	м2	10,67	4339,00	--	46297	--	46297	--	50001
		СП - 8%			--	--	--	--		3704	
		ИТОГО ПО ПРОТОКОЛУ ЗАМЕНЫ №3:	**Тенге**								6103140
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1084108				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					90880			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					35991			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3669594		
		- Накладные расходы	Тенге							806471	
		- Сметная прибыль	Тенге							452087	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								26788975
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3852550				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					350724			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					134777			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						16842883		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге					888304			
		- Перевозка грузов	Тенге				65078				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Накладные расходы	Тенге							**2870869**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1918567**	
		Итого смр	Тенге								25 900 671
		Итого оборудование	Тенге								888 304
		Всего	Тенге								26 788 975
		Временные здания и сооружений 1,2%	Тенге								310 808
		Итого	Тенге								27 099 783
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0%	Тенге								0
		Итого	Тенге								27 099 783
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								493 324
		Итого на 2021 год	Тенге								27 593 098
		Итого на 2022 год - 100 %, К=1,0500514	Тенге								28 974 168
		Итого с учетом скидки к=0,98	Тенге								28 394 687,19
		НДС 12%	Тенге								3 407 362,46
		Итого с НДС	**Тенге**								**31 802 049,65**

Заказчик:

Жакупов С.К.

Руководитель КГУ «Отдел образования Аккайынского района» КГУ «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области»

Подрядчик:

Макенов С. С.

Директор ТОО "Зангар-LTD"

Авторский надзор:

Штейнгауер Т.Н.

Директор ТОО "ПГС Компания"

Технический надзор:

Мизёр С.Ю.

Эксперт ТОО "Кокшетау - 2015"