Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика(застройщика) РК от 05.08.2021 г. № 420

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Тереңкөл"

Подрядчик: ТОО "ИНЭК Казахстан"

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт автомобильной дороги районного значения подъезд к селу Осьмерыжск района Тереңкөл. Павлодарская область, район Тереңкөл, с.Осьмерыжск**

СПРАВКА № 1

СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

за август 2024 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
		17	12.06.2024			ТОО	

Наименование объектов, и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС-12%)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за август без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них:		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		Приобрете ние матери-алов	Другие дополнитель-ные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт автомобильной дороги районного значения подъезд к селу Осьмерыжск района Тереңкөл	34 766 244,02	31 041 289,30							3 724 954,72	**34 766 244,02**
в т.ч. АВР №1 за август	34 766 244,02	31 041 289,30							3 724 954,72	34 766 244,02
Аванс 30%	10 429 873,21	9 312 386,79								
К оплате	24 336 370,81	21 728 902,51								**24 336 370,81**
К оплате	***Двадцать четыре миллиона тристо тридцать шесть тысяч тристо семьдесят тенге, 81 тиын***									

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Тереңкөл" БИН 060140006210
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель_____**Мукушев М.С**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Подрядчик:
ТОО "ИНЭК Казахстан" БИН 050540011309
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор_____**Д.К.Серикпаева**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "QazEngineeringCompany", БИН 180340033715,№ KZ90VJE00036310

Эксперт_____**Туленов Ж.Ж.**
(должность, фамилия, имя, отчество индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Тереңкөл"Павлодарская область, район Тереңкөл, с.Теренколь, Елгина, 172 БИН 060140006210, Тел.: 8(71833)22104

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "ИНЭК Казахстан". Павлодарская область, г.Павлодар, Камзина, 12/4, БИН050540011309

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт автомобильной дороги районного значения подъезд к селу Осьмерыжск района Тереңкөл. Павлодарская область, район Тереңкөл, с.Осьмерыжск

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт автомобильной дороги районного значения подъезд к селу Осьмерыжск района Тереңкөл

(наименование)

Договор подряда (контракт) №17 от 12.06.2024г.

Акт выполненных работ №1 от 20.08.2024г.

за **АВГУСТ 2024 (месяц, год) на Капитальный ремонт автомобильной дороги районного значения подъезд к селу Осьмерыжск района Тереңкөл**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Локальная смета № 02-01-22-01 Капитальный ремонт автомобильной дороги районного значения подъезд к селу Осьмерыжск района Тереңкөл

			Раздел 1: РЕМОНТ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ										
1	1	1127-0301-0501 *РСНБ РК 2022*	Метод холодной регенерации ресайклером существующего дорожного покрытия с добавлением цемента и минерального порошка. Устройство основания толщиной до 25 см	$м^2$ основания	3 703,79	1 031,0 32,0	999,0 80,0	3 818 607,0 118 521,0	3 700 086,0 296 303,0			3 818 607,0	
2	2	211-603-0103 *РСНБ РК 2022*	Смесь щебеночно-гравийно-песчаная фракция 0-40 мм	$м^3$	436,77	8 804,0		3 845 323,0		3 845 323,0		3 845 323,0	
3	3	216-101-1001 *РСНБ РК 2022*	Шлакопортландцемент СТ РК 3716-2021 ШПЦ 400	т	59,75	29 542,0		1 765 134,0		1 765 134,0		1 765 134,0	
4	4	217-603-0104 *РСНБ РК 2022*	Вода техническая	$м^3$	11,1	36,0		400,0		400,0		400,0	
5	5	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Розлив вяжущих материалов перед устройством покрытия (расход 0,5л/$м^2$)	т	1,67	6 635,0 0,0	6 635,0 2 113,0	11 080,0 0,0	11 081,0 3 529,0			11 080,0	
6	6	216-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,7201	205 698,0		353 821,0		353 821,0		353 821,0	
7	7	7101-0602-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей, толщина 3 см, тип БХ	$м^2$	3 368,18	399,0 231,0	167,0 19,0	1 343 904,0 778 050,0	562 486,0 63 995,0	3 368,0		1 343 904,0	
8	8	7101-0602-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	добавлять на каждый 0,5 см изменения толщины к норме 7101-0602-0201 (до 5 см)	$м^2$	3 368,18	28,0 28,0	0,0 0,0	94 309,0 94 309,0	0,0 0,0			94 309,0	
9	9	212-502-0102 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Бх, марки II	т	402,834328	26 558,0		10 698 474,0		10 698 474,0		10 698 474,0	
10	10	216-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,336818	205 698,0		69 283,0		69 283,0		69 283,0	
			Итого по разделу 1: РЕМОНТ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ					22 000 335,0 990 880,0	4 273 653,0 363 827,0	16 735 803,0 0,0	0,0 0,0	22 000 335,0	
			Раздел 2: РЕМОНТ ОБОЧИН										
11	11	6101-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1-снятие ПСП в притрассовом резерве	$м^3$	1 252	155,0 0,0	155,0 38,0	194 060,0 0,0	194 060,0 47 576,0			194 060,0	
12	12	6101-0104-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2-в откосах насыпи и притрассовых резервах	$м^3$	281	176,0 0,0	176,0 44,0	49 456,0 0,0	49 456,0 12 364,0			49 456,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	6101-0107-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$	281	271,0 0,0	271,0 67,0	76 151,0 0,0	76 151,0 18 827,0			76 151,0	
14	14	6101-0107-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см (за 6 проходов)	$м^3$	281	94,0 0,0	94,0 25,0	26 414,0 0,0	26 414,0 7 025,0			26 414,0	
15	15	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	$м^3$	281	221,0 45,0	172,0 37,0	62 101,0 12 645,0	48 332,0 10 397,0	1 124,0		62 101,0	
16	16	6101-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1-обратная надвижка ПСП	$м^3$	1 126,5	155,0 0,0	155,0 38,0	174 608,0 0,0	174 607,0 42 807,0			174 608,0	
17	17	6101-0109-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Планировка откосов, полотна выемок механизированным способом, группа грунта 2	$м^2$	2 236,55	368,0 312,0	56,0 11,0	823 050,0 697 804,0	125 247,0 24 602,0			823 050,0	
18	18	7101-0701-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укрепление обочин щебнем, толщина 6 см	$м^2$	1 118,3	603,0 152,0	451,0 102,0	674 335,0 169 982,0	504 354,0 114 067,0			674 335,0	
19	19	211-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Щебень шлаковый для дорожного строительства ГОСТ 3344-83 фракция 20-40 мм	$м^3$	67,09	5 818,0		390 330,0		390 330,0		390 330,0	
			Итого по разделу 2: РЕМОНТ ОБОЧИН					2 470 505,0 880 431,0	1 198 621,0 277 665,0	391 454,0 0,0	0,0 0,0	2 470 505,0	
			Раздел 3: ОБУСТРОЙСТВО ДОРОГИ										
20	20	7101-0802-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Демонтаж знаков дорожных	шт.	1	15 134,0 13 341,0	1 793,0 485,0	15 134,0 13 341,0	1 793,0 485,0			15 134,0	
21	21	414-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	0,0025	1 353,0		3,0				3,0	
22	22	412-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	0,0025	283,0		1,0				1,0	
23	23	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки-фундаменты под стойки	$м^3$	0,315	10 388,0 5 789,0	2 847,0 553,0	3 272,0 1 824,0	897,0 174,0	552,0		3 272,0	
24	24	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,3213	31 905,0		10 251,0		10 251,0		10 251,0	
25	25	7101-0802-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка знаков дорожных на металлических стойках	шт.	5	19 902,0 16 676,0	2 240,0 606,0	99 510,0 83 380,0	11 200,0 3 030,0	4 930,0		99 510,0	
26	27	251-102-0704 *РСНБ РК 2022*	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.35	шт.	1	10 026,0		10 026,0		10 026,0		10 026,0	
27	28	251-102-0708 *РСНБ РК 2022*	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30	шт.	2	10 885,0		21 770,0		21 770,0		21 770,0	
28	30	251-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм	шт.	1	12 900,0		12 900,0		12 900,0		12 900,0	
29	32	7101-0803-0118 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение разметки дорожной краской со светоотражающими элементами, одинарная, ширина линии 0,10 м, шаг 1:3	км	0,56	44 726,0 17 377,0	9 828,0 2 814,0	25 047,0 9 731,0	5 504,0 1 576,0	9 812,0		25 047,0	
			Итого по разделу 3: ОБУСТРОЙСТВО ДОРОГИ					197 914,0 108 276,0	19 394,0 5 265,0	70 241,0 0,0	0,0 0,0	197 914,0	
			ИТОГО по акту					24 668 754,0 ~~1 979 587,0~~	5 491 668,0 ~~646 757,0~~	17 197 498,0 0,0	0,0 0,0	**24 668 754,0**	

КОРРЕКТИРОВОЧНАЯ СМЕТА

			Раздел 2: ДОБАВИТЬ										
30	1	251-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм (уступи дорогу)	шт.	1	12 900,0		12 900,0		12 900,0		12 900,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	2	251-101-0213 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм(главная дорога)	шт.	2	13 929,0		27 858,0		27 858,0		27 858,0	
32	3	251-102-0704 *РСНБ РК 2022*	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.35	шт.	3	10 026,0		30 078,0		30 078,0		30 078,0	
33	4	251-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний индивидуального проектирования СТ РК 1125-2002 со световозвращающей пленкой типа 1 (5.26)	$м^2$	0,79	21 228,0		16 682,9		16 682,9		16 682,9	
		251-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний индивидуального проектирования СТ РК 1125-2002 со световозвращающей пленкой типа 1 (5.26)	$м^2$	0,23								
			Итого по разделу 2: ДОБАВИТЬ					87 518,9	0,0	87 518,9	0,0	**87 518,9**	
								0,0	0,0	0,0	0,0		
			ВСЕГО по акту					24 756 273,0	5 491 668,0	17 285 017,0	0,0	**24 756 272,9**	
								1 979 587,0	646 757,0	0,0	0,0		
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	%	8,20			2 030 014					
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									26 786 287	
			Сметная прибыль	%	5,00			1 339 314					
			Непредвиденные работы и затраты	%	5,00			1 339 314					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									29 464 915	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075		1,075							31 674 785	
			Итого с учетом договорного коэфициента	0,98								31 041 289,30	
			НДС	%	12,00			3 724 954,72					
			Итого с НДС									**34 766 244,02**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ИНЭК Казахстан". Павлодарская область, г.Павлодар, Камзина, 12/4, БИН050540011309
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Серикпаева Д.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Теренкол"БИН 060140006210
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

Мукушев М.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО "QazEngineeringCompany", БИН: 180340033715,№ KZ90VJE00036310

Туленов Ж.Ж.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Директор ТОО "ES-ПРОЕКТ"

Кабдышева Б.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)