Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от «24» апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии
«28» сентября 2017г.

Подрядчик (генеральный подрядчик): **ТОО«Петропавловскспецкоммунстрой» РК, Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. 4-ый проезд Кирпичная,5**
наименование организации, юридический адрес

в лице **директор ТОО «Петропавловскспецкоммунстрой» Дзюбенко Е.Б.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры микрорайона "Жас Оркен" в г. Петропавловске СКО (II очередь) (теплоснабжение)»**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: **КГУ «Отдел строительства акимата города Петропавловска», руководитель: Сабралин Серик Аубакирович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: **ТОО «Дорожник Ашык Аспан»**

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Севгражданпроект», №12013109 от 31.08.2012 года, 1 категория заказ № 7837-б-1**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а): **ГУ «Отдел строительства города Петропавловска» № 72 от 4 мая 2016 года;**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели,Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых), в канале/ бесканально	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Общая протяженность тепломагистрали	п.м.	2098	2098	2098	2098
Труба Ст 630х8 – 1 ППУ-ПЭ	п.м.	287,0 / -	287,0 / -	287,0 / -	287,0 / -
То же Ст 530х7 – 1 ППУ-ПЭ	п.м.	484,0 / -	484,0 / -	484,0 / -	484,0 / -
То же Ст 426х7 – 2 ППУ-ПЭ	п.м.	163,0 / -	163,0 / -	163,0 / -	163,0 / -
То же Ст 325х7 – 1 ППУ-ПЭ	п.м.	1014,0 / 67,0	1014,0 / 67,0	1014,0 / 67,0	1014,0 / 67,0
То же Ст 219х6 – 2 ППУ-ПЭ	п.м.	17,0/9,0	17,0/9,0	17,0/9,0	17,0/9,0
То же Ст 159х4.5– 1 ППУ-ПЭ	п.м.	7,0 / 4,0	7,0 / 4,0	7,0 / 4,0	7,0 / 4,0
То же Ст 108х4.0– 2 ППУ-ПЭ	п.м.	16,0 / -	16,0 / -	16,0 / -	16,0 / -
То же Ст 57х3.0– 1 ППУ-ПЭ	п.м.	18,0 / -	18,0 / -	18,0 / -	18,0 / -
То же Ст 38х3.0– 1 ППУ-ПЭ	п.м.	8,0 / 4,0	8,0 / 4,0	8,0 / 4,0	8,0 / 4,0

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Сети прокладываются на участках:

1. По ул. Алтынсарина от ул. Партизанской до ул. Челюскина

В рабочем проекте предусматривается реконструкция теплотрассы ТМ №8 2Ду600 мм от ТК-8-20 до ТК-8-23 из труб с ППУ-изоляцией в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2006); демонтаж существующей теплосети Ду 600 мм по ул. Алтынсарина.

Монтаж проектируемой теплосети Ду 600 мм предусмотрен по оси существующей теплотрассы.

2. По ул. Алтынсарина от ул. Позолотина до ул. Б. Петрова

В рабочем проекте предусматривается реконструкция теплотрассы 2Ду250 мм от УТ11 по заказу № 7837 до ТК-8-23/23, на 2Ду500 мм, Ду400 мм по оси существующей теплотрассы; демонтаж существующей теплосети 2Ду250 по ул. Алтынсарина.

3. От ул. Алтынсарина по ул. Партизанская, ул. Ауэзова, ул. Маяковского до УН-28-12.

Проектируемая теплосеть 2Ду300 мм; демонтаж существующей теплосети 2Ду100 мм в том числе узел УН 28-12.

4. От ул. Челюскина по ул. Жамбыла, ул. Исмаилова до ул. Парковая. Проектируемая теплосеть 2Ду300 мм.

Схема тепловой сети двухтрубная с качественно - количественным регулированием отпуска тепла. Подключение к наружным тепловым сетям выполнено по зависимой схеме.

Рабочим проектом предусматривается прокладка теплосети из труб с индустриальной ППУ-изоляцией в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006, подземная – канальная, бесканальная, надземная.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ сентябрь 2016 года;
месяц, год
окончание работ сентябрь 2017 года
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:6,5;
фактически, месяц: 12,0;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
Захарьян А.М.-главный инженер ТОО «Петропавловские тепловые сети»

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры микрорайона "Жас Оркен" в г. Петропавловске СКО (II очередь) (теплоснабжение)»** готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса) **«Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры микрорайона "Жас Оркен" в г. Петропавловске СКО (II очередь) (теплоснабжение)»**

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Петропавловскспецкоммунстрой»
Дзюбенко Е.Б.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата