Приложение 4-1

"Правил организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)"

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп" , Павлодарская область, г.Павлодар, Проспект НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ, 13, 86

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Іргетас-Құрылыс-П", Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, Микрорайон АЛТЫН АУЫЛ, 21

Стройка: Реконструкция отвода и разводящих сетей со строительством площадки водонапорных сооружений в селе Александровка района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области

Объект: Реконструкция отвода и разводящих сетей со строительством площадки водонапорных сооружений в селе Александровка района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за август месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		100-14-4	01.06.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция отвода и разводящих сетей со строительством площадки водонапорных сооружений в селе Александровка района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области	367 014,99	327 691,95							39 323,03	367 014,99

ИТОГО К ОПЛАТЕ: триста шестьдесят семь тысяч четырнадцать тенге девяносто девять тиын

Принял (Генподрядчик)
ТОО "СК ЭкоСтрой Групп", БИН 111040019283

Директор _____ Жуман М.Б.

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "Іргетас-Құрылыс-II", БИН 061140007390

Директор _____ Омарбекова А.Ж.

Генподрядчик:**ТОО "СК ЭкоСтрой Групп"Павлодарская область, г.Павлодар, Проспект НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ, 13, 86**

Форма 4

Субподрядчик: ТОО "Іргетас-Құрылыс-II", Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, Микрорайон АЛТЫН АУЫЛ, 21

Наименование стройки:Реконструкция отвода и разводящих сетей со строительством площадки водонапорных сооружений в селе Александровка района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области

Наименование объекта:Реконструкция отвода и разводящих сетей со строительством площадки водонапорных сооружений в селе Александровка района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области

Основание: Договор 100-14-4 от 01.06.2023 г.

Акт № 1
приемки выполненных работ за 31.08.2023 года
Локальная смета № 7-1-2

Составлена в текущих ценах с 05.10.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**1101-0205-0302**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %**	**м3 грунта**	**20**	1843,38	0	36868	0	–	26545	68485
					1843,38	0	36868	0	–	5073	
2	**1123-0101-0101**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %**	**м3 основания**	**9**	1323,96	164,22	11916	1478	–	7851	21348
					1159,74	51,8	10438	466	–	1581	
3	**1122-0501-0103**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %**	**км трубопровода**	**0,1**	383092,76	109746,76	38309	10975	–	22120	65263
					273346	33872,28	27335	3387	–	4834	
4	**1122-1301-0101**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**3**	21084,15	9672,47	63252	29017	–	33660	104665

				11411,68	4171,64	34235	12515	–	7753	
5	1122-1401-0601	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром 100 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп НР = 99 %**	м	9	2755,73	2167,6	24802	19508	–	8292	35741
					588,13	691,5	5293	6224	–	2647	
6	1109-0101-0101	**Каркасы одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м без кранов. Монтаж НР = 69 %**	т конструкций	0,3	47216,56	17616,56	14165	5285	–	7526	23426
					29600	5242,7	8880	1573	–	1735	
7	1308-0201-0901	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %**	м кабеля	10	298,72	150,72	2987	1507	–	1434	4775
					148	51,19	1480	512	–	354	
8	1109-0401-0205	**Покрытие кровельное из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж НР = 69 %**	м2 покрытия	3,2	1022,4	476,28	3272	1524	–	1705	5375
					546,12	194,03	1748	621	–	398	
9	1133-0202-0101	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР = 80 %**	опора	4	7217,92	3276,64	28872	13107	–	16303	48788
					3941,28	1719,4	15765	6878	–	3614	
10	1133-0204-0206	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80 %**	км линии	0,07	171478,34	96974,54	12003	6788	–	5450	18850
					74503,8	33640,4	5215	2355	–	1396	
		Итого по смете					**396 717,92**				

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	147 256,04
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	89 189,51
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	34 529,88
- материалы, изделия и конструкции, тенге	-
- накладные расходы, тенге	130 885,86
- сметная прибыль (8 %), тенге	29 386,51
Временные здания и сооружения (1,2 %)	4 760,62
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (2,2 %)	104,73
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**8 031,67**
Итого в текущих ценах с 01.04.2022 г.	**409 614,94**
минус генподрядные услуги 20%	-81 922,99
Итого	**327 691,95**
НДС (12 %)	39 323,03
Итого	**367 014,99**

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Іргетас-Құрылысы-II", БИН 061140007390

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Омарбекова А.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп", БИН 111040019283

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жуман М.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)