Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика(застройщика) РК от 05.08.2021 г. № 420

казчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Теренкол"

одрядчик: ТОО "ИНЭК Казахстан"

аименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт автомобильной дороги районного значения подъезд к селу Юбилейное района Теренкол. Павлодарская область, район Теренкол, с.Юбилейное**

СПРАВКА № 1

СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

за июль2024 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма			
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код		
		15	23.05.2024			ТОО			
Наименование объектов, и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)							Налог на добавленную стоимость (НДС-12%)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за июль без НДС	из графы 1						
			Строительно-монтажные работы по смете	из них:		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		Приобрете ние матери-алов	Другие дополнитель-ные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
питальный ремонт томобильной дороги районного чения подъезд к селу билейное района Теренкол	30 273 923,66	27 030 288,98							3 243 634,68	**30 273 923,66**
в т.ч. АВР №1 за июль	30 273 923,66	27 030 288,98								30 273 923,66
ванс 30%	9 082 177,10	8 109 086,70								9 082 177,10
оплате	21 191 746,56	18 921 202,28								**21 191 746,56**
К оплате	***Двадцать один миллион сто девяносто одна тысяча семьсот сорок шесть тенге, 56 тиын***									

казчик:
/ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и томобильных дорог района Теренкол" БИН 060140006210

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ководитель _____ **Мукушев М.С**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

сто печати (при наличии)

Подрядчик:
ТОО "ИНЭК Казахстан" БИН 050540011309

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Д.К.Сериклаева**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

) "КазахстанСтройЭксперт" ИИН 620226300048, № KZ68VJE00071529 от 29.12.2021 г.

сперт _____ **Ерманов Н.Ж.**

(должность, фамилия, имя, отчество индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Форма по приказу № 1-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 25 апреля 2021 года № 183

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Теренкол"Павлодарская область, район Теренкол, с.Теренколь, Елгина, 172
БИН 060140006210, Тел.: 8(71833)22104

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ИНГЭК Камкастин". Павлодарская область, г.Павлодар, Клепина, 12/4, БИН05540011309

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт автомобильной дороги районнодо значения подъезд к селу Юбилейное района Теренкол. Павлодарская область, район Теренкол, с.Юбилейное

(наименование, адрес)

Объект: Капитальный ремонт автомобильной дороги районного значения подъезд к селу Юбилейное района Теренкол

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 15 от 23.05.2024

Акт выполненных работ №1 от 31.07.2024г.

за **ИЮЛЬ 2024** (месяц, год) на Капитальный ремонт автомобильной дороги районного значения подъезд к селу Юбилейное района Теренкол

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. кол.ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в том числе эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / в том числе эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы, оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: РЕМОНТ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ										
1	1	1127-0301-0501 РСНБ РК 2012	Метод холодной регенерации розлейкером существующего дорожного покрытия с добавлением цемента и минерального порошка. Устройство основания толщиной до 25 см	м² основания	6 399	1 031,0 32,0	999,0 80,0	6 597 369,0 204 768,0	6 392 601,0 511 920,0			6 597 369,0	
2	2	211-603-0103 РСНБ РК 2012	Смесь щебенчато-гравийно-песчаная фракции 0-40 мм	м³	1 013,94	8 573,0		8 691 494,0		8 691 494,0		8 691 494,0	
3	3	216-101-1001 РСНБ РК 2012	Щебнепрегрунтовка СТ РК 3716-2021 ШПЦ 400	т	138,7	29 356,0		4 071 677,0		4 071 677,0		4 071 677,0	
4	4	217-603-0104 РСНБ РК 2012	Вода техническая	м³	25,79	36,0		928,0		928,0		928,0	
			РЕМОНТ ОБОЧИН										
5	11	6101-0104-0301 ВСН РСНБ РК 2021	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л.с.), группа грунта 1-снятие ПСП в прирасловом резерве	м³	2 900	155,0 0,0	155,0 38,0	450 275,0 0,0	450 275,0 110 390,0			450 275,0	
6	12	6101-0104-0202 ВСН РСНБ РК 2021	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л.с.), группа грунта 2-в отвалах насыпи и прирасловых резервах	м³	652	176,0 0,0	176,0 44,0	114 752,0 0,0	114 752,0 28 688,0			114 752,0	
7	13	6101-0107-0101 ВСН РСНБ РК 2021	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м²	652	271,0 0,0	271,0 67,0	176 692,0 0,0	176 692,0 43 684,0			176 692,0	
8	14	6101-0107-0107 ВСН РСНБ РК 2021	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см (за 4 проходы)	м²	652	94,0 0,0	94,0 25,0	61 288,0 0,0	61 288,0 16 380,0			61 288,0	
9	15	6101-0107-0601 ВСН РСНБ РК 2021	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м³	652	221,0 45,0	172,0 37,0	144 092,0 29 340,0	117 144,0 24 124,0	2 608,0		144 092,0	
10	16	6101-0104-0201 ВСН РСНБ РК 2021	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л.с.), группа грунта 1-обратная надвинка ПСП	м³	2 625	155,0 0,0	155,0 38,0	405 325,0 0,0	405 325,0 99 370,0			405 325,0	
11	17	6101-0109-0205 ВСН РСНБ РК 2021	Планировка откосов механизированным способом, группа грунта 2	м²	4 792,61	176,0 120,0	56,0 11,0	843 499,0 575 113,0	268 386,0 52 719,0			843 499,0	
			Итого по разделу 1. РЕМОНТ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ					21 557 391,0 809 221,0	7 981 463,0 887 195,0	12 766 707,0 0,0	0,0 0,0	21 557 391,0	
			ИТОГО по акту					21 557 391,0 809 221,0	7 981 463,0 887 195,0	12 766 707,0 0,0	0,0 0,0	21 557 391,0	
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	%	8,20			1 767 306					
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									23 324 697	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. эксплуатация машин	Выполнено работ, тенге: Всего	в т.ч. эксплуатация машин	материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	в т.ч. заработная машинистов	в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	в т.ч. заработная машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Сметная прибыль	%	5,00			1 166 255					
			Непредвиденные работы и затраты	%	5,00			1 166 255					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									25 657 607	
			Итого в текущих ценах 2024 года, в = 1,075 А		1,075							27 581 927,53	
			Итого с учетом договорного коэффициента	0,98								27 030 288,98	
			НДС	%	12,00			3 243 634,68					
			Итого с НДС									30 273 923,66	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ИНЭК Казахстан", Павлодарская область, г.Павлодар, Клименка, 12/4, БИН050540001309
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Сериканова Д.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора

М.П.

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Теренкольского района" БИН 060140006210
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

Мусаев М.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "КазахстанСтройЭксперт" ИИН 620226300048, № КЗ.01.01000071329 от 29.12.2021 г.

Ермекбаев Н.Ж.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Директор ТОО "ES-ПРОЕКТ"

Кобдыкова Б.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или правовой акт, подпись)