К приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017года №235

Декларация о соответствии

г. Талдыкорган «8» января 2018 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «МБК Курылыс» РК г.Алматы ул.Рыскулбекова д35, кв 63.
наименование организации, юридический адрес

в лице директора Манапова Муратбека Кабеновича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: Строительство газораспределительных сетей г.Талдыкорган. Внутриквартальные сети газоснабжения (I-Очередь строительства -4 пусковой комплекс)
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ТОО «Жетысу-ОблГаз»; генеральный директор Тохтасунов Владимир Имтахунович;
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации субподрядными организациями
а)ТОО «ПромТехКонтроль», в лице директора Байдербесова Амирхана Муратовича:
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) ТОО «BeProjectCom» в лице директора Каримсахова Радика Махмутовича ;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
в) ТОО «Строитель»,в лице директора Манап Бакытбек Кабенулы;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

г ТОО «Азия-Мост-Гарант» в лице директора Тулепбергенова Мухтархана Акрамхановича;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «КАТЭК»; 112/15.12.2014-7-7.5.3-ГСН
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) постановлением Акимата Алматинской области № 344 от 30 июня 2016 г. « О передаче рабочей документации на увеличение уставного капитала ТОО «Жетысу-ОблГаз», приказ №42/1-П от 30.06.2016г. об утверждении проектно-сметной документации строительства газораспределительных сетей г.Талдыкорган -1 очередь, 4

пусковой комплекс ___

наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Подземный газопровод среднего давления	км	24,210	24,210	24,257	24,257
Подземный газопровод низкого давления	км	5,095	5,095	5,267	5,267
ГРПШ РДНК-400-2Н	м3/час	55-70	55-70	55-70	55-70
ГРПШ РДНК-32-2Н	м3/час	10-55	10-55	10-55	10-55
ГРПШ-6	м3/час	3,0	3,0	3,0	3,0
ГРПШ-10	м3/час	6,0	6,0	6,0	6,0
ГРПШ РДНК-400-2Н	шт	2	2	2	2
ГРПШ РДНК-32-2Н	шт	2	2	6	6
ГРПШ-6	шт	324	324	326	326
ГРПШ-10	шт	345	345	345	345

Газопровод имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
-ПЭ Д315*18,7мм	км	1,395	1,395
-ПЭ Д160*9,5мм		1,056	1,056
-ПЭ Д110*6,6мм		1,742	1,742

-ПЭ Д90*5,4мм		0,755	0,829
-ПЭ Д63*3,8мм	км	16,664	16,717
-ПЭ Д32*2,3мм		2,743	2,752
-Ст Д57*3,0мм		1,275	1,357
-Ст Д20*2,0мм		3,675	3,675
Площадь земельного участка			
ГРПШ РДНК - 400-2Н от 55-70 м3/час	м²	16	16
ГРПШ РДНК - 32-2Н от 10-55 м3/час		16	48
ГРПШ-6		189,54	190,71
ГРПШ-10		224,25	224,25

5. Технологические архитектурно - строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Технологическое оборудование ГРПШ для Строительство газораспределительных сетей г.Талдыкорган. Внутриквартальные сети газоснабжения (I-Очередь строительства -4 пусковой комплекс) поставлялось ООО «ЗПГО»(Завод промышленного газового оборудования)Россия г.Саратов ул 4-я Окольная д 15 «А».

Краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям. Инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **20.04.2017г**
месяц, год
окончание работ **08.11.2017**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **11(одиннадцать);**
фактически, месяц: **6,5 (шесть с половинной);**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственых нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Согласовано Саметжев А

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя.

дата М.П.

ГГКП Жетысу Водоканал

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя.

дата М.П.

ТКФЭС Омаргев Б.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя.

дата М.П.

КГП "Талдыкоргантеплосервис

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя.

дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «МБК Курылыс» г. Алматы ул.Рыскулбекова д 35, кВ 63.

наименование организации, юридический адрес

в лице директора Манапова Муратбека Кабеновича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

считает объект: Строительство газораспределительных сетей г.Талдыкорган. Внутриквартальные сети газоснабжения (I-Очередь строительства . 4 пусковой комплекс) готовым к приемке в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) директор Манапов Муратбек Кабенович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись. М.П.