Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **БИН 060140006210 - ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Теренкөл"**

Подрядчик: **050540011309 - ТОО "ИНЭК КАЗАХСТАН"**

Стройка: **Капитальный ремонт автомобильной дороги районного значения подъезд к селу Юбилейное района Теренкөл**

Договор подряда (контракт) №: **15 от 23.05.2024 года**

Акт выполненных работ
за Июль 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Капитальный ремонт автомобильной дороги районного значения подъезд к селу Юбилейное,района Теренколь				
			Раздел: РЕМОНТ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ				
1	1	1127-0301-0501РСНБ РК 2022	Метод холодной регенерации ресайклером существующего дорожного покрытия с добавлением цемента и минерального порошка. Устройство основания толщиной до 25 см	м2 основания	6399	1 031	6 597 369
2	2	211-603-0103РСНБ РК 2022	Смесь щебеночно-гравийно-песчаная фракция 0-40 мм	м3	1013.94	8 572	8 691 494
3	3	216-101-1001РСНБ РК 2022	Шлакопортландцемент СТ РК 3716-2021 ШПЦ 400	т	138.7	29 356	4 071 677
4	4	217-603-0104РСНБ РК 2022	Вода техническая	м3	25.79	36	928
			Подраздел: РЕМОНТ ОБОЧИН				
5	11	6101-0104-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1-снятие ПСП в притрассовом резерве	м3	2905	155	450 275
6	12	6101-0104-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2-в откосах насыпи и притрассовых резервах	м3	652	176	114 752
7	13	6101-0107-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	652	271	176 692
8	14	6101-0107-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см (за 6 проходов)	м3	652	94	61 288
9	15	6101-0107-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	652	221	144 092
10	16	6101-0104-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1-обратная надвижка ПСП	м3	2615	155	405 325

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
11	17	6101-0109-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Планировка откосов механизированным способом, группа грунта 2	м2	4792.61	176	843 499
			Итого по подразделу: РЕМОНТ ОБОЧИН				**2 195 923**
			Итого по разделу: РЕМОНТ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ				**21 557 391**
			Итого по локальной смете: Капитальный ремонт автомобильной дороги районного значения подъезд к селу Юбилейное,района Теренколь				**21 557 391**
			ИТОГО по акту:				**21 557 391**

	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (8.200%)	21557391.000 x 8.20%	1 767 706
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	21557391.000 + 1767706.021	23 325 097
	Сметная прибыль, 5.00%	23325097.021 x 5.00%	1 166 254
	Непредвиденные расходы, 5.000%	23325097.021 x 5.000%	1 166 254
	Итого с непредвидемыми работами и затратами		25 657 606
	В текущих ценах 2024г к=1,075 с учетом договорного коэфициента- 0,98, к = 1.0535	25657606.723 x 1.0535	27 030 289
	НДС (12%)	27030289.742 x 12%	3 243 634
	Итого с НДС	27030289.742 + 3243634.769	30 273 924

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
910415450960 - СЕРИКПАЕВА ДИНА КАНАШЕВНА	Директор	02.08.2024 05:47:32
Представители технического надзора		
620226300048 - ЕРМАНОВ НУРЛАН ЖУМАНАЗАРОВИЧ	Эксперт	02.08.2024 14:08:25
Представители авторского надзора		
591123450203 - КАБДЫШЕВА БАКЫТГУЛ НУРМУХАНОВНА	Директор	03.08.2024 10:22:48
Представители заказчика		
831117350909 - МУКУШЕВ МАРАТ СЛЯМБЕКОВИЧ	Руководитель	02.08.2024 11:01:07