Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **БИН 060140006210 - ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Теренкөл"**

Подрядчик: **050540011309 - ТОО "ИНЭК КАЗАХСТАН"**

Стройка: **Капитальный ремонт автомобильной дороги районного значения подъезд к селу Юбилейное района Теренкөл**

Договор подряда (контракт) №: **15 от 23.05.2024 года**

Акт выполненных работ
за Август 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Капитальный ремонт автомобильной дороги районного значения подъезд к селу Юбилейное,района Теренколь				
			Раздел: РЕМОНТ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ				
1	5	7101-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Розлив вяжущих материалов перед устройством покрытия (расход 0,5л/м2)	т	3.36	6 635	22 294
2	6	216-201-0301РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	3.4608	205 249	710 326
3	7	7101-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей, толщина 3 см, тип БХ	м2	6720	399	2 681 280
4	8	7101-0602-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2023	добавлять на каждый 0,5 см изменения толщины к норме 7101-0602-0201 (до 5 см)	м2	6720	28	188 160
5	9	212-502-0102РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Бх, марки II	т	803.712	26 352	21 179 419
6	10	216-201-0301РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0.672	205 249	137 927
			Подраздел: РЕМОНТ ОБОЧИН				
7	18	7101-0701-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укрепление обочин щебнем, толщина 6 см	м2	2396.3	603	1 444 969
8	19	211-203-0103РСНБ РК 2022	Щебень шлаковый для дорожного строительства ГОСТ 3344-83 фракция 20-40 мм	м3	143.77	5 660	813 738
			Итого по подразделу: РЕМОНТ ОБОЧИН				**2 258 707**
			Итого по разделу: РЕМОНТ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ				**27 178 113**
			Раздел: ОБУСТРОЙСТВО ДОРОГИ				
			Подраздел: УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
9	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство бетонной подготовки-фундаменты под стойки	м3	0.126	10 388	1 309
10	21	212-101-0301РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0.12852	31 905	4 100
11	22	7101-0802-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка знаков дорожных на металлических стойках	шт.	2	19 902	39 804
12	23	251-102-0708РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30	шт.	2	10 885	21 770
13	24	251-101-0104РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А±900 мм	шт.	2	9 262	18 524
14	25	414-103-0501РСНБ РК 2022	Конструкции металлические. Погрузка	т	0.027	1 315	36
15	26	411-103-0220РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 100 до 200 км (110 км)	т·км	2.97	26	77
16	27	414-103-0502РСНБ РК 2022	Конструкции металлические. Разгрузка	т	0.027	1 315	36
			Итого по подразделу: УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ				**85 656**
			Подраздел: ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТКА				
17	28	7101-0803-0118 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Нанесение разметки дорожной краской со светоотражающими элементами, одинарная, ширина линии 0,10 м, шаг 1:3	км	0.96	44 726	42 937
			Итого по подразделу: ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТКА				**42 937**
			Итого по разделу: ОБУСТРОЙСТВО ДОРОГИ				**128 593**
			Итого по локальной смете: Капитальный ремонт автомобильной дороги районного значения подъезд к селу Юбилейное,района Теренколь				**27 306 706**
			ИТОГО по акту:				**27 306 706**

	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (8.200%)	27306706.000 x 8.20%	2 239 149
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	27306706.000 + 2239149.840	29 545 855
	Сметная прибыль, 5.00%	29545855.840 x 5.00%	1 477 292
	Непредвиденные расходы, 5.000%	29545855.840 x 5.000%	1 477 292
	Итого с непредвидемыми работами и затратами		32 500 441
	Итого в текущих ценах 2024г к=1,075 с учетом договорного коэффициента к=0,98, к = 1.0535	32500441.424 x 1.0535	34 239 215
	НДС (12%)	34239215.427 x 12%	4 108 705
	Итого с НДС	34239215.427 + 4108705.851	38 347 921

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
910415450960 - СЕРИКПАЕВА ДИНА КАНАШЕВНА	Директор	27.08.2024 08:33:36
Представители технического надзора		
620226300048 - ЕРМАНОВ НУРЛАН ЖУМАНАЗАРОВИЧ	Эксперт	27.08.2024 17:08:54
Представители авторского надзора		
591123450203 - КАБДЫШЕВА БАКЫТГУЛ НУРМУХАНОВНА	Директор	28.08.2024 05:39:48
Представители заказчика		
831117350909 - МУКУШЕВ МАРАТ СЛЯМБЕКОВИЧ	Руководитель	27.08.2024 14:21:32