Типовая межведомственная форма № КС-3
Предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА № 3

выполненых работ за июнь 2021 год.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области".

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Агроспецстрой".

Договор: № 171 от 29 декабря 2020 года. Дополнительное соглошение к договору № 1 дсп от 04. 05. 2021 г. Дополнительное соглошение к договору № 2 дсп от 07. 06. 2021

Объект: «Строительство 60 кв. дома № 2 в пгт. Гвардейский Кордайского района Жамбылской области для сотрудников НИИПББ».

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тенге								
		С начала строительства по отчетный месяц всего, тенге	С начала года по отчетный месяц всего, тенге	В том числе			За отчетный месяц всего, тенге	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Объект: «Строительство 60 кв. дома № 2 в пгт. Гвардейский Кордайского района Жамбылской области для сотрудников НИИПББ».	234667130,69	234571308,54	234571308,54	0,00	0,00	162582041,27	162582041,27	0,00	0,00
2	В том числе НДС	25142906,86	25132640,20	25132640,20	0,00	0,00	17419504,42	17419504,42	0,00	0,00
3	Удержание 5% за гарантию качества	11733356,53	11728565,43				8129102,06			
4	Итого:	222933774,16	222842743,11				154452939,21			
5	Итого к оплате без НДС	199048012,64	198966734,92				137904410,01			
6	**НДС**	**23885761,52**	**23876008,19**				**16548529,20**			
7	Удержание 30% за авансовый платеж	**70400139,21**	**70371392,56**				**48774612,38**			
8	**Итого**	**164266991,48**	**164199915,98**				**113807428,89**			
9	Итого к оплате	152533634,95	152471350,55				105678326,83			

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области".

И. о. руководителя **Шолпанкулова Б. Б.**

Товарищество с ограниченной ответственностью «Агроспецстрой».

Директор **Рахимбердиев М. С.**

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области".

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Агроспецстрой".

Договор: № 171 от 29 декабря 2020 года. Дополнительное соглашение к договору № 1 дсп от 04. 05. 2021 г. Дополнительное соглашение к договору № 2 дсп от 07. 06. 2021 г.

Акт № 3

выполненных работ по объекту: «Строительство 60 кв. дома № 2 в пгт. Гвардейский Кордайского района Жамбылской области для сотрудников НИИПБЬ».

за июнь 2021 года.

Раздел	Наименование работ	Сметная стоимость, тенге				Выполненно тенге									
						с начала строительства					за отчетный месяц				
		строительно-монтажных работ	оборудования	прочие затраты	всего	%	строительно-монтажных работ	оборудование	прочие затраты	всего	%	строительно-монтажных работ	оборудование	прочие затраты	всего
№ 2-1-1	Земляные работы	5 335 697			5 335 697	100%	5 335 697,00	-	-	5 335 697,00	0%	-	-	-	-
№ 2-1-2	Общестроительные работы	249 005 197			249 005 197	0%									
Раздел 1	Фундаменты	14 051 269			14 051 269	100%	14 051 269,00	-	-	14 051 269,00	0%	-	-	-	-
Раздел 2	Разные работы	85 581			85 581	0%	-	-	-	-	0%	-	-	-	-
Раздел 3	Каркас	40 090 508			40 090 508	82%	33 000 000,00	-	-	33 000 000,00	62%	25 000 000,00	-	-	25 000 000,00
Раздел 4	Стены	43 154 218			43 154 218	81%	35 000 000,00	-	-	35 000 000,00	63%	27 000 000,00	-	-	27 000 000,00
Раздел 5	Перекрытие	118 849 135			118 849 135	86%	102 636 007,79	-	-	102 636 007,79	67%	79 622 744,09	-	-	79 622 744,09
Раздел 6	Разные работы	32 774 486			32 774 486	0%	-	-	-	-	0%	-	-	-	-
№ 2-1-3	Общестроительные работы	200 425 204			200 425 204										
Раздел 1	Кровля	24 971 309			24 971 309	0%	-	-	-	-	0%	-	-	-	-
Раздел 2	Двери	22 265 214			22 265 214	0%	-	-	-	-	0%	-	-	-	-
Раздел 3	Окна	12 923 412			12 923 412	0%	-	-	-	-	0%	-	-	-	-
Раздел 4	Перегородки	14 972 378			14 972 378	0%	-	-	-	-	0%	-	-	-	-
Раздел 5	Полы	27 338 010			27 338 010	0%	-	-	-	-	0%	-	-	-	-
Раздел 6	Внутренняя отделка	69 365 233			69 365 233	0%	-	-	-	-	0%	-	-	-	-
Раздел 7	Наружная отделка	26 681 555			26 681 555	0%	-	-	-	-	0%	-	-	-	-
Раздел 8	Разные работы	1 908 093			1 908 093	0%	-	-	-	-	0%	-	-	-	-
№ 2-1-4	Отопление	39 483 553	1 172 106		40 655 659	0%	-	-	-	-	0%	-	-	-	-
№ 2-1-5	Вентиляцию	1 594 495			1 594 495	0%	-	-	-	-	0%	-	-	-	-
№ 2-1-6	Холодный водопровод	18 770 397			18 770 397	0%	-	-	-	-	0%	-	-	-	-
№ 2-1-7	Водопровод горячей воды	13 201 386			13 201 386	0%	-	-	-	-	0%	-	-	-	-
№ 2-1-8	Канализацию	9 996 340			9 996 340	0%	-	-	-	-	0%	-	-	-	-
№ 2-1-9	Газоснабжение	10 666 930			10 666 930	0%	-	-	-	-	0%	-	-	-	-
№ 2-1-10	Электроосвещение	26 551 859	236 158		26 788 017	0%	-	-	-	-	0%	-	-	-	-
№ 2-1-11	Телефонизацию	2 063 873			2 063 873	0%	-	-	-	-	0%	-	-	-	-
№ 2-1-12	Домофонную связь	2 827 616			2 827 616	0%	-	-	-	-	0%	-	-	-	-
№ 2-1-13	Видеонаблюдение	1 499 594			1 499 594	0%	-	-	-	-	0%	-	-	-	-
	Итого по главе 2	581 422 141	1 408 264		582 830 405	33%	190 022 973,79	-		190 022 973,79	23%	131 622 744,09	-		131 622 744,09
	Итого по главам 1-7	581 422 141	1 408 264		582 830 405		190 022 973,79	-		190 022 973,79	23%	131 622 744,09	-		131 622 744,09
	Глава 8. Временные здания сооружения														
НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания сооружения 2,9%	16 861 242					5 510 666,24			5 510 666,24		3 817 059,58			3 817 059,58
	Всего по главе 8	16 861 242			16 861 242	33%	5 510 666,24			5 510 666,24	23%	3 817 059,58			3 817 059,58
	Итого по главам 1-8	598 283 383	1 408 264		599 691 647	33%	195 533 640,02	-		195 533 640,02	23%	135 439 803,66	-		135 439 803,66
	Глава 9. Дополнительные затраты на строительство														
НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,8%	4 786 267			4 786 267	33%	1 564 269,12			1 564 269,12	23%	1 083 518,43			1 083 518,43
	Всего по главе 9	4 786 267			4 786 267		1 564 269,12			1 564 269,12	23%	1 083 518,43			1 083 518,43
	Итого по главам 1-9	603 069 650	1 408 264		604 477 914	33%	197 097 909,14	-		197 097 909,14	23%	136 523 322,09	-		136 523 322,09
ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	12 061 393	1 408 264		12 089 558	33%	3 941 958,18	-		3 941 958,18	23%	2 730 466,44	-		2 730 466,44
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	615 131 043	1 408 264		616 539 307		201 039 867,33	-		201 039 867,33		139 253 788,53	-		139 253 788,53
	в том числе на 2020 год - 15 %	92 269 656	211 240	0	92 480 896	33%	30 155 980,10	-	-	30 155 980,10	23%	20 888 068,28	-	-	20 888 068,28
	в том числе на 2021 год - 85 %	522 861 387	1 197 024	0	524 058 411	33%	170 883 887,23	-	-	170 883 887,23	23%	118 365 720,25	-	-	118 365 720,25

Приложение 1 к Прогнозу %, К=1 социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	в том числе в текущих ценах на 2020 год - 15%, К=1	92 269 656	211 240	0	92 480 896	33%	30 155 980,10	-	-	30 155 980,10	23%	20 888 068,28	-	-	20 888 068,28
	НДС на 2020 год, - 12 %			11 097 708	11 097 708	33%			3 618 717,61	3 618 717,61	23%			2 506 568,19	2 506 568,19
	Итого в текущих ценах на 2020 год	92 269 656	211 240	11 097 708	103 578 604	33%	30 155 980,10	-	3 618 717,61	33 774 697,71	23%	20 888 068,28	-	2 506 568,19	23 394 636,47
Приложение 1 к Прогнозу %, К=1 социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	в том числе в текущих ценах на 2021 год - 85%, К=1,050036	549 023 279	1 256 919	0	550 280 198	33%	179 434 233,41	-	-	179 434 233,41	23%	124 288 267,43	-	-	124 288 267,43
	НДС на 2021 год, - 12 %			66 033 624	66 033 624	33%			21 532 108,01	21 532 108,01	23%			14 914 592,09	14 914 592,09
	Итого в текущих ценах на 2021 год	549 023 279	1 256 919	66 033 624	616 313 821	33%	179 434 233,41	-	21 532 108,01	200 966 341,42	23%	124 288 267,43	-	14 914 592,09	139 202 859,53
Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %			77 131 331					25 150 825,62					17 421 160,29	
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	641 292 936	1 468 158	77 131 331	719 892 425	33%	209 590 213,51	-	25 150 825,62	234 741 039,13	23%	145 176 335,71	-	17 421 160,29	162 597 496,00
	СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА Понижающий коф. К-0,999904951				719 824 000					234 718 727,23					162 582 041,27
	Итого по акту тенге				719 824 000					234 718 727,23					162 582 041,27

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области".

И. о. руководителя Шолпанкулова Б. Б.

Технический надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "ДАСО Инжиниринг".

Директор Байтелиев Р. Т.

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Агроспецстрой".

Директор Рахимбердиев М. С.

Авторский надзор : Товарищество с ограниченной ответственностью "Табыс Жоба".