Форма 3

Заказчик: **ГУ "Отдел образования Улытауского района"**

Подрядчик: **ТОО "Ғимарат KZ"**

Договор №98 от 20.04.2021 г.

Акт №1
приемки выполненных работ за июнь месяц 2021 год

Капитальный ремонт здания школы по адресу: Карагандинская область, Улытауский район, с. Сарлык

23 июнь 2021 г.

№ п/п	Наименование	Сумма
1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора	158 858 227,00
2	В том числе НДС	17 020 524,32
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	-
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	-
5	В том числе НДС	-
6	Виды выполненных работ	Капитальный ремонт
7	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	59 405 263,00
8	Сумма выполненных работ с 11 мая по 22 июня 2021 г	59 405 263,00
9	В том числе НДС	6 364 850,00
10	Удержание аванса	-
11	Удержание резерва 5%	2 970 263,00
12	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	56 435 000,00
13	В том числе НДС	6 046 607,00

Принял:
Заказчик: _____ **Руководитель ГУ «Отдел образования Улытауского района»**
Б.Абдраимов

Сдал:
Подрядчик: _____ **Директор ТОО "Ғимарат KZ" С.Кайыркенов**

Форма КС-3

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел образования Улытаусского района"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ғимарат KZ"**

Договор №98 от 20.04.2021 года

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт здания школы по адресу: Карагандинская область, Улытауский район, с. Сарлык**

СПРАВКА №1

о стоимости выполнения работ и затрат

за июнь месяц от 23.06.2021 года

	код заказчика	код подрядчика	Договор №98 от 20.04.2021 года		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
					Наименование	Код	Наименование	Код
	12	17	№1	от 23.06.2021 года	бюджетное	11	ТОО	17
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1					
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном	дополнительные затраты	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы
Капитальный ремонт здания школы по адресу: Карагандинская область, Улытауский район, с. Сарлык	59 405 263	6 364 850,00						6 364 850,00	59 405 263
Итого:	**59 405 263**	**6 364 850,00**						**6 364 850,00**	**59 405 263**
Удержание резерва на сдачу 5%									**2 970 263**
ИТОГО к оплате:									**56 435 000**

Заказчик:
ГУ"Отдел образования Улытаусского района"

Руководитель _____ **Б.К.Абдраимов**

Подрядчик:
ТОО "Ғимарат KZ"
(наименование организации)
Директор _____ **С.Е.Кайыркенов**

Технтческий надзор

ТОО "KAZ TECH ENGINEERING"
(наименование организации)
Директор _____ **Мәжит Ж.А**

Авторский надзор

ТОО фирма "АМБ"
(наименование организации)
Директор _____ **А.Н.Багин**

"SANA-2015". Версия 19.4.1 от 11.11.19 г.

Цены Карагандинская обл.

региона

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел образования Улытауского района" управления образования Карагандинской области**

Подрядчик **ТОО "Ғимарат KZ"**

Стройка **Карагандинская область, Улытауский район, с. Сарлык**

Объект **Капитальный ремонт здания школы по адресу: Карагандинская область, Улытауский район, с.**

Договор № **98 от 20.04.2021г**

Акт приемки выполненных работ №1

за июнь 2021

Общестроительные работы

Основание:смета 2-1-1

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Демонтажные работы											
1	1	1146-0401-1101											
			Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка НР = 72 %	м2	244	1760,75	163,08	429623	39792	–	295255	782868	
						1597,67	82,97	389831	20245	–	57990		
2	2	1146-0401-1102											
			Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка(внутренних проемов) НР = 72 %	м2	21,6	1626,99	163,1	35143	3523	–	24057	63936	
						1463,89	82,96	31620	1792	–	4736		
3	3	1146-0401-1103											
			Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка НР = 72 %	м2	145	1043,59	163,08	151321	23647	–	100588	272062	
						880,51	82,97	127674	12031	–	20153		
4	4	1115-0108-1401											
			Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. демонтаж подвесного потолка НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2	225	1127,67	110,87	253726	24946	–	173381	461276	
						1016,8	53,45	228780	12027	–	34169		

5	5 1146-0201-0802										
		Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей(с дранью) НР = 72 %	м2	1244,5	204,7	–	254743	–	–	183415	473211
					204,7	–	254743	–	–	35053	
6	6 1207-0101-0205										
		Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	905,1	104,91	2,74	94952	2479	–	67488	175435
					102,17	1,39	92473	1261	–	12995	
7	7 1207-0101-0201										
		Полы дощатые. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	339,4	319,51	18,12	108442	6150	–	75903	199093
					301,39	9,22	102292	3129	–	14748	
8	8 1205-0101-0301										
		Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи НР = 72 %	м2 перегородок	14,3	1705,38	191,75	24387	2742	–	16471	44127
					1513,64	86,08	21645	1231	–	3269	
9	9 1208-0101-0204										
		Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	1785	259,48	1,59	463174	2845	–	331437	858180
					257,89	–	460329	–	–	63569	

10	10 1208-0101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами НР = 72	м2 кровли	1785	160,57	19,28	286626	34421	–	189161	513850
					141,29	5,89	252205	10518	–	38063	
11	11 1208-0101-0102	[illegible] деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок НР = 72 %	м2 кровли	1785	231,25	12,16	412774	21700	–	286348	755052
					219,09	3,71	391074	6631	–	55930	
12	12 1208-0101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами(фронтон) НР = 72 %	м2 кровли	53	160,57	19,28	8510	1022	–	5616	15256
					141,28	5,89	7488	312	–	1130	
13	13 4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	55	536		29480		–	–	31838
					–		–		–	2358	
14	14 4102-0101-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	55	178		9790		–	–	10573
					–		–		–	783	

Раздел 2 Проемы

2.1 Окна

15	15 1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 72 %	м2 проемов	230,94	1998,92	207,69	461630	47965	172096	190387	704178
					1046,02	98,97	241569	22857	–	52161	
16	16 2109-0201-0403	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 ОК1	м2	194,4	22438		4361947		4361947	–	4710903
					–		–		–	348956	
17	17 2109-0201-0403	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 ОК-2	м2	36,54	22438		819885		819885	–	885476

18	18 1110-0501-0104			–		–		–	65591	
		Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР = 72 %	м2 проемов	9,6	2194,79	206,67	21070	1984	7880	8743	32198
					1167,29	97,6	11206	937	–	2385	
19	19 2109-0201-0203	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	9,6	27435		263376		263376	–	284446
					–		–		–	21070	
20	20 1110-0501-0103										
		Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР = 72 %	м2 проемов	4	3111,25	210,75	12445	843	4925	5089	18937
					1669,25	97,75	6677	391	–	1403	

21	21 2109-0201-0203	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	4	27435		109740		109740	–	118519
					–		–		–	8779	
22	22 1110-0501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР = 72 %	м2 проемов	21,6	2967,92	203,56	64107	4397	21462	29057	100617
					1770,74	97,64	38248	2109	–	7453	
23	23 2109-0201-0101	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	21,6	12875		278100		278100	–	300348
					–		–		–	22248	
24	24 1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м шир.500 мм НР = 72 %	п/м	123,3	3344,56	6,04	412384	745	379429	23452	470703
					261,23	2,94	32210	362	–	34867	

25	29	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные . Штукатурка поверхностей по бетону и камню толщ.20 мм НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	53,163	2982,62	54,25	158565	2884	22278	97107	276126
						2509,32	27,61	133403	1468	–	20454	
	Раздел 10 Кровля											
26	120	1110-0104-0104	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с несущей подшивкой из досок. Устройство НР = 72 %	м2 перекрытия	1320	2996,6	178,9	3955514	236152	1978702	1321906	5699614
						1318,68	72,21	1740660	95321	–	422194	
27	121	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 Балки 1,2,3	м3	34,82	62737		2184502		2184502	–	2359262
						–		–		–	174760	
28	122	2107-0201-0204	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 балка Б-4	м3	0,86	53175		45731		45731	–	49389
						–		–		–	3658	

29	123 2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,50292	276265		138939		–	–	150054
					–		–		–	11115	
30	124 2113-0207-1006	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	1584	9		14256		–	–	15396
					–		–		–	1140	
31	125 2110-0401-0206	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300 ГОСТ 10923-93	м2	95	119		11305		–	–	12209
					–		–		–	904	
32	126 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	1320	295,6	15,79	390193	20846	251988	88020	516470
					88,91	3,71	117359	4891	–	38257	
33	127 1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 72 %	м2 утепляемого покрытия	1320	946,77	66,08	1249730	87231	391077	569357	1964614
					584,41	14,66	771422	19352	–	145527	

34	128 1112-0101-1304	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой НР = 72 %	м2 утепляемого покрытия	1320	757,84	64,19	1000346	84732	318384	443939	1559828
					452,45	14,66	597230	19352	–	115543	
35	129 2111-0102-0105	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130 К=1,030;	м3	271,92	21328		5799510		5799510	–	6263471
					–		–		–	463961	
36	130 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой пленки НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	1320	279,1	15,79	368413	20846	230208	88020	492948
					88,91	3,71	117359	4891	–	36515	
37	131 1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением(стропила, мауэрлат, каркас) НР = 72 %	м3 древесины в конструкции	28,513	98238,8	1734,65	2801083	49460	2013921	545417	3614220
					25872,48	695,19	737702	19822	–	267720	
38	132 1110-0114-0402	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам(прогон, лежень, коньковый брус) НР = 72 %	м3 древесины в конструкции	12,549	85585,46	1614,07	1074012	20255	798642	189820	1364939

					20329,51	679,26	255115	8524	–	101107	
39	135 1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов(ветровая, лобовая доска, кобылки) НР = 72 %	фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п	105,891	3790,26	30,16	401354	3194	211484	135505	579808
					1762,91	14,41	186676	1526	–	42949	
40	137 1208-0101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство НР = 72 %	м2	1425	503,86	11,8	718003	16810	441018	193342	984253
					182,58	5,86	260175	8356	–	72908	
41	138 1110-0114-0503	Настил рабочий толщиной 32 мм сплошной. Устройство по фермам НР = 72 %	м2 покрытия	360	2108,35	48,9	759005	17603	615471	95785	923173
					349,81	19,73	125931	7104	–	68383	
42	141 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 72 %	м2 кровли	1785	849,71	26,14	1516738	46663	126247	979810	2696272
					752,84	9,53	1343828	17019	–	199724	

43	142 2110-0104-0913	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,150;	м2	2052,75	3345		6866449		6866449	–	7415765
					–		–		–	549316	
44	143 1112-0101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 72 %	м планки	177,5	906,32	14,17	160871	2516	93486	47159	224672
					365,46	3,54	64869	629	–	16642	
45	144 2110-0102-0211	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	177,5	985		174838		–	–	188825
					–		–		–	13987	
46	145 1112-0101-0410	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 72 %	м примыканий	75	706,56	18,4	52992	1380	10751	29591	89190
					544,81	3,16	40861	237	–	6607	

47	146 2110-0102-0210	Планка примыкания нижняя для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	40	928	37120	–	–	40090
					–	–	–	2970	
48	147 2110-0102-0201	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	35	1478	51730	–	–	55868
					–	–	–	4138	

Итого	**49 819 538**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	9 182 654
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	829 773
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	304 325
- материалы, изделия и конструкции, тенге	28 818 689
- перевозка грузов, тенге	467 458
- накладные расходы, тенге	6 830 626
в т.ч. зарплата, тенге	614 756
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 690 338
Всего	**49 819 538**
Временные здания и сооружения (2,9 %), K=0,8	1 155 813
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,64 %)	1 345 749
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 046 422**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**53 367 522**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)	**56 035 899**

Итого с пониж.кф=	0,9	50 432 309
НДС (12 %)		6 051 877
Итого		**56 484 186**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Гимарат KZ"

Директор: **С.Е.Кайыркенов**

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел образования Улытауского района" управления образования Карагандинской области

Руководитель: **Б.К.Абраимов**

Технадзор:

ТОО "KAZ TECH ENGINEERING"

Директор: **Ж.А.Мәжит**

Автор:

ТОО"Фирма АМБ"

Директор: **Багин А.Н.**

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел образования Улытауского района" управления образования Карагандинской области**

Подрядчик **ТОО "Ғимарат KZ"**

Стройка **Карагандинская область, Улытауский район, с. Сарлык**

Объект **Капитальный ремонт здания школы по адресу: Карагандинская область, Улытауский район, с.**

Договор № **98 от 20.04.2021г**

Акт приемки выполненных работ №2

за июнь 2021г.
на Отопление и вентиляция

Основание:Смета 2-1-3
Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 4 Демонтажные работы										
1	55	1215-0102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж НР = 72 %	шт.	69	1052,61	47,2	72630	3257	–	51142	133674	

					1005,41	24,01	69373	1657	–	9902	
2	56	1215-0102-0301	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях НР = 72 %	м трубопровода	810	405,22	–	328225	–	–	236322	609711
						405,22	–	328225	–	–	45164	
3	57	1215-0102-1603	. Демонтаж теплового узла НР = 72 %	шт.	1	10356	–	10356	–	–	7456	19237
						10356	–	10356	–	–	1425	
4	58	1215-0103-0801	Канал вентиляционный. Прочистка каналов в кирпичных стенах НР = 72 %	м канала	68	209,57	0,21	14251	14	605	9820	25997
						200,47	0,1	13632	7	–	1926	

Итого	**788 619**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	421 586
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 271
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 664
- материалы, изделия и конструкции, тенге	605
- накладные расходы, тенге	304 740
в т.ч. зарплата, тенге	27 427
- сметная прибыль (8 %), тенге	58 417
Всего	**788 619**
Временные здания и сооружения (2,9 %), К=0,8	18 296

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,64 %)	21 303
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**16 564**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**844 782**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)	**887 021**
Итого с пониж.кф= 0,9	798 319
НДС (12 %)	95 798
Итого	**894 117**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Гимарат KZ"

Директор: **С.Е.Кайыркенов**

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел образования Улытауского района" управления образования Карагандинской области

Руководитель: **Б.К.Абраимов**

Технадзор:

ТОО "KAZ TECH ENGINEERING"

Директор: **Ж.А.Мәжит**

Автор:

ТОО"Фирма АМБ"

Директор: **Багин А.Н.**

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел образования Улытауского района" управления образования Карагандинской области**

Подрядчик **ТОО "Ғимарат KZ"**

Стройка **Карагандинская область, Улытауский район, с. Сарлык**

Объект **Капитальный ремонт здания школы по адресу: Карагандинская область, Улытауский район, с. Сарлык**

Договор **98 от 20.04.2021г**

Акт приемки выполненных работ №3

за июнь 2021

на Электромонтажные работы

Основание:смета 2-1-5

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего	Стоимость единицы: эксплуатация машин	Выполнено работ: Всего	Выполнено работ: эксплуатация машин	Выполнено работ: материалы	Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 4 Демонтажные работы										
1	57	1308-0305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	11	1226,27	29,27	13489	322	–	9554	24886	

					1197	9,27	13167	102	–	1843	
2	58 1308-0304-0205	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700x1100 мм. Демонтаж ВРУ НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	1	2146	949	2146	949	–	1084	3488
					1197	308	1197	308	–	258	
3	59 1217-0101-0706	Электросчетчики. Демонтаж НР = 72 %	шт.	1	277	1	277	1	–	199	514
					276	1	276	1	–	38	
4	60 1217-0101-0703	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж НР = 72 %	шт.	124	57,32	0,63	7108	78	–	5090	13174
					56,69	0,32	7030	40	–	976	
5	61 1217-0101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж кассетного типа НР = 72 %	шт.	56	171,45	1,68	9601	94	–	6880	17799
					169,77	0,86	9507	48	–	1318	
6	62 1217-0101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж НР = 72 %	шт.	124	52,39	–	6496	–	–	4677	12067

					52,39	–	6496	–	–	894	
7	63 1217-0101-0705	Световые указатели. Демонтаж НР = 72 %	шт.	8	171,38	1,63	1371	13	–	983	2542
					169,75	0,88	1358	7	–	188	
8	64 1217-0101-0513	Проводки трубные с трубами в борозде диаметром 40 мм. Демонтаж НР = 72 %	м	35	501,37	3,11	17548	109	102	12518	32471
					495,34	1,4	17337	49	–	2405	
9	65 1217-0101-0512	Проводки трубные с трубами в борозде диаметром 25 мм. Демонтаж НР = 72 %	м	15	303,93	1,87	4559	28	43	3239	8422
					299,2	0,73	4488	11	–	624	
10	66 1217-0101-0401	Электропроводка скрытая. Демонтаж НР = 72 %	м	4230	22,78	–	96375	–	–	69390	179026
					22,78	–	96375	–	–	13261	

Итого	**294 389**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	157 231
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 594
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	566
- материалы, изделия и конструкции, тенге	145
- накладные расходы, тенге	113 614
в т.ч. зарплата, тенге	10 225
- сметная прибыль (8 %), тенге	21 805

Всего	**294 389**
Временные здания и сооружения (2,9 %), К=0,8	6 830
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,64 %)	7 952
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**6 183**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**315 354**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)	**331 122**
Итого с пониж.кф= 0,9	298 010
НДС (12 %)	35 761
Итого	**333 771**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Гимарат KZ"

Директор: **С.Е.Кайыркенов**

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел образования Улытауского района" управления образования Карагандинской области

Руководитель: **Б.К.Абраимов**

Технадзор:

ТОО "KAZ TECH ENGINEERING"

Директор: **Ж.А.Мәжит**

Автор:

ТОО"Фирма АМБ"

Директор: **Багин А.Н.**

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел образования Улытауского района" управления образования Карагандинской области**

Подрядчик **ТОО "Ғимарат KZ"**

Стройка **Карагандинская область, Улытауский район, с. Сарлык**

Объект **Капитальный ремонт здания школы по адресу: Карагандинская область, Улытауский район, с. Сарлык**

Договор № **98 от 20.04.2021г**

Акт приемки выполненных работ №4

за июнь 2021
на Благоустройство территории

Основание:смета 7-1-1
Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 4 Демонтажные работы

1	25 1218-0101-1209										
		Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 90 мм НР = 72 %	м2 покрытия	85	230,44	217,64	19587	18499	–	4655	26181
					12,8	63,26	1088	5377	–	1939	
2	26 1107-0111-0102										
		Ограды железобетонные из панелей длиной 3 м. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м оград	375	2018,79	1192,51	757045	447190	–	344156	1189297
					826,28	448,37	309855	168139	–	88096	
3	27 1107-0111-0111										
		Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м . Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м оград	35	2278,63	846,14	79752	29615	–	43881	133524
					1432,49	308,83	50137	10809	–	9891	

4	28 1218-0101-2603									
		Заборы деревянные глухие из строганных досок. Разборка выс.1,3 м дл.85м НР = 72 %	м2 забора	110,5	421,41	–	46566	–	–	33528	86502
					421,41	–	46566	–	–	6408	
5	29 1107-0111-0203										
		Ворота распашные. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	шт.	2	17344	9169	34688	18338	–	16776	55581
					8175	3475	16350	6950	–	4117	
6	30 1107-0111-0209										
		Калитки. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	шт.	2	634	25	1268	50	–	882	2322
					609	3,5	1218	7	–	172	

Итого	**1 493 407**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	425 214
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	513 692
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	191 282
- накладные расходы, тенге	443 878
в т.ч. зарплата, тенге	39 949
- сметная прибыль (8 %), тенге	110 623
Всего	**1 493 407**

Временные здания и сооружения (2,9 %), К=0,8	34 647
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,64 %)	40 341
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**31 368**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**1 599 763**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)	**1 679 751**
Итого с пониж.кф= 0,9	1 511 776
НДС (12 %)	181 413
Итого	**1 693 189**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ғимарат KZ"

Директор: **С.Е.Кайыркенов**

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел образования Ультауского района" управления образования Карагандинской области

Руководитель: **Б.К.Абраимов**

Технадзор:

ТОО "KAZ TECH ENGINEERING"

Директор: **Ж.А.Мәжит**

Автор:

ТОО"Фирма АМБ"

Директор: **Багин А.Н.**