К приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017года №235

Декларация о соответствии

г. Талдыкорган «29» 11 2018 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «МБК Құрылыс» РК г.Алматы ул.Рыскулбекова д 35, кв 63.
наименование организации, юридический адрес

в лице директора Манапова Муратбека Кабеновича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: Строительство газораспределительных сетей г.Талдыкорган. Внутриквартальные сети газоснабжения (III-Очередь строительства -15 пусковой комплекс)
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ «Управление энергетики жилищно-коммунального хозяйства» Алматинской области в лице руководителя Беркимбаева Айдара Чарлизовича
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядными организациями
а)ТОО «ПромТехКонтроль», в лице директора Байдербесова Амиржана Муратовича:
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) ТОО «Строитель», в лице директора Манап Бакытбек Кабенулы;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в) ТОО «Азия-Мост-Гарант» в лице директора Тулепбергенова Мухтархана Акрамхановича;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

д) ТОО «Зият» в лице директора Байымбетов Баглан Зиятханович;

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «КАТЭК»; 63/17.2017-07-19-15-ГСН
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) 24.12.2015г приказом № 348/н-1 ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства» Алматинской области
наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Подземный газопровод высокого давления	м	3012	3012	3101	3101
Подземный газопровод среднего давления	м	31465	31465	33022,4	33022,4
Подземный газопровод низкого давления	м	516	516	-	-
Надземный газопровод низкого давления	м	8632	8632	8926,9	8926,9
ГРПБ-5,1	шт	1	1	1	1
ГРПШ-5,5	шт	1	1	1	1
ГРПШ-5,7	шт	1	1	1	1
ГРПШ -70-160м3/ч	шт	2	2	2	2
ГРПШ-6	шт	900	900	882	882
ГРПШ-10	шт	320	320	302	302

Газопровод имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
-ПЭ Д225*20,5мм	м	1889	1973
-ПЭ Д160*9,5мм		212	215
-ПЭ Д110*10,0мм		1113	1118
-ПЭ Д110*6,6мм		907,5	946,5
-ПЭ Д90*5,4мм		4721,5	4649,9
-ПЭ Д63*3,8мм		21041	21845
-ПЭ Д63*5,8мм		5	5

-ПЭ Д32*3,2мм		5104	5371
-Ст Д108*4,5мм			206,9
-Ст Д89*3,5мм	м	182	204,6
-Ст Д57*3,0мм		750	813,4
-Ст Д20*2,0мм		7700	7702
Площадь земельного участка			
ГРПШ-6	м2	0,585	387,86
ГРПШ-10	м2	0,65	653,25
ГРПШ -10-55м3/ч	м2	12	48
ГРПШ -70-160м3/ч	м2	8	8

5. Технологические архитектурно - строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Технологическое оборудование ГРПШ для Строительство газораспределительных сетей г.Талдыкорган. Внутриквартальные сети газоснабжения (III-Очередь строительства -15 пусковой комплекс) «ЗГО» г. Шымкент РК ул. Сечинова 1.

Краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям. Инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **Март 2018г**

месяц, год

окончание работ ноябрь **2018г.**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **12 (двенадцать);**

фактически, месяц: **9 (девять);**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ЦЕХО «Алматытелеком» зам.начальник Аульбеков Ч.Б. 23.11.2018

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

дата М.П.

Согласовано Самсяева

ГГКП «Талдыкоргантеплосервис» директор Ахимбеков М.А. 16.11.2018

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

дата М.П.

ГГКП «ЖетысуВодоканал» директор Ким В.Ф. 23.11.2018

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

дата М.П.

ТК РЭС г. Талдыкорган начальник Онгарбаев Б.С. 23.11.2018

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

дата М.П

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «МБК Құрылыс» РК г.Алматы ул.Рыскулбекова д 35, кВ 63.

наименование организации, юридический адрес

в лице директора Манапова Муратбека Кабеновича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

считает объект: Строительство газораспределительных сетей г.Талдыкорган. Внутриквартальные сети газоснабжения (III-Очередь строительства, 15 пусковой комплекс) готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) директор Манапов Муратбек Кабенович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата 23.11.2018 М.П.