Типовая межведомственная форма № КС-3
Предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА № 2

выполненых работ за июнь 2021 год.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района".

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Агроспецстрой".

Договор: № 29 от 26 марта 2021 года.

Объект: "Строительство спортивно-оздоровительного комплекса в с. Туймекент Байзакского района Жамбылской области".

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тенге								
		С начала строительства по отчетный месяц всего, тенге	С начала года по отчетный месяц всего, тенге	В том числе			За отчетный месяц всего, тенге	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Объект: "Строительство спортивно-оздоровительного комплекса в с. Туймекент Байзакского района Жамбылской области".	115 565 264	115 565 264	115 565 264	0	0	58 868 422	58 868 422	0	0
2	В том числе НДС	12 381 993	12 381 993	12 381 993	0	0	6 307 331	6 307 331	0	0
3	Удержание 5% за гарантию качества	5 778 263	5 778 263				2 943 421			
4	Итого:	109 787 001	109 787 001				55 925 001			
5	Итого к оплате без НДС	98 024 108	98 024 108				49 933 037			
6	**НДС**	**11 762 893**	**11 762 893**				**5 991 964**			
9	Итого к оплате	109 787 000	109 787 000				55 925 000			

Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района".

Руководитель **Садыров Е. К.**

Товарищество с ограниченной ответственностью «Агроспецстрой».

Директор **Рахимбердиев М. С.**

ик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района".

чик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Агроспецстрой".

ор подряда (контракт): № 29 от 26 марта 2021 года.

Акт № 1
выполненных работ по объекту: "Строительство спортивно-оздоровительного комплекса в с. Туймекент Байзакского района Жамбылской области".
за июнь 2021 года.

аздел	Наименование работ	Сметная стоимость, тенге				Выполненно тенге									
						с начала строительства					за отчетный месяц				
		строительно-монтажных работ	оборудования	прочие затраты	всего	%	строительно-монтажных работ	оборудование	прочие затраты	всего	%	строительно-монтажных работ	оборудование	прочие затраты	всего
2-01-01	общестроительные работы - КЖ,АС	175 586 212													
дел 1	Земляные работы	683 427			683 427	100%	683 427	-	-	683 427	0%	-	-	-	-
дел 2	Фундаменты	11 385 257			11 385 257	100%	11 385 257	-	-	11 385 257	0%	-	-	-	-
дел 3	Каркас (л.11-13)	33 930 645			33 930 645	16%	5 352 765	-	-	5 352 765	16%	5 352 765	-	-	5 352 765
дел 4	Каркас и кровля	79 226 249			79 226 249	91%	72 330 131	-	-	72 330 131	46%	36 230 233	-	-	36 230 233
дел 5	Проемы	17 014 611			17 014 611	0%	-	-	-	-	0%	-	-	-	-
дел 6	Полы	20 980 767			20 980 767	0%	-	-	-	-	0%	-	-	-	-
дел 7	Отделка	6 267 076			6 267 076	0%	-	-	-	-	0%	-	-	-	-
дел 8	Разные работы	6 098 181			6 098 181	0%	-	-	-	-	0%	-	-	-	-
-01-02	Водопровод и канализация	4 525 226	2 320 969		6 846 195	0%	-	-	-	-	0%	-	-	-	-
-01-03	Отопление и вентиляцию	6 120 843	20 276 143		26 396 986	0%	-	-	-	-	0%	-	-	-	-
-01-04	Оборудование	113 724	3 214 385		3 328 109	0%	-	-	-	-	0%	-	-	-	-
-01-05	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ	5 645 973	444 685		6 090 658	0%	-	-	-	-	0%	-	-	-	-
-01-06	ПОЖАРНУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ И ОПОВЕЩЕНИЕ О ПОЖАРЕ	2 280 936			2 280 936	0%	-	-	-	-	0%	-	-	-	-
-01-07	ТЕЛЕФОНИЗАЦИЮ	110 116			110 116	0%	-	-	-	-	0%	-	-	-	-
-01-08	РАДИОФИКАЦИЮ	406 028			406 028	0%	-	-	-	-	0%	-	-	-	-
-01-09	ЭЛЕКТРОЧАСОФИКАЦИЮ	123 867			123 867	0%	-	-	-	-	0%	-	-	-	-
-01-01	Комплектную трансформаторную подстанцию КТПН-100/10/0,4кВ	513 600	1 958 639		2 472 239	100%	513 600	1 958 639	-	2 472 239	0%	-	-	-	-
-02-01	Наружное освещение и кабельную линию 0,4 кВ	3 161 278	107 348		3 268 626	0%	-	-	-	-	0%	-	-	-	-
-03-01	Воздушную линию 10 кВ	444 721	89 830		534 551	100%	444 721	89 830	-	534 551	0%	-	-	-	-
-04-01	Дизельную электростанцию	303 465	5 099 689		5 403 154	100%	303 465	5 099 689	-	5 403 154	100%	303 465	5 099 689	-	5 403 154
-01-01	Наружные сети водопровода и канализации														
ел 1	Водопровода	2 050 676			2 050 676	100%	2 050 676	-	-	2 050 676	0%	-	-	-	-
ел 2	Внутриплощадочные сети канализации	1 873 520			1 873 520	100%	1 873 520	-	-	1 873 520	100%	1 873 520	-	-	1 873 520
-02-01	Септик сточных вод	2 731 266	4 066 071		6 797 337	100%	2 731 266	4 066 071	-	6 797 337	100%	2 731 266	4 066 071	-	6 797 337
-03-01	Газопровод	2 007 605	117 291		2 124 896	0%	-	-	-	-	0%	-	-	-	-
-01-01	Покрытие	7 875 752			7 875 752	0%	-	-	-	-	0%	-	-	-	-
-02-01	МАФ	3 039 962			3 039 962	0%	-	-	-	-	0%	-	-	-	-
-03-01	Озеленение	2 091 821			2 091 821	0%	-	-	-	-	0%	-	-	-	-
-04-01	Вертикальную планировку	710 502			710 502	0%	-	-	-	-	0%	-	-	-	-
	Итого по главе 2	194 912 929	26 256 182		221 169 111	49%	97 668 828	11 214 229	-	108 883 057	25%	46 491 249	9 165 760	-	55 657 009
	Итого по главам 1-7	221 717 100	37 695 050		259 412 148		97 668 828	11 214 229		108 883 057	21%	46 491 249	9 165 760		55 657 009
	Глава 8. Временные здания сооружения														
8.04-05-15	Временные здания сооружения 2,9%	6 429 796					2 832 396			2 832 396		1 348 246			1 348 246
	Всего по главе 8	6 429 796			6 429 796	44%	2 832 396			2 832 396	21%	1 348 246			1 348 246
	Итого по главам 1-8	228 146 894	37 695 050		265 841 943	42%	100 501 224	11 214 229		111 715 453	21%	47 839 495	9 165 760		57 005 255
	Глава 9. Дополнительные затраты на строительство														
8.04-06-15	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,9%	2 053 322			2 053 322	44%	904 511			904 511	21%	430 555			430 555
	Всего по главе 9	2 053 322			2 053 322		904 511			904 511	21%	430 555			430 555
	Итого по главам 1-9	230 200 218	37 695 050		267 895 268	42%	101 405 735	11 214 229		112 619 964	21%	48 270 051	9 165 760		57 435 811
ССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	4 604 004	37 695 050		4 604 004	49%	2 028 115	11 214 229		2 252 399	25%	965 401	9 165 760		1 148 716
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	234 804 223	37 695 050		272 499 272		103 433 850	11 214 229		114 648 079		49 235 452	9 165 760		58 401 212
	в том числе на 2020 год - 100 %	234 804 223	37 695 050	0	272 499 272	42%	103 433 850	11 214 229	-	114 648 079	21%	49 235 452	9 165 760	-	58 401 212

Раздел	Наименование работ	Сметная стоимость в тенге				Выполненно тенге									
						с начала строительства					за отчетный месяц				
		строительно-монтажных работ	оборудования	прочие затраты	всего	%	строительно-монтажных работ	оборудование	прочие затраты	всего	%	строительно-монтажных работ	оборудование	прочие затраты	всего
	Итого в текущих ценах на 2020 год	**234 804 223**	**37 695 050**	**0**	**272 499 272**	42%	**103 433 850**	**11 214 229**	**-**	**114 648 079**	21%	**49 235 452**	**9 165 760**	**-**	**58 401 212**
	НДС на 2020 год, - 12 %			**32 699 913**	**32 699 913**	42%			**13 757 769**	**13 757 769**	21%			**7 008 145**	**7 008 145**
	Итого в текущих ценах на 2021 год	**234 804 223**	**37 695 050**	**32 699 913**	**305 199 185**	42%	**103 433 850**	**11 214 229**	**-**	**128 405 848**	21%	**49 235 452**	**9 165 760**	**-**	**65 409 357**
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	**234 804 223**	**37 695 050**	**32 699 913**	**305 199 185**	42%	**103 433 850**	**11 214 229**	**13 757 769**	**128 405 848**	21%	**49 235 452**	**9 165 760**	**7 008 145**	**65 409 357**
	СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА **Понижающий коф. К-0,900000002285609**				**274 679 267,18**					**115 565 264**					**58 868 422**
	Итого по акту тенге				**274 679 267,18**					**115 565 264**					**58 868 422**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Агроспецстрой".

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Рахимбердиев М. С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района".

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Садыров Е. К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Raiymbek company".

Эксперт Ахатьяев А. А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)