Типовая межведомственная форма № КС-3
Предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА № 3

выполненых работ за июль 2021 год.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района".

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Агроспецстрой".

Договор: № 29 от 26 марта 2021 года.

Объект: "Строительство спортивно-оздоровительного комплекса в с. Туймекент Байзакского района Жамбылской области".

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тенге								
		С начала строительства по отчетный месяц всего, тенге	С начала года по отчетный месяц всего, тенге	В том числе			За отчетный месяц всего, тенге	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Объект: "Строительство спортивно-оздоровительного комплекса в с. Туймекент Байзакского района Жамбылской области".	145 202 345	145 202 345	145 202 345	0	0	29 637 081	29 637 081	0	0
2	В том числе НДС	15 557 394	15 557 394	15 557 394	0	0	3 175 402	3 175 402	0	0
3	Удержание 5% за гарантию качества	7 260 117	7 260 117				1 481 854			
4	Итого:	137 942 228	137 942 228				28 155 227			
5	Итого к оплате без НДС	123 162 703	123 162 703				25 138 595			
6	**НДС**	**14 779 524**	**14 779 524**				**3 016 631**			
9	Итого к оплате	137 942 227	137 942 227				28 155 227			

Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района".

Руководитель **Садыров Е. К.**

Товарищество с ограниченной ответственностью «Агроспецстрой».

Директор **Рахимбердиев М. С.**

...сударственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строите...ства акимата Байзакского района".

...рщество с ограниченной ответственностью "Агроспецстрой".

...р подряда (контракт): № 29 от 26 марта 2021 года.

Акт № 1

выполненных работ по объекту: "Строительство спортивно-оздоровительного комплекса в с. Туймекент Байзакского района Жамбылской области".

за июль 2021 года.

Раздел	Наименование работ	Сметная стоимость, тенге				Выполнено тенге									
						с начала строительства					за отчетный месяц				
		строительно-монтажных работ	оборудования	прочие затраты	всего	%	строительно-монтажных работ	оборудование	прочие затраты	всего	%	строительно-монтажных работ	оборудование	прочие затраты	всего
№ 02-01-01	общестроительные работы - КЖ,АС	175 586 212			683 427	100%	683 427	-	-	683 427	0%	-	-	-	-
Раздел 1	Земляные работы	683 427			11 385 257	100%	11 385 257	-	-	11 385 257	0%	-	-	-	-
Раздел 2	Фундаменты	11 385 257			33 930 645	94%	31 943 986	-	-	31 943 986	78%	26 591 221	-	-	26 591 221
Раздел 3	Каркас (л.11-13)	33 930 645			79 226 249	91%	72 330 131	-	-	72 330 131	0%	-	-	-	-
Раздел 4	Каркас и кровля	79 226 249			17 014 611	0%	-	-	-	-	0%	-	-	-	-
Раздел 5	Проемы	17 014 611			20 980 767	6%	1 171 893	-	-	1 171 893	6%	1 171 893	-	-	1 171 893
Раздел 6	Полы	20 980 767			6 267 076	0%	-	-	-	-	0%	-	-	-	-
Раздел 7	Отделка	6 267 076			6 098 181	0%	-	-	-	-	0%	-	-	-	-
Раздел 8	Разные работы	6 098 181			6 846 195	0%	-	-	-	-	0%	-	-	-	-
№ 02-01-02	Водопровод и канализация	4 525 226	2 320 969		26 396 986	0%	-	-	-	-	0%	-	-	-	-
№ 02-01-03	Отопление и вентиляцию	6 120 843	20 276 143		3 328 109	0%	-	-	-	-	0%	-	-	-	-
№ 02-01-04	Оборудование	113 724	3 214 385		6 090 658	0%	-	-	-	-	0%	-	-	-	-
№ 02-01-05	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ	5 645 973	444 685		2 280 936	0%	-	-	-	-	0%	-	-	-	-
№ 02-01-06	ПОЖАРНУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ И ОПОВЕЩЕНИЕ О ПОЖАРЕ	2 280 936			110 116	0%	-	-	-	-	0%	-	-	-	-
№ 02-01-07	ТЕЛЕФОНИЗАЦИЮ	110 116			406 028	0%	-	-	-	-	0%	-	-	-	-
№ 02-01-08	РАДИОФИКАЦИЮ	406 028			123 867	0%	-	-	-	-	0%	-	-	-	-
№ 02-01-09	ЭЛЕКТРОЧАСОФИКАЦИЮ	123 867			2 472 239	100%	513 600	1 958 639	-	2 472 239	0%	-	-	-	-
№ 04-01-01	Комплектную трансформаторную подстанцию КТПН-100/10/0,4кВ	513 600	1 958 639		3 268 626	0%	-	-	-	-	0%	-	-	-	-
№ 04-02-01	Наружное освещение и кабельную линию 0,4 кВ	3 161 278	107 348		534 551	100%	444 721	89 830	-	534 551	0%	-	-	-	-
№ 04-03-01	Воздушную линию 10 кВ	444 721	89 830		5 403 154	100%	303 465	5 099 689	-	5 403 154	0%	-	-	-	-
№ 04-04-01	Дизельную электростанцию	303 465	5 099 689												
№ 06-01-01	Наружные сети водопровода и канализации				2 050 676	100%	2 050 676	-	-	2 050 676	0%	-	-	-	-
Раздел 1	Водопровода	2 050 676			1 873 520	100%	1 873 520	-	-	1 873 520	0%	-	-	-	-
Раздел 2	Внутриплощадочные сети канализации	1 873 520			6 797 337	100%	2 731 266	4 066 071	-	6 797 337	0%	-	-	-	-
№ 06-02-01	Септик сточных вод	2 731 266	4 066 071		2 124 896	0%	-	-	-	-	0%	-	-	-	-
№ 06-03-01	Газопровод	2 007 605	117 291		7 875 752	0%	-	-	-	-	0%	-	-	-	-
№ 07-01-01	Покрытие	7 875 752			3 039 962	0%	-	-	-	-	0%	-	-	-	-
№ 07-02-01	МАФ	3 039 962			2 091 821	0%	-	-	-	-	0%	-	-	-	-
№ 07-03-01	Озеленение	2 091 821			710 502	0%	-	-	-	-	0%	-	-	-	-
№ 07-04-01	Вертикальную планировку	710 502			221 169 111	62%	125 431 942	11 214 229	-	136 646 171	13%	27 763 114	-	-	27 763 114
	Итого по главе 2	194 912 929	26 256 182		259 412 148		125 431 942	11 214 229		136 646 171	11%	27 763 114	-		27 763 114
	Итого по главам 1-7	221 717 100	37 695 050												
	Глава 8. Временные здания сооружения						3 637 526			3 637 526		805 130			805 130
НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания сооружения 2,9%	6 429 796			6 429 796	57%	3 637 526			3 637 526	13%	805 130			805 130
	Всего по главе 8	6 429 796			265 841 943	53%	129 069 468	11 214 229		140 283 697	11%	28 568 244	-		28 568 244
	Итого по главам 1-8	228 146 894	37 695 050												
	Глава 9. Дополнительные затраты на строительство														
НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,9%	2 053 322			2 053 322	57%	1 161 625			1 161 625	13%	257 114			257 114
	Всего по главе 9	2 053 322			2 053 322		1 161 625			1 161 625	13%	257 114			257 114
	Итого по главам 1-9	230 200 218	37 695 050		267 895 268	53%	130 231 094	11 214 229		141 445 323	11%	28 825 359	-		28 825 359
ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	4 604 004	37 695 050		4 604 004	61%	2 604 622	11 214 229		2 828 906	13%	576 507	-		576 507
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	234 804 223	37 695 050		272 499 272		132 835 715	11 214 229		144 049 944		29 401 866	-		29 401 866
	в том числе на 2020 год - 100 %	234 804 223	37 695 050	0	272 499 272	53%	132 835 715	11 214 229	-	144 049 944	11%	29 401 866	-	-	29 401 866
	Итого в текущих ценах на 2020 год	234 804 223	37 695 050	0	272 499 272	53%	132 835 715	11 214 229	-	144 049 944	11%	29 401 866	-	-	29 401 866

	...ование работ	Сметная стоимос... тенге				Выполненно тенге									
						с начала строительства					за отчетный месяц				
		строительно-монтажных работ	оборудования	прочие затраты	всего	%	строительно-монтажных работ	оборудование	прочие затраты	всего	%	строительно-монтажных работ	оборудование	прочие затраты	всего
	НДС на 2020 год, - 12 %			32 699 913	32 699 913	53%			17 285 993	17 285 993	11%			3 528 224	3 528 224
	Итого в текущих ценах на 2021 год	234 804 223	37 695 050	32 699 913	305 199 185	53%	132 835 715	11 214 229	-	161 335 938	11%	29 401 866	-	-	32 930 090
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	234 804 223	37 695 050	32 699 913	305 199 185	53%	132 835 715	11 214 229	17 285 993	161 335 938	11%	29 401 866	-	3 528 224	32 930 090
	СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА Понижающий коф. К-0,900000002285609				274 679 267,18					145 202 344					29 637 081
	Итого по акту, тенге				274 679 267,18					145 202 344					29 637 081

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Агроспецстрой".

...ование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Рахимбердиев М. С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

...и (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Raiymbek company".

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Товарищество с ограниченной ответственностью "Тараз-Технопроект".

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района".

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Садыров Е. К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт **Анапьяев А. У.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Олжабеков М. Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)