Типовая межведомственная форма № КС-3
Предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА № 4

выполненых работ за август 2021 год.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района".

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Агроспецстрой".

Договор: № 29 от 26 марта 2021 года.

Объект: "Строительство спортивно-оздоровительного комплекса в с. Туймекент Байзакского района Жамбылской области".

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тенге								
		С начала строительства по отчетный месяц всего, тенге	С начала года по отчетный месяц всего, тенге	В том числе			За отчетный месяц всего, тенге	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Объект: "Строительство спортивно-оздоровительного комплекса в с. Туймекент Байзакского района Жамбылской области".	187 331 819	187 331 819	166 893 467	0	20 438 352	42 129 474	21 691 122	0	20 438 352
2	В том числе НДС	20 071 266	20 071 266	17 881 443	0	2 189 823	4 513 872	2 324 049	0	2 189 823
3	Удержание 5% за гарантию качества	9 366 591	9 366 591				2 106 474			
4	Итого:	177 965 228	177 965 228				40 023 000			
5	Итого к оплате без НДС	158 897 525	158 897 525				35 734 822			
6	**НДС**	**19 067 703**	**19 067 703**				**4 288 179**			
9	Итого к оплате	177 965 227	177 965 227				40 023 000			

Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района".

Руководитель **Садыров Е. К.**

Товарищество с ограниченной ответственностью «Агроспецстрой».

Директор **Рахимбердиев М. С.**

...дарственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района".

...ество с ограниченной ответственностью "Агроспецстрой".

...да (контракт): № 29 от 26 марта 2021 года.

Акт № 1

выполненных работ по объекту: "Строительство спортивно-оздоровительного комплекса в с. Туймекент Байзакского района Жамбылской области".

за август 2021 года.

Раздел	Наименование работ	Сметная стоимость, тенге				Выполнено тенге									
						с начала строительства					за отчетный месяц				
		строительно-монтажных работ	оборудования	прочие затраты	всего	%	строительно-монтажных работ	оборудование	прочие затраты	всего	%	строительно-монтажных работ	оборудование	прочие затраты	всего
№ 02-01-01	общестроительные работы - КЖ,АС	175 586 212													
Раздел 1	Земляные работы	683 427			683 427	100%	683 427	-	-	683 427	0%	-	-	-	-
Раздел 2	Фундаменты	11 385 257			11 385 257	100%	11 385 257	-	-	11 385 257	0%	-	-	-	-
Раздел 3	Каркас (л.11-13)	33 930 645			33 930 645	100%	33 930 645	-	-	33 930 645	6%	1 986 658	-	-	1 986 658
Раздел 4	Каркас и кровля	79 226 249			79 226 249	91%	72 330 131	-	-	72 330 131	0%	-	-	-	-
Раздел 5	Проемы	17 014 611			17 014 611	64%	10 963 805	-	-	10 963 805	64%	10 963 805	-	-	10 963 805
Раздел 6	Полы	20 980 767			20 980 767	41%	8 541 012	-	-	8 541 012	35%	7 369 119	-	-	7 369 119
Раздел 7	Отделка	6 267 076			6 267 076	0%	-	-	-	-	0%	-	-	-	-
Раздел 8	Разные работы	6 098 181			6 098 181	0%	-	-	-	-	0%	-	-	-	-
№ 02-01-02	Водопровод и канализация	4 525 226	2 320 969		6 846 195	0%	-	-	-	-	0%	-	-	-	-
№ 02-01-03	Отопление и вентиляцию	6 120 843	20 276 143		26 396 986	77%	-	20 276 143	-	20 276 143	77%	-	20 276 143	-	20 276 143
№ 02-01-04	Оборудование	113 724	3 214 385		3 328 109	0%	-	-	-	-	0%	-	-	-	-
№ 02-01-05	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ	5 645 973	444 685		6 090 658	0%	-	-	-	-	0%	-	-	-	-
№ 02-01-06	ПОЖАРНУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ И ОПОВЕЩЕНИЕ О ПОЖАРЕ	2 280 936			2 280 936	0%	-	-	-	-	0%	-	-	-	-
№ 02-01-07	ТЕЛЕФОНИЗАЦИЮ	110 116			110 116	0%	-	-	-	-	0%	-	-	-	-
№ 02-01-08	РАДИОФИКАЦИЮ	406 028			406 028	0%	-	-	-	-	0%	-	-	-	-
№ 02-01-09	ЭЛЕКТРОЧАСОФИКАЦИЮ	123 867			123 867	0%	-	-	-	-	0%	-	-	-	-
№ 04-01-01	Комплектную трансформаторную подстанцию КТПН-100/10/0,4кВ	513 600	1 958 639		2 472 239	100%	513 600	1 958 639	-	2 472 239	0%	-	-	-	-
№ 04-02-01	Наружное освещение и кабельную линию 0,4 кВ	3 161 278	107 348		3 268 626	0%	-	-	-	-	0%	-	-	-	-
№ 04-03-01	Воздушную линию 10 кВ	444 721	89 830		534 551	100%	444 721	89 830	-	534 551	0%	-	-	-	-
№ 04-04-01	Дизельную электростанцию	303 465	5 099 689		5 403 154	100%	303 465	5 099 689	-	5 403 154	0%	-	-	-	-
№ 06-01-01	Наружные сети водопровода и канализации														
Раздел 1	Водопровода	2 050 676			2 050 676	100%	2 050 676	-	-	2 050 676	0%	-	-	-	-
Раздел 2	Внутриплощадочные сети канализации	1 873 520			1 873 520	100%	1 873 520	-	-	1 873 520	0%	-	-	-	-
№ 06-02-01	Септик сточных вод	2 731 266	4 066 071		6 797 337	100%	2 731 266	4 066 071	-	6 797 337	0%	-	-	-	-
№ 06-03-01	Газопровод	2 007 605	117 291		2 124 896	0%	-	-	-	-	0%	-	-	-	-
№ 07-01-01	Покрытие	7 875 752			7 875 752	0%	-	-	-	-	0%	-	-	-	-
№ 07-02-01	МАФ	3 039 962			3 039 962	0%	-	-	-	-	0%	-	-	-	-
№ 07-03-01	Озеленение	2 091 821			2 091 821	0%	-	-	-	-	0%	-	-	-	-
№ 07-04-01	Вертикальную планировку	710 502			710 502	0%	-	-	-	-	0%	-	-	-	-
	Итого по главе 2	194 912 929	26 256 182		221 169 111	80%	145 751 525	31 490 372	-	177 241 897	18%	20 319 582	20 276 143	-	40 595 725
	Итого по главам 1-7	221 717 100	37 695 050		259 412 148		145 751 525	31 490 372		177 241 897	16%	20 319 582	20 276 143		40 595 725
	Глава 8. Временные здания сооружения														
НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания сооружения 2,9%	6 429 796					4 226 794			4 226 794		589 268			589 268
	Всего по главе 8	6 429 796			6 429 796	66%	4 226 794			4 226 794	9%	589 268			589 268
	Итого по главам 1-8	228 146 894	37 695 050		265 841 943	68%	149 978 319	31 490 372		181 468 691	15%	20 908 850	20 276 143		41 184 993
	Глава 9. Дополнительные затраты на строительство														
НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,9%	2 053 322			2 053 322	66%	1 349 805			1 349 805	9%	188 180			188 180
	Всего по главе 9	2 053 322			2 053 322		1 349 805			1 349 805	9%	188 180			188 180
	Итого по главам 1-9	230 200 218	37 695 050		267 895 268	68%	151 328 124	31 490 372		182 818 496	15%	21 097 030	20 276 143		41 373 173
ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	4 604 004	37 695 050		4 604 004	79%	3 026 562	31 490 372		3 656 370	18%	421 941	20 276 143		827 463
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	234 804 223	37 695 050		272 499 272		154 354 687	31 490 372		185 845 059		21 518 970	20 276 143		41 795 113
	в том числе на 2020 год - 100 %	234 804 223	37 695 050	0	272 499 272	68%	154 354 687	31 490 372	-	185 845 059	15%	21 518 970	20 276 143	-	41 795 113
	Итого в текущих ценах на 2020 год	234 804 223	37 695 050	0	272 499 272	68%	154 354 687	31 490 372	-	185 845 059	15%	21 518 970	20 276 143	-	41 795 113

	вание работ	Сметная стоимость, тенге				Выполненно тенге									
						с начала строительства					за отчетный месяц				
		строительно-монтажных работ	оборудования	прочие затраты	всего	%	строительно-монтажных работ	оборудование	прочие затраты	всего	%	строительно-монтажных работ	оборудование	прочие затраты	всего
	НДС на 2020 год, - 12 %			32 699 913	32 699 913	68%			22 301 407	22 301 407	15%			5 015 414	5 015 414
	Итого в текущих ценах на 2021 год	234 804 223	37 695 050	32 699 913	305 199 185	68%	154 354 687	31 490 372	-	208 146 466	15%	21 518 970	20 276 143	-	46 810 527
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	234 804 223	37 695 050	32 699 913	305 199 185	68%	154 354 687	31 490 372	22 301 407	208 146 466	15%	21 518 970	20 276 143	5 015 414	46 810 527
	СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА Понижающий коф. К-0,9000000002285609				274 679 267,18					187 331 820					42 129 474
	Итого по акту тенге				274 679 267,18					187 331 820					42 129 474

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Агростеистрой".

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Рахимбердиев М. С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Raiymbek company".

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Товарищество с ограниченной ответственностью "Тараз-Технопроект".

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района".

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Садыров Е. К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт **Анапьяев А. У.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Олжабеков М. Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)