Типовая межведомственная форма № КС-3
Предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА № 5

выполненых работ за сентябрь 2021 год.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района".

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Агроспецстрой".

Договор: № 29 от 26 марта 2021 года.

Объект: "Строительство спортивно-оздоровительного комплекса в с. Туймекент Байзакского района Жамбылской области".

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тенге								
		С начала строительства по отчетный месяц всего, тенге	С начала года по отчетный месяц всего, тенге	В том числе			За отчетный месяц всего, тенге	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Объект: "Строительство спортивно-оздоровительного комплекса в с. Туймекент Байзакского района Жамбылской области".	216 399 434	216 399 434	195 961 082	0	20 438 352	29 067 615	29 067 615	0	0
2	В том числе НДС	23 185 654	23 185 654	20 995 830	0	2 189 823	3 114 387	3 114 387	0	0
3	Удержание 5% за гарантию качества	10 819 972	10 819 972				1 453 381			
4	Итого:	205 579 462	205 579 462				27 614 234			
5	Итого к оплате без НДС	183 553 091	183 553 091				24 655 566			
6	**НДС**	**22 026 371**	**22 026 371**				**2 958 668**			
9	Итого к оплате	205 579 461	205 579 461				27 614 234			

Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района".

Руководитель Садыров **Садыров Е. К.**

Товарищество с ограниченной ответственностью «Агроспецстрой».

Директор **Рахимбердиев М. С.**

Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района".

Товарищество с ограниченной ответственностью "Агроспецстрой".

Договор подряда (контракт): № 29 от 26 марта 2021 года.

Акт № 1

выполненных работ по объекту: "Строительство спортивно-оздоровительного комплекса в с. Туймекент Байзакского района Жамбылской области".

за сентябрь 2021 года.

Раздел	Наименование работ	Сметная стоимость, тенге				Выполнено тенге									
						с начала строительства					за отчетный месяц				
		строительно-монтажных работ	оборудования	прочие затраты	всего	%	строительно-монтажных работ	оборудование	прочие затраты	всего	%	строительно-монтажных работ	оборудование	прочие затраты	всего
№ 02-01-01	общестроительные работы - КЖ,АС	175 586 212													
Раздел 1	Земляные работы	683 427			683 427	100%	683 427	-	-	683 427	0%	-	-	-	-
Раздел 2	Фундаменты	11 385 257			11 385 257	100%	11 385 257	-	-	11 385 257	0%	-	-	-	-
Раздел 3	Каркас (л.11-13)	33 930 645			33 930 645	100%	33 930 645	-	-	33 930 645	0%	-	-	-	-
Раздел 4	Каркас и кровля	79 226 249			79 226 249	100%	79 226 249	-	-	79 226 249	9%	6 896 118	-	-	6 896 118
Раздел 5	Проемы	17 014 611			17 014 611	64%	10 963 805	-	-	10 963 805	0%	-	-	-	-
Раздел 6	Полы	20 980 767			20 980 767	81%	16 941 012	-	-	16 941 012	40%	8 400 000	-	-	8 400 000
Раздел 7	Отделка	6 267 076			6 267 076	50%	3 133 538	-	-	3 133 538	50%	3 133 538	-	-	3 133 538
Раздел 8	Разные работы	6 098 181			6 098 181	60%	3 650 000	-	-	3 650 000	60%	3 650 000	-	-	3 650 000
№ 02-01-02	Водопровод и канализация	4 525 226	2 320 969		6 846 195	0%	-	-	-	-	0%	-	-	-	-
№ 02-01-03	Отопление и вентиляцию	6 120 843	20 276 143		26 396 986	87%	2 700 000	20 276 143	-	22 976 143	10%	2 700 000	-	-	2 700 000
№ 02-01-04	Оборудование	113 724	3 214 385		3 328 109	0%	-	-	-	-	0%	-	-	-	-
№ 02-01-05	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ	5 645 973	444 685		6 090 658	40%	2 450 000	-	-	2 450 000	40%	2 450 000	-	-	2 450 000
№ 02-01-06	ПОЖАРНУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ И ОПОВЕЩЕНИЕ О ПОЖАРЕ	2 280 936			2 280 936	0%	-	-	-	-	0%	-	-	-	-
№ 02-01-07	ТЕЛЕФОНИЗАЦИЮ	110 116			110 116	0%	-	-	-	-	0%	-	-	-	-
№ 02-01-08	РАДИОФИКАЦИЮ	406 028			406 028	0%	-	-	-	-	0%	-	-	-	-
№ 02-01-09	ЭЛЕКТРОЧАСОФИКАЦИЮ	123 867			123 867	0%	-	-	-	-	0%	-	-	-	-
№ 04-01-01	Комплектную трансформаторную подстанцию КТПН-100/10/0,4кВ	513 600	1 958 639		2 472 239	100%	513 600	1 958 639	-	2 472 239	0%	-	-	-	-
№ 04-02-01	Наружное освещение и кабельную линию 0,4 кВ	3 161 278	107 348		3 268 626	0%	-	-	-	-	0%	-	-	-	-
№ 04-03-01	Воздушную линию 10 кВ	444 721	89 830		534 551	100%	444 721	89 830	-	534 551	0%	-	-	-	-
№ 04-04-01	Дизельную электростанцию	303 465	5 099 689		5 403 154	100%	303 465	5 099 689	-	5 403 154	0%	-	-	-	-
№ 06-01-01	Наружные сети водопровода и канализации														
Раздел 1	Водопровода	2 050 676			2 050 676	100%	2 050 676	-	-	2 050 676	0%	-	-	-	-
Раздел 2	Внутриплощадочные сети канализации	1 873 520			1 873 520	100%	1 873 520	-	-	1 873 520	0%	-	-	-	-
№ 06-02-01	Септик сточных вод	2 731 266	4 066 071		6 797 337	100%	2 731 266	4 066 071	-	6 797 337	0%	-	-	-	-
№ 06-03-01	Газопровод	2 007 605	117 291		2 124 896	0%	-	-	-	-	0%	-	-	-	-
№ 07-01-01	Покрытие	7 875 752			7 875 752	0%	-	-	-	-	0%	-	-	-	-
№ 07-02-01	МАФ	3 039 962			3 039 962	0%	-	-	-	-	0%	-	-	-	-
№ 07-03-01	Озеленение	2 091 821			2 091 821	0%	-	-	-	-	0%	-	-	-	-
№ 07-04-01	Вертикальную планировку	710 502			710 502	0%	-	-	-	-	0%	-	-	-	-
	Итого по главе 2	194 912 929	26 256 182		221 169 111	92%	172 981 181	31 490 372	-	204 471 553	12%	27 229 656	-	-	27 229 656
	Итого по главам 1-7	221 717 100	37 695 050		259 412 148		172 981 181	31 490 372		204 471 553	10%	27 229 656	-		27 229 656
	Глава 8. Временные здания сооружения														
НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания сооружения 2,9%	6 429 796					5 016 454			5 016 454		789 660			789 660
	Всего по главе 8	6 429 796			6 429 796	78%	5 016 454			5 016 454	12%	789 660			789 660
	Итого по главам 1-8	228 146 894	37 695 050		265 841 943	79%	177 997 635	31 490 372		209 488 007	11%	28 019 316	-		28 019 316
	Глава 9. Дополнительные затраты на строительство														
НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,9%	2 053 322			2 053 322	78%	1 601 979			1 601 979	12%	252 174			252 174
	Всего по главе 9	2 053 322			2 053 322		1 601 979			1 601 979	12%	252 174			252 174
	Итого по главам 1-9	230 200 218	37 695 050		267 895 268	79%	179 599 614	31 490 372		211 089 986	11%	28 271 490	-		28 271 490
ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	4 604 004	37 695 050		4 604 004	92%	3 591 992	31 490 372		4 221 800	12%	565 430	-		565 430
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	234 804 223	37 695 050		272 499 272		183 191 606	31 490 372		214 681 978		28 836 920	-		28 836 920
	в том числе на 2020 год - 100 %	234 804 223	37 695 050	0	272 499 272	79%	183 191 606	31 490 372	-	214 681 978	11%	28 836 920	-	-	28 836 920
	Итого в текущих ценах на 2020 год	234 804 223	37 695 050	0	272 499 272	79%	183 191 606	31 490 372	-	214 681 978	11%	28 836 920	-	-	28 836 920

	ание работ	Сметная стоимость, тенге				Выполненно тенге								
						с начала строительства					за отчетный месяц			
		строительно-монтажных работ	оборудования	прочие затраты	всего	%	строительно-монтажных работ	оборудование	прочие затраты	всего	%	строительно-монтажных работ	оборудование	прочие затраты	всего
	НДС на 2020 год, - 12 %			32 699 913	32 699 913	79%			25 761 837	25 761 837	11%			3 460 430	3 460 430
	Итого в текущих ценах на 2021 год	234 804 223	37 695 050	32 699 913	305 199 185	79%	183 191 606	31 490 372	-	240 443 816	11%	28 836 920	-	-	32 297 350
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	234 804 223	37 695 050	32 699 913	305 199 185	79%	183 191 606	31 490 372	25 761 837	240 443 816	11%	28 836 920	-	3 460 430	32 297 350
	СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА Понижающий коф. К-0,900000002285609				274 679 267,18					216 399 435					29 067 615
	Итого по акту тенге				274 679 267,18					216 399 435					29 067 615

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Агроспецстрой".

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Рахимбердиев М. С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района".

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Садыров Е. К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора

Товарищество с ограниченной ответственностью "Raiymbek company".

Место печати (при наличии)

Эксперт Анапьяев А. У.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Товарищество с ограниченной ответственностью "Тараз-Технопроект".

Олжабеков М. Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)