Типовая межведомственная форма № КС-3
Предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА № 6

выполненых работ за октябрь 2021 год.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района".

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Агроспецстрой".

Договор: № 29 от 26 марта 2021 года.

Объект: "Строительство спортивно-оздоровительного комплекса в с. Туймекент Байзакского района Жамбылской области".

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тенге								
		С начала строительства по отчетный месяц всего, тенге	С начала года по отчетный месяц всего, тенге	В том числе			За отчетный месяц всего, тенге	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Объект: "Строительство спортивно-оздоровительного комплекса в с. Туймекент Байзакского района Жамбылской области".	230 609 960	230 609 960	210 171 608	0	20 438 352	14 210 526	14 210 526	0	0
2	В том числе НДС	24 708 210	24 708 210	22 518 387	0	2 189 823	1 522 556	1 522 556	0	0
3	Удержание 5% за гарантию качества	11 530 498	11 530 498				710 526			
4	Итого:	219 079 462	219 079 462				13 500 000			
5	Итого к оплате без НДС	195 606 663	195 606 663				12 053 571			
6	**НДС**	**23 472 800**	**23 472 800**				**1 446 429**			
9	Итого к оплате	219 079 461	219 079 461				13 500 000			

Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района".

Руководитель Садыров **Садыров Е. К.**

Товарищество с ограниченной ответственностью «Агроспецстрой».

ТОО "Агроспецстрой" ЖШС

Директор **Рахимбердиев М. С.**

...ное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района".

...варищество с ограниченной ответственностью "Атроспецстрой".

...подряда (контракт): № 29 от 26 марта 2021 года.

Акт № 1

выполненных работ по объекту: "Строительство спортивно-оздоровительного комплекса в с. Туймекент Байзакского района Жамбылской области".

за октябрь 2021 года.

Раздел	Наименование работ	Сметная стоимость, тенге				Выполнено тенге									
						с начала строительства					за отчетный месяц				
		строительно-монтажных работ	оборудования	прочие затраты	всего	%	строительно-монтажных работ	оборудование	прочие затраты	всего	%	строительно-монтажных работ	оборудование	прочие затраты	всего
№ 02-01-01	общестроительные работы - КЖ,АС	175 586 212													
Раздел 1	Земляные работы	683 427			683 427	100%	683 427	-	-	683 427	0%	-	-	-	-
Раздел 2	Фундаменты	11 385 257			11 385 257	100%	11 385 257	-	-	11 385 257	0%	-	-	-	-
Раздел 3	Каркас (л.11-13)	33 930 645			33 930 645	100%	33 930 645	-	-	33 930 645	0%	-	-	-	-
Раздел 4	Каркас и кровля	79 226 249			79 226 249	100%	79 226 249	-	-	79 226 249	0%	-	-	-	-
Раздел 5	Проемы	17 014 611			17 014 611	82%	13 963 805	-	-	13 963 805	18%	3 000 000	-	-	3 000 000
Раздел 6	Полы	20 980 767			20 980 767	81%	16 941 012	-	-	16 941 012	0%	-	-	-	-
Раздел 7	Отделка	6 267 076			6 267 076	50%	3 133 538	-	-	3 133 538	0%	-	-	-	-
Раздел 8	Разные работы	6 098 181			6 098 181	93%	5 650 000	-	-	5 650 000	33%	2 000 000	-	-	2 000 000
№ 02-01-02	Водопровод и канализация	4 525 226	2 320 969		6 846 195	66%	4 500 000	-	-	4 500 000	66%	4 500 000	-	-	4 500 000
№ 02-01-03	Отопление и вентиляцию	6 120 843	20 276 143		26 396 986	87%	2 700 000	20 276 143	-	22 976 143	0%	-	-	-	-
№ 02-01-04	Оборудование	113 724	3 214 385		3 328 109	0%	-	-	-	-	0%	-	-	-	-
№ 02-01-05	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ	5 645 973	444 685		6 090 658	89%	5 450 000	-	-	5 450 000	49%	3 000 000	-	-	3 000 000
№ 02-01-06	ПОЖАРНУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ И ОПОВЕЩЕНИЕ О ПОЖАРЕ	2 280 936			2 280 936	0%	-	-	-	-	0%	-	-	-	-
№ 02-01-07	ТЕЛЕФОНИЗАЦИЮ	110 116			110 116	0%	-	-	-	-	0%	-	-	-	-
№ 02-01-08	РАДИОФИКАЦИЮ	406 028			406 028	0%	-	-	-	-	0%	-	-	-	-
№ 02-01-09	ЭЛЕКТРОЧАСОФИКАЦИЮ	123 867			123 867	0%	-	-	-	-	0%	-	-	-	-
№ 04-01-01	Комплектную трансформаторную подстанцию КТПН-100/10/0,4кВ	513 600	1 958 639		2 472 239	100%	513 600	1 958 639	-	2 472 239	0%	-	-	-	-
№ 04-02-01	Наружное освещение и кабельную линию 0,4 кВ	3 161 278	107 348		3 268 626	0%	-	-	-	-	0%	-	-	-	-
№ 04-03-01	Воздушную линию 10 кВ	444 721	89 830		534 551	100%	444 721	89 830	-	534 551	0%	-	-	-	-
№ 04-04-01	Дизельную электростанцию	303 465	5 099 689		5 403 154	100%	303 465	5 099 689	-	5 403 154	0%	-	-	-	-
№ 06-01-01	Наружные сети водопровода и канализации														
Раздел 1	Водопровода	2 050 676			2 050 676	100%	2 050 676	-	-	2 050 676	0%	-	-	-	-
Раздел 2	Внутриплощадочные сети канализации	1 873 520			1 873 520	100%	1 873 520	-	-	1 873 520	0%	-	-	-	-
№ 06-02-01	Септик сточных вод	2 731 266	4 066 071		6 797 337	100%	2 731 266	4 066 071	-	6 797 337	0%	-	-	-	-
№ 06-03-01	Газопровод	2 007 605	117 291		2 124 896	0%	-	-	-	-	0%	-	-	-	-
№ 07-01-01	Покрытие	7 875 752			7 875 752	10%	811 988	-	-	811 988	10%	811 988	-	-	811 988
№ 07-02-01	МАФ	3 039 962			3 039 962	0%	-	-	-	-	0%	-	-	-	-
№ 07-03-01	Озеленение	2 091 821			2 091 821	0%	-	-	-	-	0%	-	-	-	-
№ 07-04-01	Вертикальную планировку	710 502			710 502	0%	-	-	-	-	0%	-	-	-	-
	Итого по главе 2	194 912 929	26 256 182		221 169 111	98%	186 293 169	31 490 372	-	217 783 541	6%	13 311 988	-	-	13 311 988
	Итого по главам 1-7	221 717 100	37 695 050		259 412 148		186 293 169	31 490 372		217 783 541	5%	13 311 988	-		13 311 988
	Глава 8. Временные здания сооружения														
НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания сооружения 2,9%	6 429 796					5 402 502			5 402 502		386 048			386 048
	Всего по главе 8	6 429 796			6 429 796	84%	5 402 502			5 402 502	6%	386 048			386 048
	Итого по главам 1-8	228 146 894	37 695 050		265 841 943	84%	191 695 671	31 490 372		223 186 043	5%	13 698 036	-		13 698 036
	Глава 9. Дополнительные затраты на строительство														
НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,9%	2 053 322			2 053 322	84%	1 725 261			1 725 261	6%	123 282			123 282
	Всего по главе 9	2 053 322			2 053 322		1 725 261			1 725 261	6%	123 282			123 282
	Итого по главам 1-9	230 200 218	37 695 050		267 895 268	84%	193 420 932	31 490 372		224 911 304	5%	13 821 318	-		13 821 318
ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	4 604 004	37 695 050		4 604 004	98%	3 868 419	31 490 372		4 498 226	6%	276 426	-		276 426
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	234 804 223	37 695 050		272 499 272		197 289 351	31 490 372		228 779 723		14 097 744	-		14 097 744
	в том числе на 2020 год - 100 %	234 804 223	37 695 050	0	272 499 272	84%	197 289 351	31 490 372	-	228 779 723	5%	14 097 744	-	-	14 097 744
	Итого в текущих ценах на 2020 год	234 804 223	37 695 050	0	272 499 272	84%	197 289 351	31 490 372	-	228 779 723	5%	14 097 744	-	-	14 097 744

	Наименование работ	Сметная стоимость, тенге				Выполнено тенге									
						с начала строительства					за отчетный месяц				
		строительно-монтажных работ	оборудования	прочие затраты	всего	%	строительно-монтажных работ	оборудование	прочие затраты	всего	%	строительно-монтажных работ	оборудование	прочие затраты	всего
	НДС на 2020 год, - 12 %			32 699 913	32 699 913	84%	-		27 453 567	27 453 567	5%			1 691 729	1 691 729
	Итого в текущих ценах на 2021 год	234 804 223	37 695 050	32 699 913	305 199 185	84%	197 289 351	31 490 372	-	256 233 289	5%	14 097 744	-	-	15 789 474
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	234 804 223	37 695 050	32 699 913	305 199 185	84%	197 289 351	31 490 372	27 453 567	256 233 289	5%	14 097 744	-	1 691 729	15 789 474
	СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА Понижающий коф. К-0,900000002285609				274 679 267,18					230 609 961					14 210 526
	Итого по акту тенге				274 679 267,18					230 609 961					14 210 526

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Агроспецстрой".

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ахтербердиев М. С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Raiymbek company".

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Товарищество с ограниченной ответственностью "Тараз-Технопроект".

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района".

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Сальков Е. К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт Анпияев А. У.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Олжабеков М. Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)