Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "БарсСтройCompany"

Стройка: Строительно-монтажные работы по объекту: "Строительство сетей газоснабжения к жилому дому № 2 в мкр Юбилейный, г. Костанай"

Объект: Наружные газопроводы

Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктуры от 04.05.2022 г. №252

Договор о государственных закупках работ №202 от 18.07.2022 г.

А К Т №2

приемки выполненных работ

за август 2022 года

Основание ГСН.СО

Составлен(а) в текущих ценах 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
1	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (снятие ПРС)										
			м3 грунта	3,83		44,71	44,71	171	172	–	49	237
						–	17,63	–	68		18	
2	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (восстановление ПРС)										
			м3 грунта	3,83		44,71	44,71	171	172	–	49	237
						–	17,63	–	68		18	
3	1101-0101-0428 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3										
			м3 грунта	17,32		334,28	334,28	5790	5790	–	668	6975
						–	53,58	–	928		517	
4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Kтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2										
			м3 грунта	0,53		2239,78	–	1187	–	–	855	2205
						2239,78	–	1187	–		163	
5	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,53		1354,20	180,18	718	96	–	644	1470
						1174,02	52,46	622	28		109	
6	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,583		1660,00	–	968	–	968	–	1045

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–		77	
7	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 (засыпка траншеи песком)									
			м3 грунта	1,72	886,77	–	1525	–	–	1098	2833
					886,77	–	1525	–		210	
8	211-401-0101 РСНБ РК 2015 к-1,1	Песок ГОСТ 8736-2014 природный									
			м3	1,892	1660,00	–	3141	–	3141	–	3392
					–	–	–	–		251	
9	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 (засыпка металлического выхода)									
			м3 грунта	2,09	886,77	–	1853	–	–	1334	3442
					886,77	–	1853	–		255	
10	211-401-0101 РСНБ РК 2015 к-1,1	Песок ГОСТ 8736-2014 природный									
			м3	2,299	1660,00	–	3816	–	3816	–	4121
					–	–	–	–		305	
11	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1									
			м3 грунта	13,49	31,40	31,40	424	424	–	120	588
					–	12,38	–	167		44	
12	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	13,49	175,67	80,74	2370	1089	–	1304	3968
					94,93	39,35	1281	531		294	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				22134	7743	7925	6121	30513
							6468	1790	–	2261	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				22134				
	Всего заработная плата		Тенге					8258			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7925				
		Накладные расходы	Тенге				6121				
		Сметная прибыль	Тенге				2261				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				30516				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					8258			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				30516				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					8258			

РАЗДЕЛ 2. Полиэтиленовый подземный газопровод низкого давления

13	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка									
			км трубопровода	0,0075	343002,48	87517,12	2573	657	–	2095	5042
					255433,00	26766,70	1916	201		373	
14	241-202-0210 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм									
			м	7,575	797,00	–	6037	–	6037	–	6520

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–		483	
15	1125-0126-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 к-0,18	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом (Д-63 мм)	км трубопровода	0,0075	60153,77 12418,38	46442,93 10304,70	451 93	348 77	10	155 48	655
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
16	1125-0127-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 к-0,18	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание гидравлическое(Д-63 мм)	км трубопровода	0,0075	-114112,19 -9801,00	-103839,67 -19780,47	-856 -74	-778 -148	-4	-202 -85	-1143
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
17	1125-0127-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 к-0,18	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа (Д-63 мм)	км трубопровода	0,0075	172194,30 42662,88	129352,52 30996,59	1291 320	970 232	1	503 144	1937
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
18	1124-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	1	10641,88 8189,82	1178,22 –	10642 8190	1178 –	1274	8108 1500	20250
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
19	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	5	1524,26 570,49	953,77 284,41	7621 2852	4769 1422	–	4232 948	12801
20	241-210-0611 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	1	4497,00 –	– –	4497 –	– –	4497	– 360	4857
21	241-211-0606 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	2	880,00 –	– –	1760 –	– –	1760	– 141	1901
22	241-215-0301 РСНБ РК 2015	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х63 мм	шт.	1	7061,00 –	– –	7061 –	– –	7061	– 565	7626
23	241-213-0306 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	1647,00 –	– –	1647 –	– –	1647	– 132	1779
24	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 к-0,3 прим.	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля	0,0075	31631,42 9991,80	21639,62 4914,05	237 75	162 37	–	68 24	330
25	249-101-0202 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная	м	7,5	32,00 –	– –	240 –	– –	240	– 19	259

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами									
			болт	1	164,93	0,95	165	–	–	113	301
					163,98	0,45	164	–		22	
27	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный									
			т	0,0000324	647579,00	–	21	–	21	–	23
					–	–	–	–		2	
28	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 к-0,3 прим.	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее									
			км кабели	0,0105	31631,42	21639,62	332	228	–	95	462
					9991,80	4914,05	105	52		34	
29	243-142-0107 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 2,5 мм2									
			км	0,0105	99903,00	–	1049	–	1049	–	1133
					–	–	–	–		84	
30	1125-0128-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования									
			стык	2	40918,09	37995,04	81836	75990	–	18002	107825
					2923,05	6967,93	5846	13936		7987	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				126604	83524	23593	33169	172558
							19487	15809	–	12781	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				569				
	Всего заработная плата		Тенге					269			
		Накладные расходы	Тенге				163				
		Сметная прибыль	Тенге				58				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				790				
		Сметная заработная плата	Тенге					269			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				125870				
	Материалы		Тенге				1281				
	Всего заработная плата		Тенге					34863			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				22312				
		Накладные расходы	Тенге				32893				
		Сметная прибыль	Тенге				12701				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				171464				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата	Тенге					34863			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				165				
	Всего заработная плата		Тенге					164			
		Накладные расходы	Тенге				113				
		Сметная прибыль	Тенге				22				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				300				
		Сметная заработная плата	Тенге					164			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				172554				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата	Тенге					35296			

РАЗДЕЛ 3. Стальной подземный газопровод низкого давления

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0045	791590,71 552384,00	228834,89 105052,54	3562 2486	1030 473	46	2929 519	7010
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
32	241-102-0139 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	4,518	1213,00 –	– –	5480 –	– –	5480	– 438	5918
33	1125-0126-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 к-0,143	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом (д-50 мм)	км трубопровода	0,0045	50369,50 9865,71	38638,08 8816,20	227 44	174 40	9	77 24	328
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
34	1125-0211-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	2	26210,54 1439,04	24761,60 4541,04	52421 2878	49523 9082	20	10884 5064	68369
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
35	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0006	1111612,78 560358,40	532535,10 168343,93	667 336	320 101	11	433 88	1188
36	241-112-0125 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	1	581,00 –	– –	581 –	– –	581	– 46	627
37	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием (футляр)	км трубопровода	0,0008	577580,13 443880,00	119104,03 46599,46	462 355	95 37	12	388 68	919
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
38	241-102-0162 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м	0,8032	2184,00 –	– –	1754 –	– –	1754	– 140	1894
39	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 к-0,11	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью (Д-89 мм)	футляр	1	20179,22 1189,15	355,55 8,24	20179 1189	355 8	18635	1185 1709	23074
		В ТОМ ЧИСЛЕ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	1122-0601-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0045	266637,69 255348,00	154,44 44,97	1200 1149	– –	51	1138 187	2525
41	1122-0601-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0008	300740,13 289296,00	308,88 89,94	241 231	– –	10	229 38	508
42	236-102-0501 РСНБ РК 2015	Праймер из каучуково-смоляной композиции НК-50	кг	0,12	526,00 –	– –	63 –	– –	63	– 5	68
43	236-102-0502 РСНБ РК 2015	Лента полимерная с клеевым слоем, толщиной 0,63 мм, внутренняя	кг	1,67	1364,00 –	– –	2278 –	– –	2278	– 182	2460
44	236-102-0503 РСНБ РК 2015	Лента полимерная с клеевым слоем, толщиной 0,63 мм наружная (обертка)	кг	0,74	1364,00 –	– –	1009 –	– –	1009	– 81	1090
45	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка (штуцер для продувки)	т фасонных частей	0,00013	1111612,78 560358,40	532535,10 168343,93	145 73	69 22	3	94 19	258
46	261-301-0254 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,00013	340239,00 –	– –	44 –	– –	44	– 4	48
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				90313 8741	51566 9763	30006 –	17357 8612	116284
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				90313				
	Материалы		Тенге				18794				
	Всего заработная плата		Тенге					18504			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				11209				
		Накладные расходы	Тенге				17357				
		Сметная прибыль	Тенге				8612				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				116282				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	Тенге					18504			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				116282				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	Тенге					18504			

РАЗДЕЛ 4. Стальной надземный газопровод низкого давления

47	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,1485	791590,71 552384,00	228834,89 105052,54	117551 82029	33982 15600	1540	96653 17136	231340

В ТОМ ЧИСЛЕ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	1125-0126-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом (д-25 мм)	км трубопровода	0,024	25948,01 4898,36	19183,94 4377,27	623 118	460 105	45	203 66	892
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
49	1125-0126-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом (д-50 мм)	км трубопровода	0,1245	50369,50 9865,71	38638,08 8816,20	6271 1228	4811 1098	232	2117 671	9059
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
50	241-102-0108 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,8 мм	м	24,096	369,00 --	-- --	8891 --	-- --	8891	-- 711	9602
51	241-102-0139 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	124,998	1213,00 --	-- --	151623 --	-- --	151623	-- 12130	163753
52	1125-0211-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	12	26210,54 1439,04	24761,60 4541,04	314526 17268	297139 54492	119	65302 30386	410215
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
53	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,012	1111612,78 560358,40	532535,10 168343,93	13339 6724	6390 2020	225	8657 1760	23756
54	ТПРАЙС стр.1	Соединение изолирующее фланцевое ИФС DN50	шт	1	14484,00 --	-- --	14484 --	-- --	14484	-- 1159	15643
55	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2	636,14 573,44	41,58 --	1272 1147	83 --	42	1135 193	2600
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
56	241-116-0207 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	1406,00 --	-- --	2812 --	-- --	2812	-- 225	3037
57	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	9	1746,62 1501,21	95,28 44,97	15720 13511	858 405	1351	13776 2360	31856
		В ТОМ ЧИСЛЕ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	242-207-3901 РСНБ РК 2015 прим.	Кран латунный пробковый конусный натяжной муфтовый, с рукояткой, Т до +50°С, PN 10, марки 11б34бк (11Б126к) ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	8	765,00 –	– –	6120 –	– –	6120	– 490	6610
59	242-207-4106 РСНБ РК 2015 прим.	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки 11Б41п (11Б126к) ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	1	10388,00 –	– –	10388 –	– –	10388	– 831	11219
60	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0241	1111612,78 560358,40	532535,10 168343,93	26790 13505	12834 4057	451	17386 3534	47710
61	241-112-0109 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х3,0 мм	шт.	16	181,00 –	– –	2896 –	– –	2896	– 232	3128
62	241-112-0125 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	34	581,00 –	– –	19754 –	– –	19754	– 1580	21334
63	241-117-0408 РСНБ РК 2015	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 57х4,0 мм	шт.	2	457,00 –	– –	914 –	– –	914	– 73	987
64	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка (штуцер для продувки)	т фасонных частей	0,00026	1111612,78 560358,40	532535,10 168343,93	289 146	139 44	4	188 38	515
65	261-301-0254 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,00026	340239,00 –	– –	88 –	– –	88	– 7	95
66	1109-0305-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	т конструкций	0,08668	137250,74 135164,70	2086,04 541,85	11897 11716	181 47	–	8117 1601	21615
67	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	76,692	537,00 –	– –	41184 –	– –	41184	– 3295	44479
68	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,010208	647579,00 –	– –	6610 –	– –	6610	– 529	7139

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 к-2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за два раза)	м2	9,68	164,68 58,70	3,85 0,60	1594 568	37 6	989	396 159	2149
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		Окраска газопровода									
70	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 к-2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз (за два раза)	м2	24,81	193,68 100,42	5,43 0,60	4805 2491	135 15	2179	1729 523	7057
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
71	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 к-2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за два раза)	м2	24,81	164,68 58,70	3,85 0,60	4086 1456	96 15	2534	1015 408	5509
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		Шкаф для крана д-25 мм - 8 шт.									
72	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,603712	66064,43 58483,00	2971,26 541,85	39884 35307	1794 327	2783	24587 5158	69629
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
73	222-525-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,517232	594029,00 –	– –	307251 –	– –	307251	– 24580	331831
74	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,002256	647579,00 –	– –	1461 –	– –	1461	– 117	1578
75	222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,08648	594087,00 –	– –	51377 –	– –	51377	– 4110	55487
76	1109-0701-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 прим.	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. И., отовление (ключ)	т конструкций	0,011092	248055,02 159720,00	83965,20 4304,90	2751 1772	932 48	47	1255 321	4327
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
77	222-504-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,001144	741626,00 –	– –	848 –	– –	848	– 68	916
78	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,001948	647579,00	–	1261	–	1261	–	1362

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–		101	
79	261-107-0629 РСНБ РК 2015 прим.	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	8	827,00 –	– –	6616 –	– –	6616	– 529	7145
80	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 к-2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за два раза)	м2	20,72	164,68 58,70	3,85 0,60	3412 1216	79 12	2117	848 341	4601
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		Шкаф для крана д-50 мм - 1 шт.									
81	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,096794	66064,43 58483,00	2971,26 541,85	6395 5661	287 52	447	3942 827	11164
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
82	222-525-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,064654	594029,00 –	– –	38406 –	– –	38406	– 3073	41479
83	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000282	647579,00 –	– –	183 –	– –	183	– 15	198
84	222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,03214	594087,00 –	– –	19094 –	– –	19094	– 1528	20622
85	1109-0701-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 прим.	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,0013865	248055,02 159720,00	83965,20 4304,90	344 221	116 6	7	157 40	541
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
86	222-504-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,000143	741626,00 –	– –	106 –	– –	106	– 8	114
87	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0002435	647579,00 –	– –	158 –	– –	158	– 13	171
88	261-107-0629 РСНБ РК 2015 прим.	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	1	827,00 –	– –	827 –	– –	827	– 66	893

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 к-2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за два раза)**									
			м2	5,18	164,68	3,85	853	20	529	212	1150
					58,70	0,60	304	3		85	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				1265754	360373	708993	247675	1634507
							196388	78352	–	121077	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1634506				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								180
		Сметная заработная плата	Тенге					274740			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1953857,56
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				231084				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					503206			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					105714			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						770513		
		- Накладные расходы	Тенге							304322	
		- Сметная прибыль	Тенге							144731	
		Временные здания и сооружения 0,9%									17584,72
		ИТОГО									1971442,28
		Непредвиденные затраты 2%									39428,85
		ИТОГО									2010871,12
		Итого с коэффициентом понижения К=0,95									1910327,57
		НДС-12%									229239,31
		ИТОГО ВЫПОЛНЕНО ПО АКТУ									2139566,87

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "БарсСтройСервису"
БИН130940012130

Директор_____ **Бекжанов Т.Р.**

Эксперт технического надзора:
ТОО «AiRi»

_____ **Ахметжанов К.**
ИИН 960223350961
№ KZ33VJE00068473; № KZ96VJE00067727;№ KZ50VJE00067294

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
БИН 060140015369

Инспектор _____ **Имашмагумова М.Б.**

Эксперт авторского надзора:
ТОО «Костанайгражданпроект»

_____ **Маклюк А.Л.**