Заказчик: Терешкова Л.М., ИИН 850103450990
Подрядчик: ТОО «ENDEAVOUR ПВ», БИН 141140019034

Наименование объекта:Строительство индивидуального жилого дома по адресу: город Павлодар, улица 2-ая Советов, дом 36/1

Акт № 1

приемки выполненных работ от 29.08.2022 г.

Общестроительные работы

Составлена в ценах 2021 г.

№№ п/п	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
			Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 *м3 грунта*	46,6	23,36	22,08	17441	16485	4954	0,00888	7
			1,28	5,56	956	4151	97	0,0193	14
2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; *м3 грунта*	2,4	262,72	–	5885	–	6650	1,848	41
			262,72	–	5885	–	113	–	–
3	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м во временный отвал *м3 грунта*	46,6	9,24	9,24	6899	6899	2173	–	–
			–	3	–	2240	97	0,0115	9

5	Перемещение из временного отвала грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м								
	м3 грунта	46,6	9,24	9,24	6899	6899	2173	–	–
			–	3	–	2240	97	0,0115	9
7	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м (с наружной стороны)								
	м3 грунта	37	6,48	6,48	1277	1277	402	–	–
			–	2,1	–	414	97	0,00806	2
8	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками								
	м3 уплотненного грунта	37	21,55	4,52	4245	890	3254	0,108	21
			17,03	–	3355	–	97	–	–
9	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы								
	м3 грунта	15	134,1	–	20115	–	22730	0,972	146
			134,1	–	20115	–	113	–	–
13	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 0,5 т в котловане глубиной до 4 м								
	шт сборных конструкций	33	302,09	197,24	9969	6509	7963	0,652	22
			104,85	67,51	3460	2228	140	0,2499	8
14	Блоки и плиты фундаментные, из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*)								
	м3	7,26	22700		164802				
33	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм								
	т	0,3964	50900		121977				
34	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм								
	т	0,336	45300		15221				
35	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм								
	т	0,512	62000		31744				
38	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя								
	м2 поверхности	125,9	245,44	3,82	104533	1627	19494	0,212	90
			37,35	1,44	15907	613	118	0,007	3

39	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 2 слоя гидроизолом								
	м2 поверхности	81,6	807,91	11,21	98242	1363	5124	0,201	24
			31,5	4,21	3830	512	118	0,0205	2
	Итого				**2942186**	**126633**	**352301**		**1938**
					273705	**44344**			**188**

Стоимость: материалов, тенге	2541848
Накладные расходы, тенге	352301
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	197669
Всего	**3492156**
НДС 12%	419059
Всего по акту:	**3 911 215**

Сдал (Подрядчик)
ТОО «ENDEAVOUR ПВ»,
БИН 141140019034

директор_____Шимолин М.В.

Принял (Заказчик)
Терешкова Л.М.
ИИН 850103450990

_____Терешкова Л.М.

Объемы проверил:
Технический надзор:
ТОО "Сервис Технадзор-ПВ"
БИН 200640017334

директор _____ Исаев К. К.

Авторский надзор:
ТОО «EGGOHOLDING»
БИН 060940002980

директор _____ Терешков В.И.