Форма №КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек" акимата района Байдибек

Технический надзор: ТОО "Люкс Строй Инжиниринг"

Подрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ"

Договор: Договор инвестирования и Меморандум о безвозмездной помощи б/н от 03.10.2024 г.

Наименование объекта: Строительство электроснабжения на жилой дом №32 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за Октябрь месяц 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор ДИ и МБП		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		б/н от 03.10.2024 г.				ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство электроснабжения на жилой дом №32 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области	3 830 150,89	3 419 777,58							410 373,31	3 830 150,89
Всего по стройке	3 830 150,89	3 419 777,58							410 373,31	3 830 150,89

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек" акимата района Байдибек

Азизханов Ж. С.

Технический надзор :

Директор ТОО "Люкс Строй Инжиниринг"

Усенов С.Б.

Подрядчик:

Директор ТОО "Стройкомплект-КБ"

Аликулов Г.А.

Наименование стройки - Строительство электроснабжения на жилой дом №32 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Октябрь месяц 2024 г.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек" акимата района Байдибек
Технический надзор: ТОО "Люкс Строй Инжиниринг"
Авторский надзор: ТОО "ЮЖБЭСТПРОЕКТ"
Подрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ" Договор инвестирования и Меморандум о безвозмездной помощи б/н от 03.10.2024 г.

Номер по порядку	№ п/п по локальной смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**2832017**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			426394
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*221585*
			машины и механизмы	тенге			296778
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*76682*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			2108846
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	109		
		Раздел 1.	**Строительство ВЛ-10кВ**				**1758802**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			276893
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*146767*
			машины и механизмы	тенге			231951
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*58964*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1249958
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	73		
			Кабельно-проводниковая продукция				
1	1	1320-0203-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах	**км**	**0,123**	**3 432 778**	**422232**
			Формула объема = (123).0,001				
2	2	243-701-0720 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0** Формула объема = 123.1,02	**м**	**125,46**	**1 986**	**249164**
			Железобетонные элементы				
3	3	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка** Состав работ: 1. Сборка опор 2. Установка изоляторов 3. Присоединение заземляющих проводников к стальным деталям опор 4. Бурение ям с доработкой вручную 5. Установка и выверка опор с засыпкой ям и трамбованием грунта 6. Нумерация опор и закрепление предупредительных плакатов	**опора**	**1**	**25 203**	**25203**

1	2	3	4	5	6	7	8
			Формула объема = 2:2				
4	4	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	**Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и**	шт.	2	4 397	8794
5	5	225-204-0312 *РСНБ РК 2022*	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-5А**	шт.	2	62 129	124258
			Стальные конструкции				
6	6	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	**Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012/Проводник ЗП-21/**	шт.	1	1 737	1737
7	7	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	**Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012/Проводник ЗП-22/**	шт.	2,7	1 737	4690
8	8	252-207-3953 *РСНБ РК 2022*	**Оголовок ОГ 15, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012/ОГ-56/**	шт.	1	26 988	26988
9	9	252-207-0532 *РСНБ РК 2022*	**Траверс типа ТМ-7, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012/ТМ77/**	шт.	1	31 936	31936
10	10	252-207-3926 *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн У 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	1	37 251	37251
11	11	252-207-0221 *РСНБ РК 2022*	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-41 хомут, Т.П.3.407.1-143**	шт.	2	1 520	3040
			Линейная арматура				
12	12	252-207-2108 *РСНБ РК 2022*	**Вязка спиральная типа СО70**	шт.	8	1 185	9480
13	13	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	**Скрепа для ленты типа СОТ36**	шт.	4	257	1028
14	14	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	**Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная**	м	5,2	1 299	6755
15	15	252-207-0525 *РСНБ РК 2022*	**Искровой разрядник SDI10.3**	шт.	3	6 834	20502
16	16	252-207-0525 *РСНБ РК 2022*	**Искровой промежуток SDI20.3**	шт.	3	6 834	20502
17	17	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	**Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37**	шт.	3	16 899	50697
18	18	252-108-0607 *РСНБ РК 2022*	**Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150**	шт.	3	14 295	42885
19	19	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	**Зажим ответвительный типа SL37.2**	шт.	5	2 421	12105
20	20	252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.1**	шт.	6	3 120	18720
21	21	252-207-2615 *РСНБ РК 2022*	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.127**	шт.	5	3 120	15600
22	22	252-207-2619 *РСНБ РК 2022*	**Зажим прокалывающий типа SLW25.22**	шт.	3	9 369	28107
23	23	252-207-2111 *РСНБ РК 2022*	**Вязка спиральная типа SO115.5073**	комплект	6	29 675	178050
24	24	252-207-1126 *РСНБ РК 2022*	**Зажим анкерный типа SO118.1201S**	шт.	2	25 661	51322
25	25	252-202-0510 *РСНБ РК 2022*	**Зажим поддерживающий типа SO130**	шт.	2	6 805	13610
26	26	252-202-0514 *РСНБ РК 2022*	**Зажим поддерживающий типа SO150**	шт.	1	100 559	100559
27	27	252-207-1150 *РСНБ РК 2022*	**Зажим анкерный типа SO255**	шт.	3	33 138	99414
28	28	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	**Кожух защитный типа SP15 для зажима**	шт.	5	561	2805
			Металлопрокат				
29	29	6124-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Установка 3. Приварка	м	20	1 243	24860
30	30	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Монтаж и заглубление заземлителя 3. Приварка	шт.	15,2	7 185	109212

1	2	3	4	5	6	7	8
31	31	252-207-2406 *СпрСЦ 06.2024*	**Гайка крюкообразная A-SLC.NH.20.02 (для М20)**	**шт.**	**1**	**5 425**	**5425**
32	32	252-207-0410 *РСНБ РК 2022*	**Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой**	**шт.**	**3**	**2 674**	**8022**
33	33	252-201-0502 *РСНБ РК 2022*	**Скоба типа СК-7-1А**	**шт.**	**3**	**1 283**	**3849**
		Раздел 2.	**Строительство ВЛИ-0,4кВ**				**881167**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			105477
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*51448*
			машины и механизмы	тенге			26004
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*7787*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			749687
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	23		
			Кабельно-проводниковая продукция				
34	34	6124-0203-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из провода медного изолированного, сечение 25 мм2** Состав работ: 1. Установка деталей крепления 2. Раскладка и прокладка проводов 3. Присоединение	**м**	**1,5**	**2 144**	**3216**
35	35	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	**Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2**	**м**	**1,5**	**1 050**	**1575**
36	36	252-207-3415 *РСНБ РК 2022*	**Рубильник мачтовый типа SZ50.1 однофазный**	**шт.**	**2**	**177 875**	**355750**
			Железобетонные элементы				
37	37	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка** Состав работ: 1. Сборка опор 2. Установка изоляторов 3. Присоединение заземляющих проводников к стальным деталям опор 4. Бурение ям с доработкой вручную 5. Установка и выверка опор с засыпкой ям и трамбованием грунта 6. Нумерация опор и закрепление предупредительных плакатов	**опора**	**2**	**25 203**	**50406**
			Формула объема = 4:2				
38	38	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	**Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и**	**шт.**	**2**	**4 397**	**8794**
39	39	225-204-0303 *РСНБ РК 2022*	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А**	**шт.**	**4**	**45 626**	**182504**
			Стальные конструкции				
40	40	252-207-0216 *РСНБ РК 2022*	**Стяжка SH702R**	**шт.**	**2**	**3 691**	**7382**
41	41	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	**Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012/Проводник ЗП-6/**	**шт.**	**1**	**1 737**	**1737**
42	42	252-207-3926 *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн У 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**1**	**37 251**	**37251**
			Линейная арматура				
43	43	252-207-2401 *РСНБ РК 2022*	**Гайка крюкообразная типа PD2.2**	**шт.**	**1**	**5 612**	**5612**
44	44	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	**Зажим ответвительный типа SL37.2**	**шт.**	**1**	**2 421**	**2421**
45	45	252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.1**	**шт.**	**4**	**3 120**	**12480**
46	46	252-207-2615 *РСНБ РК 2022*	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.127**	**шт.**	**3**	**3 120**	**9360**
47	47	252-207-1014 *РСНБ РК 2022*	**Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21**	**шт.**	**3**	**3 682**	**11046**
48	48	252-202-0511 *РСНБ РК 2022*	**Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком**	**шт.**	**3**	**7 846**	**23538**
49	49	252-207-1132 *РСНБ РК 2022*	**Зажим анкерный типа SO234S**	**шт.**	**1**	**16 785**	**16785**

1	2	3	4	5	6	7	8
50	50	252-207-2310 *РСНБ РК 2022*	**Крюк типа SOT21.01 сквозной**	шт.	1	6 822	6822
51	51	252-207-2318 *РСНБ РК 2022*	**Крюк типа SOT21.116 сквозной**	шт.	2	5 208	10416
			Металлопрокат				
52	52	6124-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Установка 3. Приварка	м	20	1 243	24860
53	53	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Монтаж и заглубление заземлителя 3. Приварка	шт.	15,2	7 185	109212
		Раздел 3.	**Ответвления к вводам в здания**				**192048**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			44024
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*23370*
			машины и механизмы	тенге			38823
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*9931*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			109201
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	12		
			Кабельно-проводниковая продукция				
54	54	1320-0203-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах Формула объема = (20).0,001	км	0,02	3 432 778	68656
55	55	243-701-0702 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0** Формула объема = 20.1,02	м	20,4	246	5018
			Линейная арматура				
56	56	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	**Скрепа для ленты типа COT36**	шт.	2	257	514
57	57	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	**Лента крепления типа COT37 бандажная стальная**	м	2	1 299	2598
58	58	252-207-0104 *РСНБ РК 2022*	**Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные**	шт.	1	69	69
59	59	252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.1**	шт.	2	3 120	6240
60	60	252-207-3106 *РСНБ РК 2022*	**Фиксатор дистанционный типа SO70.13 для твердых стен**	шт.	3	1 718	5154
61	61	252-207-1109 *РСНБ РК 2022*	**Зажим анкерный типа SO 157.1 (СИП)**	шт.	2	2 209	4418
62	62	252-207-2337 *РСНБ РК 2022*	**Крюк типа SOT76 универсальный**	шт.	1	4 898	4898
63	63	252-207-2338 *РСНБ РК 2022*	**Крюк типа SOT76.2 универсальный**	шт.	1	6 279	6279
64	64	252-207-4403 *СпрСЦ 06.2024*	**Корпус предохранителя VO-63**	шт.	1	1 627	1627
65	65	252-207-5002 *СпрСЦ 06.2024*	**Предохранитель съемный gG 22X58 6A (10A/16A/20A/25A/32A/40A/50A/63A) плавкий**	шт.	1	3 297	3297
			Узел электроэнергии				
66	66	6119-0602-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка счетчика на готовое основание, однофазного**	шт.	1	2 178	2178

1	2	3	4	5	6	7	8
			Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение 3. Опробование				
67	67	247-301-0122 *РСНБ РК 2022*	**Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 PLC TX 1P P П RS, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1**	**шт.**	**1**	**51 596**	**51596**
68	68	6124-0303-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм** Состав работ: 1. Установка 2. Заземление	**шт.**	**1**	**15 134**	**15134**
69	69	247-201-0501 *РСНБ РК 2022*	**Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 1/1-0 У1 IP66**	**шт.**	**1**	**13 689**	**13689**
70	70	247-204-0716 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 32А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**	**683**	**683**
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**2832017**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			426394
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*221585*
			машины и механизмы	тенге			296778
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*76682*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			2108846
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	109		
			Всего прямые затраты				**2 832 017,00**
			в том числе оборудование				**-**
			Затраты на организацию и управление стрительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -6,9%				**195 409,17**
			Итого				**3 027 426,17**
			Сметная прибыль - 5%				**151 371,31**
			Непредвиденные работы и затраты - 2%				**60 548,52**
			Итого				**3 239 346,01**
			Итого на III квартал 2024 г., доля - 100 %, К - 1,0557				**3 419 777,58**
			НДС- 12%				**410 373,31**
			Стоимость строительства				**3 830 150,89**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек" акимата района Байдибек

_____ **Азизханов Ж. С.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Стройкомплект-КБ"

_____**Аликулов Г. А.**

Технический надзор:

Инженер-эксперт ТОО "Люкс Строй Инжиниринг"

_____**Ауесханов Н. С.**

Авторский надзор:

Инженер-эксперт ТОО "ЮЖБЭСТПРОЕКТ"

_____**Назыров А.Ю.**