Форма №КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек" акимата района Байдибек

Технический надзор: ТОО "Люкс Строй Инжиниринг"

Подрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ"

Договор: Договор инвестирования и Меморандум о безвозмездной помощи б/н от 03.10.2024 г.

Наименование объекта: Строительство электроснабжения на жилой дом №35 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за Октябрь месяц 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор ДИ и МБП		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		б/н от 03.10.2024 г.				ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство электроснабжения на жилой дом №35 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области	969 559,28	865 677,93							103 881,35	969 559,28
Всего по стройке	969 559,28	865 677,93							103 881,35	969 559,28

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек" акимата района Байдибек

Азиханов Ж. С.

Технический надзор :

Директор ТОО "Люкс Строй Инжиниринг"

Усенов С.Б.

Подрядчик:

Директор ТОО "Стройкомплект-КБ"

Аликулов Г.А.

Наименование стройки - Строительство электроснабжения на жилой дом №35 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Октябрь месяц 2024 г.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек" акимата района Байдибек
Технический надзор: ТОО "Люкс Строй Инжиниринг"
Авторский надзор: ТОО "ЮЖБЭСТПРОЕКТ"
Подрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ" Договор инвестирования и Меморандум о безвозмездной помощи б/н от 03.10.2024 г.

Номер по порядку	№ п/п по локальной смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**716893**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			183578
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*94561*
			машины и механизмы	тенге			112990
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*29166*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			420326
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	46		
		Раздел 1.	**Строительство ВЛИ-0,4кВ**				**524845**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			139554
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*71191*
			машины и механизмы	тенге			74167
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*19235*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			311125
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	34		
			Кабельно-проводниковая продукция				
1	**1**	**6124-0203-0308** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из провода медного изолированного, сечение 25 мм2** Состав работ: 1. Установка деталей крепления 2. Раскладка и прокладка проводов 3. Присоединение	**м**	**0,5**	**2 144**	**1072**
			из них:				
1.1	1.1		затраты на труд рабочих			2 062	1031
			в том числе оплата труда рабочих			1 004	502
1.1.1	1.1.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,20085	5 134	1031
1.2	1.2		машины и механизмы			9	5
			в том числе оплата труда машинистов			2	1
1.2.1	1.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,06592	24	2
1.2.2	1.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0001545	12 279	2
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0001545*	*3 688*	*1*
1.2.3	1.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0001545	7 908	1
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0001545*	*2 582*	*0*
1.3	1.3		материалы, изделия и конструкции			73	37

1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.1	1.3.1	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0102	594	6
1.3.2	1.3.2	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,102	300	31
2	**2**	**243-602-0108** *РСНБ РК 2022*	**Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2**	**м**	**0,5**	**1 050**	**525**
3	**3**	**1320-0203-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах	**км**	**0,033**	**3 432 778**	**113282**
			Формула объема = (33).0,001				
			из них:				
3.1	3.1		затраты на труд рабочих			1 537 448	50736
			в том числе оплата труда рабочих			845 313	27895
3.1.1	3.1.1	007-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	10,40094	4 878	50736
3.2	3.2		машины и механизмы			1 753 210	57856
			в том числе оплата труда машинистов			441 449	14568
3.2.1	3.2.1	322-301-0301	Автомотрисы монтажные	маш.-ч	2,1505473	26 875	57796
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	*чел.-ч*	*4,3010946*	*6 774*	*14568*
3.2.2	3.2.2	322-201-0403	Платформы широкой колеи грузоподъёмностью 71 т	маш.-ч	0,1407186	426	60
3.3	3.3		материалы, изделия и конструкции			142 120	4690
3.3.1	3.3.1	261-404-0414	Вкладыш седловой КС-067-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,6798	193	131
3.3.2	3.3.2	261-404-0447	Втулка полиэтиленовая изолированная ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2,7192	228	620
3.3.3	3.3.3	261-404-0563	Замок КС-078-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,6798	126	86
3.3.4	3.3.4	261-404-0303	Узел крепления кронштейна КС-141 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,6798	5 668	3853
4	**4**	**243-701-0720** *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0** Формула объема = 33.1,02	**м**	**33,66**	**1 986**	**66849**
			Железобетонные элементы				
5	**5**	**1133-0202-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка** Состав работ: 1. Сборка опор 2. Установка изоляторов 3. Присоединение заземляющих проводников к стальным деталям опор 4. Бурение ям с доработкой вручную 5. Установка и выверка опор с засыпкой ям и трамбованием грунта 6. Нумерация опор и закрепление предупредительных плакатов	**опора**	**1**	**25 203**	**25203**
			Формула объема = 2:2				
			из них:				
5.1	5.1		затраты на труд рабочих			14 597	14597
			в том числе оплата труда рабочих			7 148	7148
5.1.1	5.1.1	005-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	3,1824	4 587	14598
5.2	5.2		машины и механизмы			9 684	9684
			в том числе оплата труда машинистов			3 118	3118
5.2.1	5.2.1	311-601-1101	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	0,7072	11 483	8121
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,7072*	*3 688*	*2608*
5.2.2	5.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1976	7 908	1563
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1976*	*2 582*	*510*
5.3	5.3		материалы, изделия и конструкции			922	922
5.3.1	5.3.1	217-605-0301	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,00003	1 022 349	31

1	2	3	4	5	6	7	8
5.3.2	5.3.2	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,1	2 233	223
5.3.3	5.3.3	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	59	354
5.3.4	5.3.4	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	605	242
5.3.5	5.3.5	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,1	501	50
5.3.6	5.3.6	218-103-0201	Ветошь	кг	0,02	1 103	22
6	**6**	**225-204-1001** *РСНБ РК 2022*	**Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и**	**шт.**	**2**	**4 397**	**8794**
7	**7**	**225-204-0303** *РСНБ РК 2022*	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А**	**шт.**	**2**	**45 626**	**91252**
			Стальные конструкции				
8	**8**	**252-207-0216** *РСНБ РК 2022*	**Стяжка SH702R**	**шт.**	**2**	**3 691**	**7382**
9	**9**	**252-207-3910** *РСНБ РК 2022*	**Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012/Проводник ЗП-6/**	**шт.**	**1**	**1 737**	**1737**
10	**10**	**252-207-3926** *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн У 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**1**	**37 251**	**37251**
			Линейная арматура				
11	**11**	**252-207-0907** *РСНБ РК 2022*	**Колпачок изолирующий типа РК99.2595 концевой**	**шт.**	**4**	**211**	**844**
12	**12**	**252-207-1018** *РСНБ РК 2022*	**Зажим ответвительный типа SL37.2**	**шт.**	**1**	**2 421**	**2421**
13	**13**	**252-207-2615** *РСНБ РК 2022*	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.127**	**шт.**	**1**	**3 120**	**3120**
14	**14**	**252-207-1014** *РСНБ РК 2022*	**Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21**	**шт.**	**1**	**3 682**	**3682**
15	**15**	**252-207-3204** *РСНБ РК 2022*	**Бандаж дистанционный типа SO79.1**	**шт.**	**1**	**3 752**	**3752**
16	**16**	**252-207-1132** *РСНБ РК 2022*	**Зажим анкерный типа SO234S**	**шт.**	**1**	**16 785**	**16785**
17	**17**	**252-207-2310** *РСНБ РК 2022*	**Крюк типа SOT21.01 сквозной**	**шт.**	**1**	**6 822**	**6822**
18	**18**	**6124-0203-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Установка 3. Приварка	**м**	**20**	**1 243**	**24860**
			из них:				
18.1	18.1		затраты на труд рабочих			846	16920
			в том числе оплата труда рабочих			412	8240
18.1.1	18.1.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	3,296	5 134	16922
18.2	18.2		машины и механизмы			40	800
			в том числе оплата труда машинистов			9	180
18.2.1	18.2.1	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,64478	352	227
18.2.2	18.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,02884	12 279	354
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,02884*	*3 688*	*106*
18.2.3	18.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,02884	7 908	228
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,02884*	*2 582*	*74*
18.3	18.3		материалы, изделия и конструкции			357	7140
18.3.1	18.3.1	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,4	1 293	517
18.3.2	18.3.2	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,12	1 234	148
18.3.3	18.3.3	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,0184	352 680	6489
19	**19**	**6124-0203-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Монтаж и заглубление заземлителя	**шт.**	**15,2**	**7 185**	**109212**

1	2	3	4	5	6	7	8
			3. Приварка				
			из них:				
19.1	19.1		затраты на труд рабочих			3 702	56270
			в том числе оплата труда рабочих			1 803	27406
19.1.1	19.1.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	10,9592	5 134	56265
19.2	19.2		машины и механизмы			383	5822
			в том числе оплата труда машинистов			90	1368
19.2.1	19.2.1	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,976624	352	1400
19.2.2	19.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,219184	12 279	2691
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,219184*	*3 688*	*808*
19.2.3	19.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,219184	7 908	1733
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,219184*	*2 582*	*566*
19.3	19.3		материалы, изделия и конструкции			3 100	47120
19.3.1	19.3.1	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	3,04	1 293	3931
19.3.2	19.3.2	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	1,1856	1 234	1463
19.3.3	19.3.3	214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,12312	338 940	41730
		Раздел 2.	**Ответвления к вводам в здания**				**192048**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			44024
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*23370*
			машины и механизмы	тенге			38823
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*9931*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			109201
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	12		
			Кабельно-проводниковая продукция				
20	**20**	**1320-0203-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах	**км**	**0,02**	**3 432 778**	**68656**
			Формула объема = (20).0,001				
			из них:				
20.1	20.1		затраты на труд рабочих			1 537 448	30749
			в том числе оплата труда рабочих			845 313	16906
20.1.1	20.1.1	007-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	6,3036	4 878	30749
20.2	20.2		машины и механизмы			1 753 210	35064
			в том числе оплата труда машинистов			441 449	8829
20.2.1	20.2.1	322-301-0301	Автомотрисы монтажные	маш.-ч	1,303362	26 875	35028
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	*чел.-ч*	*2,606724*	*6 774*	*8829*
20.2.2	20.2.2	322-201-0403	Платформы широкой колеи грузоподъёмностью 71 т	маш.-ч	0,085284	426	36
20.3	20.3		материалы, изделия и конструкции			142 120	2843
20.3.1	20.3.1	261-404-0414	Вкладыш седловой КС-067-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,412	193	80
20.3.2	20.3.2	261-404-0447	Втулка полиэтиленовая изолированная ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1,648	228	376
20.3.3	20.3.3	261-404-0563	Замок КС-078-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,412	126	52
20.3.4	20.3.4	261-404-0303	Узел крепления кронштейна КС-141 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,412	5 668	2335
21	**21**	**243-701-0702** *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0.6/1.0** Формула объема = 20.1,02	**м**	**20,4**	**246**	**5018**
			Линейная арматура				

1	2	3	4	5	6	7	8
22	**22**	**252-207-0803** *РСНБ РК 2022*	**Скрепа для ленты типа СОТ36**	**шт.**	**2**	**257**	**514**
23	**23**	**252-207-1802** *РСНБ РК 2022*	**Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная**	**м**	**2**	**1 299**	**2598**
24	**24**	**252-207-0104** *РСНБ РК 2022*	**Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные**	**шт.**	**1**	**69**	**69**
25	**25**	**252-207-2613** *РСНБ РК 2022*	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.1**	**шт.**	**2**	**3 120**	**6240**
26	**26**	**252-207-3106** *РСНБ РК 2022*	**Фиксатор дистанционный типа SO70.13 для твердых стен**	**шт.**	**3**	**1 718**	**5154**
27	**27**	**252-207-1109** *РСНБ РК 2022*	**Зажим анкерный типа SO 157.1 (СИП)**	**шт.**	**2**	**2 209**	**4418**
28	**28**	**252-207-2337** *РСНБ РК 2022*	**Крюк типа SOT76 универсальный**	**шт.**	**1**	**4 898**	**4898**
29	**29**	**252-207-2338** *РСНБ РК 2022*	**Крюк типа SOT76.2 универсальный**	**шт.**	**1**	**6 279**	**6279**
30	**30**	**252-207-4403** *СпрСЦ 06.2024*	**Корпус предохранителя VO-63**	**шт.**	**1**	**1 627**	**1627**
31	**31**	**252-207-5002** *СпрСЦ 06.2024*	**Предохранитель съемный gG 22X58 6A (10A/16A/20A/25A/32A/40A/50A/63A) плавкий**	**шт.**	**1**	**3 297**	**3297**
			Узел электроэнергии				
32	**32**	**6119-0602-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка счетчика на готовое основание, однофазного**	**шт.**	**1**	**2 178**	**2178**
			Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение 3. Опробование				
			из них:				
32.1	32.1		затраты на труд рабочих			1 929	1929
			в том числе оплата труда рабочих			939	939
32.1.1	32.1.1	004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,3502	5 508	1929
32.2	32.2		машины и механизмы			207	207
			в том числе оплата труда машинистов			65	65
32.2.1	32.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0103	12 279	126
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0103*	*3 688*	*38*
32.2.2	32.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0103	7 908	81
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0103*	*2 582*	*27*
32.3	32.3		материалы, изделия и конструкции			42	42
32.3.1	32.3.1	217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0,03	1 403	42
33	**33**	**247-301-0122** *РСНБ РК 2022*	**Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 PLC TX IP P II RS, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1**	**шт.**	**1**	**51 596**	**51596**
34	**34**	**6124-0303-0404** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм**	**шт.**	**1**	**15 134**	**15134**
			Состав работ: 1. Установка 2. Заземление				
			из них:				
34.1	34.1		затраты на труд рабочих			11 346	11346
			в том числе оплата труда рабочих			5 525	5525
34.1.1	34.1.1	004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,06	5 508	11346
34.2	34.2		машины и механизмы			3 552	3552
			в том числе оплата труда машинистов			1 037	1037
34.2.1	34.2.1	311-601-2102	Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,2266	120	27
34.2.2	34.2.2	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,7313	352	257
34.2.3	34.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0721	12 279	885
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0721*	*3 688*	*266*

1	2	3	4	5	6	7	8
34.2.4	34.2.4	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин	маш.-ч	0,2266	8 003	1813
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2266*	*2 582*	*585*
34.2.5	34.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0721	7 908	570
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0721*	*2 582*	*186*
34.3	34.3		материалы, изделия и конструкции			236	236
34.3.1	34.3.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0001	954 056	95
34.3.2	34.3.2	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,1	1 234	123
34.3.3	34.3.3	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,00002	884 809	18
35	**35**	**247-201-0501** *РСНБ РК 2022*	**Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 1/1-0 У1 IP66**	**шт.**	**1**	**13 689**	**13689**
36	**36**	**247-204-0716** *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 32А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**	**683**	**683**
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**716893**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			183578
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*94561*
			машины и механизмы	тенге			112990
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*29166*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			420326
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	46		
			Всего прямые затраты				**716 893,00**
			в том числе оборудование				**-**
			Затраты на организацию и управление стритель-но-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -6,9%				**49 465,62**
			Итого				**766 358,62**
			Сметная прибыль - 5%				**38 317,93**
			Непредвиденные работы и затраты - 2%				**15 327,17**
			Итого				**820 003,72**
			Итого на III квартал 2024 г., доля - 100 %, К - 1,0557				**865 677,93**
			НДС- 12%				**103 881,35**
			Стоимость строительства				**969 559,28**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек" акимата района Байдибек

_____ **Азизханов Ж. С.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Стройкомплект-КБ"

_____ **Аликулов Г. А.**

Технический надзор :

Инженер-эксперт ТОО "Люкс Строй Инжиниринг"

_____ **Аусханов Н. С.**

Авторский надзор:

Инженер-эксперт ТОО "ЮЖБЭСТПРОЕКТ"

_____ **Назыров А.Ю.**