Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«18» 09 2020 г.

Заказчик КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области» , 80300, Жамбылская область, Жуалынский район, Б.Момышулы с.о., с.им.Б.Момышулы, улица Жамбыла,12

наименование организации– для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Договор №63 от 27.04. 2020 года. ТОО «КазМунайКурылыс» ГСЛ-№12008435 от 26.06.12., Жамбылская область, Таласский район, г.Каратау, ул.Шакирова, 17. Директор Жантаев Асылбек Жантаевич

наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от ТОО «Улмад », Туркестанская область, Сайрамский район, Карасуский с.о., с. Карасу, ул.Маяковская, 4; по приказу назначен эсперт Қожаназаров Өмірбек Сембекұлы аттестат №KZ23VJE00042172 от 06.11.2018г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ по проекту от
ТОО «Каз Центр Проект» ГСЛ 15026879 от 17.04.2015г г.Тараз, ул.Ниеткалиева,7, в лице эксперта ГИП Максутова Пернеайым Кенжебековна . аттестат №0009 от 14.06.2016г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество эксперта авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта
«Строительство внутриквартальной газификации в ауле Куренбель Жуалынского района Жамбылской области.»

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу Жамбылская область, Жуалынский район, Жетитобинский с.о., а.Куренбель

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

Уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта относится к второй-нормальный уровню ответственности, по адресу Жамбылская область, Жуалынский район Жетитобинский с.о., а.Куренбель. Внутриквартальная газификация.

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал,улица, номер дома)

проверив комплектность исполнительной технической документации
подтверждает,что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) правоустанавливающего документа на земельный участок от 23.01. 2019 г. №6, документ, подтверждающий наступление юридических фактов(юридических составов), на основании которых возникают, изменяются при прекращении права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о правке на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды), либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от КГУ «Аппарат акимата Куренбельского сельского округа Жуалынского района Жамбылской области»

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий « КГУ Управление государственного архитектурно-строительного контроля акимата Жамбылской области», KZ02EA00177664 от 04.06.2020г .

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Каз Центр Проект». Без номера

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) Приказ №30 от 26.02.2020 года руководителем КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области».

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **04.06. 2020 года;**

месяц, год

окончание работ **20.09.2020 года;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:3,5

по норме или по проекту организации строительства 3.5 месяца;

фактически 3,5 месяца;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное; заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
ГАЗОПРОВОД					
Общая протяженность газопровода	км	11,483		11,483	
из труб ПЭ 100SDR11 32х3,0мм	км	1,750		1,750	
из труб ПЭ 100SDR11 63х5,8мм	км	3,175		3,175	

из труб ПЭ 100SDR11 90х8,2мм	км	2,670		2,670	
из труб ПЭ 100SDR11 110х8,0мм	км	1,910		1,910	
из труб ПЭ 100SDR11 125х11,4мм	км	0,465		0,465	
из труб ПЭ 100SDR11 140х3мм	км	0,997		0,997	
из стальных труб наземный(вход,выход)	м	161		171	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	-	-
В том числе подземной части	м3	-	-
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными :

Газоснабжение: Данным проектом предусматривается строительство внутриквартальных инженерных сетей газопровода низкого давления из труб полиэтиленовых марки ПЭ100 SDR11 32х3,0мм; ПЭ100 SDR11 63х5,8мм; ПЭ100 SDR11 90х8,2мм; ПЭ100SDR11 110х8,0мм; ПЭ100SDR11 125х11,4мм; ПЭ100SDR11 160х14,6мм; ПЭ100SDR11 63х12,7мм Подключение сети газопровода осуществляется от строящегося газопровода после ГРПШ в селе.

Прокладка осуществляется по улицам поселка до точки подключения к абоненту из полиэтиленовых труб. В местах выхода и входа из земли газопровода – из стальных электросварных труб D=25х3,0мм ; D=76х3,0мм; D=219х4,0мм по ГОСТ 10705-91.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;
7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **196,641 млн. тенге,** в том числе строительно-монтажных работ **163,240 млн. тенге**, оборудования, инструмента и инвентаря **0,834 млн. тенге;**
8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ_____ тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;
9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Строительство внутриквартальной газификации в ауле Куренбель Жуалынского района Жамбылской области.» , принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик Сейтбеков Ерболат Оразбакович _____

фамилия, имя, отчество, подпись руководителя Место печати

Технический надзор Қожаназаров Өмірбек Сембекұлы _____

фамилия, имя, отчество, подпись Место печати

Авторский надзор Максутова Пернеайым Кенжебековна _____

фамилия, имя, отчество, подпись Место печати

Подрядчик
(генеральный подрядчик) Жантаев Асылбек Жантаевич _____

Фамилия , имя , отчество , подпись руководителя Место печати

Прошнуровано, пронумеровано и
скреплено печатью 4
четыре страниц

Приложение 15
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

Технические характеристики объекта (газопровод, нефтепровод)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Протяженность трубопровода	м	11483м	
	Протяженность воздушной прокладки:	м	-	
	1) на эстакадах	м		
	2) на опорах	м		
	3) безопорная прокладка	м	-	
	Количество опор	шт		
	Протяженность подземной прокладки:	м	11438	
	1) в проходных каналах	м		
	2)вполупроходных каналах	м		
	3) бесканальная прокладка	м	11483	
2	Количество колодцев (камер)	шт		
3	Количество компенсаторов	шт		
4	Количество вводов	шт	326	
5	Количество задвижек d =	шт		
6	Вентили (клапан) d =	шт		
7	Кран проходной d =63мм	шт	1	
	d =25мм	шт	321	
	d =90мм d =125мм d =100мм	шт шт шт	8 1 1	

8	Сифоны (гидрозатворы)	шт			
9	Переходники	шт		383	
10	Затворы поворотные	шт			
11	Регуляторы давления	шт		2	
12	Скважины	шт			
13	Станки - качалки (тип _____ , марка ____)	шт			

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Количество	Примечание
1	Труба	ПЭ100 SDR-11	ПЭ	32х3,0мм 63х5,8мм 90х8,2мм 125х11,4мм 110х10мм 160х14,6мм	1767,57м 5835,8м 3616,25м 593,7м 2837,92м 1057,57м	
2	Труба электросварная		сталь	25х3,0мм 76х3мм	161,64м 215,93м	
3	Футляр для газопровода		ПЭ сталь	180х10,7мм 180х16,4мм 250х14,8мм	153м 12м 46м	
4	Контрольная трубка				56шт	
5	муфта	ПЭ100 SDR-11	ПЭ	32мм 63мм 90мм 110мм 125мм	642шт 106шт 142шт 47шт 17шт	
6	кабель	ВВГ-1000		4х2,5мм	14,64км	
7	тройники	ПЭ100 SDR-11	ПЭ	90х32х90мм 160х63х160мм 110х32х110мм 63х32х63мм 63мм 125ммх63х125	96шт 26шт 45шт 101шт 103шт 15шт	

Заказчик _____ Сейтбеков Е.О.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор _____ Максутова П.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Прошнуровано, пронумеровано и
скреплено печатью 2 страниц