**Подрядчик:** **ТОО "СКЭР" БИН 971240003579**

**Субподрядчик** **ТОО "Geotechnik" (Геотехник) БИН: 070640014360**

**Объект :** **Капитально-востановительный ремонт вентиляционных шахт здания КГУ "СОШ №15" по адресу г.Павлодар, ул.Чокина, 32.**

# Акт приемки выполненных работ № 4 от 06.06.2024 год

Основание: л.смета № 02-01-03

Составлена в текущих ценах с 01.10.2023 г.

| № п/п | № в смете | Ширф норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Раздел 1 Монтажные работы** | | | | | | | | | | | | | |
| **1.1 ШУВ** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1121-0502-0101 | Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене НР=72% | шкаф | 1 | 6 656,20 | 162,91 | 6 656 | 163 | 1 972 | 3 303 | 10 756 | |
| | | | | | | 4 521,25 | 66,61 | 4 521 | 67 | - | 797 | | |
| 2 | 2 | 247-201-0102 | Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31 | 1 шт. | 1 | 7 314,00 | - | 7 314 | - | 7 314 | - | 7 899 | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 585 | | |
| 3 | 3 | 1308-0304-0501 | Прибор или аппарат. Установка НР=72% | шт. | 5 | 2 054,56 | - | 10 273 | - | 81 | 7 338 | 19 020 | |
| | | | | | | 2 038,30 | - | 10 192 | - | - | 1 409 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 247-204-2523 | Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А | 1 шт. | 1 | 2 372,00 | - | 2 372 | - | 2 372 | - | 2 562 | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 190 | | |
| 5 | 5 | 247-204-0677 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 4Р 10А 4,5 кА "В" | 1 шт. | 4 | 4 227,00 | - | 16 908 | - | 16 908 | - | 18 261 | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 1 353 | | |
| 6 | 6 | 1308-0304-0501 | Прибор или аппарат. Установка НР=72% | шт. | 5 | 2 054,56 | - | 10 273 | - | 81 | 7 338 | 19 020 | |
| | | | | | | 2 038,30 | - | 10 192 | - | - | 1 409 | | |
| 7 | 7 | 247-208-2413 | Пускатель электромагнитный ПМ12 250100, 230В 2NC+4NO | 1 шт. | 1 | 113 115,00 | - | 113 115 | - | 113 115 | - | 122 164 | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 9 049 | | |
| **1.2 Кабельно-проводниковая продукция и трубы** | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 8 | 243-106-0301 | Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 | 1 км | 0,01 | 249 386,00 | - | 2 494 | - | 2 494 | - | 2 694 | Казахстан |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 200 | | |
| 9 | 9 | 243-106-0501 | Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 | 1 км | 0,07 | 372 858,00 | - | 26 100 | - | 26 100 | - | 28 188 | Казахстан |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 2 088 | | |
| 10 | 10 | 243-106-0902 | Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 | 1 км | 0,01 | 956 170,00 | - | 9 562 | - | 9 562 | - | 10 327 | Казахстан |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 765 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 11 | 1121-0101-0201 | Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР=72% | м | 90 | 724,60 | 4,40 | 65 214 | 396 | 1 464 | 45 627 | 119 708 | |
| | | | | | | 703,93 | 0,19 | 63 354 | 17 | - | 8 867 | | |
| 12 | 12 | 241-201-0402 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм | 1 м | 90,9 | 215,00 | - | 19 544 | - | 19 544 | - | 21 107 | Казахстан |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 1 563 | | |
| **1.3 Разные работы** | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 13 | 1146-0302-0303 | Стены кирпичные толщиной до 25 см. Пробивка отверстий диаметром до 25 мм НР=72% | шт. | 4 | 1 544,10 | 680,85 | 6 176 | 2 723 | - | 3 336 | 10 273 | |
| | | | | | | 863,25 | 294,90 | 3 453 | 1 180 | - | 761 | | |
| 14 | 14 | 1146-0303-0101 | Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 НР=72% | м3 заделки | 0,01884 | 150 916,14 | 1 087,29 | 2 843 | 20 | 1 242 | 1 145 | 4 307 | |
| | | | | | | 83 896,15 | 484,11 | 1 581 | 9 | - | 319 | | |
| 15 | 15 | 1146-0302-0501 | Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 НР=72% | м борозд | 90 | 438,86 | 184,61 | 39 497 | 16 615 | - | 21 783 | 66 182 | |
| | | | | | | 254,25 | 81,90 | 22 883 | 7 371 | - | 4 902 | | |
| 16 | 16 | 1211-0101-0201 | Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм НР=72% | м2 | 4 | 4 217,14 | 17,71 | 16 869 | 71 | 2 491 | 10 333 | 29 378 | |
| | | | | | | 3 576,70 | 11,01 | 14 307 | 44 | - | 2 176 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 17 | 1115-0405-0105 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=72% | м2 окрашиваемой поверхности | 4 | 608,25 | 4,49 | 2 433 | 18 | 823 | 1 152 | 3 872 | |
| | | | | | | 397,90 | 2,07 | 1 592 | 8 | - | 287 | | |

**Итого по акту в текущих ценах 2024 г.** **557 228**

НДС (12 %) 65 530,01

**Итого** **611 613,45**

Принял (Подрядчик)
ТОО "СКЭР"
БИН/ИИН 971240003579

Директор Харин В.М.

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "Geotechnik" (Геотехник)
БИН: 070640014360

Директор Гаак П.О.