Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа № 32" коммунального государственного учреждения "Отдел образования города Петропавловска" коммунального государственного учреждения "Управление образования акимата Северо-Казахстанской области", Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул.имени В.Б. Кошукова , 17, БИН 960540000412**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Заңғар-LTD" Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Им. Юрия Медведева 41, БИН 991040005463**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт ограждения здания КГУ "Средняя школа №32" по адресу: г. Петропавловск, ул. им. В.Б. Кошукова, 17**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат №2

за июль 2024 года *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		24	15-02-2024				

	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты: приобретение материало	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Капитальный ремонт ограждения здания КГУ "Средняя школа №32" по адресу: г. Петропавловск, ул. им. В.Б. Кошукова, 17	**9 000 000,00**	**8 035 714,29**	**12 605 853,58**	**8 035 714,29**					**964 285,71**	**9 000 000,00**

М.П.

Заказчик Директор КГУ "Средняя школа № 32" КГУ "Отдел образования города Петропавловска" КГУ "Управление образования акимата Северо-Казахстанской области" Букатова Н.Ю.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик Директор ТОО "Заңғар-LTD" Макенов С.С.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт(ы) технического надзора: Эксперт ТОО "Аманат Инжиниринг"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа № 32" коммунального государственного учреждения "Отдел образования города Петропавловска" коммунального государственного учреждения "Управление образования акимата Северо-Казахстанской области"** **2В**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Заңгар-LTD"**

Наименование объекта: **Капитальный ремонт ограждения здания КГУ "Средняя школа №32" по адресу: г. Петропавловск, ул. им. В.Б. Кошукова, 17**

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №24 от 15.02.2024года

Акт выполненных работ №2
за июль 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах на 02.11.2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1 на общестроительные работы										
		РАЗДЕЛ 2.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
4	Е11-80101-202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	$м^3$ основания	1,9		6 633,77	4 365,87	12604	8295	9	5959	20048
		НР - 72%; СП - 8%				2 262,95	2 093,31	4300	3977		1485	
5	С1211-201-0706 211-201-0706 РСНБ РК 2022	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	$м^3$	2,185		6 826	--	14915	--	14915	--	16108
		СП - 8%				--	--	--	--		1193	
6	Е11-070111-0109 1107-0111-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Ограды металлические, высотой до 2,2 м. Установка**	м оград	212,4		10 390,46	2 332,03	2206934	495323	148018	1281217	3767203
		НР - 72%; СП - 8%				7 361,55	1 016,36	1563593	215875		279052	
9	С1212-101-1908 212-101-1908 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F75, W4**	$м^3$	10,9		30 061	--	327665	--	327665	--	353878
		СП - 8%				--	--	--	--		26213	
		ОГРАЖДЕНИЕ ОГ-1										
		СТОЙКА СТ-1 - 41 шт										
10	С1214-205-0103 214-205-0103 РСНБ РК 2022	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 120 х 120 х 3 мм**	т	1,123		406 742	--	456771	--	456771	--	493313

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		36542	
11	С1214-208-0103 214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 120 Х 120 мм, толщиной 6 мм	т	0,028	557 167	--	15601	--	15601	--	16849
		СП - 8%			--	--	--	--		1248	
12	С1214-208-0103 214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 240 Х 240 мм, толщиной 4 мм	т	0,074	557 167	--	41230	--	41230	--	44528
		СП - 8%			--	--	--	--		3298	
13	С1214-206-0203 214-206-0203 РСНБ РК 2022	Шар стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 100 мм	т	0,107	315 011	--	33706	--	33706	--	36402
		СП - 8%			--	--	--	--		2696	
		СЕКЦИЯ С-1 - 35 шт									
15	С1214-205-0101 214-205-0101 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 15 х 15 х 1,5 мм	т	1,803	418 544	--	754635	--	754635	--	815006
		СП - 8%			--	--	--	--		60371	
		СЕКЦИЯ С-2 - 1 шт									
19	С1214-205-0101 214-205-0101 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 15 х 15 х 1,5 мм	т	0,01	418 544	--	4185	--	4185	--	4520
		СП - 8%			--	--	--	--		335	
		СЕКЦИЯ С-3 - 1 шт									
23	С1214-205-0101 214-205-0101 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 15 х 15 х 1,5 мм	т	0,007	418 544	--	2930	--	2930	--	3164
		СП - 8%			--	--	--	--		234	
				ОГРАЖДЕНИЕ ОГ-2							
		СТОЙКА СТ-1 - 21 шт									
38	С1214-205-0103 214-205-0103 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 120 х 120 х 3 мм	т	0,575	406 742	--	233877	--	233877	--	252587
		СП - 8%			--	--	--	--		18710	
39	С1214-208-0103 214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 120 Х 120 мм, толщиной 6 мм	т	0,014	557 167	--	7800	--	7800	--	8424
		СП - 8%			--	--	--	--		624	
40	С1214-208-0103 214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 240 Х 240 мм, толщиной 4 мм	т	0,038	557 167	--	21172	--	21172	--	22866
		СП - 8%			--	--	--	--		1694	
41	С1214-206-0203 214-206-0203 РСНБ РК 2022	Шар стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 100 мм	т	0,055	315 011	--	17326	--	17326	--	18712
		СП - 8%			--	--	--	--		1386	
		СТОЙКА СТ-2 - 18 шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	С1214-205-0103 214-205-0103 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 100 х 100 х 3 мм	т	0,408	406 742	--	165951	--	165951	--	179227
		СП - 8%			--	--	--	--		13276	
43	С1214-208-0103 214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 120 Х 120 мм, толщиной 6 мм	т	0,008	557 167	--	4457	--	4457	--	4814
		СП - 8%			--	--	--	--		357	
44	С1214-208-0103 214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 240 Х 240 мм, толщиной 4 мм	т	0,027	557 167	--	15044	--	15044	--	16247
		СП - 8%			--	--	--	--		1203	
		СЕКЦИЯ С-1 - 19 шт									
45	С1214-205-0201 214-205-0201 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 20 х 15 х 2 мм	т	0,457	402 913	--	184131	--	184131	--	198861
		СП - 8%			--	--	--	--		14730	
46	С1214-205-0101 214-205-0101 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 15 х 15 х 1,5 мм	т	0,979	418 544	--	409755	--	409755	--	442535
		СП - 8%			--	--	--	--		32780	
97	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	90,825	188,45	4,4	17116	399	6736	7233	26296
		НР - 72%; СП - 8%			109,89	0,71	9981	64		1948	
98	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	181,65	158,62	3,3	28813	599	16545	8495	40292
		НР - 72%; СП - 8%			64,24	0,71	11669	129		2985	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				4976618	504616	2882459	1302904	6781882
							1589543	220045	--	502360	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4976618				
	Материалы		Тенге				171307				
	Всего заработная плата		Тенге					1809588			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2711151				
		Накладные расходы	Тенге				1302904				
		Сметная прибыль	Тенге				502360				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6781882				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								679
		Сметная заработная плата	Тенге					1809588			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6781882				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								679
		Сметная заработная плата	Тенге					1809588			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ №2-1-1:	**Тенге**								6781882
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1589544				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					504616			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					220045			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2882458		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Накладные расходы	Тенге							1302904	
		- Сметная прибыль	Тенге							502360	

ПО ПРОТОКОЛУ ЗАМЕНЫ №1

РАЗДЕЛ 1.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

ОГРАЖДЕНИЕ ОГ-1

СЕКЦИЯ С-1 - 35 шт

1	С1214-205-0201 214-205-0201 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 30х15х1,5 мм	т	0,815	402 913	--	328374	--	328374	--	354644
		СП - 8%			--	--	--	--		26270	
2	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм	т	0,233	347 145	--	80885	--	80885	--	87356
		СП - 8%			--	--	--	--		6471	
3	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм	т	0,172	347 145	--	59709	--	59709	--	64486
		СП - 8%			--	--	--	--		4777	

СЕКЦИЯ С-2 - 1 шт

4	С1214-205-0201 214-205-0201 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 30х15х1,5 мм	т	0,017	402 913	--	6850	--	6850	--	7398
		СП - 8%			--	--	--	--		548	
5	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм	т	0,0044	347 145	--	1527	--	1527	--	1649
		СП - 8%			--	--	--	--		122	
6	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм	т	0,0033	347 145	--	1146	--	1146	--	1238
		СП - 8%			--	--	--	--		92	

СЕКЦИЯ С-3 - 1 шт

7	С1214-205-0201 214-205-0201 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 30х15х1,5 мм	т	0,014	402 913	--	5641	--	5641	--	6092
		СП - 8%			--	--	--	--		451	
8	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм	т	0,0033	347 145	--	1146	--	1146	--	1238
		СП - 8%			--	--	--	--		92	
9	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм	т	0,0025	347 145	--	868	--	868	--	937
		СП - 8%			--	--	--	--		69	

ОГРАЖДЕНИЕ ОГ-2

СЕКЦИЯ С-1 - 19 шт

16	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм	т	0,127	347 145	--	44087	--	44087	--	47614

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		3527	
17	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм**	т	0,093	347 145	--	32284	--	32284	--	34867
		СП - 8%			--	--	--	--		2583	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				562517	--	562517	--	607519
							--	--	--	45002	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				562517				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				562517				
		Сметная прибыль	Тенге				45002				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				607519				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				607519				
		ИТОГО ПО ПРОТОКОЛУ ЗАМЕНЫ №1:	**Тенге**								607519
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						562517		
		- Сметная прибыль	Тенге							45002	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								7389401
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1589544				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					504616			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					220045			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3444975		
		- Накладные расходы	Тенге							1302904	
		- Сметная прибыль	Тенге							547362	
		Итого по акту в в текущих ценах на 02.11.2021 г.	Тенге								7 389 401
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге								88 673
		Итого	Тенге								7 478 074
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								149 561
		итого	Тенге								7 627 635
		Итого в текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,075	Тенге								8 199 708
		итого со скидкой к=0,98	Тенге								8 035 714,29
		НДС 12%	Тенге								964 285,71
		Итого с НДС	**Тенге**								**9 000 000,00**

Заказчик:

Букатова Н.Ю.

Директор КГУ "Средняя школа № 32"
КГУ "Отдел образования города Петропавловска" КГУ "Управление образования акимата Северо-Казахстанской области"

Подрядчик:

Макенов С.С.
Директор ТОО "Зангар-LTD"

Авторский надзор:

Михалёва О.Н.
Директор ТОО "Қарылыс одақ"

Технический надзор:

Курмашева Ж.Т.
Эксперт ТОО "Аманат Инжиниринг"