2В

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Отдел образования района Шал акына» коммунального государственного учреждения «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Заңғар-LTD"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания Аксуской общеобразовательной школы, района Шал акына СКО»

Договор №30 от 15.02.2024г.

Акт приемки выполненных работ №2
за июнь 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-01 на Архитектурные решения				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ №02-01-01:				**21836324**
	Раздел 1.	**Демонтажные работы**				**3019661**
1	**Е12-080101-0401** **1208-0101-0401** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка**	**м**	**22,35**	**379**	**8471**
		Кровля				
2	**Е12-080101-0202** **1208-0101-0202** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Кровли из листовой стали. Разборка покрытий**	**$м^2$ кровли**	**833,58**	**437**	**364274**
3	**Е12-080101-0104** **1208-0101-0104** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты**	**$м^2$ кровли**	**833,58**	**325**	**270914**
4	**Е12-080101-0103** **1208-0101-0103** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен**	**$м^2$ кровли**	**833,58**	**1 267**	**1056146**
5	**Е12-080101-0101** **1208-0101-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	**$м^2$ кровли**	**833,58**	**713**	**594343**
		Проемы				
6	**Е11-460401-1101** **1146-0401-1101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	**$м^2$**	**89,25**	**8 129**	**725513**

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 2.	**Монтажные работы**				**18816663**
		Фасад АР-12				
9	**Е12-080101-1804** **1208-0101-1804** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов.**	**м**	**22,5**	**2 462**	**55395**
		Откосы				
12	**У6112-202-201** **6112-0202-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню.**	**$м^2$ оштукатуриваемой поверхности**	**33,1831**	**11 324**	**375765**
13	**С1212-402-0105** **212-402-0105** *РСНБ РК 2022*	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5.**	**$м^3$**	**1,4268733**	**29 667**	**42331**
		Кровля АР-16				
14	**У6107-0101-0214** **6107-0101-0214** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стропила, укладка мауэрлата. Установка.**	**$м^3$ древесины в конструкции**	**9,245**	**283 682**	**2622640**
15	**У6107-0101-0203** **6107-0101-0203** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прогоны из брусьев. Укладка по фермам.**	**$м^3$ древесины в конструкции**	**2,21**	**104 202**	**230286**
16	**С1215-202-0101** **215-202-0101** *РСНБ РК 2022*	**Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86.**	**$м^3$**	**2,3205**	**98 387**	**228307**
17	**У6107-0102-0207** **6107-0102-0207** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Элементы каркаса из брусьев. Установка.**	**$м^3$ древесины в конструкции**	**5,9**	**257 413**	**1518737**
18	**У6107-0115-0104** **6107-0115-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита.**	**$м^3$ древесины в конструкции**	**17,355**	**16 092**	**279277**
19	**У6110-0101-0505** **6110-0101-0505** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством.**	**$м^2$ кровли**	**833,58**	**7 683**	**6404395**
20	**С1224-101-0301** **224-101-0301** *РСНБ РК 2022*	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011.**	**$м^2$**	**921,93948**	**3 027**	**2790711**
21	**С1215-204-0403** **215-204-0403** *РСНБ РК 2022*	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86.**	**$м^3$**	**10,22951**	**108 929**	**1114290**

1	2	3	4	5	6	7
22	У6107-0102-0205 6107-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены. Устройство карнизов.	$м^2$ стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	131,2	8 471	1111395
23	С1214-204-0106 214-204-0106 *РСНБ РК 2022*	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,5 мм СТ РК EN 508-1-2012.	$м^2$	131,2	2 042	267910
24	У6107-0115-0106 6107-0115-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита.	$м^2$ обработанной поверхности	1 258,58	573	721166
25	С1214-210-0601 214-210-0601 *РСНБ РК 2022*	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм.	т	0,04376	321 887	14086
26	У6111-0402-0301 6111-0402-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой.	$м^2$ изолируемой поверхности	250	2 578	644500
		Слуховой окно СО-1. АР-14				
36	У6107-101-213 6107-0101-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окна слуховые. Устройство.	слуховое окно	2	39 864	79728
37	С1215-202-0603 215-202-0603 *РСНБ РК 2022*	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86.	$м^3$	0,62	110 435	68470
38	С1215-204-1003 215-204-1003 *РСНБ РК 2022*	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86.	$м^3$	0,196	108 929	21350
39	У6107-115-104 6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита.	$м^3$ древесины в конструкции	0,62	16 092	9977
40	У6110-0101-0505 6110-0101-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством.	$м^2$ кровли	11,62	8 824	102535
41	С1224-101-0301 224-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011.	$м^2$	12,85172	3 027	38902
42	У6110-201-201 6110-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разжелобки (ендовы) кровель нижние и верхние из профилированного оцинкованного листа. Установка.	м ендовы	12,8	3 385	43328

1	2	3	4	5	6	7
43	С1224-104-0308 224-104-0308 *РСНБ РК 2022*	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003.**	$м^2$	9,3	3 353	31183

По протоколу замены №1

		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**14331472**
	Раздел 1.	**Демонтажные работы**				**199206**
		Фасад				
1	Е12-80101-401 1208-0101-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка**	м	22,732	379	8615
		Проемы				
2	Е11-460401-1101 1146-0401-1101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	$м^2$	1,99	8 129	16177
3	У6107-0102-0204 6107-0102-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Демонтаж фронтонов**	$м^2$	61,5	2 836	174414
	Раздел 2.	**Монтажные работы**				**7303684**
		Окна				
4	Е12-080101-1804 1208-0101-1804 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов**	м	22,65	2 462	55764
5	У6108-102-108 6108-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	$м^2$	91,24	10 184	929188
6	С1223-102-0208 223-102-0208 *РСНБ РК 2022 прим*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм четырехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка (прим. четырехстворчатый)**	$м^2$	91,24	54 922	5011083
7	У6108-105-204 6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м**	м	49,35	4 523	223210
8	С1223-501-0108 223-501-0108 *РСНБ РК 2022*	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 500 мм**	м	49,35	2 664	131468

1	2	3	4	5	6	7
43	С1224-104-0308 224-104-0308 *РСНБ РК 2022*	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003.**	$м^2$	9,3	3 353	31183

По протоколу замены №1

		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**14331472**
	Раздел 1.	**Демонтажные работы**				**199206**
		Фасад				
1	Е12-80101-401 1208-0101-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка**	м	22,732	379	8615
		Проемы				
2	Е11-460401-1101 1146-0401-1101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	$м^2$	1,99	8 129	16177
3	У6107-0102-0204 6107-0102-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Демонтаж фронтонов**	$м^2$	61,5	2 836	174414
	Раздел 2.	**Монтажные работы**				**7303684**
		Окна				
4	Е12-080101-1804 1208-0101-1804 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов**	м	22,65	2 462	55764
5	У6108-102-108 6108-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	$м^2$	91,24	10 184	929188
6	С1223-102-0208 223-102-0208 *РСНБ РК 2022 прим*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм четырехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка (прим. четырехстворчатый)**	$м^2$	91,24	54 922	5011083
7	У6108-105-204 6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м**	м	49,35	4 523	223210
8	С1223-501-0108 223-501-0108 *РСНБ РК 2022*	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 500 мм**	м	49,35	2 664	131468

1	2	3	4	5	6	7
9	Е11-340108-401 1134-0108-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 40 мм /утепление подоконной части/	$м^2$ поверхности	14,805	2 271	33622
10	С1234-102-0103 234-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	$м^3$	0,61	34 925	21304
11	Е11-340108-401 1134-0108-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 30 мм /откосы/	$м^2$ поверхности	61,58	2 271	139848
12	С1234-102-0103 234-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	$м^3$	1,43922	34 925	50265
13	У6107-204-101 6107-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 прим*	Устройство откосов ПВХ на каркасе из алюминиевых профилей	$м^2$	61,58	6 082	374530
14	С1261-107-846 261-107-0846 *РСНБ РК 2022*	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 $м^2$	0,064659	3 715 098	240215
15	У6108-0107-0201 6108-0107-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка сетки антимоскитной	$м^2$	16,3	5 717	93187
	Раздел 3.	**Дополнительные окна 24шт**				**6828582**
42	Е12-80101-401 1208-0101-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	м	42,35	379	16051
		Проемы				
43	Е11-460401-1101 1146-0401-1101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	$м^2$	83,028	8 129	674935
44	У6108-102-108 6108-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)	$м^2$	41,435	10 184	421974
45	С1223-102-0208 223-102-0208 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка (прим. четырехстворчатый)	$м^2$	41,435	54 922	2275693
46	У6108-102-105 6108-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, глухой	$м^2$	26,199	9 384	245851
47	С1223-102-306 223-102-0306 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	$м^2$	26,199	38 382	1005570

1	2	3	4	5	6	7
48	У6108-102-103 6108-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	$м^2$	5,9	11 703	69048
49	С1223-102-0207 223-102-0207 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	$м^2$	5,9	49 842	294068
50	У6108-0102-0101 6108-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, глухой	$м^2$	9,7125	13 323	129400
51	С1223-102-0206 223-102-0206 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	$м^2$	9,7125	37 698	366142
52	У6108-105-204 6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	43	4 523	194489
53	С1223-501-0108 223-501-0108 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 500 мм	м	43	2 664	114552
54	Е11-340108-401 1134-0108-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 30 мм /утепление подоконной части/	$м^2$ поверхности	11,18	2 271	25390
55	С1234-102-0103 234-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	$м^3$	0,352	34 925	12294
56	Е11-340108-401 1134-0108-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 30 мм /откосы/	$м^2$ поверхности	63,25	2 271	143641
57	С1234-102-0103 234-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	$м^3$	1,99	34 925	69501
58	У6107-204-101 6107-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 прим*	Устройство откосов ПВХ на каркасе из алюминиевых профилей	$м^2$	63,25	6 082	384686
59	С1261-107-846 261-107-0846 *РСНБ РК 2022*	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 $м^2$	0,0664125	3 715 098	246729
60	У6108-0107-0201 6108-0107-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка сетки антимоскитной	$м^2$	6	5 717	34302
61	Е12-080101-1804 1208-0101-1804 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов	м	42,35	2 462	104266
		Итого на 2023 год				36 167 796

1	2	3	4	5	6	7
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР			6,3%	2 278 571
		Итого с затратами на организацию и управление СМР				38 446 367
		Сметная прибыль			5%	1 922 318
		Непредвиденные работы и затраты			5%	1 922 318
		Итого с непредвиденными работами и затратами, сметной прибылью				42 291 003
		Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075			1,075	45 462 828
		Итого с коэффициентом договорной цены			0,98	44 553 571,43
		Налог на добавленную стоимость (НДС)			12%	5 346 428,57
		Итого с НДС				**49 900 000,00**

Подрядчик:

Максимов С.С.
Директор ТОО "Зангар LTD"

Заказчик:

Ахмадиканы Бүлбүл
Руководитель КГУ «Отдел образования района Шал акына» КГУ «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области»

Авторский надзор:

Ахаев А.М.
Эксперт ТОО "КазЖобаСаулет-Консалтинг"

Технический надзор:

Жетерова Б.
Директор ТОО "Асыл НГ"