Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

« 28 » сентября 2018г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Дорожно-строительное управление №13», 050061, г.Алматы, ул.Каскеленская,48**
(наименование организации, юридический адрес)

в лице **Директора Кошелева Михаила Васильевича**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **« Капитальный ремонт дворовых территорий Турксибского района г.Алматы»,г.Алматы, Турксибский район**
(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является **КГУ «Аппарат акима Турксибского района» 050011, г.Алматы,Турксибский район, ул.Шолохова, 9**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «Есик Жолдары»**
(наименование организации)
ТОО «ASMAR STROY»
(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Инжпроект», №61**
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) **КГУ «Аппарата акима Турксибского района г.Алматы»**
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	по проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Техническая характеристика объекта:

Капитальный ремонт дворовых территорий Турксибского района г.Алматы» г.Алматы,Турксибский район (ул.Майлина д.82, 206, 208; пр. Суюнбая д.203, 205, 671, 667б,172а; ул.Дунентаева д.8е, 18б, мкр.Жулдыз-2, 44; 13-ый Военный городок, 20а, 20б, 25, 26, 37, 38, 40, 41)

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Устройство а/бетонного покрытия на проездах, тротуарах, детских, спортивных площадках толщиной 7 см.	м2	28 520	28 520
Устройство поребрика	м	3 325	3 325
Установка бордюра	м	6 288	6 288
Устройство покрытия из брусчатки	м2	738	738
Устройство резинового покрытия детских площадках	м2	4 380	4 380
Устройство резинового покрытия спорт. площадках	м2	400	400
Устройство покрытия из искусственной травы	м2	464	464
Устройство ограждения спортивных площадок	м	389	389
Устройство ограждения детских площадок	м	2 187	2 187
Устройство ограждения бельевой площадки	м	277	277
Устройство МАФ	шт	313	313
Установка скамеек	шт	160	160
Установка урн	шт	191	191

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Участок строительных работ расположен в Турксибском районе г.Алматы, проектом предусматривается благоустройство территории для создания здоровых, удобных и культурных условий жизни населения. Жилой двор предназначен для повседневного отдыха, игр детей, занятий физкультурой и спортом, хозяйственных целей. Основной целью проекта является замена асфальтобетонного покрытия проездов и тротуаров, устройство резиновых покрытий, демонтаж и монтаж бордюров и поребриков, устройство детских площадок. Устройство малых архитектурных форм – качелей, скамеек, горок, устройство газонов. Конструкция дорожной одежды; основание- гравийно-песчаные смеси. Покрытие – горячий а/бетон.** Краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **14.06. 2018года**;
(месяц, год)
окончание работ **14.08.2018 года**;
(месяц, год)
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3 месяца**;
фактически, месяц: **3 месяца**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Капитальный ремонт дворовых территорий Турксибского района города Алматы» готовым к приемке в эксплуатацию**
(наименование объекта (комплекса))

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «Дорожно-строительное управление №13» - Кошелев М.В.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата М.П.

Субподрядные организации

ТОО «Есик Жолдары», Директор - Круль П.А.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата М.П

ТОО «ASMAR STROY», Генеральный директор - Насимов М.Ф.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата М.П

Прошито и пронумеровано
на четырех листах