Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

" 29 " ноября 2019 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Дорожно-строительное управление № 13», Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Каскеленская, 48

наименование организации, юридический адрес

в лице Директора Кошелева Михаила Васильевича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Капитальный ремонт пешеходных зон ул. Айтеке би, от ул. Калдаякова до реки малая Алматинка», РК, г. Алматы, Медеуский район, Айтеке би, от ул. Калдаякова до р. М. Алматинка

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы", Аким
Макежанов Султанбек Алмасбекович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «Есик Жолдары»

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Envicon-A» (ЭНВИКОН-А), Капитальный ремонт пешеходных зон ул. Айтеке би от ул. Калдаякова до р. Малая Алматинка, Медеуского района г. Алматы, № 82 2018-03-19 ГП

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) КГУ «Аппарата акима Медеуского района города Алматы», приказ № 06-03/112 от 18.03.2019 г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Капитальный ремонт пешеходных зон ул. Айтеке би, от ул. Калдаякова до реки малая Алматинка, г. Алматы, Медеуский район

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Устройство а/бетонного покрытия из горячих а/бетонных смесей	м2	118	4490
Устройство покрытия тротуаров брусчаткой	м2	9921	5161
Устройство резинового покрытия на детских и спортивных площадках	м2	133	133
Устройство газона	м2	4566	4850
Устройство водопровода	м/п	933,29	933,29
Устройство арычной сети, ливневка	м/п	247,57	247,57
Устройство бордюра	п.м.	1603	1908,40
Устройство поребрика	п.м.	2108	2256,92
Установка питьевого фонтана	шт	2	2
Установка МАФ	комплект	0	3
Установка скамеек	шт	54	54
Установка урн	шт	58	58
Установка светильников	шт	59	59
Устройство дорожных знаков	шт	0	91
Устройство дорожной разметки	м2	106	385,4
Озеленение деревья (ель,клен,яблоня,липа,боярышник,сосна,сирень, спирея,форзиция,можжевельник)	шт	283	285
посадка барбариса тунберга с комом, пузыреплодника,дерна,гортензии, спирея японская	шт	86	608
посадка живой изгороди из брючины, двухрядной	п/м	0	50
цветники	м2	403	0

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее-м^2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее-м^3)		
В том числе подземной части	м^3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м^2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м^2		число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Капитальный ремонт по пешеходных зон по ул. Айтеке би от ул. Калдаякова до реки Малая Алматинка включает в себя мероприятия по функциональному зонированию территории. Площадь территории парка в официальных границах составляет 1.67 га. Участок расположен между двумя зелеными парками города – парком 28-ми гвардейцами Панфиловцами и ЦПК и О им. М.Горького, от ул.Калдаякова до реки малая Алматинка. Основной задачей является соединить два парка, выполнить основную пешеходную аллею для быстрого и беспрепятственного доступа посетителей. Сократить количество автомобилей на данном отрезке улицы и упорядочить проезжую и пешеходные зоны. Ремонт осуществлен для создания здоровых, удобных и культурных условий жизни населения. Пешеходная зона предназначена для повседневного отдыха, игр детей, занятий физкультурой и спортом. Целью проекта является замена а/бетонного покрытия проездов, тротуаров, площадок, устройство резиновых покрытий, демонтаж и монтаж бордюров, поребрика, обустройство детских и спортивных площадок. Установка МАФов, скамеек. Устройство моста через р.Малая Алматинка. Озеленение.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 05 мая 2019 г.
месяц, год

окончание работ 30 ноября 2019 г.
месяц,год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц 7;

фактически, месяц 7;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ГКП на ПХВ акимата г. Алматы «Алматы Қала Жарық», Директор Жармагамбетов А.М.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата М.П.

АО «ИнтерГаз Центральная Азия» УМГ «Алматы», первый заместитель директора Толстобров А.В.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

-

фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Капитальный ремонт пешеходных зон ул.Айтеке би от ул. Калдаякова до речки малая Алматинка» - готовым к приемке в эксплуатацию**

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Дорожно-строительное управление № 13», директор Кошелев М.В.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата М.П.

Субподрядные организации

ТОО «Есик Жолдары», директор Круль П.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата М.П.

Прошито и пронумеровано
на четырех листах