Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«09» ноября 2021 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) *ТОО "ЭксклюзивСтрой", 111200, РК, Костнайская обл., Лисаковская г.а., г. Лисаковск, ул. Верхнетобольская 6. Лицензия №14010490 от 21.07.2014г., III категория,*

(наименование организации, юридический адрес)

в лице *директора Феленчук Николая Андреевича*

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: *«Строительство хоккейного корта в селе Новоишимовское по улице Школьная района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области"*

(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является *КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области". Руководитель - Казжанов А.С.*

(наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:

(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) выполнен *ТОО «Виктория-2007», проект № 18-2020*

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) *Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области" приказом № 41/1-ОД от 28.10.2020г.;*

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект, дата утверждения)

Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых)	**в том числе пускового комплекса или очереди**	**общая (с учетом ранее принятых)**	**в том числе пускового комплекса или очереди**
Площадь участка	га	0,2535		0,2535	
Площадь застройки	м2	2210		2210	
Общая площадь помещений	м2	2210		2210	
Строительный объём	м3	27625		27625	
Этажность	этаж	1		1	
Продолжительность строительства	мес.	3		2	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Хоккейный корт представляет собой сооружение из металлического каркаса прямоугольной формы в плане с размерами в осях 34,0х65,0 м. Высота помещений составляет 12,5 м.

В здании не предусмотрены вспомогательные помещения.

Для маломобильных групп населения проектом предусмотрен пандус. Здание оборудовано необходимым количеством эвакуационных выходов.

Фундаменты - буронабивные сваи из бетона класса по прочности В15, марки по морозостойкости F50, марки по водонепроницаемости W4 диаметром 350 мм.

Ростверк – монолитный железобетонный сечением 400х800(h) мм из бетона класса по прочности В15, марки по морозостойкости F50, марки по водонепроницаемости W4. Под ростверком предусмотрена щебеночная подготовка толщиной 100 мм.

Арка – пролетом 34 м, высотой 12 м, сводчатой формы (из пяти сегментов) из стальных гнутых замкнутых профилей квадратного сечения 80х80х4, 50х50х4 мм по ГОСТ 8639-82, сталь марки С245 по ГОСТ 27772-2015.

Колонны фахверка – сечением 250х60 мм из двух вертикальных стальных гнутых замкнутых профилей квадратного сечением 60х60х3 и поперечных сечением 40х40х3 мм с шагом 600 мм по ГОСТ 8639-82, сталь марки С245 по ГОСТ 27772-2015.

Связи вертикальные - из стальных гнутых замкнутых профилей квадратного сечения 60х40х3 мм по ГОСТ 8639-82, сталь марки С245 по ГОСТ 27772-2015.

Прогоны - из стальных гнутых замкнутых профилей квадратного сечения 60х40х3 мм по ГОСТ 8639-82, сталь марки С245 по ГОСТ 27772-2015.

Стеновые ригеля - из стальных гнутых замкнутых профилей квадратного сечения 60х40х3 мм по ГОСТ 8639-82, сталь марки С245 по ГОСТ 27772-2015.

Стеновое ограждение – профлист высотой профиля 18 мм, толщина стенки 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012.

Цоколь – окраска фасадной краской по штукатурке.

Покрытие – высококачественная тентовая ПВХ ткань в один слой; плотность тента -900 г/м2.

Дверь наружная основная – металлическая распашная двухстворчатая, ГОСТ 23747-2015.

Дверь наружная запасная - металлическая распашная двухстворчатая, ГОСТ 23747-2015.

Ворота – распашные стальные неутепленные.

Пандус из бетона класса В 22,5, армированный арматурой класса А-III диаметром 10 мм по ГОСТ 34028-2016, покрытие из нескользящей керамической плитки.

Ограждение пандуса – металлическое из труб стальных по ГОСТ 10704-91.

Основание под полы - из бетона класса В22,5 по прочности толщиной 25 мм.

Отмостка - бетонная шириной 1000 мм.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ *октябрь 2021 года*;
(месяц, год)
окончание работ *ноябрь 2021 года*;
(месяц, год)
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: *3 месяца*;
фактически, месяц: *2 месяца*;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
не предусмотрено проектом

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

_____

_____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата. Место печати(при наличии))

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается) *не требуется*;

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения: _____;

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата. Место печати (при наличии))

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект _____ *«Строительство хоккейного корта в селе Новоишимовское по улице Школьная района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области»*

(наименование объекта (комплекса))

готовым к приемке в эксплуатацию,

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Феленчук Николай Андреевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата. Место печати (при наличии))